Форма по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развит
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Заказчик : **ТОО «Нар-Жолы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Astana Energy NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 2) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 2) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-01-03-02 Освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подвеска проводов									
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	7927,57	4487,85	47565	26927	176	23810	77085
						3410,33	1550,15	20462	9301		5710	
2	2	С ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	6	39889,29		239336		239336		258483
											19147	
3	3	С1247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3.2 мм	шт.	6	11266		67596		67596		73004
											5408	
4	4	С ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	6	2170,23		13021		13021		14063
											1042	
5	5	С ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	15	17049,48		255742		255742		276201
											20459	
7	7	С ПЛ	Анкерный зажим RPA425/50	шт	12	3959,79		47517		47517		51318
											3801	
8	8	С ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	6	3093,7		18562		18562		20047
											1485	
9	9	С ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	12	2104,66		25256		25256		27276
											2020	
10	10	С ПЛ	Зажимляющий зажим M10x8	шт	6	1712,14		10273		10273		11095
											822	
11	11	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,44	134842,2	42546,57	59331	18720	13792	26465	92660
						60949,63	14234,36	26818	6263		6864	
	11.1	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	7,48							
12	12	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0	км	0,44	298845		131492		131492		142011
											10519	
13	13	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,5	425,31	180,18	5316	2252	716	2275	8198
						187,83	64,95	2348	812		607	
14	14	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,0125	118399		1480		1480		1598
											118	
			Итого по разделу: 1. Подвеска проводов									1053039
			ИТОГО:					1440764	47899	1343236	52550	1053039
			В том числе :					49628	16376		119464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	в том числе зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	в том числе зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		13690				
			Итого с временными									1066729
			Зимние удорожания			1,02 %		10881				
			Итого с зимними удорожаниями									1077609
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21552				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1099161
			НДС			12 %		131899				
			Итого с НДС									1231061

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Astana Energy NS»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Нар-Жолы»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кульджанов И.И

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)