Генподрядчик : **ТОО "Нар-Жолы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Astana Energy NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка уличного освещения по ул.№4 в с.Лакалы(Позиция 1)Казалинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка уличного освещения по ул.№4 в с.Лакалы(Позиция 1)Казалинского района, Кызылординской области**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-01-03-02 Освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330202-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	7927,57	4487,85	63421	35903	235	31747	102781
						3410,33	1550,15	27283	12401		7613	
2	2	С ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	8	39889,29		319114		319114		344643
											25529	
3	3	С1247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3.2 мм	шт.	8	11266		90128		90128		97338
											7210	
4	4	С ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	8	2170,23		17362		17362		18751
											1389	
5	5	С ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	20	17049,48		340990		340990		368269
											27279	
6	6	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	----	1	52000,00		52000,00		52000,00		52000,00
7	7	С ПЛ	Анкерный зажим RPA425/50	шт	16	3959,79		63357		63357		68425
											5068	
8	8	С ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	8	3093,7		24750		24750		26730
											1980	
9	9	С ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	16	2104,66		33675		33675		36369
											2694	
10	10	С ПЛ	Зажимляющий зажим М10х8	шт	8	1712,14		13697		13697		14793
											1096	
11	11	С ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	5	2170,23		10851		10851		11719
											868	
12	12	С ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	5	3093,7		15469		15469		16707
											1238	
13	13	С ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	5	2104,66		10523		10523		11365
											901	
			Итого по разделу:									1169890
			Раздел: 1. Подвеска проводов									
14	14	Е11-330204-0103 Кэтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,35	134842,2	42546,57	47195	14891	10971	21052	73707
						60949,63	14234,36	21332	4982		5460	
	14.1	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	5,95							
15	15	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	----	0,35	298845		104596		104596		112964
											8368	
16	16	Ц13-080201-0901 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	425,31	180,18	4253	1802	573	1820	6559
						187,83	64,95	1878	650		486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимост... с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	118399		1184		1184	95	127
18	18	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3686,71	26,83	7373	54	3620	2664	1084
						1849,7	0	3699	0		803	
19	19	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669		3338		3338	267	360
			Итого по разделу: 1. Подвеска проводов									20895
			ИТОГО:					1996738	61422	1855010	78747	137884
								80308	21729		166040	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		17925				
			Итого с временными									139676
			Зимние удорожания			1,02 %		14247				
			Итого с зимними удорожаниями									141101
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28220				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									143923
			НДС			12 %		172708				
			Итого с НДС									161194

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Astana Energy NS»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Таншаев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Нар-Жолы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кульджанов И.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)