Генподрядчик : **ТОО «Spec Story-1»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Astana Energy NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 4) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 4) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

( наименование)

# Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **2-01-03-02 Освещение работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 1 | 17988,00<br>9736,00 | 8224,00<br>2167,00 | 107928,00<br>58416,00 | 49344,00<br>13002,00 | 168,00 | | 107928,00 |
| 2 | 2 | ПЛ | Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W | шт | 6 | 39889,29 | | 239336,00 | | 239336,00 | | 239336,00 |
| 3 | 3 | 247-306-0309 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 6 | 11042,00 | | 66252,00 | | 66252,00 | | 66252,00 |
| 4 | 4 | ПЛ | Крюк под бондаж CF16 | шт | 6 | 2170,23 | | 13021,00 | | 13021,00 | | 13021,00 |
| 5 | 5 | ПЛ | Бандажная лента 50м/0,207кг F207 | м | 15 | 17049,48 | | 255742,00 | | 255742,00 | | 255742,00 |
| 6 | 6 | С1225-204-0308 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт | 1 | 52000,00 | | 52000,00 | | 52000,00 | | 52000,00 |
| 7 | 7 | ПЛ | Анкерный зажим RPA425/50 | шт | 12 | 3959,79 | | 47517,00 | | 47517,00 | | 47517,00 |
| 8 | 8 | ПЛ | Поддерживающий зажим PSP25/120 | шт | 6 | 3093,70 | | 18562,00 | | 18562,00 | | 18562,00 |
| 9 | 9 | ПЛ | Прокалывающий зажим Р70 | шт | 12 | 2104,66 | | 25256,00 | | 25256,00 | | 25256,00 |
| 10 | 10 | ПЛ | Зажимляющий зажим М10х8 | шт | 6 | 1712,14 | | 10273,00 | | 10273,00 | | 10273,00 |
| 11 | 11 | ПЛ | Крюк под бондаж CF16 | шт | 5 | 2170,23 | | 10851,00 | | 10851,00 | | 10851,00 |
| 12 | 12 | ПЛ | Поддерживающий зажим PSP25/120 | шт | 5 | 3093,70 | | 15469,00 | | 15469,00 | | 15469,00 |
| 13 | 13 | ПЛ | Прокалывающий зажим Р70 | шт | 5 | 2104,66 | | 10523,00 | | 10523,00 | | 10523,00 |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 1339007,00 | 49344,00 | 1231247,00 | 0,00 | 1339007,00 |
| | | | | | | | | 58416,00 | 13002,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Раздел 1: Подвеска проводов | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,44 | 366017,00<br>174099,00 | 77314,00<br>19905,00 | 161047,00<br>76604,00 | 34018,00<br>8758,00 | 50425,00 | | 161047,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | км | 0,44 | 224638,00 | | 98841,00 | | 98841,00 | | 98841,00 |
| 16 | 16 | 1308-0201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 12,5 | 953,00<br>540,00 | 346,00<br>91,00 | 11913,00<br>6750,00 | 4326,00<br>1138,00 | 837,00 | | 11913,00 |
| 17 | 17 | 243-110-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,0125 | 109552,00 | | 1369,00 | | 1369,00 | | 1369,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Подвеска проводов** | | | | | 273170,00<br>83354,00 | 38344,00<br>9896,00 | 151472,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 273170,00 |
| | | | | | | | | | | | | *1612177,00* |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%** | | | 6,70% | | 18302 | | | | 1630479 |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | | 5% | | 81524 | | | | 1712003 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 34240 | | | | 1746243 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 209549 | | | | 1955793 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Astana Energy NS»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Генподрядчик**

ТОО «Spec Story-1»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)