Генподрядчик: **ТОО «Astana Energy NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жардем»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 3) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка уличного освещения по ул. Ш.Канатбаева (позиция 3) в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области"**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-01-03-02 Освещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	17988,00	8224,00	107928,00	49344,00	168,00		107928,00
						9736,00	2167,00	58416,00	13002,00			
2	2	ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	6	39889,29		239336,00		239336,00		239336,00
3	3	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	11042,00		66252,00		66252,00		66252,00
4	4	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	6	2170,23		13021,00		13021,00		13021,00
5	5	ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	15	17049,48		255742,00		255742,00		255742,00
6	6	С1225-204-0308	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	1	52000,00		52000,00		52000,00		52000,00
7	7	ПЛ	Анкерный зажим RPA425/50	шт	12	3959,79		47517,00		47517,00		47517,00
8	8	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	6	3093,70		18562,00		18562,00		18562,00
9	9	ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	12	2104,66		25256,00		25256,00		25256,00
10	10	ПЛ	Зажимляющий зажим M10x8	шт	6	1712,14		10273,00		10273,00		10273,00
11	11	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	5	2170,23		10851,00		10851,00		10851,00
12	12	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	5	3093,70		15469,00		15469,00		15469,00
13	13	ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	5	2104,66		10523,00		10523,00		10523,00
			Итого вне раздела					1339007,00	49344,00	1231247,00	0,00	1339007,00
								58416,00	13002,00	0,00	0,00	
			Раздел 1: Подвеска проводов									
14	14	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,44	366017,00	77314,00	161047,00	34018,00	50425,00		161047,00
						174099,00	19905,00	76604,00	8758,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,44	224638,00		98841,00		98841,00		98841,0
16	16	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	12,5	953,00	346,00	11913,00	4326,00	837,00		11913,0
						540,00	91,00	6750,00	1138,00			
17	17	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0125	109552,00		1369,00		1369,00		1369,0
			Итого по разделу 1: Подвеска проводов					273170,00	38344,00	151472,00	0,00	273170,0
								83354,00	9896,00	0,00	0,00	
												1612177,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			6,70%		18302				
			Итого									163047
			Сметная прибыль 5%			5%		81524				
			Итого с зимними удорожаниями									171200
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34240				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									174624
			НДС			12 %		209549				
			Итого с НДС									195579

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Жардем»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дузимбетов Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Генподрядчик

ТОО «Astana Energy NS»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Танабаев М.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)