Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"
Договор №18 от 01.02.2021 г.
Наименование: Строительство систем водоснабжение в н.п.Ащыкол, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.05.2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					11	01.05.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжение в н.п.Ащыкол, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанской области	2 980 488	2 661 150							319 338	2 980 488

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"
Договор №18 от 01.02.2021 г.
Наименование: Строительство систем водоснабжение в н.п.Ащыкол, с/о Жамбыл Келесского района, Туркестанской области

АКТ выполненых работ за май 2021 года

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
	Наружные сети электроснабжения. Сети 0,4 кВ. Площадка под трансформатор				
1	Устройство щебеночного основания	м3	0,1	17 850	1 785
2	Устройство бетонного фундамента	м3	0,64	16 958	10 853
3	Устройство заклодных деталей	т	0,11	25 484	2 803
4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,796	22 944	18 263
5	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВа	подстанция	1	325 475	325 475
6	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВа, мощность силового трансформатора 40 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт	1	626 254	626 254
7	Земляные работы. Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	33,04	5 232	172 865
8	Доработка грунта вручную	м3	14,16	2 266	32 087
9	Устройство постели для кабеля	м3	145	985	142 825
10	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	145	857	124 265
11	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	190	674	128 060
12	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,098	205 768	20 165

13	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок) - 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	203 975	8 159
14	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	км	0,222	314 790	69 883
15	Заземление. Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж	м	222	497	110 334
16	Светильник наружного освещение - 8 шт. Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2.	котлован	1	7 210	7 210
17	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	7 620	3 429
18	Установка опоры освещения из стальных труб	тн	1,19484	11 215	13 400
19	Опоры освещения	тн	1,19484	514 897	615 220
20	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	6	18 568	111 408
21	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт	6	19 401	116 406
ВСЕГО					**2 661 150**
НДС					**319 338**
ВСЕГО с НДС					**2 980 488**

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____ **Айдаболов Ж. К.**