Генеральный подрядчик : ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб подрядчик : ТОО "Марал Курылыс"

Форма 4

Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительство водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения"
Наименование объекта: Насосная станции 2-го подъема

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 г.

Основание: Договор №17 от 01.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., Всего	Стоимость ед., эксплуатация	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы.											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. отвал экскаваторами "Обратная лопата" с вместимостью 0,65 (0,5 - 1) 72 %	м3 грунта	289,5	118,47	112,51	34297	32573	-	6752	44333
					5,96	26,44	1724	7654	-	3284	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. вручную в траншеях без креплений с откосами % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,2	1807,31	-	9398	-	-	6767	17458
					1807,31	-	9398	-	-	1293	

3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	206,5	31,67	31,67	6539	6539	–	1750	8952
					–	11,77	–	2430	–	663	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	185,9	17,67	17,67	3285	3285	–	879	4497
					–	6,57	–	1221	–	333	
5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	185,9	7,81	7,81	1452	1452	–	389	1988
					–	2,9	–	540	–	147	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	185,9	148,58	72,01	27621	13386	–	14501	45492
					76,57	31,76	14235	5905	–	3370	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,6	785,39	–	16179	–	–	11649	30054
					785,39	–	16179	–	–	2226	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) НР = 72 %	м3 грунта	88,2	31,67	31,67	2793	2793	–	747	3823

				–	11,77	–	1038	–	283	
9	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	88,2	25,07	25,07	2211	2211	–	591	3026
					–	9,31	–	821	–	224	
		Итого по разделу 1					**159 623**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 536				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 239				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 609				
		Накладные расходы, тенге					44 025				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 962				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 823				
		Раздел 2 Фундаменты									
10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прим.п4 НР = 93 %	м3 основания	6,9	5441,16	1654,78	37544	11418	20677	9382	50680
					789,71	672,32	5449	4639	–	3754	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС10, 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	6,32	21219,3	1067,25	134106	6745	120134	7838	153300
					1143,51	219,3	7227	1386	–	11356	
12	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4752,73	2656,43	209120	116883	35540	118218	353525
					1288,57	988,36	56697	43488	–	26187	

13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3493,8	1904,9	34938	19049	5657	20549	59926
					1023,2	718,2	10232	7182	–	4439	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	2309,31	1210,23	60042	31466	10305	35473	103156
					702,73	453,5	18271	11791	–	7641	
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1634	864	13072	6912	2154	7777	22517
					500,75	323,13	4006	2585	–	1668	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,126	24242		172748		172748	–	186568
					–		–		–	13820	
17	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	20494		32626		32626	–	35236
					–		–		–	2610	
18	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,29	19016		785171		785171	–	847985
					–		–		–	62814	

19	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - 12А3 НР = 93 %	т металлических изделий	0,01492	274128,69 60455,76	2144,77 670,24	4090 902	32 10	3156 –	848 395	5333
20	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - монолитные заделки В7,5 F100 W4 АС8.1 НР = 91 %	м3	1,2	22718,33 3219,17	1254,17 285	27262 3863	1505 342	21894 –	3827 2487	33576
21	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1073250 498500	506750 153500	4293 1994	2027 614	272 –	2582 550	7425
22	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 177мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	5600 –		11245 –		11245 –	– 900	12145
23	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	5726 –		11498 –		11498 –	– 920	12418
24	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. п5. НР = 93 %	м2 поверхности	24,7	2165,34 203,4	42,31 8,46	53484 5024	1045 209	47415 –	4867 4668	63019

25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	186,7	843,66	19,01	157511	3549	106822	44261	217914
					252,49	2,42	47140	452	–	16142	
26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	21	995,81	10,38	20912	218	12576	7645	30842
					386,57	4,86	8118	102	–	2285	
27	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (АС5.1 прим. п.4) НР = 94 %	м3 изоляции	8,8	16211,02	1550,45	142657	13644	98378	33006	189716
					3481,25	508,86	30635	4478	–	14053	
28	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В7,5 W100 АС8.1 прим. п10 НР = 91 %	м3	3,46	32410,12	4543,35	112139	15720	65248	31133	154734
					9008,96	878,9	31171	3041	–	11462	
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14223	233943		33274		33274	–	35936
					–		–		–	2662	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	220423		3758		3758	–	4059
					–		–		–	301	

31	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W4 F100 Фм-1 - 2 шт - АС8.2. НР = 91 % К=2,000;	м3	0,6	21021,67	870	12613	522	11405	795	14481
					1143,33	313,33	686	188	–	1073	
32	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 W4 F100 Фм-1 - 2шт. НР = 91 % К=2,000;	м3	2,6	25536,92	968,08	66396	2517	53696	10045	82556
					3916,54	328,85	10183	855	–	6115	
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05832	645284,64	1268,86	37633	74	24718	11713	53294
					220181,76	514,4	12841	30	–	3948	
34	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - под фундамент перегородок - АС8.1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	223,26	29,65	384	51	218	126	551
					66,86	11,05	115	19	–	41	
35	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100 - под перегородки АС10 НР = 91 %	м3	1,1	26171,82	1629,09	28789	1792	22752	4383	35826
					3859,09	519,09	4245	571	–	2654	
36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,034	211511		7191		7191	–	7766
					–		–		–	575	

37	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 , W4 F100 (АС 5.1 прим. п2, п6) - фундамент под эл. нагреватели - 6шт. .АС5.1 НР = 91 % К=6,000;	м3	2,4	24888,33	1118,75	59732	2685	45146	11359	76778
					4958,75	242,08	11901	581	–	5687	
38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В -7,5 F100 W4 АС10, 8 1прим. п4 НР = 91 %	м3	0,66	21219,7	1066,67	14005	704	12546	819	16010
					1143,94	219,7	755	145	–	1186	
39	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 W4 F100 Фм-1 - 2шт. НР = 91 %	м3	2,6	25536,92	968,08	66396	2517	53696	10045	82556
					3916,54	328,85	10183	855	–	6115	
40	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05832	489591,91	1268,86	28553	74	24718	3450	34563
					64489,03	514,4	3761	30	–	2560	

Итого по разделу 2	**2 984 391**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	285 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 856 634
Накладные расходы, тенге	380 141
- в т.ч. зарплата, тенге	34 213
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 068

Раздел 3 Стены и перегородки.

41	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	62,7	31566,59	2054,5	1979225	128817	1371535	470046	2645213
					7637,53	423,49	478873	26553	–	195942	
42	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=0,970;	м3	8,7591	14391		126052		126052	–	136136
					–		–		–	10084	
43	2900-0000-0001 (пл)ТОО «КАРАТ Группа Компаний»	Гибкая связь КГС -СК9(3)-600 АС5.1	шт	540	48		25920		25920	–	27994
					–		–		–	2074	
44	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - парапет НР = 93 %	м3 кладки	5,1	38875,49	2289,22	198265	11675	140771	44850	262564
					8984,12	471,96	45819	2407	–	19449	
45	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,74	31391,11	2348,08	180185	13478	142546	25053	221657
					4209,23	483,97	24161	2778	–	16419	
46	1108-0401-0402	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,91	2445,84	184,21	29130	2194	15731	10849	43177
					940,81	38,71	11205	461	–	3198	

47	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - тамбур НР = 93 %	м3 кладки	5,2	31875,58	2171,92	165753	11294	119394	34775	216570
					6743,27	447,69	35065	2328	–	16042	
48	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	398,15	201,65	7963	4033	816	5407	14440
					155,7	73,4	3114	1468	–	1070	
49	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2156	1268	2156	1268	33	1317	3751
					855	261	855	261	–	278	
50	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,574	58990		33860		33860	–	36569
					–		–		–	2709	
51	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1740,5	56,5	3481	113	1077	2731	6709
					1145,5	11,5	2291	23	–	497	
52	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2570		5140		5140	–	5551
					–		–		–	411	
53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06957	467845,34	1264,91	32548	88	17142	13972	50242
					220181,11	517,46	15318	36	–	3722	

54	2107-0204-0310	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0169	16830		284		284	–	307
					–		–		–	23	
55	1106-0701-0109	Опорные плиты . Устройство В15 ОП1 АС7 НР = 91 %	м3	0,0075	42666,67	4000	320	30	189	97	450
					13466,67	800	101	6	–	33	
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00065	211511		137		137	–	148
					–		–		–	11	
57	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	276039		1380		1380	–	1490
					–		–		–	110	
58	1106-0301-0407	Рядовые перемычки. Установка НР = 91 %	т	0,00154	221428,57	1298,7	341	2	–	308	701
					220129,87	–	339	–	–	52	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00123	211511		260		260	–	281
					–		–		–	21	

60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00031	220423		68		68	–	73
					–		–		–	5	
		Итого по разделу 3					**3 674 023**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					617 141				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					172 992				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 321				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 002 335				
		Накладные расходы, тенге					609 405				
		- в т.ч. зарплата, тенге					54 846				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					272 150				
		Раздел 4 Перекрытие									
61	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на раствор М200 (АС9 прим. п1) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6337	1049,5	38022	6297	12717	25042	68109
					3168	369	19008	2214	–	5045	
62	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	4321	949	4321	949	1369	2595	7469
					2003	196	2003	196	–	553	
63	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	49,44	5437		268805		268805	–	290309

					–		–		–	21504	
64	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - А1, А2. НР = 91 %	т	0,0076	545921,05	2105,26	4149	16	1778	2149	6802
					309868,42	789,47	2355	6	–	504	
65	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство - В15 F100 - МУ1 НР = 91 %	м3	1,35	32691,11	2559,26	44133	3455	29240	11036	59583
					8472,59	511,11	11438	690	–	4414	
66	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1088	211511		23012		23012	–	24853
					–		–		–	1841	
67	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0112	220423		2469		2469	–	2667
					–		–		–	198	
68	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2466	709083,54	6090,84	174860	1502	159638	16552	206725
					55636,66	1244,93	13720	307	–	15313	
69	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0119	545882,35	2100,84	6496	25	2784	3364	10649

				309831,93	840,34	3687	10	–	789	
4.2 Узел № 1, №2										
70	1107-0512-0109	Плиты карнизные массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1468,33	819	8810	4914	1254	4990	14904
					440,33	264,5	2642	1587	–	1104	
71	2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,432	76642		33109		33109	–	35758
					–		–		–	2649	
		Итого по разделу 4					**727 828**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 853				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 010				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					536 175				
		Накладные расходы, тенге					65 728				
		- в т.ч. зарплата, тенге					5 916				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 914				
Раздел 5 Кровля											
72	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75	621,59	99,03	46619	7427	23755	15821	67435
					205,83	23,47	15437	1760	–	4995	

73	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 25мм НР = 92 % К=10,000;	м2 стяжки	750	18,88	1,47	14159	1099	12488	777	16131
					0,76	0,36	572	273	–	1195	
74	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	75	698,71	25,21	52403	1891	36899	12783	70401
					181,51	3,76	13613	282	–	5215	
75	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	75	849,68	50,4	63726	3780	23948	33883	105418
					479,97	11,08	35998	831	–	7809	
76	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	15,45	34327		530352		530352	–	572780
					–		–		–	42428	
77	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - из паропроницаемой мембраны. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	75	244,59	12,07	18344	905	11963	5232	25462
					73,01	2,81	5476	211	–	1886	
78	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом □ АС лист6 НР = 92 %	м3 утеплителя	8,63	14378,68	1671,03	124088	14421	89858	21490	157224

				2295,37	411,36	19809	3550	–	11646	
79	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	75	621,59	99,03	46619	7427	23755	15821	67435
					205,83	23,47	15437	1760	–	4995	
80	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - до 50мм НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	2625	18,88	1,47	49557	3848	43708	2718	56457
					0,76	0,36	2001	953	–	4182	
81	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование - 3 Вр1 НР = 91 %	т	0,079	230265,82	1329,11	18191	105	17104	933	20654
					12430,38	544,3	982	43	–	1530	
82	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	75	1927,39	14,05	144554	1054	133740	9298	166160
					130,13	4,63	9760	347	–	12308	
83	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - фартуки - АС9 спецф. НР = 92 %	м2 покрытия	44,995	2813,36	13,56	126587	610	81717	40854	180836
					983,66	3,27	44260	147	–	13395	

84	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	30,2	1606,49	15,63	48516	472	39430	8048	61089
					285,23	4,44	8614	134	–	4525	
		Итого по разделу 5					**1 567 482**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					171 959				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 039				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 291				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 068 717				
		Накладные расходы, тенге					167 658				
		- в т.ч. зарплата, тенге					15 089				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					116 109				
		Раздел 6 Проемы .									
85	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1625,9	72,95	8536	383	2766	4996	14615
					1026,1	31,24	5387	164	–	1083	
86	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701	–	8317
					–		–		–	616	
87	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4292		16224		16224	–	17522

				–		–		–	1298	
88	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3320		9960		9960	–	10757
					–		–		–	797	
89	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2667,62	45,48	11204	191	2124	6186	18781
					2116,43	18,1	8889	76	–	1391	
90	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	37596		157903		157903	–	170535
					–		–		–	12632	
91	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3320		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	
92	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	2730	163,5	5460	327	2793	2240	8316
					1170	74,5	2340	149	–	616	
93	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	20133		40266		40266	–	43487
					–		–		–	3221	

94	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	2,2	1118,64	5	2461	11	1978	429	3121
					214,55	2,27	472	5	–	231	
95	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,2	2426		5337		5337	–	5764
					–		–		–	427	
96	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,59956	144410,9	72858,43	86583	43683	11128	27079	122755
					52992,19	12464,14	31772	7473	–	9093	
97	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,59956	707729		424326		424326	–	458272
					–		–		–	33946	
98	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	32,4	73,46	1,6	2380	52	1561	535	3148
					23,67	0,25	767	8	–	233	
99	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4460		4460		4460	–	4817
					–		–		–	357	

100	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме Ас12 прим. п3 НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	57226	2324	28613	1162	15327	9531	41196
					24248	834	12124	417	–	3052	
101	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,8	2973,15	41,67	49949	700	14636	27970	84153
					2060,3	20,83	34613	350	–	6234	
102	1115-0402-0203	Откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,8	204,46	1,37	3435	23	1710	1370	5189
					101,31	0,6	1702	10	–	384	
103	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 20мм. Устройство НР = 80 %	м	2,2	728,64	5	1603	11	684	728	2517
					412,73	0,91	908	2	–	186	

Итого по разделу 6	**1 030 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	727 524
Накладные расходы, тенге	81 064
- в т.ч. зарплата, тенге	7 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 328

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	223,32	30,12	11166	1506	6330	3630	15980
					66,6	10,64	3330	532	–	1184	
105	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные устройство с уплотнением трамбовками В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22363	7,17	134178	43	113734	19177	165623
					3400,17	–	20401	–	–	12268	
106	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 6А1 НР = 91 %	т	0,222	268063,06	1337,84	59510	297	56452	2622	67103
					12436,94	540,54	2761	120	–	4971	

7.2 Тип 2

107	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя - изол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1401,78	81,82	70089	4091	35339	29340	107383
					613,18	11,08	30659	554	–	7954	
108	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	871,86	40,5	43593	2025	23069	17686	66181
					369,98	6,32	18499	316	–	4902	

109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50	674,36	27,06	33718	1353	16701	15329	52971
					313,28	12,86	15664	643	–	3924	
110	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-50	91,72	4,58	-4586	-229	-4163	-282	-5257
					3,88	2,12	-194	-106	–	-389	
111	1111-0101-2705	Покрытия из нескользких плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	3523,22	70,8	176161	3540	116339	54363	248966
					1125,64	31,02	56282	1551	–	18442	
		Итого по разделу 7					**718 950**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					147 402				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 626				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 610				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					363 801				
		Накладные расходы, тенге					141 865				
		- в т.ч. зарплата, тенге					12 768				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 256				

Раздел 8 Отделочные работы

112	1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Затирка НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5; 0,5:	м2	49,7	149,22	1,01	7416	50	167	5201	13626
					144,85	0,5	7199	25	–	1009	

113	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,7	834,97	4,55	41498	226	14679	21359	67886
					535,07	2,13	26593	106	–	5029	
114	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,5	1095,66	67,16	167088	10242	46619	94750	282785
					722,8	53,84	110227	8211	–	20947	
115	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	152,5	700,73	4,3	106862	655	41260	52204	171791
					425,88	2,02	64947	308	–	12725	
116	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором - под плитку НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,6	515,16	5,06	26067	256	6115	15859	45280
					389,25	2,53	19696	128	–	3354	
117	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	50,6	4164,84	22,49	210741	1138	122539	70334	303561

				1720,63	16,86	87064	853	–	22486	
118	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,7	1148,38	28,29	13436	331	4455	7147	22230
					739,32	24,27	8650	284	–	1647	
119	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,7	249,57	1,37	2920	16	1719	954	4184
					101,28	0,6	1185	7	–	310	
		Итого по разделу 8					**911 343**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					325 561				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 914				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 922				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					237 553				
		Накладные расходы, тенге					267 808				
		- в т.ч. зарплата, тенге					24 103				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					67 507				
		Раздел 9 Подвесное оборудование.									
		9,1									
120	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,3012	39395,75	8330,01	11866	2509	865	6344	19667
					28193,89	2330,68	8492	702	–	1457	

121	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014									
			т	0,3012	304597		91745		91745	–	99085
					–		–		–	7340	
122	1109-0601-0201	Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж НР = 69 %	м	6,3	2552,7	138,73	16082	874	1729	9390	27510
					2139,52	20,48	13479	129	–	2038	
123	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
			т	0,1512	416467		62970		62970	–	68008
					–		–		–	5038	
124	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - У -упор. АС-7 НР = 118 %	т стальных элементов	0,009	709111,11	6111,11	6382	55	5826	604	7545
					55666,67	1222,22	501	11	–	559	
125	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,246	692109,76	5914,63	170259	1455	158739	12235	197094
					40914,63	1235,77	10065	304	–	14600	
126	2900-0000-1000 (пл)ССЦ т.ч сб2 табл.8 п8.3	Надбавки за применение марки стали С245									
			т	0,009	4756		43		43	–	46
					–		–		–	3	

127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	28	73,5	1,61	2058	45	1350	462	2722
					23,68	0,21	663	6	–	202	
		Итого по разделу 9					**421 677**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 200				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 938				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 152				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					323 267				
		Накладные расходы, тенге					29 035				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 613				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 237				
		Раздел 10 Лестница ЛМ1									
		10									
128	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15 W4 F100 Ф-1- под лестницу НР = 91 %	м3	0,21	27004,76	1114,29	5671	234	4396	995	7199
					4957,14	247,62	1041	52	–	533	
129	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0844	28530,81	9893,36	2408	835	321	1021	3703
					14834,12	2689,57	1252	227	–	274	
130	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0844	456508		38529		38529	–	41611
					–		–		–	3082	

131	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,0844	12168,25	1409,95	1027	119	154	520	1671
					8933,65	–	754	–	–	124	
132	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1274	52331,24	6585,56	6667	839	417	3847	11355
					42472,53	1295,13	5411	165	–	841	
133	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1274	544342		69349		69349	–	74897
					–		–		–	5548	
134	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0061	709016,39	6065,57	4325	37	3949	409	5113
					55573,77	1311,48	339	8	–	379	
135	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - А1, А2. НР = 91 %	т	0,001	546000	2000	546	2	234	282	894
					310000	–	310	–	–	66	
136	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	9,4	73,51	1,6	691	15	453	155	914
					23,72	0,21	223	2	–	68	
		Итого по разделу 10					**147 357**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 330				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 081				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					454				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 802				
	Накладные расходы, тенге					7 229				
	- в т.ч. зарплата, тенге					651				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 915				

Раздел 11 Разные работы

11.1 Отмостка

137	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,33	253,62	30,08	9975	1183	6173	2856	13857
					66,59	10,65	2619	419	–	1026	
138	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	5,9	21022,88	871,02	124035	5139	112150	7817	142400
					1143,39	312,54	6746	1844	–	10548	

11.2 Крыльцо №1

139	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,5	148,67	72	669	324	–	351	1102
					76,67	31,78	345	143	–	82	
140	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	8322	1644	4161	822	1834	1727	6359
					3010	664	1505	332	–	471	

141	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В12,5 F100 (АС10 сеч 1-1) НР = 91 %	м3	1,32	21961,36	1353,79	28989	1787	24811	2761	34290
					1811,36	487,12	2391	643	–	2540	
142	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916	–	3149
					–		–		–	233	
143	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство - М200 НР = 94 %	м2 стяжки	4,3	748,6	26,98	3219	116	1756	1318	4900
					313,26	12,79	1347	55	–	363	
144	1111-0101-2703	Покрытия из плиток керамических с нескользящей поверхностью для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство (Ас3 п3) НР = 0	м2 покрытия	4,3	1975,58	69,53	8495	299	8196	–	9175
					–	31,16	–	134	–	680	
	11.3 Приямок	**Прм-1**									
145	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В7,5 W4. F100 - АС14 НР = 91 %	м3	0,2	39845	5915	7969	1183	3861	3050	11901
					14625	2135	2925	427	–	882	
146	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН553 НР = 91 %	т	0,0014	645000	1428,57	903	2	593	280	1278
					220000	–	308	–	–	95	

147	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01552	215721,65	8698,45	3348	135	2509	698	4370
					45360,82	3028,35	704	47	–	324	
	11.4 Пандус										
148	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	223,6	30,4	1118	152	633	363	1599
					66,6	10,6	333	53	–	118	
149	1106-0101-0114	Пандус бетонный плоский. Устройство В7,5 F100 НР = 91 %	м3	1,175	19530,21	1152,34	22948	1354	20441	1313	26202
					981,28	246,81	1153	290	–	1941	
150	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15 F100 НР = 94 %	м2 покрытия	5	1046,2	92	5231	460	3183	1647	7428
					317,6	32,8	1588	164	–	550	
151	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 - до 40мм. НР = 94 % К=2,000;	м2 покрытия	10	109,2	3,9	1092	39	961	104	1292
					9,2	1,9	92	19	–	96	

Итого по разделу 11 **269 302**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 570

- материалы, изделия и конструкции, тенге	190 017
Накладные расходы, тенге	24 285
- в т.ч. зарплата, тенге	2 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 949

Итого по АКТу :	**12 612 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 807 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	628 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 423 825
Накладные расходы, тенге	1 818 243
- в т.ч. зарплата, тенге	163 643

Генеральный подрядчик

ТОО "ДАНЕКЕР" _____ **Искаков Б.А**

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Курылыс" _____ **Айдаболов Ж.К.**