Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек "
Подрядчик: ТОО "Жардем"
Наименование объекта: Работы по установке систем освещения улиц К.Байсейтова поселке Теренозек Сырдарьинского района

Акт
выполненных работ №5 от 09.06.2020 года

Работы по установке систем освещения улиц К.Байсейтова поселке Теренозек Сырдарьинского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Монтажные работы									
1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=21,000;	т	2,60547	45081,69	5930,6	117459	15452	2337	71465	204038
					38254,13	1498	99670	3903	–	15114	
2	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=21,000;	м2	73,5	86,73	2,29	6375	168	3169	2109	9163
					41,33	0,24	3038	18	–	679	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=21,000;	м2	73,5	85,25	1,62	6266	119	4372	1237	8103
					24,15	0,24	1775	18	–	600	
4	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 % К=21,000;	опора	21	8698,95	5910,1	182678	124112	–	88976	293386

				2788,86	2507,33	58566	52654	–	21732	
5 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=21,000;	м3	4,41	24019,27	928,57	105925	4095	79508	21678	137811
				5061,68	340,14	22322	1500	–	10208	
6 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,84	67564,29	22522,62	56754	18919	4004	33159	97106
				40275	9069,05	33831	7618	–	7193	
7 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	21	4683,05	2468,9	98344	51847	361	53702	164210
				2196,95	999,57	46136	20991	–	12164	
8 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=21,000;	м	105	92,82	1,74	9746	183	2034	5466	16429
				71,7	0,6	7529	63	–	1217	
	0.2 Шкаф управления уличным освещением									
9 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3971	1336	3971	1336	73	2190	6654
				2562	480	2562	480	–	493	
10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3086,67	162,67	9260	488	6262	1898	12051
				836,67	42	2510	126	–	893	
11 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	569,33	24	1708	72	1134	376	2251
				167,33	6,67	502	20	–	167	
12 1308-0305-1002	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1223	88	1223	88	21	824	2211
				1114	30	1114	30	–	164	

Итого	**953 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	279 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 275
Накладные расходы, тенге	283 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 624
Всего	**953 413**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	22 882
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	16 695
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 151 080**
Доп.оплата труда в зонах эколог. кризиса	158 090
НДС (12 %)	138 130
Итого	**1 289 210**
Всего к оплате:	**1 289 202,44**

Заказчик

Аким поселка Теренозек

_____ Н.Бисембаев

Подрядчик

Директор ТОО "Жардем"

_____ Б.Дүзімбетов

Технадзор

Директор ТОО "Баспана-Кызылодра"

_____ К.Стамшаев

Авторский надзор Мусаіх Шакизада

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П