ПТО.

Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО»(без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05					

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20 г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**974 772 363,16**	**191 326 530,61**							**22 959 183,67**	**214 285 714,28**
Удержание аванса 30%		**57 397 959,18**							**6 887 755,10**	**64 285 714,28**
Всего к оплате		**133 928 571,43**							**16 071 428,57**	**150 000 000,00**

М.П. Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН

Руководитель: Ибасов А.К.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО " «Строй Потенциал» " Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

№ KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР АЙМАШЕВ Н. А.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: «Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО»(без наружных инженерных сетей и благоустройства)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2022-04-05

Акт выполненных работ №7

за Апрель 2024г. (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 02-01-07 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-КЖ работы										
			Раздел 1: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	8,624	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	765 966,4 304 246,0	75 529,0 13 738,0	386 191,4		765 966,4	
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,804101	336 368,0		270 474,0		270 474,0		270 474,0	
3	3	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329945	336 368,0		110 983,0		110 983,0		110 983,0	
5	5	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329945	336 368,0		110 983,0		110 983,0		110 983,0	
7	7	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329945	336 368,0		110 983,0		110 983,0		110 983,0	
9	9	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,329945	336 368,0		110 983,0		110 983,0		110 983,0	
11	11	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,3524	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	120 117,4 47 711,4	11 844,4 2 154,4	60 561,6		120 117,4	
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,171538	315 770,0		54 166,4		54 166,4		54 166,4	
13	13	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,3524	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	120 117,4 47 711,4	11 844,4 2 154,4	60 561,6		120 117,4	
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,171538	315 770,0		54 166,4		54 166,4		54 166,4	
15	15	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,1948	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	283 755,8 112 709,4	27 980,2 5 089,4	143 066,2		283 755,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,302347	336 368,0		101 699,8		101 699,8		101 699,8	
17	17	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,1948	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	283 755,8 112 709,4	27 980,2 5 089,4	143 066,2		283 755,8	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,302347	336 368,0		101 699,8		101 699,8		101 699,8	
19	19	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,1672	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	192 486,4 76 456,6	18 980,4 3 452,4	97 049,4		192 486,4	
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,274887	315 770,0		86 801,2		86 801,2		86 801,2	
21	21	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,1672	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	192 486,4 76 456,6	18 980,4 3 452,4	97 049,4		192 486,4	
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,274887	315 770,0		86 801,2		86 801,2		86 801,2	
23	23	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,176019	315 770,0		55 581,6		55 581,6		55 581,6	
25	25	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,176019	315 770,0		55 581,6		55 581,6		55 581,6	
27	27	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24512	315 770,0		77 401,6		77 401,6		77 401,6	
29	29	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24512	315 770,0		77 401,6		77 401,6		77 401,6	
31	31	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	116 884,4 46 427,2	11 525,6 2 096,4	58 931,6		116 884,4	
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,122704	336 368,0		41 273,8		41 273,8		41 273,8	
33	33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,792	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	159 161,8 63 220,0	15 694,2 2 854,6	80 247,6		159 161,8	
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,167086	336 368,0		56 202,4		56 202,4		56 202,4	
35	35	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,9596	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	262 865,8 104 411,8	25 920,2 4 714,6	132 533,8		262 865,8	
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,275953	336 368,0		92 821,6		92 821,6		92 821,6	
37	37	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,9596	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	262 865,8 104 411,8	25 920,2 4 714,6	132 533,8		262 865,8	
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,275953	336 368,0		92 821,6		92 821,6		92 821,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	52	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	т м³	73,86	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	7 572 084,6 3 533 400,8	272 440,8 53 114,6	3 766 243,0		7 572 084,6	
40	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,8423	336 368,0		2 301 530,8		2 301 530,8		2 301 530,8	
41	54	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0938	315 770,0		345 389,2		345 389,2		345 389,2	
42	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5972	348 106,0		207 889,0		207 889,0		207 889,0	
43	56	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,065104	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	78 255,2 6 781,4	254,6 77,8	71 219,2		78 255,2	
44	57	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	1,2127	1 399 913,0 302 071,0	3 913,0 1 196,0	1 697 674,4 366 321,6	4 745,4 1 450,4	1 326 607,6		1 697 674,4	
45	84	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	5,888	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	610 244,0 284 761,2	21 956,0 4 280,4	303 526,8		610 244,0	
46	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,54912	336 368,0		184 706,4		184 706,4		184 706,4	
47	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02336	348 106,0		8 131,6		8 131,6		8 131,6	
48	87	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,195187	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	234 615,6 20 331,2	764,0 233,6	213 520,8		234 615,6	
49	88	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	5,4	18 564,0 11 458,0	6 924,0 1 319,0	100 245,6 61 873,2	37 389,6 7 122,6	982,8		100 245,6	
50	89	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м²	17,6256	18 696,0		329 528,1		329 528,1		329 528,1	
51	90	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Столик СТ1, СТ2)**	т конструкций	1,207872	255 911,0 158 534,0	66 127,0 17 754,0	309 107,7 191 488,8	79 872,9 21 444,6	37 746,0		309 107,7	
			ИТОГО по смете Э1000023: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-КЖ [02-01-07]					17 272 080,8 5 425 506,8	655 879,7 131 097,3	11 190 694,9 0,0	0,0 0,0	20 564 759,4	
			Итого по суммарной смете					17 272 080,8 5 425 506,8	655 879,7 131 097,3	11 190 694,9 0,0	0,0 0,0	20 564 759,4	

на 02-01-08 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	4,312	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	382 983,2 152 123,0	37 764,4 6 869,0	193 095,8		382 983,2	
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,344615	336 368,0		115 917,4		115 917,4		115 917,4	
3	3	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	3,6736	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	326 281,8 129 601,0	32 173,4 5 852,0	164 507,4		326 281,8	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,293594	336 368,0		98 755,8		98 755,8		98 755,8	
5	5	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,3524	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	120 117,4 47 711,4	11 844,4 2 154,4	60 561,6		120 117,4	
6	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147032	315 770,0		46 428,4		46 428,4		46 428,4	
7	7	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,7048	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	240 235,0 95 422,6	23 688,6 4 308,8	121 123,8		240 235,0	
8	8	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,294065	315 770,0		92 856,8		92 856,8		92 856,8	
9	9	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,806	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	160 405,4 63 713,8	15 817,0 2 877,0	80 874,6		160 405,4	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151741	336 368,0		51 040,8		51 040,8		51 040,8	
11	11	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,8508	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	164 384,4 65 294,4	16 209,4 2 948,4	82 880,6		164 384,4	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151741	336 368,0		51 040,8		51 040,8		51 040,8	
13	13	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,0688	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	272 564,6 108 264,2	26 876,6 4 888,6	137 423,8		272 564,6	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248208	336 368,0		83 489,2		83 489,2		83 489,2	
15	15	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,3404	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	296 687,6 117 846,0	29 255,2 5 321,2	149 586,4		296 687,6	
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258515	336 368,0		86 956,2		86 956,2		86 956,2	
17	17	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,3404	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	296 687,6 117 846,0	29 255,2 5 321,2	149 586,4		296 687,6	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258515	336 368,0		86 956,2		86 956,2		86 956,2	
19	19	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,842	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	252 420,8 100 263,0	24 890,4 4 527,4	127 267,4		252 420,8	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232834	336 368,0		78 317,8		78 317,8		78 317,8	
21	21	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,2088	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	284 999,2 113 203,2	28 102,6 5 111,6	143 693,4		284 999,2	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29956	336 368,0		100 863,2		100 863,2		100 863,2	
23	23	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,0836	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	96 243,2 38 228,4	9 490,2 1 726,2	48 524,6		96 243,2	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117809	315 770,0		37 200,4		37 200,4		37 200,4	
25	25	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,1158	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	99 103,2 39 364,4	9 772,2 1 777,4	49 966,6		99 103,2	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1339	315 770,0		42 281,4		42 281,4		42 281,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
27	27	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267799	315 770,0		84 563,0		84 563,0		84 563,0	
29	29	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,280802	315 770,0		88 669,0		88 669,0		88 669,0	
31	31	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
32	32	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,280802	315 770,0		88 669,0		88 669,0		88 669,0	
33	33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,9016	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	80 078,4 31 807,6	7 896,2 1 436,2	40 374,6		80 078,4	
34	34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05291	315 770,0		16 707,6		16 707,6		16 707,6	
35	35	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,931	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	82 689,6 32 844,8	8 153,6 1 483,0	41 691,2		82 689,6	
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118949	315 770,0		37 560,4		37 560,4		37 560,4	
37	37	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	116 884,4 46 427,2	11 525,6 2 096,4	58 931,6		116 884,4	
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105175	336 368,0		35 377,6		35 377,6		35 377,6	
39	39	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,792	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	159 161,8 63 220,0	15 694,2 2 854,6	80 247,6		159 161,8	
40	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143216	336 368,0		48 173,4		48 173,4		48 173,4	
41	41	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,9596	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	262 865,8 104 411,8	25 920,2 4 714,6	132 533,8		262 865,8	
42	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236531	336 368,0		79 561,4		79 561,4		79 561,4	
43	43	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,9596	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	262 865,8 104 411,8	25 920,2 4 714,6	132 533,8		262 865,8	
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236531	336 368,0		79 561,4		79 561,4		79 561,4	
45	64	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	134,8	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	13 970 941,6 6 519 332,4	502 669,2 97 999,6	6 948 940,0		13 970 941,6	
46	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,6682	336 368,0		4 261 177,2		4 261 177,2		4 261 177,2	
47	66	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3642	315 770,0		746 543,6		746 543,6		746 543,6	
48	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,094	348 106,0		380 828,0		380 828,0		380 828,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	68	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,130208	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	156 510,4 13 562,8	509,2 155,6	142 438,4		156 510,4	
50	69	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,0634	1 399 913,0 302 071,0	3 913,0 1 196,0	2 888 580,4 623 293,2	8 074,4 2 468,0	2 257 213,2		2 888 580,4	
51	70	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1539	2 129 050,0 1 031 208,0	3 913,0 1 196,0	327 660,8 158 702,8	602,0 184,0	168 385,6		327 660,8	
52	71	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	$м^3$	0,74	125 802,0 58 035,0	12 331,0 2 241,0	93 093,6 42 946,0	9 124,8 1 658,4	41 022,4		93 093,6	
53	72	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1718	315 770,0		54 249,2		54 249,2		54 249,2	
54	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	348 106,0		25 342,0		25 342,0		25 342,0	
55	108	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,888	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	610 244,0 284 761,2	21 956,0 4 280,4	303 526,8		610 244,0	
56	109	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57216	79 911,0 75 241,0	845,0 109,0	45 722,0 43 050,0	483,6 62,4	2 188,4		45 722,0	
57	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54912	336 368,0		184 706,4		184 706,4		184 706,4	
58	111	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02336	348 106,0		8 131,6		8 131,6		8 131,6	
59	112	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195187	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	234 615,6 20 331,2	764,0 233,6	213 520,8		234 615,6	
60	113	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5,4	18 564,0 11 458,0	6 924,0 1 319,0	100 245,6 61 873,2	37 389,6 7 122,6	982,8		100 245,6	
61	114	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	$м^2$	17,6256	18 696,0		329 528,1		329 528,1		329 528,1	
62	115	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,07452	255 911,0 158 534,0	66 127,0 17 754,0	19 070,4 11 814,0	4 927,8 1 323,0	2 328,9		19 070,4	
			Итого по разделу 1: Несущий остов (каркас) здания					**27 478 803** **8 683 762**	**810 942** **156 311**	**17 984 099** **0**	**0** **0**	**30 520 416**	
			ИТОГО по акту					**27 478 803** **8 683 762**	**810 942** **156 311**	**17 984 099** **0**	**0** **0**	**30 520 416**	

на 02-01-09 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	8,624	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	765 966,4 304 246,0	75 529,0 13 738,0	386 191,4		765 966,4	
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68923	336 368,0		231 834,8		231 834,8		231 834,8	
3	3	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28281	336 368,0		95 128,2		95 128,2		95 128,2	
5	5	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28281	336 368,0		95 128,2		95 128,2		95 128,2	
7	7	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28281	336 368,0		95 128,2		95 128,2		95 128,2	
9	9	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28281	336 368,0		95 128,2		95 128,2		95 128,2	
11	11	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,3524	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	120 117,4 47 711,4	11 844,4 2 154,4	60 561,6		120 117,4	
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147032	315 770,0		46 428,4		46 428,4		46 428,4	
13	13	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,3524	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	120 117,4 47 711,4	11 844,4 2 154,4	60 561,6		120 117,4	
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147032	315 770,0		46 428,4		46 428,4		46 428,4	
15	15	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,612	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	320 810,6 127 427,8	31 634,0 5 754,0	161 748,8		320 810,6	
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28281	336 368,0		95 128,2		95 128,2		95 128,2	
17	17	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,1948	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	283 755,8 112 709,4	27 980,2 5 089,4	143 066,2		283 755,8	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28281	336 368,0		95 128,2		95 128,2		95 128,2	
19	19	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,1672	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	192 486,4 76 456,6	18 980,4 3 452,4	97 049,4		192 486,4	
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235618	315 770,0		74 401,0		74 401,0		74 401,0	
21	21	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,1672	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	192 486,4 76 456,6	18 980,4 3 452,4	97 049,4		192 486,4	
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235618	315 770,0		74 401,0		74 401,0		74 401,0	
23	23	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095976	336 368,0		32 283,2		32 283,2		32 283,2	
25	25	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150874	315 770,0		47 641,4		47 641,4		47 641,4	
26	26	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		2,2316	88 818,0	8 758,0	198 206,2	19 544,4	99 933,2		198 206,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		35 279,0	1 593,0	78 728,6	3 555,0				
27	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150874	315 770,0		47 641,4		47 641,4		47 641,4	
28	28	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
29	29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210103	315 770,0		66 344,2		66 344,2		66 344,2	
30	30	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	198 206,2 78 728,6	19 544,4 3 555,0	99 933,2		198 206,2	
31	31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210103	315 770,0		66 344,2		66 344,2		66 344,2	
32	32	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,316	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	116 884,4 46 427,2	11 525,6 2 096,4	58 931,6		116 884,4	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105175	336 368,0		35 377,6		35 377,6		35 377,6	
34	34	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,792	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	159 161,8 63 220,0	15 694,2 2 854,6	80 247,6		159 161,8	
35	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143217	336 368,0		48 173,6		48 173,6		48 173,6	
36	36	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,9596	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	262 865,8 104 411,8	25 920,2 4 714,6	132 533,8		262 865,8	
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236531	336 368,0		79 561,4		79 561,4		79 561,4	
38	38	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,9596	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	262 865,8 104 411,8	25 920,2 4 714,6	132 533,8		262 865,8	
39	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,236531	336 368,0		79 561,4		79 561,4		79 561,4	
40	54	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	73,64	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	7 632 196,8 3 561 451,4	274 603,4 53 536,2	3 796 142,0		7 632 196,8	
41	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8964	336 368,0		2 319 728,2		2 319 728,2		2 319 728,2	
42	56	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0938	315 770,0		345 389,2		345 389,2		345 389,2	
43	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6032	348 106,0		209 977,6		209 977,6		209 977,6	
44	58	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	73 317,4 6 353,4	238,8 73,0	66 725,2		73 317,4	
45	59	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	1 399 913,0 302 071,0	3 913,0 1 196,0	1 520 305,6 328 049,2	4 249,4 1 298,8	1 188 006,8		1 520 305,6	
46	60	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	2 129 050,0 1 031 208,0	3 913,0 1 196,0	172 453,0 83 527,8	316,8 96,8	88 608,2		172 453,0	
47	86	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,888	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	610 244,0 284 761,2	21 956,0 4 280,4	303 526,8		610 244,0	
48	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54912	336 368,0		184 706,4		184 706,4		184 706,4	
49	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02336	348 106,0		8 131,6		8 131,6		8 131,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
50	89	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195187	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	234 615,6 20 331,2	764,0 233,6	213 520,8		234 615,6	
51	90	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5,4	18 564,0 11 458,0	6 924,0 1 319,0	100 245,6 61 873,2	37 389,6 7 122,6	982,8		100 245,6	
52	91	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	$м^3$	17,6256	18 696,0		329 528,1		329 528,1		329 528,1	
53	92	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,07452	255 911,0 158 534,0	66 127,0 17 754,0	19 070,4 11 814,0	4 927,8 1 323,0	2 328,9		19 070,4	
			Итого по разделу 1: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ					20 180 686 6 293 977	825 012 155 376	13 061 697 0	0 0	20 180 686	
			ИТОГО по акту					20 180 686 6 293 977	825 012 155 376	13 061 697 0	0 0	20 180 686	

на 02-01-10 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	12,936	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	1 148 949,6 456 369,0	113 293,5 20 607,0	579 287,1		1 148 949,6	
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,033844	336 368,0		347 752,2		347 752,2		347 752,2	
3	3	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424215	336 368,0		142 692,3		142 692,3		142 692,3	
5	5	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424215	336 368,0		142 692,3		142 692,3		142 692,3	
7	7	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424215	336 368,0		142 692,3		142 692,3		142 692,3	
9	9	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424215	336 368,0		142 692,3		142 692,3		142 692,3	
11	11	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	2,0286	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	180 176,1 71 567,1	17 766,6 3 231,6	90 842,4		180 176,1	
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220549	315 770,0		69 642,6		69 642,6		69 642,6	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	2,0286	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	180 176,1 71 567,1	17 766,6 3 231,6	90 842,4		180 176,1	
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220549	315 770,0		69 642,6		69 642,6		69 642,6	
15	15	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424215	336 368,0		142 692,3		142 692,3		142 692,3	
17	17	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	4,7922	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	425 633,7 169 064,1	41 970,3 7 634,1	214 599,3		425 633,7	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,424215	336 368,0		142 692,3		142 692,3		142 692,3	
19	19	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,2508	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	288 729,6 114 684,9	28 470,6 5 178,6	145 574,1		288 729,6	
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,353426	315 770,0		111 601,5		111 601,5		111 601,5	
21	21	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,2508	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	288 729,6 114 684,9	28 470,6 5 178,6	145 574,1		288 729,6	
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,353426	315 770,0		111 601,5		111 601,5		111 601,5	
23	23	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,253425	315 770,0		80 024,1		80 024,1		80 024,1	
25	25	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264029	315 770,0		83 372,4		83 372,4		83 372,4	
27	27	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,367681	315 770,0		116 102,4		116 102,4		116 102,4	
29	29	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,367681	315 770,0		116 102,4		116 102,4		116 102,4	
31	31	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	$м^3$	1,974	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	175 326,6 69 640,8	17 288,4 3 144,6	88 397,4		175 326,6	
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184057	336 368,0		61 910,7		61 910,7		61 910,7	
33	33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	$м^3$	2,688	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	238 742,7 94 830,0	23 541,3 4 281,9	120 371,4		238 742,7	
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,250629	336 368,0		84 303,6		84 303,6		84 303,6	
35	35	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм		4,4394	88 818,0	8 758,0	394 298,7	38 880,3	198 800,7		394 298,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		35 279,0	1 593,0	156 617,7	7 071,9				
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413929	336 368,0		139 232,4		139 232,4		139 232,4	
37	37	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	4,44	88 818,0	8 758,0	394 351,8	38 885,4	198 827,7		394 351,8	
						35 279,0	1 593,0	156 638,7	7 072,8				
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,414327	336 368,0		139 366,2		139 366,2		139 366,2	
39	51	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	73,64	103 642,0	3 729,0	7 632 196,8	274 603,4	3 796 142,0		7 632 196,8	
						48 363,0	727,0	3 561 451,4	53 536,2				
40	52	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8964	336 368,0		2 319 728,2		2 319 728,2		2 319 728,2	
41	53	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0938	315 770,0		345 389,2		345 389,2		345 389,2	
42	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6032	348 106,0		209 977,6		209 977,6		209 977,6	
43	55	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	1 202 004,0	3 913,0	73 317,4	238,8	66 725,2		73 317,4	
						104 162,0	1 196,0	6 353,4	73,0				
44	56	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	1 399 913,0	3 913,0	1 520 305,6	4 249,4	1 188 006,8		1 520 305,6	
						302 071,0	1 196,0	328 049,2	1 298,3				
45	57	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	2 129 050,0	3 913,0	172 453,0	316,8	88 608,2		172 453,0	
						1 031 208,0	1 196,0	83 527,8	96,8				
46	83	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,888	103 642,0	3 729,0	610 244,0	21 956,0	303 526,8		610 244,0	
						48 363,0	727,0	284 761,2	4 280,4				
47	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54912	336 368,0		184 706,4		184 706,4		184 706,4	
48	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02336	348 106,0		8 131,6		8 131,6		8 131,6	
49	86	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195187	1 202 004,0	3 913,0	234 615,6	764,0	213 520,8		234 615,6	
						104 162,0	1 196,0	20 331,2	233,6				
50	87	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5,4	18 564,0	6 924,0	100 245,6	37 389,6	982,8		100 245,6	
						11 458,0	1 319,0	61 873,2	7 122,6				
51	88	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	м²	17,6256	18 696,0		329 528,1		329 528,1		329 528,1	
52	89	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,07452	255 911,0	66 127,0	19 070,4	4 927,8	2 328,9		19 070,4	
						158 534,0	17 754,0	11 814,0	1 323,0				
			Итого по разделу 1: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ					20 224 736	825 016	13 105 729	0	23 457 149	
								6 293 991	155 376	0	0		
			ИТОГО по акту					20 224 736	825 016	13 105 729	0	23 457 149	
								6 293 991	155 376	0	0		

на 02-01-11 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Несущий остов (каркас) здания										

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	4,312	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	382 983,2 152 123,0	37 764,4 6 869,0	193 095,8		382 983,2	
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402051	336 368,0		135 237,0		135 237,0		135 237,0	
3	3	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,6736	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	326 281,8 129 601,0	32 173,4 5 852,0	164 507,4		326 281,8	
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342527	336 368,0		115 215,0		115 215,0		115 215,0	
5	5	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1,3524	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	120 117,4 47 711,4	11 844,4 2 154,4	60 561,6		120 117,4	
6	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,171538	315 770,0		54 166,4		54 166,4		54 166,4	
7	7	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	2,7048	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	240 235,0 95 422,6	23 688,6 4 308,8	121 123,8		240 235,0	
8	8	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,343076	315 770,0		108 333,0		108 333,0		108 333,0	
9	9	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1,806	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	160 405,4 63 713,8	15 817,0 2 877,0	80 874,6		160 405,4	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177031	336 368,0		59 547,6		59 547,6		59 547,6	
11	11	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1,8508	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	164 384,4 65 294,4	16 209,4 2 948,4	82 880,6		164 384,4	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177031	336 368,0		59 547,6		59 547,6		59 547,6	
13	13	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,0688	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	272 564,6 108 264,2	26 876,6 4 888,6	137 423,8		272 564,6	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,289666	336 368,0		97 434,2		97 434,2		97 434,2	
15	15	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,3404	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	296 687,6 117 846,0	29 255,2 5 321,2	149 586,4		296 687,6	
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,301601	336 368,0		101 448,8		101 448,8		101 448,8	
17	17	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,3404	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	296 687,6 117 846,0	29 255,2 5 321,2	149 586,4		296 687,6	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,301601	336 368,0		101 448,8		101 448,8		101 448,8	
19	19	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	2,842	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	252 420,8 100 263,0	24 890,4 4 527,4	127 267,4		252 420,8	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,271639	336 368,0		91 370,8		91 370,8		91 370,8	
21	21	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	3,2088	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	284 999,2 113 203,2	28 102,6 5 111,6	143 693,4		284 999,2	
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349836	336 368,0		117 673,8		117 673,8		117 673,8	
23	23	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		1,0836	88 818,0	8 758,0	96 243,2	9 490,2	48 524,6		96 243,2	

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		35 279,0	1 593,0	38 228,4	1 726,2				
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,137444	315 770,0		43 400,6		43 400,6		43 400,6	
25	25	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	1,1158	88 818,0	8 758,0	99 103,2	9 772,2	49 966,6		99 103,2	
						35 279,0	1 593,0	39 364,4	1 777,4				
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,156216	315 770,0		49 328,4		49 328,4		49 328,4	
27	27	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0	8 758,0	198 206,2	19 544,4	99 933,2		198 206,2	
						35 279,0	1 593,0	78 728,6	3 555,0				
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,312432	315 770,0		98 656,8		98 656,8		98 656,8	
29	29	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0	8 758,0	198 206,2	19 544,4	99 933,2		198 206,2	
						35 279,0	1 593,0	78 728,6	3 555,0				
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,327603	315 770,0		103 447,2		103 447,2		103 447,2	
31	31	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,2316	88 818,0	8 758,0	198 206,2	19 544,4	99 933,2		198 206,2	
						35 279,0	1 593,0	78 728,6	3 555,0				
32	32	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,327603	315 770,0		103 447,2		103 447,2		103 447,2	
33	33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,9016	88 818,0	8 758,0	80 078,4	7 896,2	40 374,6		80 078,4	
						35 279,0	1 593,0	31 807,6	1 436,2				
34	34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061729	315 770,0		19 492,2		19 492,2		19 492,2	
35	35	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,931	88 818,0	8 758,0	82 689,6	8 153,6	41 691,2		82 689,6	
						35 279,0	1 593,0	32 844,8	1 483,0				
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138753	315 770,0		43 814,0		43 814,0		43 814,0	
37	37	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,316	88 818,0	8 758,0	116 884,4	11 525,6	58 931,6		116 884,4	
						35 279,0	1 593,0	46 427,2	2 096,4				
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122704	336 368,0		41 273,8		41 273,8		41 273,8	
39	39	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,792	88 818,0	8 758,0	159 161,8	15 694,2	80 247,6		159 161,8	
						35 279,0	1 593,0	63 220,0	2 854,6				
40	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167086	336 368,0		56 202,4		56 202,4		56 202,4	
41	41	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,9596	88 818,0	8 758,0	262 865,8	25 920,2	132 533,8		262 865,8	
						35 279,0	1 593,0	104 411,8	4 714,6				
42	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275953	336 368,0		92 821,6		92 821,6		92 821,6	
43	43	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,9596	88 818,0	8 758,0	262 865,8	25 920,2	132 533,8		262 865,8	
						35 279,0	1 593,0	104 411,8	4 714,6				
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275953	336 368,0		92 821,6		92 821,6		92 821,6	
45	65	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	235,9	103 642,0	3 729,0	24 449 147,8	879 671,1	12 160 645,0		24 449 147,8	
						48 363,0	727,0	11 408 831,7	171 499,3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	22,16935	336 368,0		7 457 060,1		7 457 060,1		7 457 060,1	
47	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,13735	315 770,0		1 306 451,3		1 306 451,3		1 306 451,3	
48	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9145	348 106,0		666 449,0		666 449,0		666 449,0	
49	69	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,227864	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	273 893,2 23 734,9	891,1 272,3	249 267,2		273 893,2	
50	70	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,61095	1 399 913,0 302 071,0	3 913,0 1 196,0	5 055 015,7 1 090 763,1	14 130,2 4 319,0	3 950 123,1		5 055 015,7	
51	71	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,269325	2 129 050,0 1 031 208,0	3 913,0 1 196,0	573 406,4 277 729,9	1 053,5 322,0	294 622,3		573 406,4	
52	72	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м³	1,295	125 802,0 58 035,0	12 331,0 2 241,0	162 913,8 75 155,5	15 968,4 2 902,2	71 789,2		162 913,8	
53	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30065	315 770,0		94 936,1		94 936,1		94 936,1	
54	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1274	348 106,0		44 348,5		44 348,5		44 348,5	
55	103	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	10,304	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	1 067 927,0 498 332,1	38 423,0 7 490,7	531 171,9		1 067 927,0	
56	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,96096	336 368,0		323 236,2		323 236,2		323 236,2	
57	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04088	348 106,0		14 230,3		14 230,3		14 230,3	
58	106	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,341578	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	410 577,3 35 579,6	1 337,0 408,8	373 661,4		410 577,3	
59	107	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5,4	18 564,0 11 458,0	6 924,0 1 319,0	100 245,6 61 873,2	37 389,6 7 122,6	982,8		100 245,6	
60	108	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	м³	17,6256	18 696,0		329 528,1		329 528,1		329 528,1	
61	109	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,07452	255 911,0 158 534,0	66 127,0 17 754,0	19 070,4 11 814,0	4 927,8 1 323,0	2 328,9		19 070,4	
			Итого по разделу 1: Несущий остов (каркас) здания					54 450 775 16 872 010	1 834 911 348 652	35 743 855 0	0 0	48 686 843	
			ИТОГО по акту					54 450 775 16 872 010	1 834 911 348 652	35 743 855 0	0 0	48 686 843	

на 02-01-12 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	12,936	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	1 148 949,6 456 369,0	113 293,5 20 607,0	579 287,1		1 148 949,6	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,206152	336 368,0		405 711,0		405 711,0		405 711,0	
3	3	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494918	336 368,0		166 474,5		166 474,5		166 474,5	
5	5	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494918	336 368,0		166 474,5		166 474,5		166 474,5	
7	7	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494918	336 368,0		166 474,5		166 474,5		166 474,5	
9	9	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	5,418	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	481 215,9 191 141,7	47 451,0 8 631,0	242 623,2		481 215,9	
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494918	336 368,0		166 474,5		166 474,5		166 474,5	
11	11	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,1735	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	193 045,8 76 678,8	19 035,3 3 462,3	97 331,7		193 045,8	
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,257307	315 770,0		81 249,6		81 249,6		81 249,6	
13	13	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	2,0286	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	180 176,1 71 567,1	17 766,6 3 231,6	90 842,4		180 176,1	
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,257307	315 770,0		81 249,6		81 249,6		81 249,6	
15	15	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	4,7922	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	425 633,7 169 064,1	41 970,3 7 634,1	214 599,3		425 633,7	
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45352	336 368,0		152 549,7		152 549,7		152 549,7	
17	17	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	4,7922	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	425 633,7 169 064,1	41 970,3 7 634,1	214 599,3		425 633,7	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45352	336 368,0		152 549,7		152 549,7		152 549,7	
19	19	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,2508	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	288 729,6 114 684,9	28 470,6 5 178,6	145 574,1		288 729,6	
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,412331	315 770,0		130 201,8		130 201,8		130 201,8	
21	21	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,2508	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	288 729,6 114 684,9	28 470,6 5 178,6	145 574,1		288 729,6	
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,412331	315 770,0		130 201,8		130 201,8		130 201,8	
23	23	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,264029	315 770,0		83 372,4		83 372,4		83 372,4	

	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	т м³	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264029	315 770,0		83 372,4		83 372,4		83 372,4	
27	27	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,367681	315 770,0		116 102,4		116 102,4		116 102,4	
29	29	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,3474	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	297 309,3 118 092,9	29 316,6 5 332,5	149 899,8		297 309,3	
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,367681	315 770,0		116 102,4		116 102,4		116 102,4	
31	31	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	1,974	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	175 326,6 69 640,8	17 288,4 3 144,6	88 397,4		175 326,6	
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184057	336 368,0		61 910,7		61 910,7		61 910,7	
33	33	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	2,688	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	238 742,7 94 830,0	23 541,3 4 281,9	120 371,4		238 742,7	
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,250629	336 368,0		84 303,6		84 303,6		84 303,6	
35	35	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	4,4394	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	394 298,7 156 617,7	38 880,3 7 071,9	198 800,7		394 298,7	
36	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413929	336 368,0		139 232,4		139 232,4		139 232,4	
37	37	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м³	4,4394	88 818,0 35 279,0	8 758,0 1 593,0	394 298,7 156 617,7	38 880,3 7 071,9	198 800,7		394 298,7	
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413929	336 368,0		139 232,4		139 232,4		139 232,4	
39	52	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	146,12	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	15 144 169,2 7 066 801,6	544 881,6 106 229,2	7 532 486,0		15 144 169,2	
40	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,6846	336 368,0		4 603 061,6		4 603 061,6		4 603 061,6	
41	54	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1876	315 770,0		690 778,4		690 778,4		690 778,4	
42	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5772	348 106,0		200 926,8		200 926,8		200 926,8	
43	56	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,121992	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	146 634,8 12 706,8	477,6 146,0	133 450,4		146 634,8	
44	57	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4968	1 399 913,0 302 071,0	3 913,0 1 196,0	695 476,8 150 068,8	1 944,0 594,0	543 464,0		695 476,8	
45	82	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	8,832	103 642,0 48 363,0	3 729,0 727,0	915 366,0 427 141,8	32 934,0 6 420,6	455 290,2		915 366,0	
46	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82368	336 368,0		277 059,6		277 059,6		277 059,6	
47	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03504	348 106,0		12 197,4		12 197,4		12 197,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
48	85	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,292781	1 202 004,0 104 162,0	3 913,0 1 196,0	351 923,4 30 496,8	1 146,0 350,4	320 281,2		351 923,4	
49	86	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	5,4	18 564,0 11 458,0	6 924,0 1 319,0	100 245,6 61 873,2	37 389,6 7 122,6	982,8		100 245,6	
50	87	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	м²	17,6256	18 696,0		329 528,1		329 528,1		329 528,1	
51	88	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажКр-1, Кр-2/	т конструкций	0,07452	255 911,0 158 534,0	66 127,0 17 754,0	19 070,4 11 814,0	4 927,8 1 323,0	2 328,9		19 070,4	
			Итого по разделу 1: Несущий остов (каркас) здания					36 674 312 11 609 913	1 579 218 295 987	23 485 182 0	0 0	33 377 344	
			ИТОГО по акту					36 674 312 11 609 913	1 579 218 295 987	23 485 182 0	0 0	33 377 344	

на 02-01-13 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	3	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	20,3872	31 646,0		645 173,4		645 173,4		645 173,4	
2	6	213-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	12,888658	112 565,0		1 450 811,8		1 450 811,8		1 450 811,8	
3	9	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	42,3969	22 149,0		939 048,9		939 048,9		939 048,9	
4	11	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	5,94412	31 646,0		188 107,6		188 107,6		188 107,6	
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					3 223 142 0	0 0	3 223 142 0	0 0	3 223 142	
			ИТОГО по акту					3 223 142 0	0 0	3 223 142 0	0 0	3 223 142	

на 02-01-14 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ограждающие конструкции										
1	3	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	19,3936	31 646,0		613 729,8		613 729,8		613 729,8	
2	6	213-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,036187	112 565,0		1 017 158,4		1 017 158,4		1 017 158,4	
3	9	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	27,2182633	22 149,0		602 857,3138317		602 857,3138317		602 857,3138317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Ограждающие конструкции					2 574 397	0	2 574 397	0	2 233 746	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					2 574 397	0	2 574 397	0	2 233 746	
								0	0	0	0		
			ИТОГО за месяц									*182 244 084,51*	
			Временные здания и сооружения		0,90%			1640196,761				183 884 281,27	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,53%			2813429,503				186 697 710,78	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			3733954,216				190 431 664,99	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 9 % К=1									17 138 849,85	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 62,4 %, К=1,0500359									124 775 092,88	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 28,6 %, К=1,0921526									59 482 405,28	
			итого в текущих ценах									201 396 348,01	
			Всего с К договорной цены К=0,95									*191 326 530,61*	
			НДС		12 %							22 959 183,67	
			Итого с НДС									214 285 714,28	
			ВСЕГО									214 285 714,28	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" БИН 060440009800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Боранбаев Б.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Строй Потенциал»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель **Ибасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)
Главный инженер проекта ТОО "Астанатехстройэкспертз" Аймашев Н.А.
аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.