Цены Кызылординская обл.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек "
Подрядчик: ТОО "Жардем"
Наименование объекта: Работы по установке систем освещения улиц К.Байсейтова поселке Теренозек Сырдарьинского района

Акт
выполненных работ №1 от 19.02.2020 года

Работы по установке систем освещения улиц К.Байсейтова поселке Теренозек Сырдарьинского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол - во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									
1	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=21,000;	м	84	3414		286776		286776		309718
2	2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=21,000;	м	84	3039		255276		255276		275698
3	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=21,000;	м	63	1804		113652		113652		122744
4	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=21,000;	м	7,35	846		6218		6218		6715
5	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,84	451155		378970		378970		409288
6	2404-0207-4920	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=21,000;	шт.	21	1845		38745		38745		41845

7	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=21,000;	шт.	42	153	6426	6426	6940
8	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=21,000;	м	42	410	17220	17220	18598
9	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	2815	53485	53485	57764
10	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1213	2426	2426	2620
11	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели " LED ДКУ DRIVE" С 80W, 80 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67	шт.	21	30603	642663	642663	694076
12	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=21,000;	км	0,105	114756	12049	12049	13013
13	2404-0204-1513	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1122	2244	2244	2424
14	5800-0001-0001(пл)(об)	Шкаф управления уличным освещением в комплекте (предохранители. автоматы. фотореле. таймер итд)	к=т	1	67900	67900		67900
15	2307-0501-0202	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11202	11202	11202	12098

Итого	**2 041 441**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 827 352
- оборудование, тенге	67 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	146 189

Всего	**2 041 441**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	47 365
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	34 557
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 123 363**
НДС (12 %)	254 804
Итого	**2 378 167**

Заказчик

Аким поселка Теренозек

_____ **Н.Бисембаев**

Технадзор

Директор ТОО "Баспана-Кызылодра"

_____ **К.Стамшаев**

Подрядчик

Директор ТОО "Жардем"

_____ **Б.Дүзімбетов**

Авторский надзор: Мусагул Шакизада

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П