Цены региона Кызылординская обл.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек "

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование объекта: Работы по установке систем освещения улиц К.Байсейтова поселке Теренозек Сырдарьинского района

Акт

выполненных работ №3 от 21.05.2020 года

Работы по установке систем освещения улиц К.Байсейтова поселке Теренозек Сырдарьинского района

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.1 Монтажные работы										
1	1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=15,000;	т конструкций	1,752	45081,62	5930,94	78983	10391	1571	48056	137202
						38254	1498,29	67021	2625	–	10163	
2	2	2301-0201-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=15,000;	м	45	3816		171720		171720	–	185458
						–		–		–	13738	

3	3 2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=15,000;	м	81	2632		213192		213192	–	230247
					–		–		–	17055	
4	4 2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=15,000;	м	45	1240		55800		55800	–	60264
					–		–		–	4464	
5	5 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=15,000;	м	6	696		4176		4176	–	4510
					–		–		–	334	
6	6 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=15,000;	м2	52,5	86,72	2,29	4553	120	2263	1506	6544
					41,33	0,23	2170	12	–	485	
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=15,000;	м2	52,5	85,26	1,62	4476	85	3123	883	5788
					24,15	0,23	1268	12	–	429	
8	8 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	15	8699	5910,13	130485	88652	–	63555	209563
					2788,87	2507,4	41833	37611	–	15523	

9	9 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,95	24014,36	928,72	46828	1811	35147	9584	60925
					5061,54	339,49	9870	662	–	4513	
10	10 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,55	114767,27	23185,45	63122	12752	28766	21322	91200
					39280	9178,18	21604	5048	–	6756	
11	11 2306-1201-0909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	0,561	272116		152657		152657	–	164870
					–		–		–	12213	
12	12 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	15	4683,07	2468,93	70246	37034	258	38358	117292
					2196,93	999,53	32954	14993	–	8688	
13	13 2307-0106-0357	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	15	27984		419760		419760	–	453341
					–		–		–	33581	
14	14 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=15,000;	м	75	92,8	1,73	6960	130	1452	3905	11734
					71,71	0,6	5378	45	–	869	

15	15 2306-0118-1301	Кабели силовые АПВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=15,000;	км	0,075	46207		3466		3466	–	3743
					–		–		–	277	
	0.2 Шкаф управления уличным освещением										
16	16 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3971	1336	3971	1336	73	2190	6654
					2562	480	2562	480	–	493	
17	17 5800-0001-0001(пл)(об)	Шкаф управления уличным освещением в комплекте (предохранители, автоматы, таймер итд)	к-т	1	60625		60625		–	–	60625
					–		–		60625	–	
18	18 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	545	88	545	88	21	336	951
					436	30	436	30	–	70	
19	19 2307-0501-0104	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	4877		4877		4877	–	5267
					–		–		–	390	

Итого	**1 816 178**
- накладные расходы, тенге	189 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 041
Всего	**1 816 178**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	42 133
Доп.оплата труда в зонах экол. кризиса	119140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 337**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 013 400**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 114 071**
НДС (12 %)	253 689
Итого	**2 367 759,99**

Заказчик

Аким поселка Теренозек

_____ Н.Бисембаев

Подрядчик

Директор ТОО "Жардем"

_____ Б.Дүзімбетов

Технадзор

Директор ТОО "Баспана-Кызылодра"

_____ К.Стамшаев

Авторский надзор Мусагул Шакизада

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П