ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ТҮЛКІБАС АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС,
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 205
22 " 12 2017ж.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы "22" 12

Тапсырыс беруші **ОҚО, Түлкібас ауданы әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту жөніндегі бөлімінің «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК-ы 161300, ОҚО, Түлкібас ауданы Т.Рысқұлов ауылы С.Ахматова көшесі №205**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«Жедел құрылыс» ЖШС, ҚР, ОҚО, Шымкент қаласы Пищевиков көшесі №6 Бейсенов Талгат Салибекович**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«СК Құрылыс инжиниринг» ЖШС Карабаев Ю.И. Сарапшының аттестаты 29.04.2014ж., 04.09.2017ж., 18.12.2014 жылғы ҚТКШІА №07085, №KZ70VJE00030074, №KZ53VJE00010398 атынан,**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **АДТ-Сервис» ЖШС директоры Калабаев А.К. 14.06.2017 жылғы №290 бұйрық** негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға

ұсынған: **«ОҚО, Түлкібас ауданы Мақталы ауылындағы ауылдық клуб ғимаратын күрделі жөндеу» ОҚО, Түлкібас ауданы Мақталы ауылы Байбосынұлы көшесі н/з** мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **Арыс ауылдық округі әкімі 2008 жылдың 9 қыркүйегіндегі №11 шешімі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй- жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і 22.09.2017 ж.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Оңтүстік өңірі бойынша **2014 жылғы 16 қазан №19-0835/14 «Мемсараптама» РМК-ның ОҚОФ директоры Ж.С.Мықтыбаев 2014 жылғы 16 қазан** бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«АДТ-Сервис»ЖШС №19-0835/14

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **22 қыркүйек 2017 ;**

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы; **желтоқсан 2017;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **3 ай**:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 3 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
150	орын	150	150	150	150

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	469,4	
Қабаттар саны	қабат	2	
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	551	
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_____

_____;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **42183,06** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **37495,0 мың** теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **1781,15** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **28636,2** мың теңге, оның ішінде:құрылыс-монтаж жұмыстары **26756,45** мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар **1781,15** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Түлкібас ауданы Мақталы ауылындағы ауылдық клуб ғимаратын күрделі жөндеу»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ

Тапсырыс беруші **ОҚО, Түлкібас ауданы әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту жөніндегі бөлімінің «Аудандық мәдениет үйі» МҚКК директоры Усенова Айнур Абжаловна**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мердің орны (бұдан әрі – М.О.)

М.О.

Техникалық қадағалау **«СК Құрылыс инжиниринг» ЖШС-і сарапшысы Карабаев Ұлдашбек Исмайилович**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау **«АДТ-Сервис» ЖШС ГИП Калабаев А.К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Жедел құрылыс» ЖШС директоры Бейсенов Талгат Салибекович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ТҮЛКІБАС АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

Өтініш № _____	Тіркеу ісі № _____
Кадастрлық № _____	Тіркелген уақыты _____ Тіркелген уақыты _____ (сағат, минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы _____	
Тіркеуші (маман) _____	Қолы _____
Бас (маман) _____	Қолы _____
Басшы _____	Қолы _____

Бауланған, мөрмен бекітілген
3 (үш парақты)

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Форма 3-КС
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.2004 г. №73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в селе Макталы, Тюлькубасского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

	код	код		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
	Заказчик	Подрядчик	Договор№100 от 13.09.2017г.	наименование	код	наименование	код
				бюджет финансирования	1	ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								Налог на добавленный стоимость в отчетный месяце	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**28 537 600**	**6 532 938**							**783 952**	**7 316 890**
Общестроительные работы	**28 537 600**	**6 532 938**							**783 952**	**7 316 890**
Оборудование										
Погашение аванса										
Всего к оплате	**28 537 600**	**6 532 938**							**783 952**	**7 316 890**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Усенова А.

Инженер:
Директор: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Сахов Н.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Жедел құрылыс"
Бейсенов Т.

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Инженер - ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик- ТОО "Жедел құрылыс"
Договор - №100 от 13.09.2017г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт ДК в селе Макталы, Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА										
				Земляные работы						
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	43,6112	33,67	32,10	1468	1400	588	0,01	--
		м3		1,57	12,33	68	538	97	0,05	2
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3488	218,93	--	295	--	334	1,54	2
		м3		218,93	--	295	--	113	--	--
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,886	6,48	6,48	122	122	39	--	--
		м3		--	2,10	--	40	97	0,01	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,094	134,10	--	1085	--	1227	0,97	8
		м3		134,10	--	1085	--	113	--	--
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,886	21,55	4,52	407	85	312	0,11	2
		м3		17,03	--	322	--	97	--	--
				ВЫГРЕБ /АС-11/						
6	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	1,15	9194,77	66,01	10574	76	266	1,35	2
		м3		195,75	24,93	225	29	105	0,12	--
7	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА кл.В10	15	12438,58	954,99	186579	14325	22144	6,51	98
		м3		1075,50	330,44	16133	4957	105	1,34	20
8	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,398	94,00	--	1541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,398	310,00	--	5083	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ МФ-2 /АС-11/								
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В10	1,3	10493,50	311,32	13642	405	763	2,82	4
		м3		441,00	117,61	573	153	105	0,57	1
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,326	94,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,326	310,00	--	411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МП-1 /АС-6/								
13	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1	0,16	16546,47	367,51	2647	59	393	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	352	22	105	0,68	--
14	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00732	71100,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00426	69000,00	--	294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЕ 3-3 /АС-6/								
16	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,24	16216,04	407,30	3892	98	640	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	572	37	105	0,75	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкнй цемент	0,2436	94,00	--	23	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,436	310,00	--	755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01136	68800,00	--	782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00372	69000,00	--	257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-2 /АС-11/								
21	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,23	16426,04	407,30	3778	94	613	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	549	35	105	0,75	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,23345	94,00	--	22	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,23345	310,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02816	64400,00	--	1814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01209	69000,00	--	834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕР А3 /АС-11/								
26	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,01164	24078,76	587,63	280	7	245	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	230	3	105	1,08	--
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01068	52400,00	--	560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00096	55620,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-3 /АС-12/								
29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,6	14189,89	241,10	8514	145	865	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03851	65900,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00746	67700,00	--	505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04503	62000,00	--	2792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА БМ-1 /АС-12/								
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,23	16426,04	407,30	3778	94	613	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	549	35	105	0,75	--
34	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0285	59900,00	--	1707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00364	71100,00	--	259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	69000,00	--	414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ШАХТА ПОМОЙНИЦЫ /АС-13/								
37	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,16	16848,60	402,61	2696	64	528	18,10	3
		м3		2992,50	152,10	479	24	105	0,74	--
38	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00652	71100,00	--	464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00299	69000,00	--	206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00835	65000,00	--	543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00748	67700,00	--	506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,93	1312,59	29,74	1221	28	49	0,23	--
		м2		32,85	11,23	31	10	120	0,05	--
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,56	602,25	24,55	6360	259	637	0,26	3
		м2		39,83	9,20	421	97	123	0,04	--
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,56	365,09	18,42	3855	195	1206	0,42	4
		м2		85,95	6,91	908	73	123	0,03	--
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,56	256,83	9,05	2712	96	705	0,25	3
		м2		50,85	3,40	537	36	123	0,02	--
46	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	5,06	121,68	9,38	616	47	326	0,24	1
		м2		48,83	3,51	247	18	123	0,02	--
47	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,06	45,49	4,86	230	25	119	0,08	--
		м2		17,28	1,82	87	9	123	0,01	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,13	245,44	3,82	14758	230	2752	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2246	87	118	0,01	--
49	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3,9	229,91	4,19	897	16	274	0,38	1
		м2		58,05	1,58	226	6	118	0,01	--
				СТЕНЫ /АС-5/						
50	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,59	6578,64	335,84	43353	2213	6421	4,54	30
		м3		699,75	126,00	4611	830	118	0,61	4
51	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	21,11	-38,93	--	-822	--	-970	-0,22	-5
		м2		-38,93	--	-822	--	118	--	--
52	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05542	8679,65	422,15	481	23	550	56,40	3
		т		8257,50	157,50	458	9	118	0,77	--
53	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05372	68200,00	--	3664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001632	64100,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	0,32	7181,72	365,89	2298	117	488	6,66	2

		м3		1154,25	137,25	369	44	118	0,67	--
56	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	9,14	945,51	34,73	8642	317	2567	1,43	13
		м2		225,00	13,01	2057	119	118	0,06	1
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00392	41200,00	--	162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00025	64100,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК /АС-5/								
59	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,54	14043,95	990,15	7584	535	1145	10,40	6
		м3		1644,75	374,04	888	202	105	1,83	1
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02718	65900,00	--	1791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00396	65000,00	--	257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АНТИСЕЙСМОПОЯС /АС-7/						
62	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,7	12259,07	316,01	8581	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
63	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03159	71100,00	--	2246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01061	69000,00	--	732	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01472	53000,00	--	780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/АНКЕР АС-1	0,0027	8679,65	422,15	23	1	27	56,40	--
		т		8257,50	157,50	22	--	118	0,77	--
67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0027	55620,00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании/ АНКЕР А-1 А-2	0,00562	7294,77	680,89	41	4	34	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	31	1	105	1,26	--
69	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00562	49502,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРОЕМЫ /АС-14/						
70	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,44	1324,99	36,52	1908	53	1392	4,42	6
		м2		792,00	13,79	1140	20	120	0,07	--
71	С12068-32	Щиты из досок, толщина 50 мм	1,26	2340,00	--	2948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С12065-18	Коробка дверная окрашенная, размер 94х45 мм	5,92	243,00	--	1439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-163-1 К=2	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	1,26	194,14	2,38	245	3	110	0,51	1
		м2		82,36	0,90	104	1	105	--	--
74	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	0,612	1115,39	38,15	683	23	206	1,67	1
		м2		265,50	14,42	162	9	120	0,07	--
76	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	0,612	2130,00	--	1304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,612	382,25	1,65	234	1	22	0,22	--
		м2		33,30	0,63	20	--	105	--	--
		КРЫШКА ВЫГРЕБА								
78	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,148	256,22	30,89	38	5	36	1,23	--
		м2		191,93	11,68	28	2	120	0,06	--

79	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,148	12300,00	--	1820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ /АС-9/						
80	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	16,5	502,17	7,95	8286	131	1366	0,42	7
		м2		66,60	2,97	1099	49	119	0,01	--
81	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,157	8200,00	--	1287	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	0,194	21304,82	334,28	4133	65	820	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	659	24	120	0,62	--
83	Е0110-49-2	Укладка конькового бруса	0,03	20617,97	309,62	619	9	93	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	74	4	120	0,57	--
84	Е0110-3-5	Устройство ветровых досок	0,792	228,96	7,54	181	6	207	1,43	1
		м2		214,65	2,86	170	2	120	0,01	--
85	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,02	12700,00	--	254	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	16,5	20,48	0,91	338	15	99	0,03	--
		м2		4,68	0,34	77	6	120	--	--
87	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,224	573,75	28,11	129	6	36	0,78	--
		м3		123,75	10,58	28	2	120	0,05	--
88	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	8	384,14	4,48	3073	36	1040	0,67	5
		м2		106,65	1,69	853	14	120	0,01	--
89	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	8	111,66	1,88	893	15	411	0,30	2
		м2		48,15	0,72	385	6	105	--	--
90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00848	93997,62	304,24	797	3	296	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	280	1	105	0,56	--
91	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,102	6197,72	316,57	632	32	441	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	356	12	120	0,58	--
92	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,102	10200,00	--	1040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	4,07	97,07	1,19	395	5	178	0,26	1
		м2		41,18	0,45	168	2	105	--	--
94	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,253084	65,24	1,84	17	--	5	0,11	--
		м2		18,45	0,70	5	--	105	--	--
				ПОЛЫ /АС-4/						
		ДЕТ. 140								

95	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм	1,43	410,34	14,76	587	21	102	0,36	1
		м2		52,43	5,54	75	8	123	0,03	--
96	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,43	-98,56	-1,34	-141	-2	-7	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-5	-1	123	--	--
		ДЕТ. 245								
97	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30/20 мм	3,6	410,34	14,76	1477	53	257	0,36	1
		м2		52,43	5,54	189	20	123	0,03	--
98	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,6	-98,56	-1,34	-355	-5	-17	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-12	-2	123	--	--
99	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,288	10040,78	--	2892	--	201	3,66	1
		м3		567,00	--	163	--	123	--	--
100	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,6	51,34	2,62	185	9	51	0,07	--
		м2		10,51	0,99	38	4	123	--	--
		сечение а-а								
101	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,28	10040,78	--	2811	--	195	3,66	1
		м3		567,00	--	159	--	123	--	--
102	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01973	5239,08	327,33	103	6	42	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	37	2	105	0,60	--
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01973	41200,00	--	813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТУЛЬЧАК /АС-15/								
104	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,219	22541,72	316,57	4937	69	948	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	764	26	120	0,58	--
		ФАНОВАЯ ТРУБА								
105	E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00128	9858,18	1162,95	13	1	9	46,60	--
		т		7357,50	108,00	9	--	90	0,53	--
106	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00128	147100,00	--	188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
107	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	20,31	255,25	1,96	5184	40	2332	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2212	9	105	0,03	1
108	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	21,11	10,56	0,90	223	19	156	0,04	1
		м2		6,71	0,34	142	7	105	--	--
109	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1,6	108,77	0,60	174	1	97	0,32	1

		м		57,38	0,23	92	--	105	--	--
110	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,18	255,25	1,96	301	2	135	0,61	1
		м2		108,90	0,45	129	1	105	0,03	--
111	Е0115-78-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	1,18	95,07	2,81	112	3	23	0,11	--
		м2		17,78	1,06	21	1	105	0,01	--
				ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
112	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	36	249,81	3,39	8993	122	4450	0,65	23
		м2		117,00	0,72	4212	26	105	0,05	2
113	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	12,8	17,43	0,12	223	2	185	0,09	1
		м2		13,73	0,05	176	1	105	--	--
114	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,28	618,63	6,33	792	8	424	1,79	2
		м2		312,75	2,39	400	3	105	0,01	--
115	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	23,2	88,67	1,42	2057	33	753	0,19	4
		м2		30,38	0,54	705	13	105	--	--
116	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	8	100,25	2,43	802	19	287	0,21	2
		м2		33,30	0,92	266	7	105	--	--
				РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ						
				УЗЕЛ ВВОДА						
117	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	1866	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	115,2	0,07	--
118	Ц0111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	3	1330,17	5,43	3991	16	2734	7,00	21

		шт		1122,75	2,25	3368	7	81	0,01	--
119	С130903-325 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	328122,00	--	984366	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	3	266,57	--	800	--	536	1,00	3
		шт		220,50	--	662	--	81	--	--
121	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	773	3,00	6
		шт		477,00	--	954	--	81	--	--
122	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	96	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	115,2	--	--
123	ПРАЙС-ЛИСТТОО "Прибор" стр.32	Манометр МП4-У	2	935,66	--	1871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	128	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	115,2	--	--
125	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	2	25563,79	218,22	51128	436	3268	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	115,2	0,40	1
126	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	425,70	14,12	8514	282	2434	0,55	11
		м		100,35	5,29	2007	106	115,2	0,03	1
127	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	62	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	115,2	0,01	--
128	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	62	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	115,2	0,01	--
129	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	10,99	--	242	--	271	0,05	1
		м		10,69	--	235	--	115,2	--	--

130	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	81	--	--
131	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10	40,72	0,04	407	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	83	--	81	--	--
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТА.								
				Устройство отмостка						
132	E0111-2-3	Устройство гравийно-песчанной смеси	6	1595,25	--	9572	--	4029	3,57	21
		м3		545,96	--	3276	--	123	--	--
133	E0106-3-1	Устройство бетонных ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА кл.В7,5.	5,5	10664,16	325,60	58653	1791	4725	4,53	25
		м3		706,39	111,83	3885	615	105	0,44	2
				Устройство наружняя стяжка						
134	E0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	65	121,58	23,06	7903	1499	968	0,04	2
		м2		5,38	5,81	350	378	133	0,02	1
135	E0111-14-1 Изм. и доп. вып.12	Устройство бетонных толщиной 100 мм	65	1039,56	34,97	67571	2273	5177	0,35	23
		м2		62,62	2,14	4070	139	123	0,01	--
				НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА						
136	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	60	128,68	42,80	7721	2568	3742	0,36	22
		м2		58,74	10,56	3525	634	90	0,04	2
137	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н20-825-0,4	60	1190,00	--	71400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				КОЗЫРЕК Кр-1, 2.						
138	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,16288	16234,07	5027,99	2644	819	1729	64,98	11
		т		10453,50	1339,83	1703	218	90	4,76	1
139	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,16288	162700,00	--	26501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	E0109-48-2	Электродуговая сварка	0,16288	622,84	180,65	101	29	49	1,54	--
		т		336,38	--	55	--	90	--	--
141	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6	128,68	42,80	772	257	374	0,36	2

		м2		58,74	10,56	352	63	90	0,04	--
142	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н20-825-0,4	6	1190,00	--	7140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МИ-1	0,03392	177381,63	2282,62	6017	77	483	49,11	2
		т		9315,00	863,44	316	29	140	4,21	--
144	С11011-59	Болты строительные сгайками и шайбами	0,000736	149300,00	--	110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-1.						
145	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	9097,84	82,51	4549	41	269	1,55	1
		м3		225,11	31,16	113	16	210	0,15	--
146	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,ИЗ БМ В12,5	2,8	11058,93	119,96	30965	336	5485	5,64	16
		м3		887,51	45,31	2485	127	210	0,22	1
147	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,3	94,00	--	310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ,/К-1,К-2/	0,33394	15836,43	6844,83	5288	2286	4651	33,24	11
		т		5796,00	1941,09	1936	648	180	6,83	2
149	С12021-146	Косоуры	0,3372794	108500,00	--	36595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК,/БМ-1/	0,115	8541,94	4491,81	982	517	819	16,45	2
		т		2742,75	1213,83	315	140	180	4,39	1
151	Е0109-17-1	Монтаж РАМ,/РМ-1,РМ-2/	0,72426	5455,17	2856,97	3951	2069	3374	10,75	8
		т		1816,43	771,41	1316	559	180	2,93	2
152	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,8476526	123200,00	--	104431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,1732	629,99	180,65	739	212	710	1,54	2
		т		336,38	--	395	--	180	--	--
154	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0,4700944	1860,00	--	874	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0109-30-1	Монтаж ПЛОЩАДОК с настилом и ОГРАЖДЕНИЕМ из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,75219	16651,41	6902,53	12525	5192	11697	41,29	31
		т		6986,25	1652,96	5255	1243	180	5,91	4
156	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листовой стали и гнутосварных профилей	0,5324316	128700,00	--	68524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2272803	133700,00	--	30387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

158	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,83631	22,68	0,06	1266	3	674	0,03	2
		м2		6,68	0,03	373	1	180	--	--
159	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	55,83631	20,99	0,03	1172	1	481	0,02	1
		м2		4,78	--	267	--	180	--	--
160	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,/ЗД-2/	0,02704	98716,55	380,30	2669	10	2168	227,70	6
		1т		38036,25	143,44	1029	4	210	0,70	--
161	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,/ЗД-1/	0,01478	71806,55	380,30	1061	6	350	66,70	1
		1т		11126,25	143,44	164	2	210	0,70	--
162	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП-1	0,15	12551,28	395,01	1883	59	543	9,49	1
		м3		1573,20	149,24	236	22	210	0,73	--
163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	41200,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,/ЗД-7/	0,0169	98716,55	380,30	1668	6	1355	227,70	4
		1т		38036,25	143,44	643	2	210	0,70	--
165	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01196	149300,00	--	1786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Тепломеханическое оборудование.						
166	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	1	22299,43	4136,65	22299	4137	17321	79,12	79
		котел		13485,53	1549,83	13486	1550	115,2	7,56	8
167	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость КОТЛА STS-500	1	245783,42	--	245783	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ОГРАЖДЕНИЕ.						
168	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	140	1710,90	180,48	239527	25267	78394	0,71	99
		м		116,96	56,64	16374	7929	322,56	0,28	39
169	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по металлическим столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	140	1276,63	2,84	178729	398	65640	1,31	183
		м		225,28	0,82	31539	115	207,36	--	--
170	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	49869,19	2778,10	49869	2778	23907	39,91	40
		ворота		6638,25	773,35	6638	773	322,56	3,73	4
171	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	20261,15	45,73	20261	46	7454	20,75	21
		ворота		3580,22	14,45	3580	14	207,36	0,05	--
		ИТОГО:				**2760108**	**53267**			**1988**

						324480	20330			98
		Всего прямые затраты:				2760108				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2298646				
		- оборудования				83715				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				59970				
		На общестроительные работы				260948				
		На металломонтажные работы				9				
		На сантехнические работы				22726				
		Всего накладных расходов:				343653				
		Итого с накладными				3103761				
		- заработная плата				51437				
		- трудоемкость				273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				186 226				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 289 987				
		Итого с временными, 2,72 %				3 377 197				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				3 400 252				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 413 518				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 446 816				
		ИТОГО:				3 446 816				
		Сметная заработная плата				396 247				
		Нормативная трудоемкость				2 359				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8 814 955				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				176 299				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 991 254				
		Понижающий коэфицент 0,726588				6 532 938				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				783 952				
		Итого с НДС				7 316 890				
		Всего:				7 316 890				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг" Карабаев Ю.

Подрядчик:
ТОО "Жедел құрылыс " Шеркулов Ж.К.

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Форма 3-КС
Утвержден постановлением Госкомстата РК от
16.01.2004 г. №73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в селе Макталы, Тюлькубасского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

			код	код	Договор№100 от 13.09.2017г.	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Заказчик	Подрядчик		наименование	код	наименование	код
						бюджет финансирования	1	ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								Налог на добавленный стоимость в отчетный месяце	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяц без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**21 220 710**	**14 319 384**							**1 718 326**	**16 037 710**
Общестроительные работы	**21 220 710**	**14 319 384**							**1 718 326**	**16 037 710**
Оборудование										
Погашение аванса										
Всего к оплате	**21 220 710**	**14 319 384**							**1 718 326**	**16 037 710**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
_____ **Усенова А.**

Инженер:
Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ **Сахов И.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жедел құрылыс"
_____ **Бейсенов Т.**

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Инженер - ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик- ТОО "Жедел құрылыс"
Договор - №100 от 13.09.2017г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт ДК в селе Макталы, Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	37,15	250,04	23,78	9289	883	8739	1,52	56
		м2		226,26	8,98	8406	334	100	0,04	2
2	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	3,84	146,99	6,63	564	25	586	0,95	4
		м2		140,36	1,04	539	4	108	0,01	--
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	23,82	158,38	23,78	3773	566	3420	0,91	22
		м2		134,60	8,98	3206	214	100	0,04	1
4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	294,74	11,07	0,04	3263	12	3605	0,08	23
		1м2		11,03	0,02	3251	6	110,7	--	--
5	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	294,74	20,60	0,12	6072	35	6698	0,14	42
		1м2		20,48	0,05	6036	15	110,7	--	--
6	Е0157-2-1	Разборка покрытия полов сцены из деревянных досок	73,1	51,33	4,89	3752	357	3825	0,34	25
		1м2		46,44	0,83	3395	61	110,7	0,01	1
7	Е0146-34-3	Разборка крыльца	1,11	4330,04	2095,79	4806	2326	3356	13,32	15
		м3		2234,25	789,37	2480	876	100	3,86	4
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя и фасадов	610,9	32,87	--	20080	--	20080	0,23	139
		м2		32,87	--	20080	--	100	--	--
РАЗДЕЛ 2. Прочие работ										
		Крыльцо Кр-1								
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,405	251,77	--	102	--	104	1,77	1
		м3		251,77	--	102	--	101,7	--	--
10	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением	0,15	154,22	--	23	--	24	1,12	--
		м3		154,22	--	23	--	101,7	--	--
11	Е0106-3-1	Устройство крыльца из БМ В12,5	0,72	11031,36	325,60	7943	234	557	4,53	3

		м3		706,39	111,83	509	81	94,5	0,44	--
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,00671	5604,41	409,16	38	3	15	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	15	1	94,5	0,75	--
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00671	41200,00	--	276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-2								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,486	251,77	--	122	--	124	1,77	1
		м3		251,77	--	122	--	101,7	--	--
15	Е0101-166-2	Подсыпка грунта под крыльцо с уплотнением	0,351	154,22	--	54	--	55	1,12	--
		м3		154,22	--	54	--	101,7	--	--
16	Е0106-1-20	Устройство крыльца Кр-1 из БМ В12,5	1,58	10637,48	389,15	16807	615	977	3,24	5
		м3		507,15	147,01	801	232	94,5	0,72	1
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0117	5604,41	409,16	66	5	26	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	25	2	94,5	0,75	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0117	41200,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ /АС-19/								
		ОКНА								
19	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	35	379,30	23,60	13276	826	7744	1,18	41
		м2		196,66	8,22	6883	288	108	0,04	1
20	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	35	5206,00	--	182210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,6	510,22	23,76	1837	86	1004	1,50	5
		м2		250,39	7,73	901	28	108	0,04	--
22	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,6	5206,00	--	18742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	22,4	169,31	4,80	3793	108	1840	0,46	10
		м2		74,27	1,80	1664	40	108	0,01	--
24	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,6	249,07	6,98	897	25	431	0,67	2
		м2		108,16	2,65	389	10	108	0,01	--
25	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	15,5	2860,00	--	44330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,32	598,35	1,55	5577	14	1765	1,12	10
		м2		176,21	0,59	1642	5	107,1	--	--
		ДВЕРИ								
27	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	17,45	1112,25	36,06	19409	629	15247	5,73	100
		м2		1066,05	12,69	18603	221	81	0,05	1
28	С12031-30	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	3	19300,00	--	57900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	3	11400,00	--	34200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов/ФРАМУГА	1	8120,00	--	8120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

31	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,6	365,39	103,92	1315	374	763	0,92	3
		м2		159,65	36,46	575	131	108	0,15	1
32	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,6	3760,00	--	13536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	E0110-23-1	Установка блоков в наружныхи внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,54	446,86	128,16	1582	454	837	1,03	4
		м2		174,40	44,59	617	158	108	0,17	1
34	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,99	4010,00	--	16000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 18-8П внутренние	1,44	4250,00	--	6120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
37	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	389,07	713,89	3,58	277754	1391	119685	1,87	729
		м2		324,35	1,17	126193	457	94,5	0,01	2
38	C11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	408,5235	169,00	--	69040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков ("Алинекс")	421,47	520,61	4,93	219423	2076	47512	0,64	268
		м2		117,43	1,86	49492	785	94,5	0,01	4
40	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	421,47	264,27	2,91	111382	1228	20431	0,30	126
		м2		50,20	1,10	21157	464	94,5	0,01	2
		СТЕНЫ								
41	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /ПЕРЕГОРОДОК	73	331,19	5,08	24177	371	10848	0,85	62
		м2		156,03	1,21	11390	89	94,5	0,06	5

42	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "Гипсополимером"	186,19	160,98	4,29	29972	798	15207	0,52	97
		м2		84,79	1,64	15787	305	94,5	0,01	1
43	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	186,19	185,31	2,35	34504	438	16002	0,54	100
		м2		90,05	0,90	16765	168	94,5	--	1
44	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/ 2 мм ("Алинекс")	611,45	430,64	4,29	263313	2622	49939	0,52	320
		м2		84,79	1,64	51845	1001	94,5	0,01	5
45	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	611,45	257,97	2,35	157735	1437	26389	0,27	162
		м2		44,77	0,90	27374	550	94,5	--	3
46	Е0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	30,68	191,27	1,21	5868	37	3194	0,61	19
		м		109,71	0,45	3366	14	94,5	--	--
47	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	--	79,64	7,65	--	--	--	0,93	--
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских "Гипсополимером"		--	2,90	--	--	--	0,01	--
48	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	30,68	126,50	2,01	3881	62	1755	0,36	11
		м2		59,78	0,76	1834	23	94,5	--	--
		ПОЛЫ								
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,65	154,22	--	563	--	572	1,12	4
		м3		154,22	--	563	--	101,7	--	--
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,65	25,23	5,65	92	21	62	0,12	--
		м3		19,58	--	71	--	87,3	--	--
		ДЕТ.130 - ДОЩАТЫЕ								
51	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	294,74	481,83	7,98	142015	2351	27064	0,51	152
		м2		79,96	2,99	23567	881	110,7	0,01	4
52	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35мм	294,74	1922,08	13,79	566514	4064	37402	0,69	204
		м2		109,46	5,18	32261	1525	110,7	0,03	7
53	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	294,74	180,18	2,35	53106	693	25331	0,54	158

		м2		90,05	0,90	26540	265	94,5	--	1
54	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	146,3	111,76	0,58	16351	84	2279	0,09	13
		м		13,85	0,22	2026	33	110,7	--	--
		ДЕТ. 740 - БЕТОННЫЕ								
55	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,15	55,61	3,28	676	40	179	0,08	1
		м2		12,09	1,24	147	15	110,7	0,01	--
56	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 на СЦ	0,972	10125,83	--	9842	--	702	4,21	4
		м3		652,05	--	634	--	110,7	--	--
57	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	12,15	421,89	18,45	5126	224	904	0,42	5
		м2		60,29	6,93	733	84	110,7	0,03	--
58	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм измененияТолщины бетонных покрытий	12,15	-99,40	-1,68	-1208	-20	-61	-0,02	--
		м2		-3,89	-0,62	-47	-8	110,7	--	--
59	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	14	33,12	0,28	464	4	331	0,12	2
		м		21,28	0,11	298	2	110,7	--	--
60	E0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	1,4	185,31	2,35	259	3	120	0,54	1
		м2		90,05	0,90	126	1	94,5	--	--
		ДЕТ. 375 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
61	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,63	269,24	12,44	14439	667	3841	0,41	22
		м2		60,03	4,67	3219	251	110,7	0,02	1
62	E0111-27-3	Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	53,63	993,32	14,65	53272	786	12047	1,22	65
		м2		197,43	5,49	10588	294	110,7	0,03	1
63	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	28,22	33,12	0,28	935	8	668	0,12	3
		м		21,28	0,11	600	3	110,7	--	--
64	E0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным	2,822	185,31	2,35	523	7	243	0,54	2
		м2		90,05	0,90	254	3	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА СИДЕНИЙ								
65	E0110-35-1	Установка штучных изделий - сидения	150	353,32	29,84	52998	4476	20522	0,78	117
		шт		115,40	11,27	17310	1691	108	0,06	8
66	1836-8	Кресло с откидным сиденьем	150	4085,00	--	612750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	1207-118	Шторы драпировочные	42	1047,00	--	43974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
68	E0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	40,1569	986,61	54,76	39619	2199	18804	2,59	104
		м2		456,45	39,06	18329	1568	94,5	0,18	7

69	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	28,728	7634,00	--	219310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	573,67	1004,68	6,15	576353	3528	121621	1,32	759
		м2		222,01	2,34	127359	1341	94,5	0,01	7
71	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ)	573,67	426,99	2,70	244951	1549	42070	0,37	212
		м2		76,59	1,01	43937	581	94,5	--	3
72	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	573,67	85,40	2,06	48989	1183	9548	0,10	58
		м2		16,82	0,79	9652	452	94,5	--	2
73	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен/ЦОКОЛЯ	50,9	270,95	2,45	13791	125	6051	0,70	36
		м2		125,24	0,56	6374	29	94,5	0,03	2
74	Е0115-161-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная	50,9	56,68	1,35	2885	69	1180	0,15	8
		м2		24,01	0,51	1222	26	94,5	--	--
75	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	23,6	667,13	7,91	15744	187	8088	2,06	49
		м2		359,66	2,99	8488	71	94,5	0,01	--
76	Е0115-79-1	Отделка откосов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм (АСПОЛ)	23,6	426,99	2,70	10077	64	1731	0,37	9
		м2		76,59	1,01	1808	24	94,5	--	--
77	Е0115-156-3	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	23,6	85,40	2,06	2015	49	393	0,10	2
		м2		16,82	0,79	397	19	94,5	--	--
78	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	645,43	161,14	0,78	104001	500	54650	0,50	323
		м2		79,44	0,29	51274	186	106,2	--	1
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
79	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	45,45	27,10	--	1232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	47,45	40,50	--	1922	--	346	0,17	8
		т		8,10	--	384	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
81	Ц0108-599-2	Демонтаж щитков осветительных	1	179,43	12,63	179	13	144	0,90	1
		шт		166,80	1,35	167	1	85,5	0,01	--
82	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
		шт		40,28	0,09	40	--	97,2	--	--

83	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	28	9,32	0,23	261	6	249	0,06	2
		шт		9,09	0,05	255	1	97,2	--	--
84	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	27	8,42	--	227	--	221	0,06	2
		шт		8,42	--	227	--	97,2	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
				ЩУ						
85	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
86	СПрайс-лист"Электрокомплект"стр.5	Корпус щита ввода на 2 модуля ЩУ-1ф/1-0 У1, IP54 (310х420х150мм)	1	2146,78	--	2147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	48	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	85,5	0,01	--
88	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.6	Счетчик CE 102 S6, S7 145 OKV 5-60A	1	2496,26	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
90	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.7	Выключатель ВА47-29 1ф 50А	1	96,01	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.7	Выключатель ВА47-29 1ф 40А	1	96,01	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.8	Выключатель ВА47-29 1ф 16А	1	96,01	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩО						
93	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
94	СПрайс-лист"Электрокомплект"стр.9	Щит освещения ЩРВ-24з-136 УХЛ3	1	1401,74	--	1402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--

96	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.7	Выключатель ВА47-29 1ф 40А	1	75,06	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2353	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	85,5	0,01	--
98	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.7	Выключатель ВА47-29 1ф 16А	7	75,06	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.9	Выключатель ВД1-63/16-2-030	5	917,85	--	4589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	222	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	97,2	0,04	--
101	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	48	470,32	142,63	22576	6846	17863	1,75	84
		шт		297,00	85,87	14256	4122	97,2	0,38	18
103	Прайс-лист "Электрокомплект " стр.10	СВЕТИЛЬНИК OPL/S 4X36	14	6367,38	--	89143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс-лист "Электрокомплект " стр.10	СВЕТИЛЬНИК PRS/S 4X18	34	2976,31	--	101194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист "Электрокомплект " стр.11	Блок аварийного питания ES1	8	4570,24	--	36562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	169,86	57,56	2038	691	1432	0,55	7
		шт		86,85	35,93	1042	431	97,2	0,16	2
107	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ/НП022-1Х60	4	365,00	--	1460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4/НПП03-1х60	8	209,00	--	1672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

109	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	4	135,55	--	542	--	483	0,78	3
		шт		124,20	--	497	--	97,2	--	--
110	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.10	Светильник аварийного и эвакуационного освещения EFS 190	4	4308,92	--	17236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.13	Компактная люминесцентная лампа Half Spiral-15	12	284,54	--	3414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36	56	101,00	--	5656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	136	82,00	--	11152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.10	Пиктограмма ПЭУ 010	4	92,17	--	369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	196	14,00	--	2744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	23	34,70	--	798	--	659	0,19	4
		шт		29,48	--	678	--	97,2	--	--
117	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.12	Розетка РС 16-227	23	68,78	--	1582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	35,40	--	248	--	201	0,19	1
		шт		29,48	--	206	--	97,2	--	--
119	Прайс-лист "Электрокомплект" стр.14	Выключатель С 16-066-6	7	139,30	--	975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

120	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	45,74	--	366	--	241	0,20	2
		шт		31,05	--	248	--	97,2	--	--
121	Прайс-лист "Электрокомплект " стр.12	Выключатель С 56-051 -б 2кл	8	156,76	--	1254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	--	493	--	312	0,34	2
		шт		53,55	--	321	--	97,2	--	--
123	Прайс-лист "Электрокомплект " стр.14	Выключатель ВА 66-102 о/п IP44 1кл 6А	6	137,91	--	827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ/К-201	0,044	16300,00	--	717	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	250	505,00	--	126250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1295	8,50	0,10	11008	130	8083	0,05	65
		м		7,30	--	9454	--	85,5	--	--
127	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2	10,60	0,10	21	--	15	0,06	--
		м		8,80	0,10	18	--	85,5	--	--
128	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1297	108,60	48,90	140854	63423	57443	0,22	285
		м		39,60	12,20	51361	15823	85,5	0,07	92
129	Прайс-лист "Электрокомплект " стр.15	Труба ПВХ гофрированная диам. 20 мм	1297	10,47	--	13585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,925	39710,00	--	36732	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
131	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,37	62459,00	--	23110	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
132	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,002	98287,00	--	197	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
133	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,40	0,20	326	--	252	1,70	2
		луч		311,00	--	311	--	81	--	--
134	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля	1	994,30	1,60	994	2	758	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	81	--	--
135	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,50	--	614	--	467	1,00	4
		шт		144,00	--	576	--	81	--	--
136	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	12	369,90	1,60	4439	19	3373	2,00	24
		шт		347,00	--	4164	--	81	--	--
137	Ц0110-668-4	Извещатели ОС ручной	6	195,70	--	1174	--	865	1,00	6
		шт		178,00	--	1068	--	81	--	--
138	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5	742,00	305,00	3710	1525	2327	2,00	10
		коробка		398,00	72,00	1990	360	99	0,42	2
139	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	5	3220,00	--	16100	--	8019	25,00	125
		шт		1980,00	--	9900	--	81	--	--
140	Ц0110-901-12	Устройство оконечное	2	85,50	0,20	171	--	75	0,23	--
		шт		38,00	0,10	76	--	99	--	--
141	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	77	108,60	48,90	8362	3765	3410	0,22	17
		м		39,60	12,20	3049	939	85,5	0,07	5
142	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	178	66,80	18,10	11890	3222	3668	0,12	21
		м		20,30	3,80	3613	676	85,5	0,02	4
143	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	77	10,60	0,10	816	8	586	0,06	5
		м		8,80	0,10	678	8	85,5	--	--
				ОБОРУДОВАНИЕ						

144	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.17	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации с автономным питанием "Гранит-5"	1	5311,97	--	5312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.18	Резервный источник питания ТР12-7А	1	733,17	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.19	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/4С-А3	4	182,24	--	729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.19	Извещатель дымовой ИП 212-45	12	341,45	--	4097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.20	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	6	460,85	--	2765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	5	59,00	--	295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.20	Сирена со стробом LD-96	5	268,13	--	1341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Прайс-лист стр. 22	Резисторы МЛТ-0,25 2.2 кОм-12шт, 3.9 кОм-3шт	15	5,58	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист ТОО "GEP" стр.24	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	2	453,86	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.21	Кабель сигнализации КПСВ 1х2х0,5 мм2	190	5,59	--	1061	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,13	20800,00	--	2704	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
155	Прайс-лист "Электрокомплект "стр.15	Труба ПВХ тяжелая гофрированная диам. 16 мм	77	8,38	--	645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ										

				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
156	Е0165-1-1прим.	Разборка трубопроводов диаметром до 25 мм	57,5	51,07	0,69	2937	40	3010	0,33	19
		м		50,38	0,11	2897	6	103,68	--	--
157	Е0165-1-2прим.	Разборка трубопроводов диаметром до 40 мм	86,6	88,41	1,24	7656	107	7845	0,57	49
		м		87,17	0,20	7549	17	103,68	--	--
158	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	82	313,24	31,90	25686	2616	24347	1,91	156
		шт		281,34	5,04	23070	413	103,68	0,04	4
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
159	Е0116-31-5 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 20 мм	23	164,98	3,68	3795	85	4036	0,85	20
		м		151,30	1,04	3480	24	115,2	--	--
160	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	34,5	182,81	3,71	6307	128	6762	0,95	33
		м		169,10	1,05	5834	36	115,2	--	--
161	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим.	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	86,6	182,81	3,71	15831	321	16975	0,95	82
		м		169,10	1,05	14644	91	115,2	--	--
162	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	22,333	95,00	--	2122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	33,948	174,00	--	5907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	85,2144	237,00	--	20196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	103	234,78	19,17	24182	1974	12761	0,61	63
		1кВт		100,35	7,19	10336	741	115,2	0,04	4

166	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	574	605,00	--	347270	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
167	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	23	34,00	--	782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С130904-1039 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	4007,00	--	8014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С130804-35	Муфта, d 20 мм	6,4	80,00	--	512	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	5,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С130804-52	Тройник прямой, d 20 мм	6,4	112,00	--	717	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	144,4	10,99	--	1587	--	1778	0,05	7
		м		10,69	--	1544	--	115,2	--	--
				УЗЕЛ ВВОДА						
173	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367,00	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	6111,00	--	6111	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С130903-286 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	8509,00	--	17018	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	С130903-287 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	9325,00	--	18650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	328,00	--	1640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

179	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200,00	--	1200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты:				5 982 264				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4 395 126				
		- оборудования				612 750				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				66 194				
		На общестроительные работы				715 844				
		На металломонтажные работы				30 013				
		На сантехнические работы				62 976				
		Всего накладных расходов:				875 026				
		Итого с накладными				6 857 291				
		- заработная плата				131 254				
		- трудоемкость				439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				373 966				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 231 257				
		Итого с временными, 2,72 %				7 411 280				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				7 458 870				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 486 255				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7 554 990				
		ИТОГО:				7 554 990				
		Сметная заработная плата				1 023 063				
		Нормативная трудоемкость				5 772				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				19 321 282				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				386 426				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19 707 708				
		Понижающий коэфицент 0,726588				14 319 384				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 718 326				
		Итого с НДС				16 037 710				
		Всего:				16 037 710				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Карабаев Ю.

Заказчик:
ТОО "Желел курылыс "
_____ Аппокулов Ж.К.

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Подрядчик: ТОО "Жедел құрылыс"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Форма 3-КС
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.2004 г. №73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ДК в селе Макталы, Тюлькубасского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

код Заказчик	код Подрядчик	Договор№100 от 13.09.2017г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
			бюджет финансирования	1	ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								Налог на добавленный стоимость в отчетный месяце	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 2016г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**5 183 000**	**4 627 679**							**555 321**	**5 183 000**
Общестроительные работы	**5 183 000**	**4 627 679**							**555 321**	**5 183 000**
Оборудование										
Погашение аванса										
Всего к оплате	**5 183 000**	**4 627 679**							**555 321**	**5 183 000**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Директор:
ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Бошенов Е.Н.

Инженер:
Директор: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Сахов Н.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Жедел құрылыс"
Байсенов Т.

Заказчик: ГККП "Районный дом культуры" отдела культуры и по развитию языков акимата Тюлькубасского района.
Инженер - ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик- ТОО "Жедел құрылыс"
Договор - №100 от 13.09.2017г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт ДК в селе Макталы, Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	4,62	1795,50	627,75	8295	2900	6486	7,10	33
		м3		1167,75	236,25	5395	1091	100	1,16	5
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	845,48	32,87	--	27791	--	27791	0,23	193
		м2		32,87	--	27791	--	100	--	--
3	Е0146-39-6	Разборка подвесных потолков из ДВП	420,52	100,85	6,78	42409	2851	40639	0,59	247
		м2		94,07	2,57	39558	1081	100	0,01	5
4	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	146,3	5,64	0,19	825	28	886	0,04	6
		1м		5,45	0,02	797	3	110,7	--	--
5	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	28,22	20,76	0,19	586	5	643	0,14	4
		1м		20,57	0,02	580	1	110,7	--	--
6	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	294,74	51,33	4,89	15129	1441	15423	0,34	99
		1м2		46,44	0,83	13688	245	110,7	0,01	3
7	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм	47,39	2399,04	1107,54	113691	52486	81037	7,70	365
		м3		1291,50	418,50	61204	19833	100	2,04	97
8	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,1484	2719,44	399,69	3123	459	2906	15,88	18
		м3		2319,75	63,00	2664	72	106,2	0,54	1
9	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,39	4899,14	1880,99	6810	2615	5250	21,24	30
		м3		3018,15	538,09	4195	748	106,2	2,91	4
10	Е0158-2-6	Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила в 2 ряда	33	30,19	3,30	996	109	970	0,19	6
		м2		26,89	0,56	887	18	107,1	0,01	--
11	Е0110-1-3 К=0,8	Разборка балок пролетом 9 м объемом до 0,5 м3	5,1111111	1135,38	307,38	5803	1571	5160	4,97	25
		шт		828,00	106,74	4232	546	108	0,52	3

12	E0153-2-1	Разборка кладки фронтонов из кирпича	3,49	4899,14	1880,99	17098	6565	13181	21,24	74
		м3		3018,15	538,09	10533	1878	106,2	2,91	10
13	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыщ, обрешетки из брусков с прозорами	680	24,15	2,64	16422	1795	15993	0,15	103
		м2		21,51	0,45	14627	306	107,1	--	3
14	E0158-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера	680	17,19	2,02	11689	1374	11165	0,10	71
		м2		15,17	0,16	10316	109	107,1	--	2
15	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыщ, обрешетки из брусков с прозорами	50	24,15	2,64	1208	132	1176	0,15	8
		м2		21,51	0,45	1076	23	107,1	--	--
16	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	50	48,37	4,36	2419	218	2393	0,29	14
		м2		44,01	0,68	2201	34	107,1	0,01	--
17	E0163-11-2	Разборка облицовки из ДВП потолков	421,47	16,57	1,05	6984	443	6345	0,10	40
		м2		15,52	0,41	6541	173	94,5	--	1
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АС-21/								
18	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из БМ В12,5	0,46	10637,48	389,15	4893	179	284	3,24	1
		м3		507,15	147,01	233	68	94,5	0,72	--
19	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00995	5604,41	409,16	56	4	22	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	22	2	94,5	0,75	--
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00943	67700,00	--	638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00052	65000,00	--	34	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	10	8,62	0,02	86	--	77	0,05	1
		отверст		8,60	--	86	--	90	--	--
23	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00185	179612,58	670,08	332	1	96	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	101	--	94,5	1,24	--
24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00185	53000,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

25	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	2,84	7327,28	305,59	20809	868	3461	6,70	19
		м3		1044,00	103,36	2965	294	106,2	0,40	1
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00683	10023,81	527,69	68	4	70	64,86	--
		т		9496,13	196,87	65	1	106,2	0,96	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00588	41200,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00095	50800,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-22/								
29	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,72	8188,23	154,03	5896	111	1695	14,63	11
		м3		2295,00	58,50	1652	42	100	0,28	--
30	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	--	124	0,05	1
		отверст		8,60	--	138	--	90	--	--
31	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00296	59912,58	670,08	177	2	153	332,35	1
		1т		54596,25	253,12	162	1	94,5	1,24	--
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00296	53000,00	--	157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00997	10023,81	527,69	100	5	103	64,86	1
		т		9496,13	196,87	95	2	106,2	0,96	--
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00896	67700,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00101	65000,00	--	66	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УМЕНЬШЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-23/								

36	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,6	8188,23	154,03	13101	246	3766	14,63	23
		м3		2295,00	58,50	3672	94	100	0,28	--
37	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	32	8,62	0,02	276	1	248	0,05	2
		отверст		8,60	--	275	--	90	--	--
38	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00592	59912,58	670,08	355	4	307	332,35	2
		1т		54596,25	253,12	323	1	94,5	1,24	--
39	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00592	53000,00	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00937	10023,81	527,69	94	5	96	64,86	1
		т		9496,13	196,87	89	2	106,2	0,96	--
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00736	67700,00	--	498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00201	65000,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1/АС-24/								
43	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,13	16968,76	459,39	2206	60	333	15,07	2
		м3		2533,16	173,54	329	23	94,5	0,85	--
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00494	55620,00	--	275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00774	65900,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФРОНТОНЫ - 3 ШТ								
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-1 (2Х3=6шт.)								
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	0,36	14538,20	1237,69	5234	446	803	11,96	4
		м3		1891,46	467,55	681	168	94,5	2,28	1

47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01896	65900,00	--	1249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00486	65000,00	--	316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-2 (2Х3=6шт.)								
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	0,18	14538,20	1237,69	2617	223	401	11,96	2
		м3		1891,46	467,55	340	84	94,5	2,28	--
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01068	65900,00	--	704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	--	78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ МС-3 (1Х3=3шт.)								
52	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ В15	0,12	14538,20	1237,69	1745	149	268	11,96	1
		м3		1891,46	467,55	227	56	94,5	2,28	--
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00744	65900,00	--	490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000,00	--	59	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФРОНТОН - 3 ШТ								
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,71	6793,96	419,80	32000	1977	4813	5,22	25
		м3		804,71	157,50	3790	742	106,2	0,76	4
56	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	18,84	-44,77	--	-843	--	-896	-0,25	-5
		м2		-44,77	--	-843	--	106,2	--	--
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /СГ-1/	0,02025	10023,81	527,69	203	11	208	64,86	1
		т		9496,13	196,87	192	4	106,2	0,96	--

58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0189	41200,00	--	779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00135	64100,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА №2								
60	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из БМ В15	1,08	12756,42	395,01	13777	427	1758	9,49	10
		м3		1573,20	149,24	1699	161	94,5	0,73	1
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07143	65900,00	--	4707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01224	65000,00	--	796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА в осях 5-6								
63	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из БМ В25	7,86	15132,74	301,38	118943	2369	11801	9,27	73
		м3		1474,88	113,85	11593	895	94,5	0,56	4
64	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /СЕТКА С-1/	0,31448	71100,00	--	22360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, фиксатор Ф-1	0,2387	50642,00	--	12088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
66	Е0110-14-1	Установка стропил	5	21898,02	417,85	109490	2089	21949	25,42	127
		м3		3907,13	157,50	19536	788	108	0,78	4
67	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5	599,34	35,14	2997	176	840	0,90	4
		м3		142,31	13,23	712	66	108	0,07	--
68	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	680	875,20	10,25	595138	6970	231406	1,97	1337
		м2		313,89	3,85	213447	2618	107,1	0,02	13

69	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	9,04	13200,00	--	119328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	680	21,41	1,14	14560	774	4265	0,03	23
		м2		5,38	0,42	3660	289	108	--	1
71	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	50	396,00	--	19800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ /АС-37/ в осях 5-6										
72	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,55	6793,96	419,80	30913	1910	4650	5,22	24
		м3		804,71	157,50	3661	717	106,2	0,76	3
73	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	11,973684	-44,77	--	-536	--	-569	-0,25	-3
		м2		-44,77	--	-536	--	106,2	--	--
74	Е0110-14-1	Установка мауэрлата, лежня, стойки	0,28	6529,02	417,85	1828	117	1229	25,42	7
		м3		3907,13	157,50	1094	44	108	0,78	--
75	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,28	16000,00	--	4480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,28	599,34	35,14	168	10	47	0,90	--
		м3		142,31	13,23	40	4	108	0,07	--
77	Е0110-14-1	Установка диагональных ног, нарожники, связь жесткости	0,81	6529,02	417,85	5289	338	3556	25,42	21
		м3		3907,13	157,50	3165	128	108	0,78	1
78	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,81	12200,00	--	9882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,81	599,34	35,14	485	28	136	0,90	1
		м3		142,31	13,23	115	11	108	0,07	--
80	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта /кабылки/	0,16	13800,00	--	2208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,16	1911,46	17,71	306	3	62	2,16	--
		м3		349,31	6,75	56	1	108	0,03	--
82	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	60	875,20	10,25	52512	615	20418	1,97	118
		м2		313,89	3,85	18834	231	107,1	0,02	1
83	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	13,4	396,00	--	5306	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	60	21,41	1,14	1285	68	376	0,03	2
		м2		5,38	0,42	323	25	108	--	--
85	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции прокладкой Т.А.К.	60	39,07	1,24	2344	74	887	0,08	5
		м2		13,33	0,47	800	28	107,1	--	--
86	С11011-169 прим.	Гидроизоляционная прокладка "Т.А.К."	66	126,00	--	8316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта /карнизный щит/	0,49	13200,00	--	6468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ								
88	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	5	7,64	1,13	38	6	36	0,04	--
		м		6,23	0,43	31	2	108	--	--
89	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0,01	13800,00	--	138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,04	12700,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,05	1911,46	17,71	96	1	19	2,16	--
		м3		349,31	6,75	17	--	108	0,03	--
		КАРНИЗ								
92	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	13,793103	263,04	9,43	3628	130	3730	1,64	23
		м2		246,85	3,57	3405	49	108	0,02	--
93	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта/толщ. 29мм	0,4	13200,00	--	5280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11021-33	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, II сорта/рейка 40х40мм	0,05	13400,00	--	670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С12069-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 мм	1,8	32700,00	--	58860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	13,793103	268,92	3,38	3709	47	1652	0,75	10
		м2		125,50	1,26	1731	17	94,5	0,01	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО								
97	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
98	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,164	9700,00	--	1591	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

99	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длинойдо 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,1	10600,00	--	1060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ВЖ-1	0,57	3960,00	--	2257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	0,62	2870,00	--	1779	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	0,4	387,65	2,06	155	1	15	0,25	--
		м2		38,30	0,79	15	--	94,5	--	--
103	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	0,264	1911,46	17,71	505	5	102	2,16	1
		м3		349,31	6,75	92	2	108	0,03	--
107	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6,9	817,43	10,25	5640	71	2036	1,70	12
		м2		271,69	3,85	1875	27	107,1	0,02	--
108	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, ПРОКЛАДКА Т.А.К.	6,9	80,57	1,24	556	9	102	0,08	1
		м2		13,33	0,47	92	3	107,1	--	--
		ИТОГО:				**1713977**	**98314**			**2788**
						436237	**34839**			**176**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**481 998**				
		Всего накладных расходов:				**481 998**				
		Итого с накладными				**2 195 975**				
		- заработная плата				**72668**				
		- трудоемкость				**242**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**131 758**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2 327 733**				
		Итого с временными, 2,72 %				**2 391 047**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**2 407 785**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 417 416**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 441 590**				
		ИТОГО:				**2 441 590**				
		Сметная заработная плата				**543 744**				

		Нормативная трудоемкость				**3 206**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**6 244 171**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**124 883**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 369 055**				
		Понижающий коэфицент 0,726588				**4 627 679**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**555 321**				
		Итого с НДС				**5 183 000**				
		Всего:				**5 183 000**				

Инженер:
Инженер - эксперт ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Карабаев Ю.

Подрядчик:
ТОО "Жедел курылыс "
_____ Аширкулов Ж.К.