ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата г. Кентау
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КММ Наутилус»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»
Договор № 150 от 18 июля 2016 года
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания школы № 6 им А.С. Пушкина г. Кентау, с. Хантагы, ЮКО»

А К Т № 1

приемки выполненных работ за июль 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. "Блок А"									
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	1297,77 м2	32,87	-	42658	-	42658	0,23	296	
				32,87	-	42658	-	100	-	-	
2	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	176,76 м2	32,87	-	5810	-	5810	0,23	40	
				32,87	-	5810	-	100	-	-	
		Демонтажные работы 1-го этажа									
3	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	109,32 м2	158,38	23,78	17314	2600	15696	0,91	100	
				134,6	8,98	14714	982	100	0,04	5	
4	Е0146-41-1	-Разборка бетонного основания толщиной 20 мм	0,9244 м2	2399,04	1107,54	2218	1024	1581	7,7	7	
				1291,5	418,5	1194	387	100	2,04	2	
5	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщ. 80 мм	3,6976 м3	2399,04	1107,54	8871	4095	6323	7,7	28	
				1291,5	418,5	4775	1547	100	2,04	8	
6	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	720,8 м3	51,33	4,89	36999	3525	37718	0,34	242	
				46,44	0,83	33474	598	110,7	0,01	6	
			1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	720,8	11,07	0,04	7979	29	8817	0,08	55
				11,03	0,02	7950	14	110,7	-	-
		1м2								
8	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	720,8	20,6	0,12	14848	86	16381	0,14	103
				20,48	0,05	14762	36	110,7	-	-
		1м2								
9	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	48,53	20,76	0,19	1007	9	1106	0,14	7
				20,57	0,02	998	1	110,7	-	-
		1м								
10	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	266,1	17,38	0,93	4625	247	4887	0,11	30
				16,45	0,14	4377	37	110,7	-	-
		1м2								
11	Е0146-41-1	-Разборка бетонного покрытия толщиной 20 мм	5,322	2399,04	1107,54	12768	5894	9101	7,7	41
				1291,5	418,5	6873	2227	100	2,04	11
		м3								
12	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1055,98	5,64	0,19	5956	201	6394	0,04	40
				5,45	0,02	5755	21	110,7	-	-
		1м								
13	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1420,71	25,7	-	36512	-	34504	0,18	253
				25,7	-	36512	-	94,5	-	-
		м2								
14	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	612,82	32,87	-	20143	-	20143	0,23	140
				32,87	-	20143	-	100	-	-
		м2								
15	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	228,64	37,04	-	8469	-	8003	0,26	59
				37,04	-	8469	-	94,5	-	-
		м2								
16	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от набелов с земли и лесов	1061,38	25,7	-	27277	-	25777	0,18	189
				25,7	-	27277	-	94,5	-	-
		м2								
17	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1061,38	6,08	-	6453	-	5808	0,05	49
				6,08	-	6453	-	90	-	-
		м2								
		Демонтажные работы 2-го этажа								
18	Е0146-41-1	-Разборка бетонного покрытия покрытия толщиной 20 мм	0,7832	2399,04	1107,54	1879	867	1339	7,7	6
				1291,5	418,5	1012	328	100	2,04	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0146-41-1	-Разборка цементной стяжки толщиной 40мм	1,5664	2399,04	1107,54	3758	1735	2679	7,7	12
				1291,5	418,5	2023	656	100	2,04	3
		м3								
20	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	41,118	20,76	0,19	854	8	937	0,14	6
				20,57	0,02	846	1	110,7	-	-
		1м								
21	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	976,94	51,33	4,89	50146	4777	51121	0,34	328
				46,44	0,83	45369	811	110,7	0,01	8
		1м2								
22	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	976,94	11,07	0,04	10815	39	11950	0,08	75
				11,03	0,02	10776	20	110,7	-	-
		1м2								
23	Е0146-41-1	-Разборка цементной стяжки толщиной 20 мм	19,5388	2399,04	1107,54	46874	21640	33411	7,7	150
				1291,5	418,5	25234	8177	100	2,04	40
		м3								
24	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1045,3258	5,64	0,19	5896	199	6330	0,04	39
				5,45	0,02	5697	21	110,7	-	-
		1м								
25	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1340,41	25,7	-	34449	-	32554	0,18	239
				25,7	-	34449	-	94,5	-	-
		м2								
26	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	573,1	32,87	-	18838	-	18838	0,23	131
				32,87	-	18838	-	100	-	-
		м2								
27	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	286,09	37,04	-	10597	-	10014	0,26	74
				37,04	-	10597	-	94,5	-	-
		м2								
28	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	1075,51	25,7	-	27641	-	26120	0,18	191
				25,7	-	27641	-	94,5	-	-
		м2								
29	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1075,51	6,08	-	6539	-	5885	0,05	49
				6,08	-	6539	-	90	-	-
		м2								
		Сопутствующие работы								
30	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,4794514	27,1	-	1612	-	1128	0,4	24
				18,97	-	1128	-	100	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	59,4794514	17,73	-	1055	-	211	0,07	4
				3,55	-	211	-	100	-	-
		т								
		Ремонтные работы 1-го этажа								
45	Е0115-79-10-	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1061,38	324,07	2,99	343960	3171	173927	0,8	846
				172,28	1,12	182856	1194	94,5	0,01	6
		м2								
46	Е0115-180-4-	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1061,38	304,08	2,91	322741	3091	94798	0,56	598
				93,41	1,1	99148	1168	94,5	0,01	6
		м2								
47	Е0115-169-6-	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1061,38	-30,6	-0,06	-32473	-66	-30649	-0,17	-183
				-30,53	-0,03	-32407	-27	94,5	-	-
		м2								
48	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	612,82	331,19	5,08	202960	3114	91063	0,85	522
				156,03	1,21	95620	743	94,5	0,06	40
		м2								
49	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	2026,74	259,84	2,82	526631	5726	223879	0,56	1134
				115,82	1,08	234730	2179	94,5	0,01	11
		м2								
50	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1056,365	285,16	2,63	301233	2773	75641	0,45	474
				74,78	0,99	79000	1043	94,5	-	5
		м2								
		Ремонтные работы 2-го этажа								
64	Е0115-79-10-	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1075,51	324,07	2,99	348539	3213	176243	0,8	858
				172,28	1,12	185290	1210	94,5	0,01	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1075,51	304,08	2,91	327038	3132	96060	0,56	606
				93,41	1,1	100468	1183	94,5	0,01	6
		м2								
66	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1075,51	-30,6	-0,06	-32905	-67	-31057	-0,17	-186
				-30,53	-0,03	-32838	-27	94,5	-	-
		м2								
67	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	573,1	331,19	5,08	189805	2912	85160	0,85	488
				156,03	1,21	89422	695	94,5	0,06	37
		м2								
68	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1911,05	259,84	2,82	496570	5399	211099	0,56	1069
				115,82	1,08	221331	2054	94,5	0,01	10
		м2								
69	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1000	285,16	2,63	285160	2625	71605	0,45	449
				74,78	0,99	74785	987	94,5	-	5
		м2								
		Электроосвещение								
		Демонтажные работы								
108	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	170,37	13,56	341	27	315	0,91	2
				156,8	5,38	314	11	97,2	0,03	-
		шт								
109	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	45	29,35	2,8	1321	126	1181	0,18	8
				26,55	0,45	1195	20	97,2	-	-
		шт								
110	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	18	9,32	0,23	168	4	160	0,06	1
				9,09	0,05	164	1	97,2	-	-
		шт								
111	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,69	-	1845	-	1793	0,03	13
				3,69	-	1845	-	97,2	-	-
		м								
112	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	68	8,42	-	573	-	557	0,06	4
				8,42	-	573	-	97,2	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
		Демонтажные работы								
1	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	390	67,96	0,5	26504	195	30349	0,44	170
				67,46	0,09	26309	35	115,2	-	-
			м							
2	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	70	100,07	1	7005	70	8002	0,64	45
				99,07	0,16	6935	11	115,2	-	-
			м							
3	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	25	81,18	0,18	2030	4	2333	0,46	11
			шт	81	0,02	2025	-	115,2	-	-
4	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	54	197,2	15,96	10649	862	11431	1,21	65
				181,24	2,52	9787	136	115,2	0,02	1
			шт							
		Водопровод и канализация								
		Демонтажные работы								
16	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	22	81,18	0,18	1786	4	2053	0,46	10
			шт	81	0,02	1782	-	115,2	-	-
17	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	55	51,07	0,69	2809	38	3199	0,33	18
				50,38	0,11	2771	6	115,2	-	-
			м							
18	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	20	51,07	0,69	1021	14	1163	0,33	7
				50,38	0,11	1008	2	115,2	-	-
			м							
19	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100	145,63	3,27	14563	327	16460	0,85	85
				142,36	0,52	14236	52	115,2	-	-
			м							
20	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100	118,01	1,59	11801	159	13440	0,69	69
				116,42	0,25	11642	25	115,2	-	-
			м							
21	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	12	244,84	6,45	2938	77	3310	1,43	17
				238,39	1,04	2861	12	115,2	0,01	-
			компл							
22	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	6	101,59	3,33	610	20	683	0,61	4
				98,26	0,54	590	3	115,2	-	-
			компл							
23	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя	6	293,06	0,56	1758	3	2022	1,66	10
			шт	292,5	0,09	1755	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3847838	83929			10221
			Тенге			1815750	28583			219
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4121	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	601	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4722	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3760118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1162313	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1758227	-		-
		Местные материалы -	Тенге			784518	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1690994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	253649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5778179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10744
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2011877	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81985	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96152	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5975522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2112751	-		-

РАЗДЕЛ 2. "Блок Б"

1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	1241,44	32,87	-	40806	-	40806	0,23	283
		м2		32,87	-	40806	-	100	-	-
2	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	99,94	32,87	-	3285	-	3285	0,23	23
		м2		32,87	-	3285	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы 1-го этажа								
3	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	109,08	270,9	23,78	29550	2594	27935	1,65	180
				247,12	8,98	26956	980	100	0,04	5
		м2								
4	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	67,8	14,39	1,29	976	87	968	0,09	6
				13,1	0,23	888	16	107,1	-	-
		м								
5	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	65,23	158,38	23,78	10331	1551	9366	0,91	59
				134,6	8,98	8780	586	100	0,04	3
		м2								
6	Е0146-41-1	-Разборка бетонного покрытия толщиной 20 м	1,3872	2399,04	1107,54	3328	1536	2372	7,7	11
				1291,5	418,5	1792	581	100	2,04	3
		м3								
7	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщ. 80 мм	5,5488	2399,04	1107,54	13312	6146	9488	7,7	43
				1291,5	418,5	7166	2322	100	2,04	11
		м3								
8	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	93,61	20,76	0,19	1943	18	2134	0,14	13
				20,57	0,02	1926	2	110,7	-	-
		1м								
9	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	766,29	17,38	0,93	13318	713	14073	0,11	87
				16,45	0,14	12605	107	110,7	-	1
		1м2								
10	Е0146-41-1	-Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	15,3258	2399,04	1107,54	36767	16974	26207	7,7	118
				1291,5	418,5	19793	6414	100	2,04	31
		м3								
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	819,93	5,64	0,19	4624	156	4965	0,04	31
				5,45	0,02	4469	16	110,7	-	-
		1м								
12	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,8	116,63	10,56	2309	209	2362	0,7	14
				106,07	1,67	2100	33	110,7	0,01	-
		1м2								
13	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщ. 80 мм	1,584	2399,04	1107,54	3800	1754	2709	7,7	12
				1291,5	418,5	2046	663	100	2,04	3
		м3								
14	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1133,57	25,7	-	29133	-	27530	0,18	202
				25,7	-	29133	-	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	167,79	37,04	-	6215	-	5873	0,26	43
				37,04	-	6215	-	94,5	-	-
		м2								
16	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	919,8	25,7	-	23639	-	22339	0,18	164
				25,7	-	23639	-	94,5	-	-
		м2								
17	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	919,8	6,08	-	5592	-	5033	0,05	42
				6,08	-	5592	-	90	-	-
		м2								
		Демонтажные работы 2-го этажа								
18	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	116,64	270,9	23,78	31598	2774	29872	1,65	193
				247,12	8,98	28824	1047	100	0,04	5
		м2								
19	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	72,4	14,39	1,29	1042	93	1034	0,09	7
				13,1	0,23	948	17	107,1	-	-
		м								
20	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	40,56	158,38	23,78	6424	965	5824	0,91	37
				134,6	8,98	5459	364	100	0,04	2
		м2								
21	Е0146-41-1	-Разборка бетонного покрытия толщиной 20 мм	0,7434	2399,04	1107,54	1783	823	1271	7,7	6
				1291,5	418,5	960	311	100	2,04	2
		м3								
22	Е0146-41-1	-Разборка цементной стяжки толщиной 40 мм	1,4868	2399,04	1107,54	3567	1647	2542	7,7	11
				1291,5	418,5	1920	622	100	2,04	3
		м3								
23	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,8	116,63	10,56	2309	209	2362	0,7	14
				106,07	1,67	2100	33	110,7	0,01	-
		1м2								
24	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	59,81	20,76	0,19	1242	11	1363	0,14	9
				20,57	0,02	1230	1	110,7	-	-
		1м								
25	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	848,23	17,38	0,93	14742	789	15578	0,11	97
				16,45	0,14	13953	119	110,7	-	1
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	907,6	5,64	0,19	5119	172	5496	0,04	34
				5,45	0,02	4946	18	110,7	-	-
		1м								
27	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	1059,35	25,7	-	27225	-	25728	0,18	189
				25,7	-	27225	-	94,5	-	-
		м2								
28	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	208,82	37,04	-	7735	-	7309	0,26	54
				37,04	-	7735	-	94,5	-	-
		м2								
29	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	905,2	25,7	-	23264	-	21984	0,18	161
				25,7	-	23264	-	94,5	-	-
		м2								
30	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	905,2	6,08	-	5504	-	4953	0,05	42
				6,08	-	5504	-	90	-	-
		м2								
		Демонтажные работы 3-го этажа								
31	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	79,92	270,9	23,78	21650	1900	20468	1,65	132
				247,12	8,98	19750	718	100	0,04	4
		м2								
32	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	50,2	14,39	1,29	722	65	717	0,09	5
				13,1	0,23	658	12	107,1	-	-
		м								
33	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	29,81	158,38	23,78	4721	709	4280	0,91	27
				134,6	8,98	4012	268	100	0,04	1
		м2								
34	Е0146-41-1	-Разборка бетонного покрытия толщиной 20мм	0,7826	2399,04	1107,54	1877	867	1338	7,7	6
				1291,5	418,5	1011	328	100	2,04	2
		м3								
35	Е0146-41-1	-Разборка цементной стяжки толщиной 40 мм	1,5652	2399,04	1107,54	3755	1734	2676	7,7	12
				1291,5	418,5	2021	655	100	2,04	3
		м3								
36	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,8	116,63	10,56	2309	209	2362	0,7	14
				106,07	1,67	2100	33	110,7	0,01	-
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	61,87	20,76	0,19	1284	12	1410	0,14	9
				20,57	0,02	1273	1	110,7	-	-
		1м								
38	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	455,33	17,38	0,93	7914	423	8362	0,11	52
				16,45	0,14	7490	64	110,7	-	1
		1м2								
39	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	487,2	5,64	0,19	2748	93	2950	0,04	18
				5,45	0,02	2655	10	110,7	-	-
		1м								
40	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	965,22	25,7	-	24806	-	23442	0,18	172
				25,7	-	24806	-	94,5	-	-
		м2								
41	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	126,3	37,04	-	4678	-	4421	0,26	32
				37,04	-	4678	-	94,5	-	-
		м2								
42	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	514,26	25,7	-	13216	-	12490	0,18	92
				25,7	-	13216	-	94,5	-	-
		м2								
43	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	514,26	6,08	-	3127	-	2814	0,05	24
				6,08	-	3127	-	90	-	-
		м2								
		Сопутствующие работы								
44	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17,4903008	27,1	-	474	-	332	0,4	7
				18,97	-	332	-	100	-	-
		т								
45	С010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17,4903008	17,73	-	310	-	62	0,07	1
				3,55	-	62	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			454075	45233			2787
			Тенге			408452	16339			82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			454075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	424791	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			420884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			927456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3079
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487924	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			927456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3079
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	487924	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы 1-го этажа								
		Окна 1-го этажа								
46	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	109,08	5618	-	612811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		Двери 1-го этажа								
53	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	13,8	3760	-	51888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
54	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	6,14	3540	-	21736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
58	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	9,68	3760	-	36397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
59	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	25,41	4010	-	101894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
60	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010	-	7218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
61	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,4	4250	-	35700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка 1-го этажа								
77	Е0115-79-10	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	919,8	324,07 172,28	2,99 1,12	298079 158465	2748 1035	150727 94,5	0,8 0,01	734 5
		м2								
80	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1576,61	259,84 115,82	2,82 1,08	409669 182597	4454 1695	174156 94,5	0,56 0,01	882 8
		м2								
		Ремонтные работы 2-го этажа								
		Окна 2-го этажа								
90	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	116,64	5618 -	- -	655284 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Двери 2-го этажа								
96	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	7,26	3760 -	- -	27298 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
97	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	23,1	4010 -	- -	92631 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
98	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,4	4250 -	- -	35700 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Внутренняя отделка 2-го этжа								
113	Е0115-79-10	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	905,2	324,07 172,28	2,99 1,12	293347 155949	2704 1018	148334 94,5	0,8 0,01	722 5
		м2								
116	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	1470,92	259,84 115,82	2,82 1,08	382206 170357	4155 1581	162481 94,5	0,56 0,01	823 8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтные работы 3-го этажа								
		Окна 3-го этажа								
126	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	79,92 м2	5618 -	- -	448991 -	- -	- -	- -	- -
		Двери 3-го этажа								
132	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	7,26 м2	3760 -	- -	27298 -	- -	- -	- -	- -
133	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,55 м2	4010 -	- -	46316 -	- -	- -	- -	- -
134	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7 м2	4250 -	- -	29750 -	- -	- -	- -	- -
135	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4 м2	4010 -	- -	16040 -	- -	- -	- -	- -
		Внутренняя отделка 3-го этжа								
150	Е0115-79-10	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	514,26 м2	324,07 172,28	2,99 1,12	166656 88597	1536 579	84271 94,5	0,8 0,01	410 3
153	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	922,67 м2	259,84 115,82	2,82 1,08	239748 106860	2607 992	101920 94,5	0,56 0,01	516 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			4036654 862826	18204 6900			4087 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4036654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			267521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	869726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2246950	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			641153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			821891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5150057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	993009	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5150057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	993009	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8338568	147366			17095
			----			---	---			---
			Тенге			3087028	51822			334
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4121	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	601	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4722	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8250847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1429834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3052744	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2246950	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1425671	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2933769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1467
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	440065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11855692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3492809	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81985	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96152	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12053036	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 2,72 %				327843				
		ИТОГО				12380879				
		Зимние удорожание - 0,7%				86666				
		Выслуга лет - 1 %				123809				
		Доп отпуска - 0,4 %				49524				
		ИТОГО				12640878				
		ИТОГО с К - 2,73677419354 в ценах 2016 года				32328023				
		ИТОГО с 2 % - сборы, налоги				**32974583**				
		ИТОГО с понижающим коэф. - 0,99817971812				**32914560**				
		НДС - 12 %				**3949747**				
		ИТОГО с НДС				36864307				

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Инж. эксперт _____ **А. Каленов**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КММ Наутилус»

Директор _____ **Б. Дауылбаев**