Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

37-20

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-СУ Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей с. Озерное, с. Ералы Осакаровского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) №280603 от 15.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2022 года
на 6-5-1 Водовод В9 L=13930,2 м

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	10321,5	43,42	43,42	448160	448160	–	120761	614435	

					–	16,25	–	167724	–	45514	
2	2 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	10321,5	43,42	43,42	448160	448160	–	120761	614435
					–	16,25	–	167724	–	45514	
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	46643,11	155,86	147,26	7269795	6868664	–	1568328	9545173
					8,6	38,1	401131	1777102	–	707050	
4	4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	11953,765	171,44	161,98	2049353	1936271	–	442127	2690798
					9,46	41,91	113083	500982	–	199318	

5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1442,59	2064,22	–	2977823	–	–	2144028	5531599
					2064,22	–	2977817	–	–	409748	
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка налипающего) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	369,685	2373,85	–	877577	–	–	631855	1630187
					2373,85	–	877576	–	–	120755	
7	7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60216,6	35,57	35,57	2141904	2141904	–	577068	2936490
					–	13,31	–	801483	–	217518	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7735,75	164,73	77,25	1274310	597587	–	689311	2120711

					87,48	36,28	676723	280653	–	157090		
	Раздел 2 Колодцы											
9	10 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,19	47530,55	9507,07	246684	49342	102476	114016	389556
					18278,5	3912,04	94865	20303	–	28856		
10	11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,54	24570,26	9397,58	258971	99050	47672	151759	443588
					10649,72	3894,07	112248	41044	–	32858		
11	17 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 КС20-9б	шт.	16	33523		536368		536368	–	579277
					–		–		–	42909		
12	20 2104-0302-0115	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	44855		224275		224275	–	242217
					–		–		–	17942		

13	23 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	41203 –		206015 –		206015 –	–	222496
14	24 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5185 –		25925 –		25925 –	– 2074	27999
15	27 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,21189	582046 –		123330 –		123330 –	– 9866	133196
	Раздел 5 добавить										
16	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	46459,25	164,73 87,48	77,25 36,28	7653232 4064255	3588977 1685542	– –	4139854 943447	12736533
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	10	367035,78 255110	107722,34 31630,14	3670358 2551100	1077223 316301	42034 –	2838727 520727	7029812

18	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10100	770	7777000	7777000	–	8399160	Казахстан
					–	–	–	622160		

Всего	**55 887 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 868 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 255 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 758 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 085 095
- накладные расходы, тенге	13 538 595
в т.ч. зарплата, тенге	1 218 474
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 139 827

Всего	**55 887 662**

Всего	**55 887 662**
Временные здания и сооружения 2,9%	1 620 742
Итого	57 508 404
Зимние удорожания 3,96%	2 277 333
Итого	59 785 737
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 195 715
Итого	60 981 452
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (МРП = 2917 тенге)	26 831 839
2022 г. - 56 % (МРП = 3034 тенге)	34 149 613
- в текущих и прогнозных ценах	65 464 808
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 44 % (Иинф = 1,05)	28 173 431
2022 г. - 56 % (Иинф = 1,092)	37 291 377
скидка	3 273 240
итого со скидкой	62 191 568
НДС 12%	7 462 988
ИТОГО ПО АКТУ	69 654 556
	59206372

Генподрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация",
БИН 990940001133

Директор_____Левченко В.И.

Субподрядчик:
ТОО "Tuberia Construction",
БИН 051140003277

Директор_____Айдарханов А.Б.