Заказчик:"РГУ Чарынский ГНПП .КЛХ и

Подрядчик:ТОО "KBS Engineering"

Наименование строительства: Газаснобжение РГУ Чарынский ГНПП расположенной по адресу;Алматинс

Форма № КС 3

Объект: ; Газаснабжения "РГУ Чарынский ГНПП .Алматинской области."

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
на август 2023 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №63 от 03.07.2023г. .	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость по договору с НДС, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге				
			с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тенге	в том числе за отчетный период, без НДС	сумма НДС, тенге	ВСЕГО с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат: в том числе;	**3 403 210,38**	3 403 210,38	3 403 210,38	3 038 580,70	364 629,68	3 403 210,38
1	Газаснобжение РГУ Чарынский ГНПП	3403210,38	3 403 210	3 403 210	3 038 581	364 630	3 403 210
	Всего к оплате:	**3403210,38**	**3 403 210**	**3 403 210**	**3 038 581**	**364 630**	**3 403 210,38**

Заказчик:
"РГУ Чарынский ГНПП .КЛХ и ЖМ МЭ и ПР РК.Уйгурский р-он.Алматинской области.."

Подрядчик:
ТОО "KBS Engineering"

Руководитель "РГУ Чарынский ГНПП .КЛХ и ЖМ МЭ и ПР РК.Уйгурский р-он.Алматинской области. _____**Нысанбаева Г.Н.**

Директор ТОО "KBS Engineering" _____**Искаков Ж.А.**

Авторский надзор ТОО "КазСтройПроект" **Розбиев Б.И.**

Технадзор ТОО "Asana Technikl Supervision Group" **Ибраев Ж.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"РГУ Чарынский ГНПП. КЛХ и ЖМ МЭ и ПР РК .Уйгурский район.Алматинской области".**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KBS Engineering"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газаснобжение РГУ Чарынский ГНПП расположенной по адресу;Алматинской обл,Уйгурский район,с.Чунжа,ул.Кыдырбаева №4.**

(наименование, адрес)

Объект : **Газаснабжения.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63** от **03.07.2023г.**

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Газаснабжения. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газапровод ниского давления гсн.									
1	1	Е11-240106-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7887,23	4015,13	7887	4015	210	4836	13741
						3662,06	1222,88	3662	1223		1018	
	1.1	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	1							
2	2	С1242-103-1801	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	82145		82145		82145		88717
											6572	
3	3	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510
						779,67	0	1559	0		260	
4	4	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226		4452		4452		4808
											356	
5	5	Е11-160401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	132,6	4397,02	66,87	583045	8867	427452	146571	787985
						1106,53	21,39	146726	2836		58369	
6	6	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,13	1302201,64	1081651,97	169286	140615	1475	50320	237174
						209205,72	216151,36	27197	28100		17568	
7	7	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	21653,23	19683,69	21653	19684	13	7398	31375
						1956,44	6172,76	1956	6173		2324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	20	1070,89	883,86	21418	17677	0	8689	32516
						187,03	416,37	3741	8327		2409	
9	9	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,2	38940,49	1651,33	85669	3633	77796	4599	97489
						1927,48	369,48	4240	813		7221	
10	10	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,414	158795,68	9688,66	65741	4012	4635	39580	113747
						137911,68	646,36	57095	268		8426	
11	11	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	72	2876		207072		207072		223638
											16566	
12	12	Е11-010203-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	1070,89	883,86	4284	3535	0	1738	6504
						187,03	416,37	748	1665		482	
13	13	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,44	38940,49	1651,33	17134	727	15559	920	19498
						1927,48	369,48	848	163		1444	
14	14	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3773	158795,68	9688,66	59914	3656	4224	36072	103665
						137911,68	646,36	52034	244		7679	
15	15	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	22	7849		172678		172678		186492
											13814	
16	16	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1945,24	11,64	11671	70	1281	10238	23662
						1720,04	3,46	10320	21		1753	
17	17	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	6	1784		10704		10704		11560
											856	
18	18	С1261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,5	773		387		387		418
											31	
19	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	96,9	96,67	2,3	9367	223	5420	2596	12920
						38,44	0,39	3725	38		957	
20	20	С Прайс	Грунт-эмаль антикоррозиная,желтая.	кг	18,64	1457,14		27161		27161		29334
											2173	
21	21	С Прайс	Грунт-эмаль антикоррозиная,серая.	кг	20,12	1457,14		29318		29318		31663
											2345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Е11-160301-0304 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3175,31	33,6	152415	1613	124332	26513	193242
						551,46	12,17	26470	584		14314	
23	23	Е11-160301-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2416	33,6	4832	67	3662	1105	6412
						551,46	12,17	1103	24		475	
24	24	Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2359,64	33,6	21237	303	15971	4971	28305
						551,46	12,17	4963	110		2097	
25	25	Е11-160401-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	15586,23	159,87	18703	192	16100	2416	22809
						2009,61	44,63	2412	54		1690	
26	26	Е12-190101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	3	707,67	0	2123	0	0	1529	3944
						707,67	0	2123	0		292	
27	27	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1801		540		540		583
											43	
28	28	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	0,6	646		388		388		419
											31	
29	29	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	4234,34	0	4234	0	986	3183	8010
						3247,92	0	3248	0		593	
30	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00794	1930183,41	693862,98	15326	5509	3767	7788	24963
						761887,3	228887,31	6049	1817		1849	
31	31	С1241-112-0102	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	7	185		1295		1295		1399
											104	
32	32	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1	203		203		203		219
											16	
33	33	С1241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	10	242		2420		2420		2614
											194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	С1241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1024		1024		1024	82	1106
35	35	С1241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	498		996		996	80	1076
36	36	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	387		387		387	31	418
37	37	С1261-301-1925	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	7532		15064		15064	1205	16269
38	38	Е11-090305-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0045242	206427,51 183847,97	2584,73 736,61	934 832	11 3	90	576 121	1631
39	39	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	3125,29 2652,47	169,15 39,25	15626 13262	846 196	1518	13189 2305	31120
40	40	С1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5909		5909		5909	473	6382
41	41	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2876		5752		5752	460	6212
42	42	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2177		4354		4354	348	4702
43	43	С1241-119-0104	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	4	150		600		600	48	648
44	44	С1241-119-0102	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	2	92		184		184	15	199
45	45	С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	6	70		420		420	34	454
46	46	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,1	96,67 38,44	2,3 0,39	1556 619	37 6	900	431 159	2146
47	47	С Прайс	Грунт-эмаль антикоррозиная,желтая.		36,6	1457,14		53331		53331		57597

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							4266	
48	48	Е11-160901-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка		1	44831,84	1631,85	44832	1631	19562	23621	73929
				узел		23637,64	465,4	23638	465		5476	
49	49	Прайс	счетчик газа G-10T с температурным корректорам.		1	132964,29		132964				132964
				шт						132964		
			Отпускная цена			132964		132964				
			Сметная стоимость оборудования					*132964*				
50	50	Е11-160601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка		2	6375	125,34	12750	251	5551	6886	21207
				шт.		3474,18	39,25	6948	79		1571	
51	51	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		2	10842,05	1,43	21684	3	131	13145	37615
				шт.		10774,9	0	21550	0		2786	
52	52	С Прайс	Сигнализатор газа двухпороговый (СН4)Ду-15.		1	20035,71	-	20036		20036		21639
				шт							1603	
53	53	С Прайс	Сигнализатор газа двухпороговый (СН4)Ду-32.		1	31875		31875		31875		34425
				шт							2550	
			Итого по разделу: 1. Газапровод ниского давления гсн.									2805073
			ИТОГО:					**2186685**	**217267**	**1409386**	**420454**	**2805074**
								427068	53208	132964	197934	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							132964		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**179031**				
			Итого с временными									**2984106**
			Зимние удорожания			**0,65 %**		**18532**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3002638**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57393**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3060031**
			Тендеровая скидка -0,70098%									**21450,3**
			Итого с тендеровой скидкой									**3038580,7**
			НДС			**12 %**		**364629,68**				
			Итого с НДС									**3403210,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KBS Engineering"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Искаков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

РГУ Чарынский ГНПП, КЛХ и ЖМ МЭ и ПР РК

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Нысанбаева Г.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "КазСтройПроект" **Розбакиев Б.И.** **Технадзор ТОО "Asatana Technical Supervision Group"** **Ибраев Ж.Е.**