ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»

Наименование стройки: «Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области»

Договор субподряда №36 от 25.05.2021 г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1 - ПОДВОД ВОДОПРОВОДА К ПОТРЕБИТЕЛЯМ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4586	149,01 7,49	141,53 33,20	683360 34349	649057 152255	–	134355 65417	883132
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	115	1798,10 1798,10	– –	206782 206782	– –	–	148883 28453	384117
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	126,5	3553,31 943,50	153,51 42,14	449494 119353	19419 5331	310722	123437 45834	618765
		НР - 99%; СП - 8%									
10	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	757623,98 465451,00	292172,98 81967,18	53034 32582	20452 5738	–	37936 7278	98247
		НР - 99%; СП - 8%									
11	2301-0501-1122 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	13825,00 –	– –	967750 –	– –	967750	– 77420	1045170
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3029432**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**393065**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**688928**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**163324**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1278472**		
		- Накладные расходы	Тенге							**444611**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**224402**	
		Всего по объекту									**3 029 432**
		в том числе оборудования									60 589
		Временные здания и сооружения (2,9)%									**3 090 020**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									56 856
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2%х0,8=1,84%									**3 146 877**
		Итого с зимним удорожанием									62 938
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**3 209 814**
		Итого в текущих ценах 2020г.									**3 367 095**
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1,049									**3 030 385,53**
		С понижающим коэффициентом									363 646,26
		НДС (12 %)									**3 394 031,79**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									

Подрядчик:

Директор
ТОО "Байсын-А"
Кадмагамбетова Ж.Б.
БИН 070340005757

Субподрядчик:

Директор
ТОО «РаЗа Строй»
Сагынаев Н.К.
БИН 050640017585