ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР №76/2 от 16.10.2020г

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1 от 28.06.2021
за июнь 2021 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подводящий газопровод н.п.Коктобе									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1									
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы на суглинок									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	115,0256	207,49	197,79	23866	22751	–	4542	30681
					9,69	45,15	1115	5193		2273	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,3	1798,10	–	7732	–	–	5567	14363
					1798,10	–	7732	–		1064	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	24,262	33,67	33,67	817	817	–	203	1101
					–	11,60	–	281		82	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	24,262	147,91	71,66	3589	1739	–	1884	5910
					76,25	31,61	1850	767		438	
		Земляные работы на скальный грунт									
5	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Разработка скального грунта 6 группы									
		СП - 8%	м3	25,694	6100,00	–	156733	–	156733	–	169272
					–	–	–	–		12539	

6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2=СУГЛИНОК									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,694	57,66	57,66	1481	1481	--	367	1997
					--	19,86	--	510		148	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=СУГЛИНОК									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,694	33,67	33,67	865	865	--	215	1166
					--	11,60	--	298		86	
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,12131	423719,76	145250,88	51401	17620	12	38168	96735
					278369,00	39440,36	33769	4785		7166	
		ПЭ фитинги									
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	0,01	1985,38	1309,00	20	13	--	10	32
					676,38	336,49	7	3		2	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	0,19	1347,28	888,98	256	169	--	129	416
					458,30	228,44	87	43		31	
		Прокладка сигнальной ленты									
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной									
		НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,12131	26540,71	18514,51	3220	2246	--	1046	4607
					8026,20	3946,37	974	479		341	
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	121,31	335,32	152,79	40678	18535	6077	15399	60563
					132,44	43,86	16066	5321		4486	
		Опознавательный знак подземного газопровода-102шт.(5.905-25.05СБ)									
13	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18,01575	1298,22	--	23388	--	--	16840	43446
					1298,22	--	23388	--		3218	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	18,01575	712,43	--	12835	--	--	9241	23842
					712,43	--	12835	--		1766	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	9,18	22244,13	1699,56	204201	15602	147791	40073	263816
					4445,28	351,67	40808	3228		19542	
16	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	102	1709,02	822,74	174320	83919	25774	105798	302527

17	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 108%, СП - 8% Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100			633,60	326,80	64627	33334		22409	
		НР - 108%, СП - 8% ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	шт.	102	799,27	--	81525	--	10582	76618	170795
					695,52	--	70943	--		12652	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				786929	165758	346969	316100	1191269
		Материалы	Тенге				274201	54243	--	88243	
		Всего заработная плата	Тенге				43898				
		Накладные расходы	Тенге				6077				
		Сметная прибыль	Тенге					22839			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16444				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4827				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				65169				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								19
		Материалы	Тенге					22839			
		Всего заработная плата	Тенге				743031				
		Накладные расходы	Тенге				340893				
		Сметная прибыль	Тенге					305604			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				299654				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				83415				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1126101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								293
		Нормативная трудоемкость	Тенге					305604			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1191270				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								312
		В ТОМ ЧИСЛЕ						328443			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								1191269
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				274201				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					54243			
		- Накладные расходы	Тенге						346969		
		- Сметная прибыль	Тенге							316100	
										88243	
	Всего по объекту										1 191 269,00
	в т.ч. оборудование										-
	Временные здания и сооружения 2,9										34 546,80
	Итого										1 225 815,80
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,17%)										14 342,04
	Итого										1 240 157,85
	Непредвиденые работы и затраты 2%										24 803,16
	Итого										1 264 961,00
	Итого в ценах 2021г-100%, К=1,1025743										1 394 713,49
	С понижающим коэффициентом										1 394 669,20
	НДС (12 %)										167 360,30
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										1 562 029,50

Подрядчик:
Директор ТОО «Байсын-А»

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

Сагынаев Н.К.