Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«16» 07 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Байсын-А", Жамбылская область, г.Тараз, Исатая, 2А.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Калмагамбетовой Ж.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен Сулутор,Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства, акимата Жамбылской области»**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РаЗа Строй», ТОО «Компания «АрАй-НС», ТОО «АДС-2001»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» », *Том I,Том II.ГСН-1. Альбом1- Альбом12.ГСН2,ГП,АС,МЗ,ЭХЗ. Том III.Том IV.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства, акимата Жамбылской области» № 318-Ѳ от 24.12.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Подземный газопровод					
Труба ПЭ 100 ∅ 315х28,6 ГАЗ SDR 11	пм	20820		22785,05	
Труба ПЭ 100 ∅ 280х25,4 ГАЗ SDR 11	пм	19283		20788,0	
Труба ПЭ 100 ∅					

Труба ПЭ 100 ∅ 180х16,4 ГАЗ SDR 11	пм	32587		33599,05	
Труба ПЭ 100 ∅ 160х14,6 ГАЗ SDR 11	пм	77523		82560,17	
Труба ПЭ 100 ∅ 125х11,4 ГАЗ SDR 11	пм	15915		15978,65	
Труба ПЭ 100 ∅ 90х8,2 ГАЗ SDR 11	пм	4287		5127,4	
Труба ПЭ 100 ∅ 63х5,8 ГАЗ SDR 11	пм	775		953,29	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для газоснабжения природным газом, газопровод запроектирован высокого давления. При строительно-монтажных работах местами трасса проходит через местность горной породы , скальные грунты, гравийные грунты и т.д. Для этих решении применяется передвижной компрессор с высокомощными отбойными молотками. Для обратной засыпки используется привозной грунт без твёрдых включений с послойной трамбовками.

В проекте предусматривается молниезащита ШУУРГ и заземление. Для защиты от прямого попадания молнии предусматривается установка стержневого молниеприемника L-4м, установленного непосредственно около ШУУРГ.

Электрохимическая защита подземных участков трубопроводов осуществляется одиночными и групповыми протекторными установками, подключенными через блоки совместной защиты (БСЗ).Для контроля за работой средств ЭХЗ предусмотрены контрольно-измерительные пункты

промерзания грунта.

Для контроля за работой средств ЭХЗ предусмотрены контрольно-измерительные пункты (КИП) с электродами сравнения и датчиками потенциала. КИПы подключаются к трубопроводам то же кабелем ВБШвнг-2*6 термитной приваркой и устанавливаются над осью сооружения со смещением не более 1м.

На входе и выходе труб из земли на заземлённые конструкции устанавливаются изолирующие фланцевые соединения.

Переход через железные дороги и автодороги выполняется подземным способом методом ГНБ. Для учета расхода природного газа предусмотрен пункт учета расхода газа в шкафном исполнении ШУУРГ-200 на базе турбинного счетчика СГ16МТ-G2500 с электронным корректором газа mini Elcor.

После окончание работ по монтажу газопровода предусмотрено испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газопраспределитьное системы». Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистка полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздуха.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2020 г.;***

месяц, год

окончание работ ***июль 2021 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9***;

фактически, месяц: **9 месяцев**;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» Есжанов С.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Не предусмотрено проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **« Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды ,Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, селе Сурум, Кордайского района, Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно - монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Есжанов Серик Медербекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

«БАЙСЫН-А»

"КазТрансГаз Аймақ" АҚ ЖӨФ
Кордай Газ Шаруашылығы
ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
Кордайское газовое хозяйство