Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «РазаСтрой»
ДОГОВОР №16 от 10.06.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 824 521,00	-		-	-	-	-	-	195 484	
За отчетный период	1 824 521,00	**1 629 036,61**							**195 484,39**	**1 824 521,00**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		16	10.06.2020г.				

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Форма 4

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «РазаСтрой»
ДОГОВОР №16 от 10.06.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водовода и водозаборных сооружений для водоснабжения ТОО "BioOperations" Тайыншинского района Северо-Казахстанской области(без вне площадных сетей электроснабжения)"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	100	158,66	150,84	15866	15084	--	3063	20443
					7,83	34,71	783	3471		1514	
2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	100	174,53	165,92	17453	16592	--	3369	22487
					8,61	38,18	861	3818		1666	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80	1404,67	--	112374	--	--	80909	208745
					1404,67	--	112374	--		15463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	220	1545,14	--	339931	--	--	244750	631455
					1545,14	--	339931	--		46774	
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	800	200,33	190,45	160263	152360	--	30933	206492
					9,88	43,83	7903	35060		15296	
6	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	400	220,36	209,50	88145	83798	--	17013	113570
					10,87	48,21	4347	19283		8413	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50	-1833,22	--	-91661	--	--	-65996	-170269
					-1833,22	--	-91661	--		-12613	
8	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	641871,69	240675,08	256749	96270	19964	165658	456199
					351288,00	67039,98	140515	26816		33793	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1489122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				515051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					364104			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88448			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19964		
		- Накладные расходы	Тенге							479699	
		- Сметная прибыль	Тенге							110306	
		Итого по акту									1 489 122
		в т.ч оборудование									
		Временыне здания сооружения 2,6%									38 717
		Итого с временными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополниетельные затраты в зимнее время 3,63%									55 461
		Итого с зимними									**1 583 300**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**31 666**
		Итого с непредвиденными затратами									**1 614 966**
		- в том числе на 2019г.-75%									**1 211 224**
		- в том числе на 2020г.-25%									**403 741**
		в том числе в ткущих ценах на 2019 год, К=1									**1 211 224**
		в том числе в ткущих ценах на 2020 год, К=1,03485149									**417 812**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020г.									**1 629 037**
		Всего по акту с пониж коэффициентом									1 629 037
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									195 484
		Всего по акту									**1 824 521**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**