Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 65

Заказчик: ТОО ГСУ "Курылыс" БИН 970740001707, Республика Казахстан, город Павлодар, ул. К. Маркса, 328
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ВПС СТРОЙ», БИН 040340011845, Павлодарская область, г.Павлодар, Чимкентская, 42
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада № 5 г. Павлодар, расположенной по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 257 от 1 июня 2023 года

Акт приемки выполненных работ № 5

за сетябрь

Основание: 84-03.06

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Полы													
1.8 Плинтуса													
1	31	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	75	2 431,33	17,04	182 350	1 278	151 358	21 743	220 420	
						396,18	6,46	29 714	485	-	16 327		

Итого по разделу 1 **220 420,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 714,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 278,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 485,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге 151 358,00

- накладные расходы, тенге 21 743,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 16 327,00

Раздел 3 Внутренняя отделка

2	69	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	440	5 005,58	21,15	2 202 455	9 306	1 041 603	832 231	3 277 461	
						2 617,15	9,84	1 151 546	4 330	-	242 775		

Итого по разделу 3 **3 277 461,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 151 546,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 306,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 330,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 041 603,00

- накладные расходы, тенге 832 231,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 242 775,00

Раздел 9 Добавить

3	26	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	600	1 450,54	9,41	870 324	5 646	261 966	435 434	1 410 219	
						1 004,52	3,43	602 712	2 058	-	104 461		
4	27	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм- Родбанд НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2300	1 769,20	23,59	4 069 160	54 257	1 797 519	1 610 493	6 134 025	
						964,08	8,44	2 217 384	19 412	-	454 372		

Итого по разделу 9 **7 544 244,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 820 096,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 903,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 470,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 059 485,00
- накладные расходы, тенге	2 045 927,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	558 833,00
Итого	**11 042 125,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4001356,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70487,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26285,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3252446,00
- накладные расходы, тенге	2899901,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	817935,00
Всего	**11 042 125,00**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	132506,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	145270,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**226 398,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**11 546 299,00**
Понижающий коэф-0,95	**10 968 984,05**
НДС (12%)	1316278,09
Итого	**12 285 262,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВПС Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Абакумов А.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ГСУ Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Темирбулатов Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)