форма 3

Заказчик: ТОО "Almaty2021"
Подрядчик: ТОО "ЖВК"

Наименование объекта: Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4

Основание:

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4 (Пятно 10)	608 879 560,36	608 879 560,36	543 642 464,61	-	-	-	-	-	-	65 237 095,75	608 879 560,36
Итого к оплате	608 879 560,36	608 879 560,36	543 642 464,61							65 237 095,75	608 879 560,36

Заказчик:
Директор ТОО "Almaty2021"
Кусайынова М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖВК"
Нуртазин С.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Almaty2021"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖВК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2022** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство М												
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 Конструкции железобетонные работы									
			Раздел: 1. Разработка грунта									
1	1	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		1092,96	67,98	67,98	74299	74299	0	20082	101932
				м3 грунта		0	25,52	0	27892		7551	
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		32,7888	2223,76	0	72914	0	0	52498	135445
				м3 грунта		2223,76	0	72914	0		10033	
3	3	Е11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**		32,7888	1788,4	1788,4	58639	58640	0	30100	95838
				м3 мокрого грунта		0	1275	0	41806		7099	
4	4	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1242	39,11	39,11	48575	48575	0	15390	69082
				м3 грунта		0	17,21	0	21375		5117	
5	5	Е11-010104-0408 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		1117,8	38,62	38,62	43169	43169	0	13674	61390
				м3 грунта		0	16,99	0	18991		4547	
6	6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		124,2	1160,57	0	144143	0	0	103783	267760
				м3 грунта		1160,57	0	144143	0		19834	
7	7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1117,8	200,6	87,52	224231	97830	0	128763	381233
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	126401	52436		28239	
8	8	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**		99,36	4708,55	1976	467842	196336	155633	199504	720734
				м3 основания		1166,2	992,82	115874	98647		53388	
			Итого по разделу: 1. Разработка грунта									1833414
			Раздел: 2. Фундаменты, лист 7									
9	9	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		1411,2	20692,76	1186,72	29201623	1674700	25143619	2584860	34329402
				м3		1688,85	323,98	2383305	457201		2542919	
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		491	24978,19	1833,88	12264291	900435	10049916	1428831	14788572
				м3		2676,05	521,8	1313941	256204		1095450	
11	11	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		2,592	349485		905865		905865		978334
				т							72469	
12	12	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		45,57533	334486		15244310		15244310		16463855
				т							1219545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	349485		7339		7339		7926
				т							587	
14	14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,09848	334486		32940		32940		35575
				т							2635	
15	15	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм		0,032	465845		14907		14907		16100
				т							1193	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	349485		7339		7339		7926
				т							587	
17	17	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,11804	334486		39483		39483		42642
				т							3159	
18	18	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм		0,032	465845		14907		14907		16100
				т							1193	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, лист 7									66686432
			Раздел: 3. Колонны									
19	19	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		91,96	38182,11	5552,46	3511227	510604	2021718	1012549	4885678
				м3		10644,9	1454,83	978905	133786		361902	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,0496	349485		2114244		2114244		2283384
				т							169140	
21	21	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		12,00306	334486		4014856		4014856		4336044
				т							321188	
22	22	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		31,14	38182,11	5552,46	1188991	172903	684605	342875	1654415
				м3		10644,9	1454,83	331482	45303		122549	
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,004	349485		700368		700368		756397
				т							56029	
24	24	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		4,96668	334486		1661285		1661285		1794188
				т							132903	
25	25	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		38,72	38182,11	5552,46	1478411	214991	851250	426336	2057127
				м3		10644,9	1454,83	412171	56331		152380	
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,5472	349485		890208		890208		961425
				т							71217	
27	27	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		5,35536	334486		1791293		1791293		1934596
				т							143303	
			Итого по разделу: 3. Колонны									20663254
			Раздел: 4. Монолитный ригеля									
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		231	49055,83	6159,09	11331897	1422749	5327264	4532609	17133666
				м3		19834,99	1727,3	4581883	399006		1269160	
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		9,471	349485		3309972		3309972		3574770
				т							264798	
30	30	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		11,3575	334486		3798925		3798925		4102839

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							303914	
31	31	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,385	469545		180775		180775		195237
				т							14462	
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		140	49055,83	6159,09	6867816	862273	3228645	2747036	10384040
				м3		19834,99	1727,3	2776899	241822		769188	
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,398	349485		2236005		2236005		2414885
				т							178880	
34	34	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,0266	334486		4691701		4691701		5067037
				т							375336	
35	35	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,07	469545		32868		32868		35497
				т							2629	
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		18	49055,83	6159,09	883005	110863	415112	353190	1335091
				м3		19834,99	1727,3	357030	31091		98896	
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,916	349485		320128		320128		345738
				т							25610	
38	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0512	346394		17735		17735		19154
				т							1419	
39	39	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1316	335138		44104		44104		47632
				т							3528	
40	40	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,22188	334486		743188		743188		802643
				т							59455	
41	41	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,02	469545		9391		9391		10142
				т							751	
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		12,8	49055,83	6159,09	627915	78836	295190	251158	949399
				м3		19834,99	1727,3	253888	22109		70326	
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,672	349485		234854		234854		253642
				т							18788	
44	44	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,6064	334486		537318		537318		580303
				т							42985	
45	45	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,04	469545		18782		18782		20285
				т							1503	
			Итого по разделу: 4. Монолитный ригеля									47272000
			Раздел: 5. Монолитные стены (диафрагм жесткости)/лист 37									
46	46	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		389	42316,68	2747,19	16461189	1068657	9958023	5215444	23410764
				м3		13970,46	762,85	5434509	296749		1734131	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,037	349485		1760356		1760356		1901184
				т							140828	
48	48	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		85,676	334486		28657423		28657423		30950017

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							2292594	
			Итого по разделу: 5. Монолитные стены (диафрагм жесткости)/лист 37									56261965
			Раздел: 6. Плита перекрытия/ лист 46									
49	49	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
50	50	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
51	51	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
52	52	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
53	53	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
54	54	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
55	55	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
56	56	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
57	57	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
58	58	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
59	59	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
60	60	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
61	61	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
62	62	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
63	63	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
64	64	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
65	65	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
66	66	C1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		13,8207	334486		4622831		4622831		4992657
				т							369826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
69	69	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		11,856	334486		3965666		3965666		4282919
				т							317253	
			Итого по разделу: 6. Плита перекрытия/ лист 46									116160483
			Раздел: 7. Лестница монолитная ЛМ1/лист 48									
70	70	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестниц, Бетон В25		20	70999,45	3086,97	1419989	61739	809250	513459	2088124
				м3		27450	762,02	549000	15240		154676	
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,089	349485		31104		31104		33592
				т							2488	
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,203	346394		763106		763106		824154
				т							61048	
			Итого по разделу: 7. Лестница монолитная ЛМ1/лист 48									2945870
			Раздел: 8. Монолитной балки Б1, 8 шт /лист 49									
73	73	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,6	65944,7	6716,94	369290	37615	208699	120700	529189
				м3		21960	1725,31	122976	9662		39199	
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,288	349485		100652		100652		108704
				т							8052	
75	75	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,736	335138		246662		246662		266395
				т							19733	
76	76	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,032	469545		15025		15025		16227
				т							1202	
			Итого по разделу: 8. Монолитной балки Б1, 8 шт /лист 49									920515
			Раздел: 9. Вход в подъезд/лист 50									
77	77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		7	31293,78	2265,08	219056	15856	159859	43394	283446
				м3		6191,64	620,66	43341	4345		20996	
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007	349485		2446		2446		2642
				т							196	
79	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4	346394		138558		138558		149643
				т							11085	
			Итого по разделу: 9. Вход в подъезд/лист 50									435731
			ИТОГО:					251228585	9320528	201925798	38752588	313179664
								39982262	2703924		23198491	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 Водопровод и Канализация работы									
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	1	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка		5	3752,39	254,16	18762	1271	77	17447	39106
				м трубопровода		3482,82	77,78	17414	389		2897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	С1241-102-0232	Футляр стальные , D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,65	11010		51196		51196		55292
				м							4096	
3	3	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Ввод.Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		9	3336,11	56,12	30025	505	18769	10737	44023
				м трубопровода		1194,58	22,77	10751	205		3261	
4	4	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		14	3380,59	43,64	47328	611	35885	10888	62873
				м трубопровода		773,77	19,84	10833	278		4657	
5	5	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		70	2987,57	24,73	209130	1731	165243	42072	271298
				м трубопровода		602,22	11,08	42155	776		20096	
6	6	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		58	2480,66	24,73	143878	1435	107515	34860	193037
				м трубопровода		602,22	11,08	34929	643		14299	
7	7	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		70	2219,03	24,73	155332	1731	111446	42072	213196
				м трубопровода		602,22	11,08	42155	776		15792	
8	8	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		5	1934,67	24,73	9673	123	6539	3005	13692
				м трубопровода		602,22	11,08	3011	55		1014	
9	9	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье		1019	1888,9	17,89	1924789	18230	240698	1635580	3845199
				м трубопровода		1634,8	3,04	1665861	3098		284830	
10	10	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные		836,64	163		136372		136372		147282
				м							10910	
11	11	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные		178,284	268		47780		47780		51602
				м							3822	
12	12	С1242-207-1906	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50		2	12211		24422		24422		26376
				шт.							1954	
13	13	С1242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		4	8464		33856		33856		36564
				шт.							2708	
14	14	С1242-207-1904	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	5630		11260		11260		12161
				шт.							901	
15	15	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		14	2191		30674		30674		33128
				шт.							2454	
16	16	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		14	1334		18676		18676		20170
				шт.							1494	
17	17	С1242-207-1901	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre,для унитаза и опорожнения		42	1334		56028		56028		60510
				шт.							4482	
18	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		800	809,15	86,22	647320	68976	265048	265270	985597
				м трубопровода		391,62	44,68	313296	35744		73007	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		17,6	567		9979		9979		10777
				м							798	
20	20	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		41,8	536		22405		22405		24197
				м							1792	
21	21	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		45,1	364		16416		16416		17729
				м							1313	
22	22	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		36,3	325		11797		11797		12741
				м							944	
23	23	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		40,7	276		11233		11233		12132
				м							899	
24	24	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		196,9	325		63992		63992		69111
				м							5119	
25	25	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		501,6	276		138442		138442		149517
				м							11075	
26	26	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		138	537		74106		74106		80034
				кг							5928	
27	27	С1241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х3/4		34	271		9214		9214		9951
				шт.							737	
28	28	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	762,33	34,49	762	35	19	713	1593
			счетчик (водомер)			709,3	17,87	709	18		118	
29	29	С1244-301-0507	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50		1	54579		54579		54579		58945
				шт.							4366	
30	30	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 50 мм. Установка		1	1878,1	263,14	1878	263	21	1657	3818
				фильтр		1594,35	95,98	1594	96		283	
31	31	С1242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		1	10147		10147		10147		10959
				шт.							812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С1242-301-1206	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		3	4231		12693		12693		13708
				шт.							1015	
33	33	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2618,11	0	2618	0	2198	412	3272
				комплект		420,57	0	421	0		242	
34	34	С1242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	3255		3255		3255		3515
				шт.							260	
35	35	С1241-114-0107	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	362		724		724		782
				шт.							58	
36	36	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50		2	21270		42540		42540		45943
				шт.							3403	
37	37	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		34	762,33	34,49	25919	1173	630	24229	54160
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	24116	608		4012	
38	38	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		34	3195		108630		108630		117320
				шт.							8690	
39	39	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка		34	14105,39	182,54	479583	6206	427939	46764	568455
				фильтр		1336,43	67,05	45438	2280		42108	
40	40	С1241-113-0201	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		34	431		14654		14654		15826
				шт.							1172	
41	41	С1242-306-0101	Клапан обратный , PN 16, DN 25		34	10749		365466		365466		394703
				шт.							29237	
42	42	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		58	2987,57	24,73	173279	1435	136916	34860	224790
				м трубопровода		602,22	11,08	34929	643		16651	
43	43	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		200	2480,66	24,73	496132	4946	370742	120207	665646
				м трубопровода		602,22	11,08	120444	2216		49307	
44	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		460	2219,03	24,73	1020754	11376	732357	276476	1401008
				м трубопровода		602,22	11,08	277021	5097		103778	
45	45	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		148	1934,67	24,73	286331	3660	193543	88953	405307
				м трубопровода		602,22	11,08	89129	1640		30023	
46	46	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье		979	1888,9	17,89	1849233	17514	231250	1571376	3694258
				м трубопровода		1634,8	3,04	1600469	2976		273649	
47	47	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные		796,8	163		129878		129878		140268
				м							10390	
48	48	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные		178,284	268		47780		47780		51602
				м							3822	
49	49	С1242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		4	8464		33856		33856		36564
				шт.							2708	
50	50	С1242-207-1904	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	5630		11260		11260		12161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							901	
51	51	С1242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		20	3255		65100		65100		70308
				шт.							5208	
52	52	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		94	2191		205954		205954		222430
				шт.							16476	
53	53	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		14	1334		18676		18676		20170
				шт.							1494	
54	54	С1242-207-1901	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre,для опорожнения		20	1334		26680		26680		28814
				шт.							2134	
55	55	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		1288	809,15	86,22	1042185	111052	426727	427085	1586812
				м трубопровода		391,62	44,68	504407	57548		117542	
56	56	С1234-303-3810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		45,1	2597		117125		117125		126495
				м							9370	
57	57	С1234-303-3808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		17,6	1717		30219		30219		32637
				м							2418	
58	58	С1234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		441,1	1532		675765		675765		729826
				м							54061	
59	59	С1234-303-3806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		214,5	1259		270056		270056		291660
				м							21604	
60	60	С1234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		196,9	1532		301651		301651		325783
				м							24132	
61	61	С1234-303-3806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		501,6	1259		631514		631514		682035
				м							50521	
62	62	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		281	537		150897		150897		162969
				кг							12072	
63	63	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		40	12780,29	35,01	511212	1401	332541	174425	740488
				шт.		4431,76	17,87	177270	715		54851	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		8	278		2224		2224		2402
				шт.							178	
65	65	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	762,33	34,49	762	35	19	713	1593
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	709	18		118	
66	66	С1244-301-0504	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25		1	26589		26589		26589		28716
				шт.							2127	
67	67	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 40 мм. Установка		1	17635,76	257,86	17636	258	15784	1657	20836
				фильтр		1594,35	96,23	1594	96		1543	
68	68	С1242-301-1205	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		3	3032		9096		9096		9824
				шт.							728	
69	69	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2618,11	0	2618	0	2198	412	3272
				комплект		420,57	0	421	0		242	
70	70	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	2191		2191		2191		2366
				шт.							175	
71	71	С1241-114-0103	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	277		554		554		598
				шт.							44	
72	72	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	762,33	34,49	762	35	19	713	1593
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	709	18		118	
73	73	С1244-301-0407	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20		1	6217		6217		6217		6714
				шт.							497	
74	74	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	16938,5	174,59	16938	175	15427	1366	19768
				фильтр		1336,43	57,58	1336	58		1464	
75	75	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2618,11	0	2618	0	2198	412	3272
				комплект		420,57	0	421	0		242	
76	76	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2131		6393		6393		6904
				шт.							511	
77	77	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1334		1334		1334		1441
				шт.							107	
78	78	С1241-114-0101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	249		498		498		538
				шт.							40	
79	79	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		34	762,33	34,49	25919	1173	630	24229	54160
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	24116	608		4012	
80	80	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		34	3195		108630		108630		117320
				шт.							8690	
81	81	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка		34	14105,39	182,54	479583	6206	427939	46764	568455
				фильтр		1336,43	67,05	45438	2280		42108	
82	82	С1241-113-0201	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		34	431		14654		14654		15826
				шт.							1172	
83	83	С1242-306-0101	Клапан обратный , PN 16, DN 25		34	10749		365466		365466		394703

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							29237	
84	84	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		32	4659,13	220,08	149092	7043	17090	126146	297257
				комплект		3904,98	117,53	124959	3761		22019	
85	85	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		32	3814,1	110,8	122051	3546	6997	111121	251826
				комплект		3484,65	58,75	111509	1880		18654	
86	86	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка		32	5967,11	538,03	190948	17217	7897	171209	391130
				комплект		5182,3	277,17	165834	8869		28973	
87	87	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		32	3198,21	83,2	102343	2662	10473	88817	206453
				комплект		2787,72	44,45	89207	1422		15293	
88	88	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		32	8879		284128		284128		306858
				комплект							22730	
89	89	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		32	8876		284032		284032		306755
				комплект							22723	
90	90	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		32	1372		43904		43904		47416
				шт.							3512	
91	91	С1244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм		32	10810		345920		345920		373594
				комплект							27674	
92	92	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		32	3977		127264		127264		137445
				шт.							10181	
93	93	С1244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная		32	136384		4364288		4364288		4713431
				шт.							349143	
94	94	С1244-102-0303	Мойка		32	23140		740480		740480		799718
				шт.							59238	
95	95	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		64	785		50240		50240		54259
				шт.							4019	
96	96	С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		32	1344		43008		43008		46449
				шт.							3441	
97	97	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		32	7605		243360		243360		262829
				шт.							19469	
98	98	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		32	10011		320352		320352		345980
				шт.							25628	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									29244027
			Раздел: 2. Канализация К1,К2,К3Н									
99	99	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		11	1601,28	57,99	17614	638	1840	15095	35326
				м трубопровода		1375,99	24,3	15136	267		2617	
100	100	С1241-502-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98		11	11541		126951		126951		137107
				м							10156	
101	101	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	537		2148		2148		2320
				кг							172	
102	102	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		238	1087,57	1,56	258842	371	502	252951	552736
				м трубопровода		1083,9	0,61	257968	145		40943	
103	103	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		226	1048,03	3,78	236855	854	1105	230508	504752
				м трубопровода		1039,36	1,4	234895	316		37389	
104	104	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		237,524	270		64131		64131		69262

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							5131	
105	105	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		225,548	1094		246750		246750		266490
				м							19740	
106	106	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	537		2148		2148		2320
				кг							172	
107	107	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка		2	29474,17	340,31	58948	681	50141	8180	72498
				м трубопровода		4063,29	110,41	8127	221		5370	
108	108	Е11-060101-0101	Бетонные столбики. Устройство		1	16792,28	1186,72	16792	1187	13917	1832	20114
				м3		1688,85	323,98	1689	324		1490	
109	109	С1245-405-1613	Напорная установка для отвода сточных вод		2	135007		270014		270014		291615
				шт.							21601	
110	110	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		15	1660,21	46,95	24903	704	9094	15089	43191
				м трубопровода		1007,01	19,48	15105	292		3199	
111	111	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		15	809,15	86,22	12137	1293	4970	4974	18480
				м трубопровода		391,62	44,68	5874	670		1369	
112	112	С1234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		16,5	1532		25278		25278		27300
				м							2022	
113	113	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		4	19243,41	392,57	76974	1570	56611	18557	103173
				воронка		4698,18	35,74	18793	143		7642	
114	114	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	1077,22	46,95	12927	564	279	12072	26999
				м трубопровода		1007,01	19,48	12084	234		2000	
115	115	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		95	1450,08	81,32	137758	7725	4611	125928	284781
				м трубопровода		1320,22	32,39	125421	3077		21095	
116	116	С1241-102-0122	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		12	1183		14196		14196		15332
				м							1136	
117	117	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		95	4928		468160		468160		505613
				м							37453	
118	118	С1242-201-0204	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005		4	4086		16344		16344		17652
				шт.							1308	
119	119	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и вканалах		9	15065,29	57,99	135588	522	122682	12351	159774
				м трубопровода		1375,99	24,3	12384	219		11835	
120	120	С1241-502-0101	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98		9	7522		67698		67698		73114
				м							5416	
121	121	С1261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50		4	888		3552		3552		3836
				шт.							284	
122	122	С1241-513-0302	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88		8	48609		388872		388872		419982
				шт.							31110	
123	123	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб		186	416		77376		77376		83566
				шт.							6190	
124	124	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		35	537		18795		18795		20299
				кг							1504	
125	125	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		20	642		12840		12840		13867
				шт.							1027	
126	126	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		40	3071		122840		122840		132667

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							**9827**	
127	**127**	**С1241-113-0117**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		**20**	**2376**		**47520**		**47520**		**51322**
				шт.							**3802**	
128	**128**	**С1241-112-0147**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**24**	**1642**		**39408**		**39408**		**42561**
				шт.							**3153**	
129	**129**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**36**	**1077,22**	**46,95**	**38780**	**1690**	**837**	**36215**	**80995**
				м трубопровода		**1007,01**	**19,48**	**36252**	**701**		**6000**	
130	**130**	**С1241-102-0116**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**		**36**	**1009**		**36324**		**36324**		**39230**
				м							**2906**	
131	**131**	**Е11-180501-0101**	**Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		**3**	**27188,74**	**494,74**	**81566**	**1484**	**11753**	**67511**	**161003**
				насос		**22776,39**	**186,65**	**68329**	**560**		**11926**	
132	**132**	**511-401-0125 РСНБ РК 2015**	**Насосы**		**3**	**447841**		**1343523**				**1343523**
				шт.						**1343523**		
			Отпускная цена			447841		1343523				
			Сметная стоимость оборудования					***1343523***				
133	**133**	**С1242-304-0604**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**		**3**	**4083**		**12249**		**12249**		**13229**
				шт.							**980**	
134	**134**	**С1242-207-1604**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		**3**	**7169**		**21507**		**21507**		**23228**
				шт.							**1721**	
135	**135**	**С1242-207-1601**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**3**	**1806**		**5418**		**5418**		**5851**
				шт.							**433**	
136	**136**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**1**	**537**		**537**		**537**		**580**
				кг							**43**	
137	**137**	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**		**20**	**1801,97**	**136,86**	**36039**	**2737**	**1136**	**32573**	**74101**
				кран		**1608,3**	**53,61**	**32166**	**1072**		**5489**	
138	**138**	**С1244-401-0101**	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**		**60**	**880**		**52800**		**52800**		**57024**
				шт.							**4224**	
139	**139**	**С1261-301-0325**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**		**20**	**733**		**14660**		**14660**		**15833**
				м							**1173**	
140	**140**	**С1244-403-0101**	**Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50**		**20**	**1110**		**22200**		**22200**		**23976**
				шт.							**1776**	
141	**141**	**С1242-303-0301**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50**		**20**	**13223**		**264460**		**264460**		**285617**
				шт.							**21157**	
142	**142**	**С1248-305-0106**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**		**40**	**8982**		**359280**		**359280**		**388022**
				шт.							**28742**	
143	**143**	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		**1800**	**4571,8**	**81,32**	**8229240**	**146376**	**5706468**	**2386004**	**11464464**
				м трубопровода		**1320,22**	**32,39**	**2376396**	**58302**		**849220**	
144	**144**	**С1242-303-0206**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50**		**80**	**8382**		**670560**		**670560**		**724205**
				шт.							**53645**	
145	**145**	**С1248-307-0101**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ**		**400**	**10833**		**4333200**		**4333200**		**4679856**
				шт.							**346656**	
146	**146**	**С1244-402-0101**	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**		**8000**	**952**		**7616000**		**7616000**		**8225280**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							609280	
147	147	С1242-105-0108	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80		200	24831		4966200		4966200		5363496
				шт.							397296	
			Итого по разделу: 2. Канализация К1,К2,К3Н									36967562
			Раздел: 3. Детский центр									
148	148	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		20	762,33	34,49	15247	689	371	14253	31860
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	14186	357		2360	
149	149	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		20	3195		63900		63900		69012
				шт.							5112	
150	150	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка		20	14105,39	182,54	282108	3651	251729	27508	334385
				фильтр		1336,43	67,05	26728	1341		24769	
151	151	С1241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-15х3,0 мм		20	518		10360		10360		11189
				шт.							829	
152	152	С1242-306-0102	Клапан обратный стальной DN 32		20	11285		225700		225700		243756
				шт.							18056	
153	153	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		160	2987,57	24,73	478011	3957	377699	96165	620110
				м трубопровода		602,22	11,08	96355	1773		45934	
154	154	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		300	2480,66	24,73	744198	7419	556113	180310	998469
				м трубопровода		602,22	11,08	180666	3324		73961	
155	155	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		200	2219,03	24,73	443806	4946	318416	120207	609134
				м трубопровода		602,22	11,08	120444	2216		45121	
156	156	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		100	1934,67	24,73	193467	2473	130772	60103	273856
				м трубопровода		602,22	11,08	60222	1108		20286	
157	157	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье		1400	1888,9	17,89	2644460	25046	330694	2247116	5282902
				м трубопровода		1634,8	3,04	2288720	4256		391326	
158	158	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные		798,4	163		130139		130139		140550
				м							10411	
159	159	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные		598,8	268		160478		160478		173316
				м							12838	
160	160	С1242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		40	8464		338560		338560		365645
				шт.							27085	
161	161	С1242-207-1904	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		80	5630		450400		450400		486432
				шт.							36032	
162	162	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		140	2191		306740		306740		331279
				шт.							24539	
163	163	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		320	1334		426880		426880		461030
				шт.							34150	
164	164	С1242-207-1901	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre,для унитаза и опорожнения		800	1334		1067200		1067200		1152576
				шт.							85376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	165	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		20	762,33	34,49	15247	689	371	14253	31860
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	14186	357		2360	
166	166	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		20	3195		63900		63900		69012
				шт.							5112	
167	167	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 40 мм. Установка		20	17635,76	257,86	352715	5158	315671	33135	416718
				фильтр		1594,35	96,23	31887	1925		30868	
168	168	С1242-301-1205	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		60	3032		181920		181920		196474
				шт.							14554	
169	169	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		20	2618,11	0	52362	0	43951	8243	65453
				комплект		420,57	0	8411	0		4848	
170	170	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		20	2191		43820		43820		47326
				шт.							3506	
171	171	С1241-114-0103	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		40	277		11080		11080		11966
				шт.							886	
172	172	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50		40	21270		850800		850800		918864
				шт.							68064	
173	173	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье		1400	1888,9	17,89	2644460	25046	330694	2247116	5282902
				м трубопровода		1634,8	3,04	2288720	4256		391326	
174	174	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные		798,4	163		130139		130139		140550
				м							10411	
175	175	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные		598,8	268		160478		160478		173316
				м							12838	
176	176	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		140	2191		306740		306740		331279
				шт.							24539	
177	177	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		320	1334		426880		426880		461030
				шт.							34150	
178	178	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		40	762,33	34,49	30493	1380	742	28505	63718
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	28372	715		4720	
179	179	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		40	3195		127800		127800		138024
				шт.							10224	
180	180	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка		40	14105,39	182,54	564216	7301	503457	55016	668771
				фильтр		1336,43	67,05	53457	2682		49539	
181	181	С1241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-15х3,0 мм		40	518		20720		20720		22378
				шт.							1658	
182	182	С1242-306-0102	Клапан обратный стальной DN 32		40	11285		451400		451400		487512
				шт.							36112	
183	183	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		200	4659,13	220,08	931826	44016	106814	788412	1857857
				комплект		3904,98	117,53	780996	23506		137619	
184	184	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		160	3814,1	110,8	610256	17728	34984	555605	1259130
				комплект		3484,65	58,75	557544	9400		93269	
185	185	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		120	8879		1065480		1065480		1150718

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							85238	
186	186	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		120	8876		1065120		1065120		1150330
				комплект							85210	
187	187	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		120	1372		164640		164640		177811
				шт.							13171	
188	188	С1244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм		160	10810		1729600		1729600		1867968
				комплект							138368	
189	189	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		160	3977		636320		636320		687226
				шт.							50906	
190	190	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		160	785		125600		125600		135648
				шт.							10048	
191	191	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		160	7605		1216800		1216800		1314144
				шт.							97344	
192	192	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		200	15065,29	57,99	3013058	11598	2726262	274457	3550516
				м трубопровода		1375,99	24,3	275198	4860		263001	
193	193	С1241-502-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98		199,2	11541		2298967		2298967		2482884
				м							183917	
194	194	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		20	537		10740		10740		11599
				кг							859	
195	195	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		600	1087,57	1,56	652542	936	1266	637692	1393453
				м трубопровода		1083,9	0,61	650340	366		103219	
196	196	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		2900	1048,03	3,78	3039287	10962	14181	2957840	6476897
				м трубопровода		1039,36	1,4	3014144	4060		479770	
197	197	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		597,6	270		161352		161352		174260
				м							12908	
198	198	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014		2888,4	1094		3159910		3159910		3412703
				м							252793	
199	199	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		20	537		10740		10740		11599
				кг							859	
200	200	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка		40	29474,17	340,31	1178967	13612	1002823	163609	1449982
				м трубопровода		4063,29	110,41	162532	4416		107406	
201	201	Е11-060101-0101	Бетонные столбики. Устройство		20	16792,28	1186,72	335846	23735	278334	36634	402278
				м3		1688,85	323,98	33777	6480		29798	
			Итого по разделу: 3. Детский центр									50079657
			ИТОГО:					88607940	670764	67103552	19168666	116291245
								19490109	278752	1343523	8514640	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1343523		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3 Отопление и Вентиляция работы									
			Раздел: 1. Распределительных шмаф ШКСО									
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		9	2786,45	98,54	25078	887	2468	21447	50247
				шт.		2413,74	17,87	21724	161		3722	
2	2	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	2893		2893		2893		3124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							231	
3	3	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		8	1492		11936		11936		12891
				шт.							955	
4	4	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		5	1533,39	182,54	7667	912	72	6877	15708
				фильтр		1336,43	67,05	6682	335		1164	
5	5	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		1	2497		2497		2497		2697
				шт.							200	
6	6	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		4	1736		6944		6944		7500
				шт.							556	
7	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2786,45	98,54	16719	591	1645	14298	33498
				шт.		2413,74	17,87	14482	107		2481	
8	8	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	62056		62056		62056		67020
				шт.							4964	
9	9	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	71983		71983		71983		77742
				шт.							5759	
10	10	С1245-506-0101	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15		4	14327		57308		57308		61893
				шт.							4585	
11	11	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка		4	645,53	1,42	2582	6	28	2500	5489
				шт.		637,01	0,73	2548	3		407	
12	12	С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,		4	41093		164372		164372		177522
				шт.							13150	
13	13	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		2	3259		6518		6518		7039
				шт.							521	
14	14	С1241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		4	2218		8872		8872		9582
				шт.							710	
15	15	Е11-181101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла		2	8029,81	136,98	16060	274	2341	13320	31730
				1 узел		6722,25	73,62	13445	147		2350	
16	16	С1245-509-0401	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 0,4 мм		2	32129		64258		64258		69399
				шт.							5141	
17	17	С1242-204-0702	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	5525		11050		11050		11934
				шт.							884	
			Итого по разделу: 1. Распределительных шмаф ШКСО									645015
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ									
18	18	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		102	1456,8	81,32	148594	8295	5637	135207	306505
				м трубопровода		1320,22	32,39	134662	3304		22704	
19	19	С1261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		102	2450		249900		249900		269892
				м							19992	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		75	835,59	43,64	62669	3273	1364	58330	130679
				м трубопровода		773,77	19,84	58033	1488		9680	
21	21	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		36	640,57	24,73	23061	890	490	21637	48274
				м трубопровода		602,22	11,08	21680	399		3576	
22	22	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		57	639,66	24,73	36461	1410	724	34259	76378
				м трубопровода		602,22	11,08	34327	632		5658	
23	23	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		210	639,03	24,73	134196	5193	2537	126217	281246
				м трубопровода		602,22	11,08	126466	2327		20833	
24	24	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		1900	638,67	24,73	1213473	46987	22268	1141965	2543873
				м трубопровода		602,22	11,08	1144218	21052		188435	
25	25	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		358	638,4	24,73	228547	8854	4099	215170	479214
				м трубопровода		602,22	11,08	215595	3967		35497	
26	26	С1241-101-0406	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		75	2528		189600		189600		204768
				м							15168	
27	27	С1241-101-0405	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		36	2032		73152		73152		79004
				м							5852	
28	28	С1241-101-0404	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		57	1684		95988		95988		103667
				м							7679	
29	29	С1241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		210	1353		284130		284130		306860
				м							22730	
30	30	С1241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1900	930		1767000		1767000		1908360
				м							141360	
31	31	С1241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		358	715		255970		255970		276448
				м							20478	
32	32	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		143	1379,29	18,82	197238	2691	63950	129034	352374
				квт		913,27	7,48	130598	1069		26102	
33	33	С1245-103-0109	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		142	2155		306010		306010		330491
				секция							24481	
34	34	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20		134	7635		1023090		1023090		1104937
				шт.							81847	
35	35	С1242-207-3801	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		134	278		37252		37252		40232
				шт.							2980	
36	36	С1242-207-3702	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		134	1492		199928		199928		215922
				шт.							15994	
37	37	С1242-202-0308	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 76 ГОСТ 21345-2005		2	14281		28562		28562		30847
				шт.							2285	
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		238	106,47	2,73	25340	650	10451	9884	38042
				м2		59,83	0,36	14240	86		2818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		476	228,54	7,06	108785	3360	80415	17608	136504
				м2		52,54	1,07	25009	509		10111	
40	40	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		150	537		80550		80550		86994
				кг							6444	
41	41	С1245-106-0101	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов		284	172		48848		48848		52756
				шт.							3908	
42	42	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		2469	116,11	1,23	286676	3037	3950	274095	605633
				м трубопровода		113,28	0	279688	0		44862	
43	43	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	2820,94	133,03	33851	1596	3290	28806	67670
				шт.		2413,74	35,74	28965	429		5013	
44	44	С1242-201-0201	Краны сальниковые , DN 15		8	1861		14888		14888		16079
				шт.							1191	
45	45	С1242-312-1002	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	93588		187176		187176		202150
				шт.							14974	
46	46	С1242-312-1006	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	153780		307560		307560		332165
				шт.							24605	
47	47	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка		4	1584,41	94,06	6338	376	180	5860	13174
				квт		1445,41	49,51	5782	198		976	
48	48	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором		2	17610		35220		35220		38038
				шт.							2818	
49	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		192	809,15	86,22	155357	16555	63612	63665	236544
				м трубопровода		391,62	44,68	75191	8579		17522	
50	50	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		112,2	366		41065		41065		44350
				м							3285	
51	51	С1234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77		99	848		83952		83952		90668
				м							6716	
52	52	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		8	1456,8	81,32	11654	650	442	10604	24039
				м трубопровода		1320,22	32,39	10562	259		1781	
53	53	С1261-305-0106	Гильзы из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		4	2450		9800		9800		10584
				м							784	
54	54	С1261-305-0101	Гильзы из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм		4	442		1768		1768		1909
				м							141	
55	55	Ц13-060501-0113	Пункты тепловые. Монтаж оборудования		1,4	429732,93	108917,89	601626	152485	8824	298344	971968
				т		314512	34836,69	440317	48771		71998	
56	56	513-201-0309 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		2	6726439		13452878				13452878
				комплект						13452878		
			Отпускная цена			6726439		13452878				
			Сметная стоимость оборудования					*13452878*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Теплосчетчик, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	8212,21	551,84	16424	1104	2889	9753	28271
				шт.		6216	285,92	12432	572		2094	
58	58	С1245-710-0201	Тепловычислитель тв7-01		2	159991		319982		319982		345581
				шт.							25599	
59	59	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь . Монтаж оборудования		2	22991,49	2381,72	45983	4764	2790	24402	76016
				шт.		19215	786,28	38430	1573		5631	
60	60	С1245-601-0107	Термопреобразователь		2	19309		38618		38618		41707
				шт.							3089	
61	61	Ц13-110201-0102	Регулятор перепада давления		2	2950,51	0	5901	0	110	4343	11064
				шт.		2895,36	0	5791	0		820	
62	62	С1247-301-0402	GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)		2	30056		60112		60112		64921
				шт.							4809	
63	63	С1245-501-0528	Регулятор перепада давления, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		2	296589		593178		593178		640632
				шт.							47454	
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									26720308
			Раздел: 3. Теплый пол									
64	64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		400	1895,37	15,27	758148	6108	4360	732777	1610199
				м трубопровода		1869,2	0,13	747680	52		119274	
65	65	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		400	163		65200		65200		70416
				м							5216	
66	66	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2820,94	133,03	5642	266	548	4801	11278
				шт.		2413,74	35,74	4827	71		835	
67	67	С1242-202-0703	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	7757		7757		7757		8378
				шт.							621	
68	68	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		1	3335		3335		3335		3602
				шт.							267	
69	69	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	27188,74	494,74	54377	989	7835	45008	107336
				насос		22776,39	186,65	45553	373		7951	
70	70	511-403-0203 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом и таймером		2	91511		183022				183022
				шт.						183022		
			Отпускная цена			91511		183022				
			Сметная стоимость оборудования					*183022*				
71	71	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка		1	12968,19	246,21	12968	246	95	12462	27464
				шт.		12626,58	89,38	12627	89		2034	
72	72	С1245-509-0137	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на пять ответвлений, L 350 мм		1	67835		67835		67835		73262
				шт.							5427	
73	73	Ц13-110101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 35 кг. Установка на полу		2	21248,24	3644,96	42496	7290	27783	8892	55499
				шт.		3712	2215,88	7424	4432		4111	
74	74	С1245-405-1903	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 5 отводов		1	349338		349338		349338		377285
				шт.							27947	
75	75	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		50	639,03	24,73	31952	1236	604	30052	66964

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		602,22	11,08	30111	554		4960	
76	76	С1241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		50	1353		67650		67650		73062
				м							5412	
77	77	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		50	809,15	86,22	40458	4311	16566	16579	61600
				м трубопровода		391,62	44,68	19581	2234		4563	
78	78	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		55	366		20130		20130		21740
				м							1610	
			Итого по разделу: 3. Теплый пол									2751106
			Раздел: 4. Вентиляция									
79	79	Е11-201401-0101	Вентиляторы. Установка		16	10347,45	191,45	165559	3063	11800	148396	339071
				вентилятор		9418,5	45,56	150696	729		25116	
80	80	С1246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,025 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		16	17347		277552		277552		299756
				комплект							22204	
81	81	С1246-401-0106	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,178 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		1	48114		48114		48114		51963
				комплект							3849	
82	82	С1246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,007 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		4	17347		69388		69388		74939
				комплект							5551	
83	83	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	2221,96	39,9	11110	200	1849	8972	21689
				решетка		1812,21	18,76	9061	94		1607	
84	84	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		98	462,53	3,43	45327	336	926	43220	95631
				решетка		449,64	0,38	44065	37		7084	
85	85	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		5	1578		7890		7890		8521
				шт.							631	
86	86	С1246-304-0554	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 170 мм х 240 мм		81	3833		310473		310473		335311
				шт.							24838	
87	87	С1246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		5	4202		21010		21010		22691
				шт.							1681	
88	88	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		12	2696		32352		32352		34940
				шт.							2588	
89	89	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7831,57	100,91	15663	202	1600	13621	31627
				клапан		6930,88	18,76	13862	38		2343	
90	90	С1246-306-0610	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм		2	57367		114734		114734		123913
				шт.							9179	
91	91	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		110	5572,11	62,69	612932	6896	329627	273962	957846
				м2 поверхности воздуховодов		2512,82	28,57	276410	3143		70952	
92	92	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		156	7422,1	62,69	1157848	9779	756070	388527	1670085
				м2 поверхности воздуховодов		2512,82	28,57	392000	4457		123710	
93	93	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм		0,785	480451		377154		377154		407326

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							30172	
94	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		1,131	424901		480563		480563		519008
				т							38445	
95	95	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		5	27899	1765,79	139495	8829	4792	99127	257712
				м3 изоляции		25174,8	911,37	125874	4557		19090	
96	96	С1261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73		0,0363	132012		4792		4792		5175
				т							383	
97	97	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		5,4	12297		66404		66404		71716
				м3							5312	
98	98	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		12	1712		20544		20544		22188
				шт.							1644	
99	99	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 20		5,15	13476		69401		69401		74953
				м3							5552	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									5426061
			ИТОГО:					29425757	314591	10734633	4494021	35542491
								4740638	116827	13635900	1622713	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							13635900		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4 Электроборудование работы									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу		2	30378,83	2981,37	60758	5962	43659	9892	76302
				шт.		5568	1301,7	11136	2603		5652	
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		2	693838		1387676				1387676
				шт.						1387676		
			Отпускная цена			693838		1387676				
			Сметная стоимость оборудования					*1387676*				
3	3	С1247-302-0801	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015		12	3279		39348		39348		42496
				шт.							3148	
4	4	С1247-301-0222	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		6	21039		126234		126234		136333
				шт.							10099	
5	5	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		2	6664,85	2820,89	13330	5642	264	7205	22178
				шт.		3712	1291,6	7424	2583		1643	
6	6	С1247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31		2	24146		48292		48292		52155
				шт.							3863	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3397,15	24,31	20383	146	9683	7599	30221
				шт.		1759	0	10554	0		2239	
8	8	С1247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА		2	3831		7662		7662		8275
				шт.							613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С1247-204-5005	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА		2	4450		8900		8900		9612
				шт.							712	
10	10	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА		2	4828		9656		9656		10428
				шт.							772	
11	11	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн		2	3841,38	1229,28	7683	2458	917	3913	12524
				шт.		2153,52	564,07	4307	1128		928	
12	12	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		2	1616		3232		3232		3491
				шт.							259	
13	13	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		20	1868,95	0	37379	0	259	26726	69233
				шт.		1856	0	37120	0		5128	
14	14	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		2	2233		4466		4466		4823
				шт.							357	
15	15	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		12	527		6324		6324		6830
				шт.							506	
16	16	С1247-204-0554	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА		6	4356		26136		26136		28227
				шт.							2091	
17	17	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		2	10407		20814		20814		22479
				шт.							1665	
18	18	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		2	6681,82	104,25	13364	209	2019	8080	23160
				шт.		5568	43,39	11136	87		1716	
19	19	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		2	1616		3232		3232		3491
				шт.							259	
20	20	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		14	1868,95	0	26165	0	181	18708	48463
				шт.		1856	0	25984	0		3590	
21	21	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		2	2233		4466		4466		4823
				шт.							357	
22	22	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		12	527		6324		6324		6830
				шт.							506	
23	23	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		2	10407		20814		20814		22479
				шт.							1665	
24	24	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише		10	23374,33	2106,54	233743	21066	175558	33287	288392
				шт.		3712	911,19	37120	9112		21362	
25	25	С1247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31		10	33647		336470		336470		363388
				шт.							26918	
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		80	6366,19	124,47	509295	9957	217898	205136	771586
				шт.		3518	43,39	281440	3471		57155	
27	27	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		40	1692		67680		67680		73094
				шт.							5414	
28	28	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		40	31239		1249560		1249560		1349525
				шт.							99965	
29	29	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		10	10407		104070		104070		112396
				шт.							8326	
30	30	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		40	2769		110760		110760		119621
				шт.							8861	
31	31	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		40	1868,95	0	74758	0	518	53453	138468
				шт.		1856	0	74240	0		10257	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		40	527		21080		21080		22766
				шт.							1686	
33	33	С1247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"		40	655		26200		26200		28296
				шт.							2096	
34	34	С1247-204-5004	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 16А 30мА 6 кА		80	4672		373760		373760		403661
				шт.							29901	
35	35	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		40	10407		416280		416280		449582
				шт.							33302	
36	36	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		1	1868,95	0	1869	0	13	1336	3461
				шт.		1856	0	1856	0		256	
37	37	С1247-208-1102	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55		1	11159		11159		11159		12052
				шт.							893	
38	38	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		250	2486,79	960	621698	240000	33698	375280	1076736
				шт.		1392	692,89	348000	173222		79758	
39	39	С1247-101-0121	Светильник для люминесцентных ламп С 360/132		55	9183		505065		505065		545470
				шт.							40405	
40	40	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп НСП11-200-234 У3		42	6010		252420		252420		272614
				шт.							20194	
41	41	С1247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ПСХ-60М У3		23	2139		49197		49197		53133
				шт.							3936	
42	42	С1247-102-0199	Светильник для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017		130	16393		2131090		2131090		2301577
				шт.							170487	
43	43	С1247-202-0212	Коробка ГЗШ-21		40	11331		453240		453240		489499
				шт.							36259	
44	44	С1243-906-2202	Колодка клеммная		110	1673		184030		184030		198752
				шт.							14722	
45	45	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 23	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		44	1158,46	5,69	50972	250	744	36067	94002
				комплект		1135,87	2,6	49978	114		6963	
46	46	С1247-209-0103	Звонок электрический с кнопкой		44	688		30272		30272		32694
				шт.							2422	
47	47	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		2	1868,95	0	3738	0	26	2673	6924
				шт.		1856	0	3712	0		513	
48	48	С1247-211-0111	Фотореле с датчиком, IP54		2	2507		5014		5014		5415
				шт.							401	
49	49	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	2066,5	192,5	6200	577	54	4196	11228
				шт.		1856	86,78	5568	260		832	
50	50	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30		3	14538		43614		43614		47103
				шт.							3489	
51	51	С1247-102-1603	Светильник офисный светодиодный, типа Office аварийный, мощность 58 Вт, IP 40		3	39972		119916		119916		129509
				шт.							9593	
52	52	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		270	1387,73	17,95	374687	4847	29079	246192	670549
				шт.		1262,08	4,34	340762	1172		49670	
53	53	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		613	1384,37	19,84	848619	12162	62802	559331	1520586
				шт.		1262,08	5,21	773655	3194		112636	
54	54	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		80	401		32080		32080		34646
				шт.							2566	
55	55	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		160	421		67360		67360		72749

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							5389	
56	56	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		38	1004		38152		38152		41204
				шт.							3052	
57	57	С1245-704-0107	Таймер-выключатель для скрытой проводки,реле времени,датчиком движения		12	5041		60492		60492		65331
				шт.							4839	
58	58	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		435	476		207060		207060		223625
				шт.							16565	
59	59	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		170	551		93670		93670		101164
				шт.							7494	
60	60	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		8	341		2728		2728		2946
				шт.							218	
61	61	С1247-202-0408	Коробка установочная У-92		1100	468		514800		514800		555984
				шт.							41184	
62	62	С1247-202-1002	Коробка распред.У-409 3-х рожковый		715	50		35750		35750		38610
				шт.							2860	
63	63	С1247-106-0108	Лампа компактная люминесцентная для напряжения 220 В		67	638		42746		42746		46166
				шт.							3420	
64	64	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		9900	359,04	139,57	3554496	1381743	403623	1631742	5601137
				м кабеля		178,7	50,22	1769130	497178		414899	
65	65	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		3015	391,18	167,47	1179408	504922	135705	522012	1837534
				м кабеля		178,7	61,77	538780	186237		136114	
66	66	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,5606	468325		730868		730868		789337
				км							58469	
67	67	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,4896	301095		147416		147416		159209
				км							11793	
68	68	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,0102	1240322		12651		12651		13663
				км							1012	
69	69	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,0408	1814564		74034		74034		79957
				км							5923	
70	70	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,918	158098		145134		145134		156745
				км							11611	
71	71	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012		6,6861	99903		667961		667961		721398
				км							53437	
72	72	С1243-142-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012		3,468	61691		213944		213944		231060
				км							17116	
73	73	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		2300	429,23	3,51	987229	8073	30153	683464	1804348
				м		412,61	0,11	949003	253		133655	
74	74	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		2300	32		73600		73600		79488
				м							5888	
75	75	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей		30	1418,6	0	42558	0	17361	18142	65556

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				проход кабеля		839,89	0	25197	0		4856	
76	76	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		30	1712		51360		51360		55469
				шт.							4109	
77	77	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		8,96	388,2	2,88	3478	25	248	2308	6249
				м		357,6	0,15	3204	1		463	
78	78	С1243-907-0501	Полка кабельная марки К 1160 У3		16	314		5024		5024		5426
				шт.							402	
79	79	С1243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3		16	574		9184		9184		9919
				шт.							735	
80	80	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		43,2	388,2	2,88	16770	124	1198	11127	30129
				м		357,6	0,15	15448	6		2232	
81	81	С1243-907-0807	Лестничный лоток замкового типа НЛ 10-П 2,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 100 мм		43,2	2599		112277		112277		121259
				м							8982	
82	82	С1243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах		24	146		3504		3504		3784
				шт.							280	
83	83	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		144	914,92	26,53	131748	3820	93051	26101	170477
				м		242,2	9,55	34877	1375		12628	
84	84	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,82	2223,76	0	4047	0	0	2914	7518
				м3 грунта		2223,76	0	4047	0		557	
85	85	С1214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм			671		0				0
				кг								
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									26756694
			ИТОГО:					20380623	2201984	11427283	4496884	26756695
								5363678	881996	1387676	1879188	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1387676		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-5 Газоснабжение внутреннего устройства работы									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка		32	19624,36	8,84	627980	283	492423	132568	821392
				счетчик		4227,3	0	135274	0		60844	
2	2	С1245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч		32	14347		459104		459104		495832
				шт.							36728	
3	3	Е11-190501-0103	Клапаны предохранительные, диаметр до 100 мм. Установка		96	13211,09	477,35	1268265	45826	604852	617004	2036090
				клапан		6433,2	125,09	617587	12009		150821	
4	4	С1245-803-0420	Блок ЭКО-М		32	52571		1682272		1682272		1816854
				шт.							134582	
5	5	С1245-802-0102	Сигнализатор загазованности СИКЗ-И-О-1		32	10440		334080		334080		360806
				шт.							26726	
6	6	С1245-802-0102	Сигнализатор загазованности БУГ к ЭКО-М		32	10440		334080		334080		360806
				шт.							26726	
7	7	Е11-190501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка		32	7552,84	285,48	241691	9135	108466	124970	395994
				клапан		3877,79	107,22	124089	3431		29333	
8	8	С1245-509-0210	Клапан электромагнитный газовый КЭМГ		32	7214		230848		230848		249316
				шт.							18468	
9	9	С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-87		32	3911		125152		125152		135164

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							10012	
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		32	2786,45	98,54	89166	3153	8773	76255	178655
				шт.		2413,74	17,87	77240	572		13234	
11	11	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15		32	953		30496		30496		32936
				шт.							2440	
12	12	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		32	4219,1	302,58	135011	9682	64903	64169	215114
				прибор		1888,3	157,91	60426	5053		15934	
13	13	С1245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		32	50965		1630880		1630880		1761350
				шт.							130470	
14	14	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		16	1080,64	46,95	17290	752	427	16095	36056
				м трубопровода		1007,01	19,48	16112	312		2671	
15	15	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		16,32	2184		35643		35643		38494
				м							2851	
16	16	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		14	544,28	25,51	7620	357	233	7042	15835
				м трубопровода		502,15	11,08	7030	155		1173	
17	17	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		40	543,65	25,51	21746	1020	640	20119	45214
				м трубопровода		502,15	11,08	20086	443		3349	
18	18	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		14	826		11564		11564		12489
				м							925	
19	19	С1241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		40	617		24680		24680		26654
				м							1974	
20	20	Ц13-110801-0206	Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм. Присоединение к приборам		32	108,85	0	3483	0	0	2612	6583
				соединение		108,85	0	3483	0		488	
21	21	С1261-107-0882	Шланги		32	451		14432		14432		15587
				м							1155	
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,5	212,94	5,45	3939	101	1625	1537	5914
				м2		119,66	0,71	2214	13		438	
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,8	175,98	3,91	2780	62	1614	770	3834
				м2		69,94	0,71	1105	11		284	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									9066969
			ИТОГО:					7332202	70371	6197187	1063141	9066969
								1064646	21999		671626	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО по акту:									500837064
			Стоимость оборудования, всего					16367099				
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		4360230				
			Итого с временными									505197294
			Зимние удорожания			1 %		4888302				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**510085596**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9874370**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**519959966**
			Итого в текущих ценах 2021 года - 9%, к = 1									**46 796 396,90**
			Итого в текущих ценах 2022 года - 91%, к = 1,0500514									**496 846 067,70**
			НДС			**12 %**		**65 237 095,75**				
			Итого с НДС									**608 879 560,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖВК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нуртазин С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Almaty2021"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кусайынова М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)