Приложение 4

к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС", БИН 030140000961, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, Спамбетова 12.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		№115	07.03.2023г.	местный	015	ТОО "СМУ ШЫҒЫС"	17		
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1						НДС	Всего
		В отчетном месяце (без НДС	СМР по сметном базовом уровне цен	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:	120 836 556.76	107 889 782.82							12 946 773.94	120 836 556.76
в том числе за текущий месяц года		107 889 782.82							12 946 773.94	**120 836 556.76**
Аванс		32 366 934.85							3 884 032.18	**36 250 967.03**
Итого к оплате										**84 585 589.73**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району образования Жетисуской области "

Камазанов Б.С.

М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт"

Бекбосынов А.Б.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ ШЫГЫС "

Абжанов Д.К.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация"

Турдиев Б.М.

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Форма 4

Акт выполненных работ №1

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-1-1. Общестроительные работы. Блок А

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	м2	128.03		1315.93 1118.41	197.52 105.42	168479 143190	25289 13497	--	112815 22503	303797
4	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах/ПВХ/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.	160		1672.45 1607.84	64.61 33.13	267592 257254	10338 5301	--	189040 36531	493162
5	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	м2	468.72		579.36 555.63	23.73 12.67	271558 260435	11123 5939	--	191789 37068	500415
6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц	т конструкций	0.19608		47232.10 27310.50	19921.60 7167.00	9261 5355	3906 1405	--	4867 1130	15259

		2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		Внутренняя отделка									
7	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**2369.29**	**202.92**	**--**	**480776**	**--**	**--**	**346159**	**893090**
		НР - 72%; СП - 8%			**202.92**	**--**	**480776**	**--**		**66155**	
8	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**3447.66**	**260.15**	**--**	**896909**	**--**	**--**	**645774**	**1666098**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки			**260.15**	**--**	**896909**	**--**		**123415**	
9	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**231.54**	**924.43**	**61.81**	**214043**	**14312**	**--**	**149049**	**392140**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели			**862.62**	**31.45**	**199731**	**7282**		**29047**	
		Полы									
		Тип пола 1									
10	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**947.3**	**988.38**	**36.75**	**936292**	**34814**	**--**	**662440**	**1726631**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			**951.63**	**19.61**	**901479**	**18577**		**127899**	
		Тип пола 2									
11	**Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**452.64**	**162.56**	**--**	**73581**	**--**	**--**	**52978**	**136684**
		НР - 72%; СП - 8%			**162.56**	**--**	**73581**	**--**		**10125**	
10	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**1421.99**	**87.44**	**--**	**124339**	**--**	**--**	**89524**	**230972**
		НР - 72%; СП - 8%			**87.44**	**--**	**124339**	**--**		**17109**	
13	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1421.99**	**404.99**	**21.95**	**575892**	**31213**	**--**	**404158**	**1058454**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			**383.04**	**11.71**	**544679**	**16652**		**78404**	
		Кровля									
14	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1183**	**291.54**	**13.26**	**344892**	**15687**	**--**	**241048**	**632815**
		НР - 72%; СП - 8%			**278.28**	**4.72**	**329205**	**5584**		**46875**	

		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
151	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1183	91.96 79.62	12.34 4.39	108789 94190	14598 5193	--	71556 14428	194773
16	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1183	200.37 179.34	21.03 7.48	237038 212159	24879 8849	--	159126 31693	427857
17	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1183	329.50 327.75	1.75 --	389798 387728	2070 --	--	279164 53517	722479
18	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	окно	10	1884.81 1883.57	1.24 --	18848 18836	12 --	--	13562 2593	35002
		Прочие работы									
19	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т	261.568632	891.00 --	-- --	233058 --	-- --		-- 18645	251703
20	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	3923.52948	41.00 --	-- --	160865 --	-- --		-- 12869	173734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5512010 4929846	188241 88279	-- --	3613049 730006	9855065
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5502749				
		Всего заработная плата	Тенге					5011365			
		Транспортные расходы	Тенге				393922				
		Накладные расходы	Тенге				3608182				
		Сметная прибыль	Тенге				728876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9839807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4176
		Сметная заработная плата	Тенге					5011365			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9261				
		Всего заработная плата	Тенге					6760			
		Накладные расходы	Тенге				4867				

		Сметная прибыль	Тенге				1130					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				15258					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					6760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9855065					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4180
		Сметная заработная плата	Тенге					5018125				
РАЗДЕЛ 3. Усиление стен/Лист 47/												
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.365795	349485.00	--	127840	--	127840	--	138067
		СП - 8%			--	--	--	--		10227	
26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6.03848	441876.00	--	2668259	--	2668259	--	2881720
		СП - 8%			--	--	--	--		213461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2796099	--	2796099	--	3019787
							--	--	--	223688	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2796099				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2796099				
		Сметная прибыль	Тенге				223688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3019787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3019787				
РАЗДЕЛ 8. Кровля											
Металлическая решетка МР-1(28шт)											
82	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0.46256	81410.17	3606.91	37657	1668	2227	24553	67187
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			72989.58	735.01	33762	340		4977	
83	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0.4116	861632.00	--	354648	--	354648	--	383020
		СП - 8%			--	--	--	--		28372	
84	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм**	м2	12.6	1706.00	--	21496	--	21496	--	23216
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00672	346394.00	--	2328	--	2328	--	2514
		СП - 8%			--	--	--	--		186	

86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	12.6	1212.09	1.55	15272	20	1754	9725	26997
		НР - 72%; СП - 8%			1071.26	0.78	13498	10		2000	
		Пояс обвязки									
87	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	6.337	40557.10	6315.58	257010	40022	128728	70290	353484
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			13927.65	1477.93	88260	9366		26184	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.35828	346394.00	--	124106	--	124106	--	134034
		СП - 8%			--	--	--	--		9928	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.17745	349485.00	--	62016	--	62016	--	66977
		СП - 8%			--	--	--	--		4961	
90	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-2/**	т	0.008927	60265.81	2936.20	538	27	3	373	984
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)			56907.18	1080.14	508	10		73	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.008927	346394.00	--	3092	--	3092	--	3339
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
92	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	85	75.76	0.99	6440	84	--	4576	11897
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			74.77	--	6355	--		881	
93	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Ан-3/**	т	0.0272	482457.39	3208.69	13123	87	--	9415	24341

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном			479248.70	1478.74	13036	40		1803	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.0272	346394.00	--	9422	--	9422	--	10176
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
		Парапет									
95	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	м3 кладки	22.2	37560.85	3846.89	833851	85401	548155	161637	1075127
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен			9022.31	1090.09	200295	24200		79639	
102	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропильная нога. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	7.32	192046.84	2006.10	1405783	14685	1150551	177848	1710322
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			32861.60	883.18	240547	6465		126691	
103	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7.32	9222.13	83.06	67506	608	57784	6767	80215
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1245.04	38.93	9114	285		5942	
104	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2.066	172218.87	1878.39	355804	3881	298578	39692	427136
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			25820.49	862.84	53345	1783		31640	

		1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов									
105	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**2.066**	**9222.13** **1245.04**	**83.06** **38.93**	**19053** **2572**	**171** **80**	**16310**	**1910** **1677**	**22640**
106	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски,коньковый и опорный брус** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3**	**1.9119**	**191475.94** **34025.63**	**1549.39** **732.15**	**366083** **65054**	**2962** **1400**	**298067**	**47846** **33114**	**447044**
107	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками	**м3**	**1.9119**	**9048.43** **3059.23**	**59.88** **27.89**	**17300** **5849**	**114** **53**	**11337**	**4250** **1724**	**23274**
108	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Деревянные конструкции кровли-нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки,мауэрлаты. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**13.33595**	**191242.40** **32861.60**	**2006.10** **883.18**	**2550399** **438241**	**26753** **11778**	**2085405**	**324013** **229953**	**3104365**
109	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**13.33595**	**9222.13** **1245.04**	**83.06** **38.93**	**122986** **16604**	**1108** **519**	**105274**	**12328** **10825**	**146140**

110	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	1183	8295.78 2729.50	135.18 42.19	9813904 3229001	159912 49908	6424991	2360814 973977	13148696
111	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка** *СП - 8%*	м3	12.512	100670.00 --	-- --	1259583 --	-- --	1259583	-- 100767	1360350
112	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	1183	322.56 47.20	3.85 1.81	381584 55833	4554 2144	321197	41743 33866	457194
113	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки** *СП - 8%*	м3	1.365	137093.00 --	-- --	187132 --	-- --	187132	-- 14971	202103
114	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/** *СП - 8%*	м3	1.756	137093.00 --	-- --	240735 --	-- --	240735	-- 19259	259994
115	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/** *СП - 8%*	м3	4.08	137093.00 --	-- --	559339 --	-- --	559339	-- 44747	604086
116	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	7.201	9222.13 1245.04	83.06 38.93	66409 8966	598 280	56845	6657 5845	78911

117	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	178	238.00	--	42364	--	42364	--	45753
		СП - 8%			--	--	--	--		3389	
118	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида**	м2 изолируемой поверхности	129.2	856.26	33.81	110629	4369	69989	26701	148317
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки			280.74	6.30	36271	814		10986	
119	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МНД-2,скоба/**	т	0.086782	1201380.44	1875.94	104258	163	74553	21324	135628
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			340411.50	862.84	29542	75		10047	
120	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0.005355	402152.00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
121	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0.01596	378298.70	17723.44	6038	283	285	3963	10801
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			342711.50	2176.11	5470	35		800	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.01596	346394.00	--	5528	--	5528	--	5970
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	120	5562.93	18.93	667552	2270	482589	132013	863530
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1522.44	5.49	182693	658		63965	
		Слуховое окно(10шт)									
124	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	10	11269.72	1197.81	112697	11978	5488	72478	199989
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			9523.10	543.26	95231	5433		14814	

		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
125	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/**	м3	1.45	100670.00	--	145972	--	145972	--	157650
		СП - 8%			--	--	--	--		11678	
126	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	5.72	137093.00	--	784172	--	784172	--	846906
		СП - 8%			--	--	--	--		62734	
127	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7.17	9222.13	83.06	66123	595	56601	6628	78571
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1245.04	38.93	8927	279		5820	
128	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	58.1	9502.72	135.18	552108	7854	407000	100588	704911
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий			2362.38	42.19	137254	2451		52216	
129	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1.44	2291.13	37.21	3299	53	21	2341	6091
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки			2239.81	18.30	3225	26		451	
130	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.43	137093.00	--	58950	--	58950	--	63666
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
131	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	1.44	1331.78	4.84	1918	6	293	1168	3333
		НР - 72%; СП - 8%			1124.39	2.41	1619	3		247	

132	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	46.5	5562.93	18.93	258676	880	187003	51155	334617
		НР - 72%; СП - 8%			1522.44	5.49	70793	255		24787	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
133	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	2	44228.00	--	88456	--	88456	--	95532
		СП - 8%			--	--	--	--		7076	
134	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	20	520.00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
135	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	10	4148.00	--	41480	--	41480	--	44798
		СП - 8%			--	--	--	--		3318	
		Лестница к слуховому окну-10шт									
136	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.21	191475.94	1549.39	40210	326	32739	5255	49103
		НР - 72%; СП - 8%			34025.63	732.15	7145	154		3637	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
137	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.21	9048.43	59.88	1900	13	1245	467	2556
		НР - 72%; СП - 8%			3059.23	27.89	642	6		189	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
		Ходовой мостик-60м									
138	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	60	62.41	7.05	3745	423	156	2415	6653
		НР - 72%; СП - 8%			52.77	3.14	3166	188		493	
		Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям									

139	С1215-204-0304 215-204-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.45	100670.00	--	45302	--	45302	--	48926
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
140	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.12	100670.00	--	12080	--	12080	--	13046
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
141	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.69	9048.43	59.88	6243	41	4091	1534	8399
		НР - 72%; СП - 8%			3059.23	27.89	2111	19		622	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				22326853	371909	16890014	3732467	28144067
							5064929	119057	--	2084744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21882668				
	Материалы		Тенге				12827028				
	Всего заработная плата		Тенге					5149884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3654227				
		Накладные расходы	Тенге				3707914				
		Сметная прибыль	Тенге				2047245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27637827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3702
		Сметная заработная плата	Тенге					5149884			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				444185				
	Материалы		Тенге				2227				
	Всего заработная плата		Тенге					34102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				406528				
		Накладные расходы	Тенге				24553				
		Сметная прибыль	Тенге				37499				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				506237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					34102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				28144064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3726
		Сметная заработная плата	Тенге					5183986			
		РАЗДЕЛ 9. Водосточная система									
147	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	176	2029.67	121.88	357221	21450	9891	239457	644412
		НР - 72%; СП - 8%			1851.59	38.06	325880	6699		47734	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий									

148	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	176	1687.00	--	296912	--	296912	--	320665
		СП - 8%			--	--	--	--		23753	
149	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения**	шт.	20	4381.00	--	87620	--	87620	--	94630
		СП - 8%			--	--	--	--		7010	
150	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие/стояк/ (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	68.3	5562.93	18.93	379948	1293	274672	75137	491492
		НР - 72%; СП - 8%			1522.44	5.49	103983	375		36407	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
151	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0.65732	859093.00	--	564699	--	564699	--	609875
		СП - 8%			--	--	--	--		45176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1686400	22743	1233794	314594	2161074
							429863	7074	--	160080	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1121701				
		Материалы	Тенге				284564				
		Всего заработная плата	Тенге					436937			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				384532				
		Накладные расходы	Тенге				314594				
		Сметная прибыль	Тенге				114904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1551199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					436937			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				564699				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				564699				
		Сметная прибыль	Тенге				45176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				609875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2161074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					436937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43179990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10424638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					582893			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20919904		
		- Перевозка грузов	Тенге				393923				
		- Накладные расходы	Тенге							7660110	
		- Сметная прибыль	Тенге							3198518	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 179 990
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								1 001 776

		Всего	**Тенге**		**44 181 766**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		883 635
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**		**45 065 401**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		47 320 987
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	**Тенге**		**44 954 938**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		5 394 593
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**		**50 349 531**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району Управления образования Жетисуской области " _____ **Рамазанов Б.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМУ ШЫҒЫС " _____ **Абжанов Д.К.**

М.П.

Блок

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт"_____ **Бекбосынов А.Б.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация"_____ **Турдиев Б.М.**

М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-1-3. Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
36	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная/Л48/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	43		129.00	–	5547	–	5547	–	5991
		СП - 8%				–	–	–	–		444	
44	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0.21		326557.00	–	68577	–	68577	–	74063
		СП - 8%				–	–	–	–		5486	
45	С1243-112-1004 243-112-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0.14		437928.00	–	61310	–	61310	–	66215
		СП - 8%				–	–	–	–		4905	
46	С1243-112-1006 243-112-1006 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0.05		948530.00	–	47426	–	47426	–	51220
		СП - 8%				–	–	–	–		3794	
47	С1243-112-1007 243-112-1007 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0.07		1093924.00	–	76575	–	76575	–	82701
		СП - 8%				–	–	–	–		6126	
48	С1243-112-1110 243-112-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	км	0.012		2749052.00	–	32989	–	32989	–	35628
		СП - 8%				–	–	–	–		2639	
49	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.165		233523.00	–	38531	–	38531	–	41614
		СП - 8%				–	–	–	–		3083	
50	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1.28		364508.00	–	466570	–	466570	–	503896
		СП - 8%				–	–	–	–		37326	

51	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0.04	611828.00	--	24473	--	24473	--	26431
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
55	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	1469.55	32.00	--	47026	--	47026	--	50788
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
56	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	282.8	45.00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
57	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	141.4	66.00	--	9332	--	9332	--	10079
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
58	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	133.32	148.00	--	19731	--	19731	--	21310
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				910813	--	910813	--	983680
							--	--	--	72867	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				821998				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				821998				
		Сметная прибыль	Тенге				65761				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				887759				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				88815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88815				
		Сметная прибыль	Тенге				7106				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				983680				
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и материалы									
96	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная/У195/ настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44**	шт.	208	364.00	--	75712	--	75712	--	81769
		СП - 8%			--	--	--	--		6057	
97	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная/Л48/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	356	129.00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
100	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0.246	171438.00	--	42174	--	42174	--	45548
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
101	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2	233523.00	--	467046	--	467046	--	504410
		СП - 8%			--	--	--	--		37364	
102	С1243-107-0701 243-107-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0.84	314487.00	--	264169	--	264169	--	285303
		СП - 8%			--	--	--	--		21134	

103	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1.15	364508.00	--	419184	--	419184	--	452719
		СП - 8%			--	--	--	--		33535	
105	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3646.1	32.00	--	116675	--	116675	--	126009
		СП - 8%			--	--	--	--		9334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1430884	--	1430884	--	1545356
							--	--	--	114472	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1272035				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1272035				
		Сметная прибыль	Тенге				101764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1373799				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42174				
		Сметная прибыль	Тенге				3374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45548				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				116675				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				116675				
		Сметная прибыль	Тенге				9334				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				126009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1545356				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2529036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2341697		
		- Сметная прибыль	Тенге							187339	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**2 529 036**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								58 674
		Всего	**Тенге**								**2 587 710**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								51 754
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								**2 639 464**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								2 771 573
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	**Тенге**								**2 632 994**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								315 959
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**2 948 953**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району" Управления образования Жетисуской области " _____ **Рамазанов Б.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМУ ШЫҒЫС " _____ **Абжанов Д.К.**

М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____ **Бекбосынов А.Б.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация" _____ **Турдиев Б.М.**

М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-2-1. Общестроительные работы. Блок Б

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	56.69		1315.93	197.52	74600	11197	–	49953	134517
		НР - 72%; СП - 8%				1118.41	105.42	63403	5976		9964	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
4	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах/ПВХ/**	шт.	34		1672.45	64.61	56863	2196	–	40171	104797
		НР - 72%; СП - 8%				1607.84	33.13	54667	1126		7763	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
5	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	125.28		579.36	23.73	72582	2973	–	51262	133751
		НР - 72%; СП - 8%				555.63	12.67	69609	1587		9908	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель										
6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0.13072		47232.10	19921.60	6174	2604	–	3245	10172
		НР - 72%; СП - 8%				27310.50	7167.00	3570	937		754	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей										

		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		Внутренняя отделка									
7	E12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	785.2	202.92	–	159333	–	–	114720	295977
		НР - 72%; СП - 8%			202.92	–	159333	–		21924	
8	E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1426.74	260.15	–	371166	–	–	267240	689478
		НР - 72%; СП - 8%			260.15	–	371166	–		51072	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
		Полы									
		Тип пола 1									
9	E11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	7.1496	18797.74	7286.24	134396	52093	–	78186	229589
		НР - 72%; СП - 8%			11511.50	3677.02	82303	26289		17007	
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
10	E12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	89.37	2179.48	664.94	194780	59426	–	119133	339027
		НР - 72%; СП - 8%			1514.54	336.90	135354	30109		25113	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Тип пола 1									
11	E12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия**	м2	235.25	988.38	36.75	232516	8645	–	164509	428787
		НР - 72%; СП - 8%			951.63	19.61	223871	4613		31762	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Тип пола 2									
12	E12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	188.63	162.56	–	30664	–	–	22078	56961
		НР - 72%; СП - 8%			162.56	–	30664	–		4219	
13	E12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	464.58	87.44	–	40623	–	–	29248	75461
		НР - 72%; СП - 8%			87.44	–	40623	–		5590	
14	E12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	464.58	404.99	21.95	188150	10197	–	132043	345808
		НР - 72%; СП - 8%			383.04	11.71	177953	5440		25615	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Кровля									

15	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	500	291.54 278.28	13.26 4.72	145770 139140	6630 2360	–	101880 19812	267462
16	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	500	91.96 79.62	12.34 4.39	45980 39810	6170 2195	–	30244 6098	82321
17	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	500	200.37 179.34	21.03 7.48	100185 89670	10515 3740	–	67255 13395	180835
18	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	500	329.50 327.75	1.75 –	164750 163875	875 –	–	117990 22619	305359
19	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	окно	4	1884.81 1883.57	1.24 –	7539 7534	5 –	–	5425 1037	14001
		Прочие работы									
20	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т	75.996506	891.00 –	– –	67713 –	– –		– 5417	73130
21	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	1139.94759	41.00 –	– –	46738 –	– –		– 3739	50477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2140522 1852545	173526 84372	–	1394582 282808	3817910
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2134348				
	Всего заработная плата		Тенге					1932410			
	Транспортные расходы		Тенге				114451				
		Накладные расходы	Тенге				1391337				
		Сметная прибыль	Тенге				282054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3807739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1583
		Сметная заработная плата	Тенге					1932410			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6174				
		Всего заработная плата	Тенге						4507			
		Накладные расходы	Тенге					3245				
		Сметная прибыль	Тенге					754				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3817912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1585
		Сметная заработная плата	Тенге						1936917			
		РАЗДЕЛ 3. Усиление стен/Лист 34/										
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.0824	349485.00 –	– –	28798 –	– –	28798	– 2304	31102
27	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1.3939	441876.00 –	– –	615931 –	– –	615931	– 49274	665205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				644729 –	– –	644729 –	– 51578	696307
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				644729				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				644729				
		Сметная прибыль	Тенге				51578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				696307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				696307				
		РАЗДЕЛ 8. Кровля										
		Металлическая решетка МР-1(10шт)										
82	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0.1652	81410.17 72989.58	3606.91 735.01	13449 12058	595 121	796	8769 1777	23996
83	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** *СП - 8%*	т	0.147	861632.00 –	– –	126660 –	– –	126660	– 10133	136793
84	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м2	4.5	1706.00 –	– –	7677 –	– –	7677	– 614	8291
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.0024	346394.00	–	831	–	831	–	898

		СП - 8%			–	–	–	–		67	
86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4.5	1212.09	1.55	5454	6	627	3473	9642
		НР - 72%; СП - 8%			1071.26	0.78	4821	3		714	
		Пояс обвязки									
87	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2.27	40557.10	6315.58	92065	14336	46113	25179	126623
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			13927.65	1477.93	31616	3355		9379	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.1288112	346394.00	–	44619	–	44619	–	48189
		СП - 8%			–	–	–	–		3570	
89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.063798	349485.00	–	22296	–	22296	–	24080
		СП - 8%			–	–	–	–		1784	
90	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ан-2/**	т	0.003239	60265.81	2936.20	195	9	2	135	357
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)			56907.18	1080.14	184	3		26	
91	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.003239	346394.00	–	1122	–	1122	–	1212
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
92	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	30	75.76	0.99	2273	30	–	1615	4199
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			74.77	–	2243	–		311	
93	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Ан-3/**	т	0.00972	482457.39	3208.69	4689	31	–	3364	8698
		НР - 72%; СП - 8%			479248.70	1478.74	4658	14		644	

		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00972	346394.00	–	3367	–	3367	–	3636
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
		Парапет									
95	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	м3 кладки	7.98	37560.85	3846.89	299736	30698	197040	58102	386465
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен			9022.31	1090.09	71998	8699		28627	
102	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропильная нога. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	3.6	192046.84	2006.10	691369	7222	565845	87466	841142
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			32861.60	883.18	118302	3179		62307	
103	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3.6	9222.13	83.06	33200	299	28419	3328	39450
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1245.04	38.93	4482	140		2922	
104	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0.9	172218.87	1878.39	154997	1691	130068	17291	186071
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов			25820.49	862.84	23238	777		13783	

105	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	0.9	9222.13 1245.04	83.06 38.93	8300 1121	75 35	7104	832 731	9863
106	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски,коньковый и опорный брус** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3	0.8944	191475.94 34025.63	1549.39 732.15	171256 30433	1386 655	139437	22383 15491	209130
107	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками	м3	0.8944	9048.43 3059.23	59.88 27.89	8093 2736	54 25	5303	1988 806	10887
108	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Деревянные конструкции кровли-нарожники,лежни,подкосы,диагональная нога,раскосы,связи жесткости,накладки,затяжки,мауэрлаты. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	2.952	191242.40 32861.60	2006.10 883.18	564548 97007	5922 2607	461619	71722 50902	687172
109	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	2.952	9222.13 1245.04	83.06 38.93	27224 3675	245 115	23304	2729 2396	32349
110	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	500	8295.78	135.18	4147888	67588	2715549	997808	5557352

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий			2729.50	42.19	1364751	21094		411656	
111	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка** *СП - 8%*	м3	4.448	100670.00 –	– –	447780 –	– –	447780	– 35822	483602
112	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	500	322.56 47.20	3.85 1.81	161278 23598	1925 906	135755	17643 14314	193235
113	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки** *СП - 8%*	м3	0.45	137093.00 –	– –	61692 –	– –	61692	– 4935	66627
114	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/** *СП - 8%*	м3	0.0972	137093.00 –	– –	13325 –	– –	13325	– 1066	14391
115	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/** *СП - 8%*	м3	0.969	137093.00 –	– –	132843 –	– –	132843	– 10627	143470
116	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	1.5162	9222.13 1245.04	83.06 38.93	13983 1888	126 59	11969	1402 1231	16615
117	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93** *СП - 8%*	м2	111	238.00 –	– –	26418 –	– –	26418	– 2113	28531

118	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки	м2 изолируемой поверхности	16	856.26 280.74	33.81 6.30	13700 4492	541 101	8667	3307 1361	18367
119	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МНД-2,скоба/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0.03076	1201380.44 340411.50	1875.94 862.84	36954 10471	58 27	26425	7558 3561	48073
120	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0.00189	402152.00 –	– –	760 –	– –	760	– 61	821
121	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0.0056	378298.70 342711.50	17723.44 2176.11	2118 1919	99 12	100	1391 281	3789
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.0056	346394.00 –	– –	1940 –	– –	1940	– 155	2095
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	60	5562.93 1522.44	18.93 5.49	333776 91346	1135 329	241295	66006 31983	431765
		Слуховое окно(4шт)									
124	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	4	11269.72 9523.10	1197.81 543.26	45079 38092	4791 2173	2196	28991 5926	79996

125	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/**	м3	0.58	100670.00	–	58389	–	58389	–	63060
		СП - 8%			–	–	–	–		4671	
126	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	2.288	137093.00	–	313669	–	313669	–	338763
		СП - 8%			–	–	–	–		25094	
127	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2.868	9222.13	83.06	26449	239	22639	2651	31428
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			1245.04	38.93	3571	112		2328	
128	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	23.24	9502.72	135.18	220843	3141	162800	40235	281964
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий			2362.38	42.19	54902	980		20886	
129	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0.576	2291.13	37.21	1320	22	8	936	2437
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки			2239.81	18.30	1290	11		180	
130	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0.172	137093.00	–	23580	–	23580	–	25466
		СП - 8%			–	–	–	–		1886	
131	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	0.576	1331.78	4.84	767	2	117	467	1333
		НР - 72%; СП - 8%			1124.39	2.41	648	1		99	
132	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	18.6	5562.93	18.93	103471	352	74802	20462	133848

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1522.44	5.49	28317	102		9915	
133	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0.8	44228.00	–	35382	–	35382	–	38213
		СП - 8%			–	–	–	–		2831	
134	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8	520.00	–	4160	–	4160	–	4493
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
135	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	4	4148.00	–	16592	–	16592	–	17919
		СП - 8%			–	–	–	–		1327	
		Лестница к слуховому окну-4шт									
136	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0.084	191475.94	1549.39	16084	131	13095	2102	19641
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			34025.63	732.15	2858	62		1455	
137	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0.084	9048.43	59.88	760	5	498	187	1022
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками			3059.23	27.89	257	2		76	
		Водосточная система									
144	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	61	1687.00	–	102907	–	102907	–	111140
		СП - 8%			–	–	–	–		8233	
145	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения**	шт.	6	4381.00	–	26286	–	26286	–	28389
		СП - 8%			–	–	–	–		2103	
147	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0.74604	859093.00	–	640918	–	640918	–	692191

	СП - 8%			–	–	–	–		51273	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**9314531**	**142754**	**7134805**	**1499522**	**11679179**
						2036972	**45699**	–	**865125**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8512752**				
	Материалы	Тенге				**5020794**				
	Всего заработная плата	Тенге					**2070492**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1324883**				
	Накладные расходы	Тенге				**1490753**				
	Сметная прибыль	Тенге				**800282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10803787**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1487**
	Сметная заработная плата	Тенге					**2070492**			
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**801779**				
	Материалы	Тенге				**795**				
	Всего заработная плата	Тенге					**12179**			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**788330**				
	Накладные расходы	Тенге				**8769**				
	Сметная прибыль	Тенге				**64843**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**875391**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
	Сметная заработная плата	Тенге					**12179**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11679178**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1496
	Сметная заработная плата	Тенге					**2082671**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16193397**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3889517**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**316280**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**130071**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7779531**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**114451**				
	- Накладные расходы	Тенге							**2894104**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**1199511**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 193 397
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								375 687
	Всего	**Тенге**								16 569 084
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								331 382
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								16 900 465
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								17 746 357
	Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	**Тенге**								16 859 040
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 023 085
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								18 882 124

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району Управления образования Жетисуской области " _____ **Ермазынов Б.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор
ТОО "СМУ ШЫГЫС " _____ **Абжанов Д.К.**

М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____ **Бекбосынов А.Ы.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация" _____ **Турдиев Б.М.**

М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 2-3-1. Общестроительные работы. Блок В

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
3	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	м2	118.21		1315.93 1118.41	197.52 105.42	155556 132207	23349 12462	–	104162 20777	280495
4	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах/ПВХ/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.	54		1672.45 1607.84	64.61 33.13	90312 86823	3489 1789	–	63801 12329	166442
5	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	м2	246.78		579.36 555.63	23.73 12.67	142974 137118	5856 3127	–	100976 19516	263467
6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц	т конструкций	0.19608		47232.10 27310.50	19921.60 7167.00	9261 5355	3906 1405	–	4867 1130	15259

		2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		Внутренняя отделка									
7	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**1220.68**	**202.92** **202.92**	**–** **–**	**247700** **247700**	**–** **–**	**–**	**178344** **34084**	**460128**
8	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**2120.76**	**260.15** **260.15**	**–** **–**	**551716** **551716**	**–** **–**	**–**	**397235** **75916**	**1024867**
		Полы									
		Тип пола 1									
9	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полы из керамических/керамогранитных/ плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**410.32**	**988.38** **951.63**	**36.75** **19.61**	**405552** **390473**	**15079** **8046**	**–**	**286934** **55399**	**747885**
		Тип пола 2									
10	**Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**664.95**	**162.56** **162.56**	**–** **–**	**108094** **108094**	**–** **–**	**–**	**77828** **14874**	**200796**
11	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**810.36**	**87.44** **87.44**	**–** **–**	**70858** **70858**	**–** **–**	**–**	**51018** **9750**	**131626**
12	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**810.36**	**404.99** **383.04**	**21.95** **11.71**	**328188** **310400**	**17787** **9489**	**–**	**230321** **44681**	**603189**
		Кровля									
13	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**1328**	**291.54** **278.28**	**13.26** **4.72**	**387165** **369556**	**17609** **6268**	**–**	**270593** **52621**	**710379**
14	**Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м2 кровли**	**1328**	**91.96** **79.62**	**12.34** **4.39**	**122123** **105735**	**16388** **5830**	**–**	**80327** **16196**	**218646**

		1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
15	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1328	200.37 179.34	21.03 7.48	266091 238164	27927 9933	–	178630 35578	480299
16	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1328	329.50 327.75	1.75 –	437576 435252	2324 –	–	313381 60077	811034
17	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	окно	5	1884.81 1883.57	1.24 –	9424 9418	6 –	–	6781 1296	17501
		Прочие работы									
18	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т	179.404326	891.00 –	– –	159849 –	– –		– 12788	172637
19	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	2691.06489	41.00 –	– –	110334 –	– –		– 8827	119161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3602773 3198869	133720 58349	– –	2345198 475839	6423811
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3593512				
		Всего заработная плата	Тенге					3250458			
		Транспортные расходы	Тенге				270183				
		Накладные расходы	Тенге				2340331				
		Сметная прибыль	Тенге				474709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6408552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2729
		Сметная заработная плата	Тенге					3250458			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9261				
		Всего заработная плата	Тенге					6760			
		Накладные расходы	Тенге				4867				
		Сметная прибыль	Тенге				1130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6423810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2733
		Сметная заработная плата	Тенге					3257218			

		РАЗДЕЛ 3. Усиление стен/Лист 38/									
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0.20202	349485.00 –	– –	70603 –	– –	70603	– 5648	76251
25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	3.419	441876.00 –	– –	1510774 –	– –	1510774	– 120862	1631636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1581377 –	– –	1581377 –	– 126510	1707887
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1581377				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1581377				
		Сметная прибыль	Тенге				126510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1707887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1707887				
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
		Металлическая решетка МР-1(21шт)									
81	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** *СП - 8%*	т	0.3087	861632.00 –	– –	265986 –	– –	265986	– 21279	287265
82	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм** *СП - 8%*	м2	9.45	1706.00 –	– –	16122 –	– –	16122	– 1290	17412
83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.00504	346394.00 –	– –	1746 –	– –	1746	– 140	1886
		Пояс обвязки									
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.2968	346394.00 –	– –	102810 –	– –	102810	– 8225	111035
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.147	349485.00 –	– –	51374 –	– –	51374	– 4110	55484
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.003239	346394.00 –	– –	1122 –	– –	1122	– 90	1212
92	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0.00972	346394.00 –	– –	3367 –	– –	3367	– 269	3636
		Парапет									

109	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	11.1	100670.00	--	1117437	--	1117437	--	1206832
		СП - 8%			--	--	--	--		89395	
111	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1.095	137093.00	--	150117	--	150117	--	162126
		СП - 8%			--	--	--	--		12009	
112	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/	м3	1.228	137093.00	--	168350	--	168350	--	181818
		СП - 8%			--	--	--	--		13468	
113	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м3	1.952	137093.00	--	267606	--	267606	--	289014
		СП - 8%			--	--	--	--		21408	
115	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	193	238.00	--	45934	--	45934	--	49609
		СП - 8%			--	--	--	--		3675	
118	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.003654	402152.00	--	1469	--	1469	--	1587
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01316	346394.00	--	4559	--	4559	--	4924
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Слуховое окно(5шт)									
123	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки/	м3	0.725	100670.00	--	72986	--	72986	--	78825
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
124	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2.86	137093.00	--	392086	--	392086	--	423453
		СП - 8%			--	--	--	--		31367	
128	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.215	137093.00	--	29475	--	29475	--	31833
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	

131	С1223-101-0102 223-101-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1	44228.00	–	44228	–	44228	–	47766
		СП - 8%			–	–	–	–		3538	
132	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	10	520.00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
133	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	5	4148.00	–	20740	–	20740	–	22399
		СП - 8%			–	–	–	–		1659	
		Водосточная система									
142	С1224-106-0201 224-106-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	141	1687.00	–	237867	–	237867	–	256896
		СП - 8%			–	–	–	–		19029	
143	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения**	шт.	17	4381.00	–	74477	–	74477	–	80435
		СП - 8%			–	–	–	–		5958	
145	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	4.66871	859093.00	–	4010856	–	4010856	–	4331724
		СП - 8%			–	–	–	–		320868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				7085914	–	7085914	–	7652787
							–	–	–	566873	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2783132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2783132				
		Сметная прибыль	Тенге				222651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3005783				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4302782				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4302782				
		Сметная прибыль	Тенге				344222				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4647004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7652787				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15784484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3198869				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133720			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58349			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8667291		
		- Перевозка грузов	Тенге				270183				
		- Накладные расходы	Тенге							2345198	
		- Сметная прибыль	Тенге							1169222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 784 484**
		Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**								366 200
		Всего	**Тенге**								**16 150 684**

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		323 014
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		16 473 698
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		17 298 229
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	Тенге		16 433 318
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		1 971 998
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге		18 405 316

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району" Управления образования Жетисуской области " _____ **Жумаганов Б.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМУ ШЫГЫС " _____ **Абжанов Д.К.**

М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____ **Бекбосынов А.Б.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация" _____ **Турдиев Б.М.**

М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №6

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 6-4. Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0.24		1385546.31	529229.90	332531	127015	5150	171283	544119
		НР - 72%; СП - 8%				834860.00	156362.90	200366	37527		40305	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов										
2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	240		4928.00	–	1182720	–	1182720	–	1277338
		СП - 8%				–	–	–	–		94618	
3	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект	2		9875.19	4995.68	19750	9991	430	8952	30998
		НР - 72%; СП - 8%				4664.40	1552.46	9329	3105		2296	
		Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу										
4	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2		50849.00	–	101698	–	101698	–	109834
		СП - 8%				–	–	–	–		8136	

5	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	4	997.41 894.24	56.70 –	3990 3577	227 –	186	2575 525	7091
6	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм** *СП - 8%*	шт.	4	2486.00 –	– –	9944 –	– –	9944	– 796	10740
7	С1242-302-0505 242-302-0505 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	2	70782.00 –	– –	141564 –	– –	141564	– 11325	152889
8	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	155.89	242.34 20.33	1.94 0.33	37778 3169	302 51	34307	2319 3208	43305
9	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции	м3 изоляции	13.128	58047.04 25706.60	1269.72 618.26	762042 337476	16669 8117	407897	248827 80869	1091738
10	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	369.51	587.66 416.40	16.20 7.00	217146 153864	5986 2587	57296	112644 26383	356174
11	С1235-101-0801 235-101-0801 РСНБ РК 2015	**Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70** *СП - 8%*	м2	424.9365	172.00 –	– –	73089 –	– –	73089	– 5847	78936
12	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0.004	821622.00 –	– –	3286 –	– –	3286	– 263	3549

13	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие** *СП - 8%*	т	0.1182	821622.00 –	– –	97116 –	– –	97116	– 7769	104885
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0.0462	1168777.11 607888.80	542169.03 182624.97	53998 28084	25048 8437	866	26296 6423	86717
15	С1241-112-0201 241-112-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114,3х6,3 мм** *СП - 8%*	шт.	22	2870.00 –	– –	63140 –	– –	63140	– 5051	68191
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	1	1587.50 618.93	968.57 308.66	1588 619	969 309	–	668 180	2436
17	С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	1	4019.00 –	– –	4019 –	– –	4019	– 322	4341
18	С1241-229-0404 241-229-0404 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-направляющая диэлектрическая предохранительная для трубопроводов диаметром 108 мм** *СП - 8%*	шт.	60	4524.00 –	– –	271440 –	– –	271440	– 21715	293155
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0.0015	416472.50 300506.00	112783.78 37234.85	625 451	169 56	5	365 79	1069
20	С1241-203-0409 241-203-0409 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	м	1.515	714.00 –	– –	1082 –	– –	1082	– 87	1169
		Герметизированный тепловой ввод									

21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0.040296	1509016.11 607888.80	542169.03 182624.97	60807 24495	21847 7359	14465	22935 6699	90442
22	С1241-116-0316 241-116-0316 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 335 мм** *СП - 8%*	шт.	1	19763.00 –	– –	19763 –	– –	19763	– 1581	21344
23	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 295 мм** *СП - 8%*	шт.	1	14597.00 –	– –	14597 –	– –	14597	– 1168	15765
24	С1217-504-0101 217-504-0101 РСНБ РК 2015	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83** *СП - 8%*	т	0.0008	2462597.00 –	– –	1970 –	– –	1970	– 158	2128
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитного участка. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0.66	20448.74 1539.00	1168.03 294.98	13496 1016	771 195	11709	872 1149	15517
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы									
		Земляные работы									
26	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	159.274	271.98 –	271.98 54.15	43319 –	43320 8625	–	6210 3962	53491
27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	4.926	2430.12 2430.12	– –	11971 11971	– –	–	8619 1647	22237

28	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	71.995	32.21 –	32.21 13.43	2319 –	2319 967	–	696 241	3256
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	12.705	962.00 962.00	– –	12222 12222	– –	–	8800 1682	22704
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	71.995	186.35 103.03	83.32 42.71	13416 7418	5999 3075	–	7555 1678	22648
		Подпольный канал									
31	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	10	7311.11 3734.51	1110.64 488.10	73111 37345	11106 4881	24660	30403 8281	111795
32	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	м3 сборных конструкций	20.465	14326.82 5068.26	2943.82 1064.24	293198 103722	60246 21780	129230	90361 30685	414244
33	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	13.12	69813.00 –	– –	915947 –	– –	915947	– 73276	989223
34	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	7.345	142002.00 –	– –	1043005 –	– –	1043005	– 83440	1126445

35	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-2/**	м3	0.756	50345.00	–	38061	–	38061	–	41106
		СП - 8%			–	–	–	–		3045	
		Монолитный подпольный канал									
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0.35	17708.00	1168.03	6198	409	5250	462	7193
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1539.00	294.98	539	103		533	
37	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия каналов. Устройство**	м3	0.6	37816.30	2649.88	22690	1590	14321	5181	30100
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			11298.32	693.68	6779	416		2230	
38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.01714	441876.00	–	7574	–	7574	–	8180
		СП - 8%			–	–	–	–		606	
		Монолитный участок									
39	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия каналов. Устройство/В15ССЦ/**	м3	0.118	37816.30	2649.88	4462	313	2816	1019	5919
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			11298.32	693.68	1333	82		438	
40	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.00628	441876.00	–	2775	–	2775	–	2997
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
		Опора неподвижная Н-1									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0.48	17708.00	1168.03	8500	561	7200	634	9865
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1539.00	294.98	739	142		731	

42	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0.68	49980.82 14724.04	4999.57 2054.03	33987 10012	3400 1397	20575	8215 3376	45578
43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0.02072	441876.00 –	– –	9156 –	– –	9156	– 732	9888
44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0.0956	126816.58 110032.00	7808.95 515.96	12124 10519	746 49	859	7609 1579	21312
45	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0.0956	470303.00 –	– –	44961 –	– –	44961	– 3597	48558
46	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	м3 сборных конструкций	0.52	14326.82 5068.26	2943.82 1064.24	7450 2635	1530 553	3285	2296 780	10526
47	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПТ75.150.12-6/** *СП - 8%*	м3	0.52	142002.00 –	– –	73841 –	– –	73841	– 5907	79748
		Компенсаторная ниша									
48	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания	м3 подстилающего слоя	1.8	7311.11 3734.51	1110.64 488.10	13160 6722	2000 879	4438	5473 1491	20123

		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
49	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	м3 сборных конструкций	3.27	14326.82 5068.26	2943.82 1064.24	46849 16573	9626 3480	20650	14438 4903	66190
50	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	0.66	69813.00 –	– –	46077 –	– –	46077	– 3686	49763
51	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	2.61	142002.00 –	– –	370625 –	– –	370625	– 29650	400275
52	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка кирпичная** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов	м3 кладки (без вычета пустот)	2.08	51432.78 16838.50	2187.75 959.83	106980 35024	4550 1996	67406	26655 10691	144326
		Узел теплофикационный УТ-1									
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0.9	17708.00 1539.00	1168.03 294.98	15937 1385	1051 265	13501	1188 1370	18495
54	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания 2. Укладка сборных железобетонных конструкций 3. Установка люков 4. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона 5. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза	м3 конструкции	11.52	33531.64 11420.64	1276.03 377.43	386284 131566	14700 4348	240018	97858 38731	522873

55	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0.6	142002.00	--	85201	--	85201	--	92017
		СП - 8%			--	--	--	--		6816	
56	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	0.1	5967.00	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
57	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18935.00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
58	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка/ЗПП14-71/**	шт. сборных конструкций	2	629.67	256.16	1259	512	329	395	1786
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором			209.14	64.92	418	130		132	
59	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1.2	124082.00	--	148898	--	148898	--	160810
		СП - 8%			--	--	--	--		11912	
60	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1699.87	80.63	15299	725	4397	7739	24881
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с черезитом			1130.77	63.47	10177	571		1843	
61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж**	т конструкций	0.0594	86810.52	28459.43	5157	1690	763	2385	8145
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			45517.50	10238.57	2704	608		603	

62	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0.0594	887579.00	--	52722	--	52722	--	56940
		СП - 8%			--	--	--	--		4218	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1.7226	84.85	1.94	146	4	87	40	201
		НР - 72%; СП - 8%			31.84	0.33	55	1		15	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Дренажный колодец (ДК-1)									
64	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.88	25656.98	10295.21	48235	19355	5311	23176	77123
		НР - 72%; СП - 8%			12536.90	4584.49	23569	8619		5713	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
65	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	39195.00	--	39195	--	39195	--	42331
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
66	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	28524.00	--	85572	--	85572	--	92418
		СП - 8%			--	--	--	--		6846	
67	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	30272.00	--	30272	--	30272	--	32694
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
68	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С1-01**	т	0.038	887579.00	--	33728	--	33728	--	36426
		СП - 8%			--	--	--	--		2698	
69	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1.01	21237.87	1265.98	21450	1279	18837	1202	24464
		НР - 72%; СП - 8%			1321.14	331.26	1334	335		1812	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									

70	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0.0028	18346.22	1587.66	51	4	–	35	93
		НР - 72%; СП - 8%			16727.20	729.78	47	2		7	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
71	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.0028	419679.00	–	1175	–	1175	–	1269
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
72	Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем**	м3 загрузки	0.53	3056.71	1093.26	1620	579	22	878	2698
		НР - 72%; СП - 8%			1923.18	378.07	1019	200		200	
		Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах									
73	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	м3	0.53	3670.00	–	1945	–	1945	–	2101
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4276591	187614	6170891	957258	9420870
							435827	63504	–	697843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4104718				
		Материалы	Тенге				582333				
		Всего заработная плата	Тенге					485451			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1027665				
		Местные материалы	Тенге				1886940				
		Накладные расходы	Тенге				349528				
		Сметная прибыль	Тенге				356341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4810587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					485451			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103731				
		Материалы	Тенге				1620				
		Всего заработная плата	Тенге					13880			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86450				
		Накладные расходы	Тенге				9994				
		Сметная прибыль	Тенге				9098				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				122823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13880			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				68142				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68142				
		Сметная прибыль	Тенге				5452				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5007004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					499331			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9420871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1198273				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					396608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131247			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6170888		
		- Накладные расходы	Тенге							957258	
		- Сметная прибыль	Тенге							697843	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 420 871

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге		218 564
		Всего	**Тенге**		**9 639 435**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		192 789
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**		**9 832 224**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		10 324 340
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	**Тенге**		**9 808 123**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		1 176 975
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**		**10 985 098**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району Управления образования Жетисуской области " _____ **Базарбаев Б.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМУ ШЫГЫС " _____ **Абжанов Д.К.**

М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____ **Бекбосынов А.Б.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация" _____ **Турдиев Б.М.**

М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №7

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 6-5. Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	944.78		316.34	316.34	298872	298871	--	42842	369051
		НР - 72%; СП - 8%				--	62.98	--	59502		27337	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	29.22		2430.12	--	71008	--	--	51126	131905
		НР - 72%; СП - 8%				2430.12	--	71008	--		9771	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	51135		38.00	--	1943130	--		--	2098580
		СП - 8%				--	--	--	--		155450	
4	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/**	м3 грунта	959.96		303.79	292.17	291626	280471	--	54305	373606
		НР - 72%; СП - 8%				11.62	66.95	11155	64269		27675	
		Состав работ:										

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №7

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 6-5. Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
		Земляные работы										
1	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	944.78		316.34	316.34	298872	298871	--	42842	369051
		НР - 72%; СП - 8%				--	62.98	--	59502		27337	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	29.22		2430.12	--	71008	--	--	51126	131905
		НР - 72%; СП - 8%				2430.12	--	71008	--		9771	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	51135		38.00	--	1943130	--		--	2098580
		СП - 8%				--	--	--	--		155450	
4	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/**	м3 грунта	959.96		303.79	292.17	291626	280471	--	54305	373606
		НР - 72%; СП - 8%				11.62	66.95	11155	64269		27675	
		Состав работ:										

		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	50397.9	38.00	--	1915120	--		--	2068330
		СП - 8%			--	--	--	--		153210	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/основание/**	м3 грунта	30.1	37.57	37.57	1131	1131	--	340	1588
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	15.67	--	472		118	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	30.1	186.35	83.32	5609	2508	--	3158	9469
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			103.03	42.71	3101	1286		701	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	719.808	37.57	37.57	27043	27043	--	8121	37977
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	15.67	--	11279		2813	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	179.952	1056.56	--	190130	--	--	136894	353186
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1056.56	--	190130	--		26162	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	719.808	186.35	83.32	134136	59974	--	75531	226441
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			103.03	42.71	74162	30743		16773	
		Водопровод									
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0.16	544200.10	159953.38	87072	25593	1330	49447	147440
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			375934.00	53291.82	60149	8527		10922	

		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
12	E11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0.022	544200.10 375934.00	159953.38 53291.82	11972 8271	3519 1172	182	6799 1502	20273
13	E11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0.103	416472.50 300506.00	112783.78 37234.85	42897 30952	11617 3835	328	25047 5435	73379
14	E11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0.005	347512.92 267977.00	78642.84 25740.92	1738 1340	394 129	4	1057 224	3019
15	E11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0.011	573320.14 453136.00	94051.32 38745.57	6307 4984	1034 426	289	3896 816	11019
16	C1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм**	м	161.6	3280.00	–	530048	–	530048	–	572452

		СП - 8%			–	–	–	–		42404	
17	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	22.22	2471.00	–	54906	–	54906	–	59298
		СП - 8%			–	–	–	–		4392	
18	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	104.03	1590.00	–	165408	–	165408	–	178641
		СП - 8%			–	–	–	–		13233	
19	С1241-201-0602 241-201-0602 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2 мм**	м	5.05	117.00	–	591	–	591	–	638
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
20	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	11.044	3003.00	–	33165	–	33165	–	35818
		СП - 8%			–	–	–	–		2653	
21	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0.182	104587.67	–	19035	–	3716	11030	32470
					84171.60	–	15319	–		2405	
22	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0.103	79027.77	–	8140	–	915	5202	14409
					70143.00	–	7225	–		1067	
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода	км трубопровода	0.005	72373.64	–	362	–	11	253	664
					70143.00	–	351	–		49	

		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
24	E11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0.011	75154.30 70143.00	-- --	827 772	-- --	55	556 111	1493
25	E11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	1	3523.69 2885.35	229.95 113.89	3524 2885	230 114	409	2159 455	6138
26	E11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	1	2352.31 1961.12	98.55 48.81	2352 1961	99 49	292	1447 304	4103
27	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150** *СП - 8%*	шт.	1	63278.00 --	-- --	63278 --	-- --	63278	-- 5062	68340
28	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80** *СП - 8%*	шт.	1	20265.00 --	-- --	20265 --	-- --	20265	-- 1621	21886
29	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р)2,15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	1	1040.00 --	-- --	1040 --	-- --	1040	-- 83	1123
30	E11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	т фасонных частей	0.042837	1168777.11 607888.80	542169.03 182624.97	50067 26040	23225 7823	802	24382 5956	80404

		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
31	С1241-113-0124 241-113-0124 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 168,3х4,5 мм** *СП - 8%*	шт.	3	5891.00 –	– –	17673 –	– –	17673	– 1414	19087
32	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	2376.00 –	– –	2376 –	– –	2376	– 190	2566
33	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали** *СП - 8%*	кг	14.637	655.00 –	– –	9587 –	– –	9587	– 767	10354
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	3	3175.28 2478.84	206.67 95.29	9526 7437	620 286	1469	5560 1207	16293
35	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм** *СП - 8%*	шт.	3	45508.00 –	– –	136524 –	– –	136524	– 10922	147446
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0.00971	1168777.11 607888.80	542169.03 182624.97	11349 5903	5264 1773	182	5527 1350	18226
37	С1241-114-0143 241-114-0143 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 168,3х4,5-114,3х3,6 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2324.00 –	– –	4648 –	– –	4648	– 372	5020
38	С1241-114-0135 241-114-0135 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 139,7х4,0-114,3х3,6 мм**	шт.	1	2034.00	–	2034	–	2034	–	2197

		СП - 8%			–	–	–	–		163	
39	С1241-114-0130 241-114-0130 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114,3х3,6-76,1х2,9 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1723.00 –	– –	1723 –	– –	1723	– 138	1861
40	С1241-114-0123 241-114-0123 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114,3х6,3-60,3х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1387.00 –	– –	1387 –	– –	1387	– 111	1498
41	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 60,3х2,9-33,7х2,3 мм** *СП - 8%*	шт.	1	391.00 –	– –	391 –	– –	391	– 31	422
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	10	1587.50 618.93	968.57 308.66	15875 6189	9686 3087	–	6679 1804	24358
43	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	4	3013.00 –	– –	12052 –	– –	12052	– 964	13016
44	С1241-214-0110 241-214-0110 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2328.00 –	– –	4656 –	– –	4656	– 372	5028
45	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1401.00 –	– –	5604 –	– –	5604	– 448	6052
46	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	14	1982.48 1749.60	139.95 16.27	27755 24494	1960 228	1301	17800 3644	49199
47	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	14	4392.00 –	– –	61488 –	– –	61488	– 4919	66407
48	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	6	4392.00 –	– –	26352 –	– –	26352	– 2108	28460
49	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	2590.00	–	10360	–	10360	–	11189

		СП - 8%			–	–	–	–		829	
50	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	3	1303.25 1166.40	75.60 –	3910 3499	227 –	184	2519 514	6944
51	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2590.00 –	– –	7770 –	– –	7770	– 622	8392
52	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	2	997.41 894.24	56.70 –	1995 1788	113 –	94	1288 263	3545
53	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2030.00 –	– –	4060 –	– –	4060	– 325	4385
		Водопроводные колодцы Д 1,5-6шт									
54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8.69	23569.55 12536.90	10295.21 4584.49	204819 108946	89465 39839	6408	107125 24956	336900
55	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	м3	0.05	15695.00 –	– –	785 –	– –	785	– 63	848
56	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	6	35990.00 –	– –	215940 –	– –	215940	– 17275	233215
57	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	6	22219.00 –	– –	133314 –	– –	133314	– 10665	143979
58	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	6	22219.00 –	– –	133314 –	– –	133314	– 10665	143979

59	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	6	34907.00 –	– –	209442 –	– –	209442	– 16755	226197
60	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	6	2993.00 –	– –	17958 –	– –	17958	– 1437	19395
61	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** *СП - 8%*	шт.	6	5147.00 –	– –	30882 –	– –	30882	– 2471	33353
62	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** *СП - 8%*	комплект	1	30272.00 –	– –	30272 –	– –	30272	– 2422	32694
63	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	5	18935.00 –	– –	94675 –	– –	94675	– 7574	102249
64	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2** *СП - 8%*	т	0.0966	887579.00 –	– –	85740 –	– –	85740	– 6859	92599
65	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2.8014	1072.05 931.53	1.24 0.62	3003 2610	4 2	389	1880 391	5274
66	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	2	1587.50 618.93	968.57 308.66	3175 1238	1937 617	–	1336 361	4872
67	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	1	5004.00 –	– –	5004 –	– –	5004	– 400	5404
68	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1772.00 –	– –	1772 –	– –	1772	– 142	1914
69	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту	врезка	1	13738.31 5279.99	7699.11 2713.77	13738 5280	7699 2714	759	5756 1560	21053

		5. Приварка штуцера									
70	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** *СП - 8%*	м	0.4	3280.00 –	– –	1312 –	– –	1312	– 105	1417
71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0.15	26113.52 6673.80	1233.92 325.68	3917 1001	185 49	2731	756 374	5047
72	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон упорный. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0.18	26113.52 6673.80	1233.92 325.68	4700 1201	222 59	3277	907 449	6056
73	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные /опора под задвижку/. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0.032	26113.52 6673.80	1233.92 325.68	836 214	39 10	583	161 80	1077
74	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0.00504	126816.58 110032.00	7808.95 515.96	639 555	40 3	44	401 83	1123
75	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	1.04	537.00 –	– –	558 –	– –	558	– 45	603

76	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4	314.00	--	1256	--	1256	--	1356
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
77	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/Мс-1,3,5,7/. Установка	т стальных элементов	0.1681	998330.83	7846.05	167819	1319	153917	9262	191248
		НР - 72%; СП - 8%			74853.10	1675.81	12583	282		14167	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
78	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	3	1043.56	--	3131	--	312	2030	5574
		НР - 72%; СП - 8%			939.78	--	2819	--		413	
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
79	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	м2	0.24	25284.00	--	6068	--	6068	--	6553
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7733963	854489	2325661	672579	9079064
							695562	238575	--	672525	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6336605				
		Материалы	Тенге				179938				
		Всего заработная плата	Тенге					933579			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7324				
		Местные материалы	Тенге				741635				
		Транспортные расходы	Тенге				3858250				
		Накладные расходы	Тенге				672178				
		Сметная прибыль	Тенге				560705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7569488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					933579			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86379				
		Материалы	Тенге				45				
		Всего заработная плата	Тенге					558			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85740				
		Накладные расходы	Тенге				401				
		Сметная прибыль	Тенге				6942				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				93722				
		Сметная заработная плата	Тенге					558			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1310979				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1310979				
		Сметная прибыль	Тенге				104878				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1415857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9079067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					934137			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Земляные работы									

80	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	808.98	316.34 –	316.34 62.98	255913 –	255913 50950	–	36684 23408	316004
81	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	25.02	2430.12 2430.12	– –	60802 60802	– –	–	43777 8366	112945
82	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	43785	38.00 –	– –	1663830 –	– –		– 133106	1796936
83	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	349.5	303.79 11.62	292.17 66.95	106175 4061	102113 23399	–	19771 10076	136022
84	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	42656.25	38.00 –	– –	1620938 –	– –		– 129675	1750613
		Канализация									
91	С1241-204-0304 241-204-0304 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	260.58	3100.00 –	– –	807798 –	– –	807798	– 64624	872422

		Колодцы канализационные Д1500мм -2шт									
93	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	35990.00 –	– –	71980 –	– –	71980	– 5758	77738
94	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	15180.00 –	– –	45540 –	– –	45540	– 3643	49183
95	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22219.00 –	– –	22219 –	– –	22219	– 1778	23997
96	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	34907.00 –	– –	69814 –	– –	69814	– 5585	75399
97	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	5147.00 –	– –	10294 –	– –	10294	– 824	11118
98	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	2993.00 –	– –	5986 –	– –	5986	– 479	6465
100	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка *СП - 8%*	т	0.0291	887579.00 –	– –	25829 –	– –	25829	– 2066	27895
102	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	2	18935.00 –	– –	37870 –	– –	37870	– 3030	40900
		Колодцы канализационные Д1000мм -13шт									
104	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 *СП - 8%*	шт.	13	18480.00 –	– –	240240 –	– –	240240	– 19219	259459
105	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 *СП - 8%*	шт.	4	9713.00 –	– –	38852 –	– –	38852	– 3108	41960
106	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	11	14550.00 –	– –	160050 –	– –	160050	– 12804	172854
107	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	13	15786.00 –	– –	205218 –	– –	205218	– 16417	221635

108	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	5147.00	--	66911	--	66911	--	72264
		СП - 8%			--	--	--	--		5353	
109	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2993.00	--	38909	--	38909	--	42022
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
110	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	18935.00	--	170415	--	170415	--	184048
		СП - 8%			--	--	--	--		13633	
111	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272.00	--	121088	--	121088	--	130775
		СП - 8%			--	--	--	--		9687	
113	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0.1325	887579.00	--	117604	--	117604	--	127012
		СП - 8%			--	--	--	--		9408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5964275	358026	2256617	100232	6549666
							64863	74349	--	485160	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4683671				
		Всего заработная плата	Тенге					139212			
		Местные материалы	Тенге				976013				
		Транспортные расходы	Тенге				3284768				
		Накладные расходы	Тенге				100232				
		Сметная прибыль	Тенге				382712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5166615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					139212			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				143433				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143433				
		Сметная прибыль	Тенге				11474				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				154907				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1137171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1137171				
		Сметная прибыль	Тенге				90974				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1228145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6549667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					139212			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15628734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				760425				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1212515			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312924			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4582278		
		- Перевозка грузов	Тенге				7143018				
		- Накладные расходы	Тенге							772811	
		- Сметная прибыль	Тенге							1157685	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15 628 734
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								362 587
		Всего	Тенге								15 991 321

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		319 826
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		16 311 147
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге		17 127 543
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	Тенге		16 271 165.65
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		1 952 539.88
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге		18 223 705.52

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району Управления образования Жетисуской области " _____ **Рамазанов Б.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "СМУ ШЫҢЫС " _____ **Абжанов Д.К.**

М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____ **Бекбосынов А.Б.**

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация" _____ **Турдиев Б.М.**

М.П.

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Стройка : СМР "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.Ж Сыдыкова с ДМЦ в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области"

Договор подряда (контракт) № 115 от 07.03.2023 г.

Акт выполненных работ №8

за май 2023 (месяц, год) на Строительно - монтажные работы

по локальной смете 7-1. Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г. программного комплекса АВС-4, редакция 2021.4.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
2	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м	76		1254.45 947.45	307.00 152.94	95338 72006	23332 11623	--	60213 12444	167995
3	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	38.7		2257.03 953.62	1303.41 423.81	87347 36905	50442 16401	--	38381 10058	135786
4	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке	м3 конструкции	37		582.32 213.28	369.04 100.54	21546 7891	13654 3720	--	8360 2392	32299
5	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия 2. Разборка покрытия 3. Сортировка плит 4. Укладка отсортированных плит	м2	35		151.93 61.41	90.52 56.76	5318 2149	3169 1987	--	2978 664	8960

8	Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	**Здания из многобоксовых блоков/Котельная/. Демонтаж**	т блок-боксов	2.6	34438.59	17940.81	89540	46646	--	41603	141635
		НР - 72%; СП - 8%			16497.78	5726.29	42894	14888		10492	
		Состав работ: 1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила 4. Установка доборных панелей 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами 7. Установка дефлекторов 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах 9. Устройство перегородок в отдельных боксах 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ									
9	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Емкость и навес. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	4.8	53648.90	19921.60	257515	95624	30801	119154	406803
		НР - 72%; СП - 8%			27310.50	7167.00	131090	34402		30134	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				556604	232867	30801	270689	893478
							292935	83021	--	66184	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299089				
	Всего заработная плата		Тенге					210464			
		Накладные расходы	Тенге				151535				
		Сметная прибыль	Тенге				36050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				486674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					210464			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				257515				
	Материалы		Тенге				30801				
	Всего заработная плата		Тенге					165492			
		Накладные расходы	Тенге				119154				
		Сметная прибыль	Тенге				30134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				406803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					165492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				893477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					375956			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								893477

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30801		
		- Накладные расходы	Тенге							270689	
		- Сметная прибыль	Тенге							66184	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**893 477**
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								20 729
		Всего	**Тенге**								**914 206**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								18 284
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								**932 490**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								979 162
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95 %	**Тенге**								**930 204**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								111 624
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**								**1 041 829**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образование по Аксускому району"
Управления образования Жетисуской области " _____ **Рамазанов Б.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМУ ШЫГЫС" _____ **Абжанов Д.К.**
М.П.

Технический надзор:

ТОО "МастерМеталлПласт" _____ **Бекбосынов А.Б.**
М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Строй-Проект-Инвентаризация" _____ **Турдиев Б.М.**
М.П.