Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Базилевс - 2005"

Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по Строительству ул.№42 на участке от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана (Корректировка)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ **за сентябрь 2016 г.**

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансир.		Огран.правов. норма	
		№	Дата	Наименов	Код	№	Дата
		1952	03.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги на		
	С начала года	В отчетном месяце		из графы 2		Стоимость проч. Затрат не входящих в СМР в сметных базисн Ценах 1991г	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Отчисления в жорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				из них							
			СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке	2 230 697 098										
в т.ч. за месяц		108 491 623									11 624 102,46
Всего в отчетном месяце:		108 491 623									11 624 102,46

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Дорожную одежду

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных съездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38										
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки I/**								
		м2	20423,21	389,09	8,29	7946376	169372	169496	0,03	613
				5,19	1,05	105996	21444	133	--	78
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)								
		м2	20423,21	299,94	2,18	6125818	44456	7258	--	7
				0,08	0,19	1634	3824	133	--	3
3	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км								
		маш-ч	14,7117743	1171,00	1171,00	17227	17227	7150	--	--
				--	486,00	--	7150	100	2,82	41
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14089422	231056			620
			Тенге			107630	32418			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14089422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			390533				
	Всего заработная плата -		Тенге				140048			
	Местные материалы -		Тенге			13360203				
	Транспортные расходы -		Тенге			302527				
		Накладные расходы -	Тенге			183905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			856400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15129726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				167634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15129726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				167634			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38								
4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки I/**								
			668,98	389,09	8,29	260290	5548	5552	0,03	20
			м2	5,19	1,05	3472	702	133	--	3
5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6 см)								
			668,98	150,01	1,09	100355	728	154	--	--
			м2	0,08	0,09	54	63	133	--	--
6	С2010-2 т.ч. п.1.5	Доставка разогретого битума на объект на 10 км								
			0,9900051	1171,00	1171,00	1159	1159	481	--	--
			маш-ч	--	486,00	--	481	100	2,82	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			361805	7435			20
			Тенге			3526	1246			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361805				
	Материалы -		Тенге			12792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				4772			
		Местные материалы -	Тенге			338052				
		Транспортные расходы -	Тенге			7655				
		Накладные расходы -	Тенге			6188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			390072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5700			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда на внутриквартальных съездах (Тип III) ПК7+05-ПК39+38								
7	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	51,31	854,95	68,13	43868	3496	2330	0,14	7
			м3	21,38	12,76	1097	655	133	0,04	2
8	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см**								
			196,17	17,39	11,84	3412	2323	2250	0,04	7
			м2	5,51	3,11	1081	611	133	0,01	2
9	С140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4**	23,5404	1795,43	--	42265	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (13см) (до 25см)**								
			196,17	16,26	12,65	3190	2481	1877	0,02	5
			м2	3,56	3,63	698	713	133	0,01	3
11	С140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4**	25,5021	1795,43	--	45787	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			138522	8300			19
			Тенге			2876	1979			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138522				
	Всего заработная плата -		Тенге				4855			
	Местные материалы -		Тенге			127345				
	Транспортные расходы -		Тенге			20871				
		Накладные расходы -	Тенге			6457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5824			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			153678				
		Сметная заработная плата -	Тенге							29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					5824			
			Тенге			**14589748**	**246792**			**659**
			Тенге			**114032**	**35643**			**135**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14589748**				
	Материалы -		Тенге			**403325**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**149675**			
	Местные материалы -		Тенге			**13825600**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**331053**				
		Накладные расходы -	Тенге			196549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**98**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**29482**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**887178**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15673476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**893**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179157**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15673476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**893**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179157**			

Временные здания и сооружения 1,2%	188082
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	362057
Затраты на выслугу лет 1%	156735
Затраты на доп.отпуска 0,4%	62694
ИТОГО	16443044
Переход на цены 2016 г. К-2,737	45004611
Обязательные платежи в бюджет 2%	900092
ИТОГО	45904703
НДС 12%	5508564
ВСЕГО ПО АКТУ	51 413 267

ЗАКАЗЧИК: ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Дорожную одежду

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных съездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38										
1	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	416,1	854,95	68,13	355747	28350	18894	0,14	60
		м3		21,38	12,76	8896	5310	133	0,04	18
2	E0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала на верх дополнительного слоя основания из ПЕСКА**	3534	101,03	2,45	357024	8642	22754	0,03	98
		м2		4,07	0,77	14383	2725	133	--	9
3	E0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см**	6583	17,39	11,84	114498	77962	75515	0,04	236
		м2		5,51	3,11	36272	20506	133	0,01	74
4	C140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4**	789,96	1795,43	--	1418318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 13 см (до 25см)**	6583	16,26	12,65	107047	83266	62985	0,02	154
		м2		3,56	3,63	23435	23922	133	0,01	87
6	C140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4**	855,79	1795,43	--	1536511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	C140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы**	26,13451	1795,43	--	46923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**								
		м2	16497	38,58	8,29	636440	136812	136912	0,03	495
				5,19	1,05	85619	17322	133	--	63
9	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002** К=24	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 16 см/**								
		м2	16497	7,01	6,53	115648	107729	22855	--	36
				0,48	0,56	7919	9266	133	--	63
10	С140-12306	Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом								
		м3	2639,52	3365,75	--	8883964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13572119	442761			1079
			Тенге			176525	79050			315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13572119				
	Материалы -		Тенге			748007				
	Всего заработная плата -		Тенге				255575			
	Местные материалы -		Тенге			12204826				
	Транспортные расходы -		Тенге			169252				
		Накладные расходы -	Тенге			339915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			834722				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14746757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				306563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14746757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				306563			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/	206	854,95	68,13	176121	14035	9354	0,14	30
		м3		21,38	12,76	4404	2629	133	0,04	9
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	322,05	854,95	68,13	275338	21942	14623	0,14	46
		м3		21,38	12,76	6885	4110	133	0,04	14
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.15см)	2133	24,29	17,83	51805	38021	32560	0,04	89
		м2		6,41	5,07	13673	10809	133	0,02	39
14	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4	319,95	1795,43	--	574448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С140-12304	Смесь щебеночно-песчаная С-4 в откосы	9,49185	1795,43	--	17042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	2250	38,58	8,29	86803	18660	18673	0,03	68
		м2		5,19	1,05	11678	2362	133	--	9
17	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 12 см/	2250	4,67	4,35	10515	9795	2078	--	3
		м2		0,32	0,37	720	842	133	--	6
18	С140-12306	Смесь ЩПЦС, укрепленная цементом	270	3365,75	--	908753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2100825	102453			236
			Тенге			37360	20752			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2100825				
		Материалы -	Тенге			56466				
		Всего заработная плата -	Тенге				58112			
		Местные материалы -	Тенге			1904546				
		Транспортные расходы -	Тенге			214789				
		Накладные расходы -	Тенге			77289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2308801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				69706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2308801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				69706			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда на внутриквартальных съездах (Тип III) ПК7+05-ПК39+38								
19	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/морозозащитный слой/**	67	854,95	68,13	57282	4565	3042	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1432	855	133	0,04	3
20	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	189	854,95	68,13	161586	12877	8582	0,14	27
		м3		21,38	12,76	4041	2412	133	0,04	8
21	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см**	188,5	17,39	11,84	3279	2232	2162	0,04	7
		м2		5,51	3,11	1039	587	133	0,01	2
22	С140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4**	22,62	1795,43	--	40613	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (13см) (до 25см)**	188,5	16,26	12,65	3065	2384	1804	0,02	4
		м2		3,56	3,63	671	685	133	0,01	2
24	С140-12304	**Смесь щебеночно-песчаная С-4**	24,505	1795,43	--	43997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			309822	22058			48
			Тенге			7183	4539			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309822				
	Всего заработная плата -		Тенге				11722			
	Местные материалы -		Тенге			280580				
	Транспортные расходы -		Тенге			104130				
		Накладные расходы -	Тенге			15590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			344937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14060			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15982766	567272			1362
			Тенге			221068	104341			407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15982766				
	Материалы -		Тенге			804473				
	Всего заработная плата -		Тенге				325409			
	Местные материалы -		Тенге			14389953				
	Транспортные расходы -		Тенге			488171				
		Накладные расходы -	Тенге			432794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			984934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17400494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				390329			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17400494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				390329			

Временные здания и сооружения 1,2%	208806
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	401951
Затраты на выслугу лет 1%	174005
Затраты на доп.отпуска 0,4%	69602
ИТОГО	18254858
Переход на цены 2016 г. К-2,737	49963547
Обязательные платежи в бюджет 2%	999271
ИТОГО	50962818
НДС 12%	6115538
ВСЕГО ПО АКТУ	57078356

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Страниц - 5

Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Базилевс - 2005"

Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по Строительству ул.№42 на участке от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана (Корректировка)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансир.		Огран.правов. норма	
		№	Дата	Наименов	Код	№	Дата
		1952	03.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги на		
	С начала года	В отчетном месяце		из графы 2		Стоимость проч. Затрат не входящих в СМР в сметных базисн. Ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Отчисления в жорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				из них							
			СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке:	2 444 341 487										
в т.ч. за месяц		213 644 389									22 890 470,25
Всего в отчетном месяце:		213 644 389									22 890 470,25

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана **Форма 2В**
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Дорожную одежду

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных съездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38										
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/	7179,77	389,09	8,29	2793545	59543	59586	0,03	215
		м2		5,19	1,05	37263	7539	133	--	27
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)	7179,77	299,94	2,18	2153529	15629	2552	--	3
		м2		0,08	0,19	574	1344	133	--	1
3	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	20788,16	516,05	8,29	10727795	172399	172525	0,03	624
		м2		5,19	1,05	107891	21828	133	--	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/**								
			20788,16	**123,69**	**0,54**	**2571213**	**11313**	**2400**	--	**4**
			м2	**0,04**	**0,05**	**832**	**973**	**133**	--	**7**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18246082**	**258883**			**845**
			Тенге			**146559**	**31683**			**115**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18246082**				
	Материалы -		Тенге			**348520**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**178243**			
	Местные материалы -		Тенге			**17492119**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**325305**				
		Накладные расходы -	Тенге			**237063**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35559**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1108989**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19592134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1079**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213802**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**19592134**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1079**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213802**			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38								
5	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/**								
			265,12	**389,09**	**8,29**	**103154**	**2199**	**2200**	**0,03**	**8**
			м2	**5,19**	**1,05**	**1376**	**278**	**133**	--	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6 см)**								
			265,12	150,01	1,09	39771	289	61	--	--
		м2		0,08	0,09	21	25	133	--	--
7	**Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**								
			688,98	516,05	8,29	355550	5714	5718	0,03	21
		м2		5,19	1,05	3576	723	133	--	3
8	**Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/**								
			688,98	123,69	0,54	85217	375	80	--	--
		м2		0,04	0,05	28	32	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			583693	8576			29
			Тенге			5001	1059			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583693				
	Материалы -		Тенге			12070				
	Всего заработная плата -		Тенге				6059			
	Местные материалы -		Тенге			558046				
	Транспортные расходы -		Тенге			10290				
		Накладные расходы -	Тенге			8059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			627257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7268			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18829775**	**267459**			**874**
			Тенге			**151560**	**32742**			**119**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18829775**				
	Материалы -		Тенге			**360590**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**184302**			
	Местные материалы -		Тенге			**18050166**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335595**				
		Накладные расходы -	Тенге			**245122**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1144494**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20219391**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1116
		Сметная заработная плата -	Тенге				221071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20219391**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1116
		Сметная заработная плата -	Тенге				221071			

Временные здания и сооружения 1,2%	242633
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	467068
Затраты на выслугу лет 1%	202194
Затраты на доп.отпуска 0,4%	80878
ИТОГО	21212163
Переход на цены 2016 г. К-2,737	58057690
Обязательные платежи в бюджет 2%	1161154
ИТОГО	59218844
НДС 12%	7106261
ВСЕГО ПО АКТУ	**66 325 106**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО Удалов Е

APPROVED

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Базилевс 2005"**

Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка**
Наименование объекта **Дорожную одежду**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на основной проезжей части улицы, правоповоротных съездах, остановочных площадках автобусных остановок и на проезжей части пересекающих магистральных улиц (Тип I) ПК7+05-ПК39+38										
1	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки свыше 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки I/								
			22799	389,09	8,29	8870761	189075	189213	0,03	684
		м2		5,19	1,05	118327	23939	133	--	87
2	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)								
			22799	299,94	2,18	6838422	49628	8103	--	8
		м2		0,08	0,19	1824	4268	133	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)**								
			3931	-37,56	-0,27	-147660	-1070	-541	--	-1
		м2		-0,08	-0,02	-314	-92	133	--	-1
4	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**								
			23898	516,05	8,29	12332638	198189	198334	0,03	717
		м2		5,19	1,05	124031	25093	133	--	92
5	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/**								
			23898	123,69	0,54	2955858	13005	2759	--	4
		м2		0,04	0,05	956	1119	133	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			30850020	448827			1412
			Тенге			244823	54327			190
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30850020				
	Материалы -		Тенге			678790				
	Всего заработная плата -		Тенге				299150			
	Местные материалы -		Тенге			29477579				
	Транспортные расходы -		Тенге			586113				
		Накладные расходы -	Тенге			397869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33122762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				358830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33122762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1800
		Сметная заработная плата -	Тенге				358830			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на площадках для парковки, улицах местного значения (Тип II) ПК7+05-ПК39+38								
6	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**								
			1563	516,05	8,29	806591	12962	12972	0,03	47
		м2		5,19	1,05	8112	1641	133	--	6
7	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 /до толщины 5 см/**								
			1563	123,69	0,54	193322	851	180	--	--
		м2		0,04	0,05	63	73	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			999913	13813			47
			Тенге			8174	1714			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			999913				
	Материалы -		Тенге			15882				
	Всего заработная плата -		Тенге				9889			
	Местные материалы -		Тенге			962044				
	Транспортные расходы -		Тенге			16462				
		Накладные расходы -	Тенге			13152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1073849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11862			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31844248**	**462596**			**1461**
			Тенге			**253310**	**56037**			**197**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31844248**				
	Материалы -		Тенге			**694672**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**309347**			
	Местные материалы -		Тенге			**30433670**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**602440**				
		Накладные расходы -	Тенге			**411432**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**206**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**61715**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1935341**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34191021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1863**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371062**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**34191021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1863**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371062**			

Временные здания и сооружения 1,2%	410292
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	789813
Затраты на выслугу лет 1%	341910
Затраты на доп.отпуска 0,4%	136764
ИТОГО	35869800
Переход на цены 2016 г. К-2,737	98175643
Обязательные платежи в бюджет 2%	1963513
ИТОГО	100139156
НДС 12%	12016699
ВСЕГО ПО АКТУ	**112 155 855**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Базилевс-2005

APPROVED

Нач. ПТО Удалов Е

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Наружные сети связи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	1144,842	42,09	40,13	48185	45938	19289	0,01	16
		м3		1,96	15,41	2247	17638	97	0,06	71
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35,4008	282,96	--	10017	--	11319	1,81	64
		м3		282,96	--	10017	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	130,8848	235,80	--	30863	--	34875	1,51	198
		м3		235,80	--	30863	--	113	--	--
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1159,0728	33,67	32,10	39027	37207	15623	0,01	13
		м3		1,57	12,33	1820	14286	97	0,05	58
5	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,62	423,90	--	8741	--	9877	2,80	58
		м3		423,90	--	8741	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	642,186	6,83	6,83	4383	4383	1163	--	--
		м3		--	1,87	--	1199	97	0,01	4
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	824,637	6,83	6,83	5629	5629	1493	--	--
		м3		--	1,87	--	1539	97	0,01	5
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1466,824	21,55	4,52	31604	6624	24231	0,11	158
		м3		17,03	--	24980	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	275,194	134,10	--	36904	--	41701	0,97	267
		м3		134,10	--	36904	--	113	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	353,8448	122,18	--	43233	--	48853	0,89	313
		м3		122,18	--	43233	--	113	--	--
11	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-93	1296,431	695,63	--	901836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	1573,704	44,26	41,20	69652	64836	27931	0,02	33
		м3		3,06	15,24	4816	23979	97	0,06	96
13	Е010333-А5-1	Транспорт грунта на 5 км	3084,06	49,50	49,50	152661	152661	30532	--	--
		т		--	9,90	--	30532	100	0,21	641
14	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	11,821	20163,38	--	238351	--	251610	124,00	1466
		кан.-км		19350,00	--	228736	--	110	--	--
15	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7088,4	382,00	--	2707769	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4733,2	468,00	--	2215138	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под колодцы**	5,5832	1271,02	100,89	7096	563	1067	0,85	5
		м3		123,75	38,25	691	214	118	0,18	1
18	Е0134-105-2	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС4**	18	5077,46	731,63	91394	13169	40028	11,80	212
		колодец		1836,00	185,63	33048	3341	110	0,75	14
19	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные**	28,6	14567,00	--	416616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	28,6	100,00	--	2860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	28,6	232,00	--	6635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	152,3	245,44	3,82	37381	582	6971	0,21	32
		м2		37,35	1,44	5688	219	118	0,01	1
23	Е0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	36	157,11	--	5656	--	5195	0,78	28
		канал		131,18	--	4722	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7111631	331594			2864
			Тенге			436505	92948			891

Стоимость монтажных работ -			Тенге			5824743				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4922906				
Ресурсы на опробование -			Тенге			901836				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			349485				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			6174227				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1286888				
Материалы -			Тенге			82521				
Всего заработная плата -			Тенге				529453			
Местные материалы -			Тенге			436268				
	Накладные расходы -		Тенге			571757				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							286
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				85764			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			111519				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1970164				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4040
	Сметная заработная плата -		Тенге				615217			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8144391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4040
		Сметная заработная плата -	Тенге				615217			

Временные здания и сооружения 1,2%	97733
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	188135
Затраты на выслугу лет 1%	81444
Затраты на доп.отпуска 0,4%	32578
ИТОГО	8544281
Переход на цены 2016 г. К-2,737	23385696
Обязательные платежи в бюджет 2%	467714
ИТОГО	23853410
НДС 12%	2862409
ВСЕГО ПО АКТУ	**26 715 819**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Базилевс-2005

APPROVED

Нач. ПТО Ударов Е.Н.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Базилевс 2005"**

Форма 2В

Наименование стройки - **Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка**
Наименование объекта **Установка бортового камня**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-34-4 **Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			808,1	324,08	6,63	261893	5358	167059	1,00	808
		м		153,68	1,76	124189	1420	133	0,01	5
2	**Спрайс ТОО "Интергранитстрой"**	**Бордюр гранитный (розовый) 150х300**								
			808,1	2265,85	--	1831034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е010332-А200-1 К=1,1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1**								
			127,0903	772,75	772,75	98209	98209	19642	--	--
		т		--	154,55	--	19642	100	3,25	412
4	Е010332-А201-1 К=1,1 К=110	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 310 км./**								
			127,0903	338,80	338,80	43058	43058	8612	--	--
		т		--	67,76	--	8612	100	1,42	181
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2234194	146625			808
			Тенге			124189	29673			598
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2234194				
	Материалы -		Тенге			15111				
	Всего заработная плата -		Тенге				153862			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1831034				
	Местные материалы -		Тенге			117234				
		Накладные расходы -	Тенге			195313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2575277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1504
		Сметная заработная плата -	Тенге				183159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2575277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1504
		Сметная заработная плата -	Тенге				183159			

Временные здания и сооружения 1,2%	30903
Доп.затраты в зимнее время 2,31%	59489
Затраты на выслугу лет 1%	25753
Затраты на доп.отпуска 0,4%	10301
ИТОГО	2701723
Переход на цены 2016 г. К-2,737	7394616
Обязательные платежи в бюджет 2%	147892
ИТОГО	7542508
НДС 12%	905101
ВСЕГО ПО АКТУ	**8 447 609**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО Удалов Е.Н.

APPROVED

Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление автомобильных дорог г. Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Базилевс - 2005"

Наименование строительства и его адрес: Подрядные работы по Строительству ул.№42 на участке от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана (Корректировка)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ **за декабрь 2016 г.**

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансир.		Огран.правов. норма	
		№	Дата	Наименов	Код	№	Дата
		1952	03.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги на		
	С начала года	В отчетном месяце		из графы 2		Стоимость проч. Затрат не входящих в СМР в сметных базисн. Ценах 1991г.	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Отчисления в жорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				из них							
			СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке:	**2 956 105 329**										
в т.ч. за месяц		5 868 174,00									628 732,93
Всего в отчетном месяце:		**5 868 174,00**									628 732,93

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление Автомобильных Дорог" г.Астана
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Базилевс 2005"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство ул.42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г Астаны. Корректировка
Наименование объекта Наружное освещение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительство наружного освещения										
1	E0133-251-9	**Установка стальных опор освещения с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м**	66	1470,34	1159,84	97627	77011	43107	1,98	131
		опора		310,50	307,80	20617	20437	105	1,14	76
2	С Прайс-лист ТОО "УЗМО-Казахстан"	**Опора освещения граненая горяч. оцинк. Н 10м НФГ-10,0(75)**	66	23206,34	--	1546935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1644562	77011			131
			Тенге			20617	20437			76
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1546935				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1546935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92816				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1639751				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97627				
		Всего заработная плата -	Тенге				41054			
		Накладные расходы -	Тенге			43107				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8444				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			149178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				47520			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1788929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				47520			

Временные здания и сооружения 1,2% 21467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.затраты в зимнее время 2,31%				41324				
		Затраты на выслугу лет 1%				17889				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				7156				
		ИТОГО				1876765				
		Переход на цены 2016 г. К-2,737				5136707				
		Обязательные платежи в бюджет 2%				102734				
		ИТОГО				5239441				
		НДС 12%				628733				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**5 868 174**				

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Нач. ПТО Удалов Е