ЗАКАЗЧИК: **ИП "Умурбекова Д.К."** **ИИН** форма КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖВК"** **БИН 090740007266**

Наименование : Строительство здания для обслуживания населения по адресу :южнее ул.Шаляпина, западнее ул.Алтынсарина, Ауэзовский район

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания для обслуживания населения по адресу :южнее ул.Шаляпина, западнее ул.Алтынсарина, Ауэзовский район	374 368 684,48	115 427 917,00							13 851 350,00	129 279 267,00
ИТОГО к оплате										**129 279 267,00**

ЗАКАЗЧИК: ИП "Умурбекова Д.К."

ДИРЕКТОР ИП «УМУРБЕКОВА»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖВК"

ДИРЕКТОР

Форма 4

ИП "Умурбекова Д.К."
ТОО "ЖВК"

АКТ выполненнвх работ за май 2018

на Строительство здания для обслуживания населения,по адресу: южнее ул.Шаляпина,западнее ул.Алтынсарина,Ауэзовский район,г.Алматы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3		4079,18	150,89	141,99	615498,74	579203,18	0,00	141995,49	818093,76
		НР - 72%; СП - 8%				8,90	39,45	36295,56	160920,39		60599,54	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		2318	165,98	156,19	384733,87	362046,36	0,00	88758,06	511371,28
		НР - 72%; СП - 8%				9,79	43,39	22687,51	100587,57		37879,35	
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15**	м3 грунта		203,7	1536,51	145,03	312986,89	29543,02	0,00	213190,28	568271,35
		НР - 72%; СП - 8%				1391,48	62,12	283443,86	12653,75		42094,17	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	м3		6790	48,41	48,41	328737,85	328737,85	--	96138,25	458866,19
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,66	--	133525,35		33990,09	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3		6790	41,43	41,43	281285,26	281285,26	--	82260,90	392629,85
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,83	--	114251,26		29083,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	4753	48,41	48,41	230116,49	230116,49	--	67296,78	321206,33
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,66	--	93467,74		23793,06	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4753	33,93	33,93	161281,65	161281,65	--	47166,26	225123,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,78	--	65508,70		16675,83	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4753	162,46	71,85	772164,06	341485,23	0,00	438637,92	1307666,15
		НР - 72%; СП - 8%			90,61	37,56	430678,84	178540,50		96864,16	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4753	89,21	70,27	424004,67	334002,82	41351,10	94773,30	560280,21
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	17,46	48650,76	82978,82		41502,24	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	195,12	929,23	--	181311,75	--	--	130544,46	336804,70
		НР - 72%; СП - 8%			929,23	--	181311,75	--		24948,50	
11	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	972	1336,09	126,11	1298684,15	122583,59	0,00	884595,66	2357942,19
		НР - 72%; СП - 8%			1209,98	54,02	1176100,56	52504,52		174662,38	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	972	162,46	71,85	157909,42	69834,55	--	89702,52	267420,89
		НР - 72%; СП - 8%			90,61	37,56	88074,86	36511,96		19808,95	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	972	89,21	70,27	86709,98	68304,38	8456,40	19381,37	114578,66
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	17,46	9949,20	16969,37		8487,31	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
14	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	140	4454,10	330,63	623573,32	46288,20	116041,12	340541,41	1041243,91
		НР - 72%; СП - 8%			3294,60	83,79	461244,00	11730,18		77129,18	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	140	1441,48	662,78	201807,20	92789,20	0,00	110222,78	336992,38
		НР - 72%; СП - 8%			778,70	314,78	109018,00	44069,20		24962,40	
16	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж всасывающего коллектора	м	476	5865,29	514,34	2791876,66	244824,17	2402330,40	161356,45	3189491,76
		НР - 72%; СП - 8%			304,04	166,77	144722,09	79384,09		236258,65	
17	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж всасывающего коллектора	м	476	498,35	304,54	237216,27	144963,18	--	102703,28	367113,11
		НР - 72%; СП - 8%			193,81	105,86	92253,08	50390,36		27193,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13175096,46				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2240	437,98	436,00	981075,20	976642,69	779,52	253112,04	1332922,22
		НР - 72%; СП - 8%			1,63	155,31	3652,99	347891,51		98734,98	
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные	м3	2520	2105,00	--	5304600,00	--	5304600,00	--	5728968,00
					--	--	--	--		424368,00	
20	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1542	1135,12	67,72	1750350,00	104421,77	1386613,22	285655,11	2198885,57
		НР - 94%; СП - 8%			168,17	28,91	259315,06	44573,36		162880,41	
21	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1542	982,02	17,61	1514269,44	27152,31	1304871,24	184793,48	1834988,00
		НР - 94%; СП - 8%			118,19	9,30	182245,90	14342,91		135925,03	
22	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,265995	129643,00	--	34484,39	--	34484,39	--	37243,14
					--	--	--	--		2758,75	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	708	32245,30	1976,84	22829673,72	1399605,00	18198190,33	3228436,12	28142758,62
		НР - 91%; СП - 8%			4564,80	446,12	3231878,40	315853,60		2084648,79	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	12,12564	205284,00	--	2489199,88	--	2489199,88	--	2688335,87
					--	--	--	--		199135,99	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	т	12,12564	205284,00	--	2489199,88	--	2489199,88	--	2688335,87
					--	--	--	--		199135,99	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	6,9378	205284,00	--	1424219,34	--	1424219,34	--	1538156,88
					--	--	--	--		113937,55	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	53,96	40314,85	4669,89	2175389,41	251987,37	1348242,41	574458,37	2969835,60
		НР - 91%; СП - 8%			10659,00	1039,91	575159,64	56113,29		219987,82	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,17356	197941,00	--	430236,64	--	430236,64	--	464655,57
					--	--	--	--		34418,93	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50966	199309,00	--	101579,82	--	101579,82	--	109706,21
					--	--	--	--		8126,39	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,72	40314,85	4669,89	270915,81	31381,67	167905,65	71541,15	369853,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			10659,00	1039,91	71628,48	6988,16		27396,56	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21648	197941,00	--	42850,27	--	42850,27	--	46278,29
					--	--	--	--		3428,02	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06854	199309,00	--	13660,64	--	13660,64	--	14753,49
					--	--	--	--		1092,85	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	44,26	40314,85	4669,89	1784335,35	206689,42	1105878,59	471192,13	2435969,68
		НР - 91%, СП - 8%			10659,00	1039,91	471767,34	46026,21		180442,20	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78204	197941,00	--	352738,78	--	352738,78	--	380957,88
					--	--	--	--		28219,10	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49788	199309,00	--	99231,96	--	99231,96	--	107170,52
					--	--	--	--		7938,56	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
36	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	234	1687,22	823,65	394809,97	192734,97	63401,93	256883,19	703828,61
		НР - 118%, СП - 8%			592,62	337,71	138673,08	79024,54		52135,45	
37	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	550	2390,13	1156,19	1314569,25	635903,40	221252,85	848431,66	2336041,00
		НР - 118%, СП - 8%			831,66	475,63	457413,00	261596,89		173040,07	
38	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	126	3598,37	1831,01	453394,42	230707,15	70151,17	293035,45	806144,26
		НР - 118%, СП - 8%			1210,60	760,31	152536,10	95799,02		59714,39	
39	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	202	5066,99	2746,15	1023532,44	554722,78	160848,54	642013,41	1798789,52
		НР - 118%, СП - 8%			1524,56	1168,90	307961,12	236118,04		133243,67	
40	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	144,88	26470,00	--	3834973,60	--	3834973,60	--	4141771,49
					--	--	--	--		306797,89	
41	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	71,1	25098,00	--	1784467,80	--	1784467,80	--	1927225,22
					--	--	--	--		142757,42	
42	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	229,24	25301,00	--	5800001,24	--	5800001,24	--	6264001,34
					--	--	--	--		464000,10	
43	СТ СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	445,22	270,00	--	120209,40	--	120209,40	--	129826,15
					--	--	--	--		9616,75	
44	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)	м3	70	26617,35	1297,22	1863214,17	90805,27	1505729,90	264122,41	2297523,50
		НР - 91%, СП - 8%			3809,70	336,65	266679,00	23565,40		170186,93	
		ФУНДАМЕНТ ФО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,4	29787,85	632,46	280005,78	5945,17	229290,29	42858,93	348693,89
		НР - 91%; СП - 8%			4762,80	247,60	44770,32	2327,41		25829,18	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3624	197941,00	--	71733,82	--	71733,82	--	77472,52
					--	--	--	--		5738,71	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1365	199309,00	--	27205,68	--	27205,68	--	29382,13
					--	--	--	--		2176,45	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	3,2	31180,57	1976,84	99777,81	6325,90	78844,56	14591,80	123519,18
		НР - 91%; СП - 8%			4564,80	446,12	14607,36	1427,59		9149,57	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04442	73781,09	2265,89	3277,36	100,65	0,00	2986,26	6764,70
		НР - 93%; СП - 8%			71515,20	772,74	3176,71	34,33		501,09	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04442	205284,00	--	9118,72	--	9118,72	--	9848,21
					--	--	--	--		729,50	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
51	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	т	0,2503	73781,09	2265,89	18467,41	567,15	0,00	16827,11	38118,08
		НР - 93%; СП - 8%			71515,20	772,74	17900,25	193,42		2823,56	
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2503	197941,00	--	49544,63	--	49544,63	--	53508,20
					--	--	--	--		3963,57	
		СЕТКИ									
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,98052	73781,09	2265,89	72343,83	2221,75	0,00	65918,19	149322,98
		НР - 93%; СП - 8%			71515,20	772,74	70122,08	757,69		11060,96	
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,98052	21473,33	960,09	21055,03	941,39	285,33	18353,81	42561,55
		НР - 91%; СП - 8%			20222,24	347,48	19828,31	340,71		3152,71	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98052	199309,00	--	195426,46	--	195426,46	--	211060,58
					--	--	--	--		15634,12	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
56	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	2906	497,74	1,91	1446444,79	5543,19	1282696,00	110022,63	1680984,82
		НР - 69%; СП - 8%			54,44	0,43	158205,55	1247,55		124517,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1190	2116,24	42,64	2518327,55	50740,89	2181037,00	277576,96	3019576,87
		НР - 93%, СП - 8%			240,80	10,02	286549,62	11920,23		223672,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79285739,70				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18	478,36	255,01	8610,52	4590,27	703,57	5220,64	14937,66
		НР - 118%, СП - 8%			184,26	61,53	3316,68	1107,59		1106,49	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,54	63451,00	--	34263,54	--	34263,54	--	37004,62
					--	--	--	--		2741,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51942,28				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	90	4529,14	980,14	407622,19	88212,94	106120,05	276300,75	738636,78
		НР - 118%, СП - 8%			2369,88	231,82	213289,20	20863,98		54713,84	
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	92	6878,74	1306,91	632844,07	120235,57	167798,02	441084,30	1159842,64
		НР - 118%; СП - 8%			3747,94	315,11	344810,48	28989,77		85914,27	
62	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	12	10445,57	1577,21	125346,88	18926,51	45048,29	77778,61	219375,52
		НР - 118%, СП - 8%			5114,34	378,50	61372,08	4541,99		16250,04	
63	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	986,6	6702,00	--	6612193,20	--	6612193,20	--	7141168,66
					--	--	--	--		528975,46	
64	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	141,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
65	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14056	80325,20	6164,74	11290,51	866,52	1175,05	11158,22	24244,63
		НР - 118%, СП - 8%			65800,70	1473,93	9248,95	207,18		1795,90	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14056	199309,00	--	28014,87	--	28014,87	--	30256,06
					--	--	--	--		2241,19	
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	48	478,36	255,01	22961,39	12240,71	1876,20	13921,72	39833,75
		НР - 118%, СП - 8%			184,26	61,53	8844,48	2953,58		2950,65	
68	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	6,24	63451,00	--	395934,24	--	395934,24	--	427608,98
					--	--	--	--		31674,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	7810,43 3763,53	3357,70 788,34	31241,72 15054,12	13430,81 3153,35	2756,79	21484,82 4218,12	56944,66
70	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-4ШТ									
71	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,84	43444,88 9841,26	1839,68 451,80	123383,47 27949,18	5224,69 1283,13	90209,60	26601,40 11998,79	161983,66
72	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,21568	16320,71 15118,76	910,95 347,48	3520,05 3260,81	196,47 74,94	62,76	3035,54 524,45	7080,04
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2032	199309,00 --	-- --	40499,59 --	-- --	40499,59	-- 3239,97	43739,56
74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01248	268787,00 --	-- --	3354,46 --	-- --	3354,46	-- 268,36	3622,82
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ (Л22)									
75	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	43444,88 9841,26	1839,68 451,80	60822,84 13777,76	2575,55 632,53	44469,52	13113,36 5914,90	79851,10
76	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,37304	16320,71 15118,76	910,95 347,48	6088,28 5639,90	339,82 129,62	108,55	5250,27 907,08	12245,63
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	197941,00 --	-- --	73839,91 --	-- --	73839,91	-- 5907,19	79747,10
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	199309,00 --	-- --	1116,13 --	-- --	1116,13	-- 89,29	1205,42
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ) *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,02892	261682,53 260370,00	1312,53 607,11	7567,86 7529,90	37,96 17,56	0,00	6868,19 1154,88	15590,93
80	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,02892	137704,00 --	-- --	3982,40 --	-- --	3982,40	-- 318,59	4300,99
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-2ШТ (Л23)									
81	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,28	43444,88	1839,68	99054,33	4194,47	72421,79	21356,05	130043,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			9841,26	451,80	22438,07	1030,12		9632,83	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,039	199309,00	--	7773,05	--	7773,05	--	8394,90
					--	--	--	--		621,84	
83	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37188	16320,71	910,95	6069,35	338,76	108,22	5233,94	12207,55
		НР - 91%; СП - 8%			15118,76	347,48	5622,36	129,22		904,26	
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,14352	197941,00	--	28408,49	--	28408,49	--	30681,17
					--	--	--	--		2272,68	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,05172	205284,00	--	10617,29	--	10617,29	--	11466,67
					--	--	--	--		849,38	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06012	199309,00	--	11982,46	--	11982,46	--	12941,05
					--	--	--	--		958,60	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,11652	199309,00	--	23223,48	--	23223,48	--	25081,36
					--	--	--	--		1857,88	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ									
88	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	43444,88	1839,68	60822,84	2575,55	44469,52	13113,36	79851,10
		НР - 91%; СП - 8%			9841,26	451,80	13777,76	632,53		5914,90	
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0034	199309,00	--	677,65	--	677,65	--	731,86
					--	--	--	--		54,21	
90	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21632	16320,71	910,95	3530,50	197,06	62,95	3044,55	7101,05
		НР - 91%; СП - 8%			15118,76	347,48	3270,49	75,17		526,00	
91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,07986	197941,00	--	15807,57	--	15807,57	--	17072,17
					--	--	--	--		1264,61	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,02778	205284,00	--	5702,79	--	5702,79	--	6159,01
					--	--	--	--		456,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	199309,00	--	6314,11	--	6314,11	--	6819,24
					--	--	--	--		505,13	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,077	199309,00	--	15346,79	--	15346,79	--	16574,54
					--	--	--	--		1227,74	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-2ШТ									
95	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	43444,88	1839,68	60822,84	2575,55	44469,52	13113,36	79851,10
		НР - 91%; СП - 8%			9841,26	451,80	13777,76	632,53		5914,90	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0034	199309,00	--	677,65	--	677,65	--	731,86
					--	--	--	--		54,21	
97	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2237	16320,71	910,95	3650,94	203,78	65,10	3148,42	7343,31
		НР - 91%; СП - 8%			15118,76	347,48	3382,07	77,73		543,95	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,0843	197941,00	--	16686,43	--	16686,43	--	18021,34
					--	--	--	--		1334,91	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	т	0,0294	205284,00	--	6035,35	--	6035,35	--	6518,18
					--	--	--	--		482,83	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	199309,00	--	6577,20	--	6577,20	--	7103,37
					--	--	--	--		526,18	
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,1172	199309,00	--	23359,01	--	23359,01	--	25227,74
					--	--	--	--		1868,72	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-2ШТ									
102	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,36	43444,88	1839,68	102529,93	4341,64	74962,91	22105,39	134606,14
		НР - 91%; СП - 8%			9841,26	451,80	23225,37	1066,26		9970,82	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	т	0,0028	199309,00	--	558,07	--	558,07	--	602,71
					--	--	--	--		44,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1486	16320,71	910,95	2425,26	135,37	43,24	2091,44	4878,03
					15118,76	347,48	2246,65	51,64		361,34	
105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	т	0,1486	197941,00	--	29414,03	--	29414,03	--	31767,16
					--	--	--	--		2353,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10929054,75				
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
106	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,49	2466,88	133,10	13543,19	730,70	656,85	11245,09	26771,34
					2214,14	61,73	12155,63	338,92		1983,06	
107	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,49	49092,00	--	269515,08	--	269515,08	--	291076,29
					--	--	--	--		21561,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				317847,62				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
108	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	56,513	7773,91	1659,56	439326,98	93786,71	153006,12	222791,93	715088,42
					3406,90	787,05	192534,14	44478,56		52969,51	
109	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	565,13	1162,96	95,31	657225,17	53862,99	390985,76	220195,59	947614,41
					375,80	38,71	212376,42	21874,20		70193,66	
110	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	565,13	459,13	16,88	259465,42	9537,81	225454,32	27841,57	310291,55
					43,31	9,10	24473,29	5145,40		22984,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1972994,39				
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
111	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	565,13	410,47	2,38	231969,98	1343,37	9169,12	177761,78	442510,30
					391,87	1,32	221457,49	744,73		32778,54	
112	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2	8,89	3344,75	44,52	29734,87	395,75	7665,47	17514,43	51029,24
					2437,98	24,68	21673,64	219,39		3779,94	
113	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором *НР - 118%; СП - 8%*	м	765	435,50	2,81	333157,50	2148,12	4784,31	386237,35	776946,43
					426,44	1,43	326225,07	1094,71		57551,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1270486,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ									
114	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,3	6506,74 934,15	1644,94 795,06	1952,02 280,25	493,48 238,52	1178,29	482,45 194,76	2629,23
115	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,75	1135,12 168,17	67,72 28,91	4256,69 630,63	253,94 108,40	3372,11	694,69 396,11	5347,48
116	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,87	27428,11 4624,28	1936,83 727,73	23862,46 4023,12	1685,04 633,13	18154,29	4237,19 2247,97	30347,62
117	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,74	28219,81 4624,28	1936,83 727,73	49102,47 8046,25	3370,09 1266,26	37686,14	8474,38 4606,15	62183,00
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038064	268787,00 --	-- --	10231,11 --	-- --	10231,11	-- 818,49	11049,60
119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,4	891,22 298,71	18,76 2,86	15507,25 5197,52	326,41 49,80	9983,32	4880,01 1630,98	22018,24
120	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,03813	537893,44 53636,40	9240,63 3563,19	20509,88 2045,16	352,35 135,86	18112,38	2028,35 1803,06	24341,28
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
121	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кг изделия	0,04542	79,63 70,58	2,77 0,60	3,62 3,21	0,13 0,03	0,29	3,17 0,54	7,33
122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	216161,00 --	-- --	907,88 --	-- --	907,88	-- 72,63	980,51
123	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04122	272221,00 --	-- --	11220,95 --	-- --	11220,95	-- 897,68	12118,63
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ									
124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,816	7537,14 934,15	1644,94 795,06	6150,31 762,27	1342,27 648,77	4045,77	1312,26 597,01	8059,57
125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	28079,43 4633,44	995,07 389,22	2807,94 463,34	99,51 38,92	2245,09	457,06 261,20	3526,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00192	557901,71	2243,71	1071,17	4,31	363,28	642,08	1850,31
		НР - 91%; СП - 8%			366452,00	1040,47	703,59	2,00		137,06	
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
127	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,825	7537,14	1644,94	6218,14	1357,08	4090,39	1326,74	8148,47
		НР - 93%; СП - 8%			934,15	795,06	770,67	655,92		603,59	
128	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	м3	0,3	28079,43	995,07	8423,83	298,52	6735,28	1371,19	10578,62
		НР - 91%; СП - 8%			4633,44	389,22	1390,03	116,77		783,60	
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
129	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	5012,89	1644,94	18226,87	5981,00	8849,30	5847,29	26000,09
		НР - 93%; СП - 8%			934,15	795,06	3396,57	2890,84		1925,93	
130	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,3232	9436,63	1659,56	3049,92	536,37	1412,44	1274,16	4670,00
		НР - 94%; СП - 8%			3406,90	787,05	1101,11	254,37		345,93	
131	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3232	7570,88	963,34	2446,91	311,35	1073,52	1128,74	3861,70
		НР - 94%; СП - 8%			3286,01	429,30	1062,04	138,75		286,05	
132	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	25104,91	1692,30	15263,79	1028,92	12931,06	1417,65	18015,95
		НР - 91%; СП - 8%			2144,42	417,85	1303,81	254,05		1334,52	
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	268787,00	--	1677,23	--	1677,23	--	1811,41
					--	--	--	--		134,18	
134	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	6,08	434,99	0,84	2644,73	5,12	125,17	2290,51	5330,07
		НР - 91%; СП - 8%			413,56	0,43	2514,44	2,61		394,82	
135	1106-0601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04	70616,01	8425,45	355904,68	42464,28	160825,17	148011,80	544229,80
		НР - 91%; СП - 8%			30280,80	1991,09	152615,23	10035,10		40313,32	
136	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	29174,93	1976,84	18088,45	1225,64	14032,64	2827,16	22588,87
		НР - 91%; СП - 8%			4564,80	446,12	2830,18	276,60		1673,25	
137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	268787,00	--	1128,91	--	1128,91	--	1219,22
					--	--	--	--		90,31	
138	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	км	0,0699	476930,62	67562,32	33337,45	4722,61	867,55	29334,14	67685,32
		НР - 99%; СП - 8%			396957,00	26940,67	27747,29	1883,15		5013,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	м	69,9	798,00	--	55780,20	--	55780,20	--	60242,62
					--	--	--	--		4462,42	
140	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня *НР - 118%; СП - 8%*	м	10	13889,38	79,20	138893,77	792,01	132349,87	7214,14	157796,54
					575,19	36,18	5751,90	361,77		11688,63	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,029472	425136,53	1312,53	12529,62	38,68	4817,32	6999,28	21091,22
					260370,00	607,11	7673,62	17,89		1562,31	
142	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	5,2	970,99	1,06	5049,15	5,50	784,18	3409,86	9135,73
					819,13	0,55	4259,47	2,86		676,72	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
143	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,172	174105,28	38465,92	29946,11	6616,14	931,96	17137,69	50850,51
					130221,00	14181,54	22398,01	2439,22		3766,70	
144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,16432	25802,96	12148,55	4239,94	1996,25	995,36	1288,23	5970,43
					7596,96	3765,03	1248,33	618,67		442,25	
145	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00768	58035,70	24347,13	445,71	186,99	30,51	198,32	695,55
					29716,00	7707,61	228,22	59,19		51,52	
146	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00768	216161,00	--	1660,12	--	1660,12	--	1792,93
					--	--	--	--		132,81	
147	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	7354,00	--	39711,60	--	39711,60	--	42888,53
					--	--	--	--		3176,93	
148	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	496985,00	--	11231,86	--	11231,86	--	12130,41
					--	--	--	--		898,55	
149	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,148	99986,19	1404,41	14797,96	207,85	10871,20	3429,78	19685,96
					25127,70	621,42	3718,90	91,97		1458,22	
150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,148	10208,54	57,79	1510,86	8,55	1361,36	130,51	1772,68
					952,38	27,39	140,95	4,05		131,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,48	3104,85	100,02	35643,72	1148,25	10526,26	22365,16	62649,59
		НР - 92%, СП - 8%			2087,91	29,68	23969,21	340,75		4640,71	
152	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,69688	3384,00	--	42966,24	--	42966,24	--	46403,54
					--	--	--	--		3437,30	
153	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,48	355,08	2,68	4076,29	30,78	3631,02	386,17	4819,46
		НР - 90%, СП - 8%			36,10	1,27	414,49	14,60		357,00	
154	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	970,99	1,06	6214,34	6,77	965,15	4196,75	11243,97
		НР - 80%, СП - 8%			819,13	0,55	5242,42	3,51		832,89	
		ЛОТОК									
155	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	5,3	5012,89	1644,94	26568,32	8718,18	12899,14	8523,28	37898,92
		НР - 93%, СП - 8%			934,15	795,06	4950,99	4213,82		2807,33	
156	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ (В7,5)	м3	2,65	27337,00	1936,83	72443,06	5132,60	55056,12	12906,38	92177,40
		НР - 91%, СП - 8%			4624,28	727,73	12254,34	1928,49		6827,96	
157	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	т	1,2574	174105,28	38465,92	218919,98	48367,05	6813,05	125284,51	371740,85
		НР - 69%, СП - 8%			130221,00	14181,54	163739,89	17831,87		27536,36	
158	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	1,2574	98527,44	9240,63	123888,40	11619,17	44826,83	66888,17	206038,70
		НР - 93%, СП - 8%			53636,40	3563,19	67442,41	4480,36		15262,13	
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71868	199309,00	--	143239,39	--	143239,39	--	154698,54
					--	--	--	--		11459,15	
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,53872	216161,00	--	116450,25	--	116450,25	--	125766,27
					--	--	--	--		9316,02	
		ОГМ-1-16ШТ									
161	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	т конструкций	0,093632	174105,28	38465,92	16301,83	3601,64	507,33	9329,28	27681,60
		НР - 69%, СП - 8%			130221,00	14181,54	12192,85	1327,85		2050,49	
162	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	т	0,093632	119201,74	1524,41	11161,10	142,73	748,62	7119,54	19743,08
		НР - 69%, СП - 8%			109682,00	517,17	10269,75	48,42		1462,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06144	215236,00	--	13224,10	--	13224,10	--	14282,03
					--	--	--	--		1057,93	
164	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019456	251757,00	--	4898,18	--	4898,18	--	5290,04
					--	--	--	--		391,85	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007936	199309,00	--	1581,72	--	1581,72	--	1708,25
					--	--	--	--		126,54	
166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0944	268787,00	--	294160,49	--	294160,49	--	317693,33
					--	--	--	--		23532,84	
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ									
167	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,43112	80325,20	6164,74	34629,80	2657,74	3604,06	34224,06	74362,17
		НР - 118%, СП - 8%			65800,70	1473,93	28368,00	635,44		5508,31	
168	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,43112	270007,00	--	116405,42	--	116405,42	--	125717,85
					--	--	--	--		9312,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2982567,21				
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ									
169	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	5,48	27110,55	1692,30	148565,82	9273,78	127540,62	12777,52	174250,81
		НР - 91%, СП - 8%			2144,42	417,85	11751,42	2289,81		12907,47	
170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06776	268787,00	--	18213,01	--	18213,01	--	19670,05
					--	--	--	--		1457,04	
171	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	17,6	2594,47	100,44	45662,64	1767,69	8194,41	34066,84	86107,84
		НР - 94%, СП - 8%			2028,44	30,73	35700,54	540,78		6378,36	
172	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,3	1932,39	18,35	8309,26	78,92	6402,81	1822,94	10942,77
		НР - 98%, СП - 8%			425,01	7,58	1827,53	32,61		810,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				290971,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
173	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**35,6715**	**5012,89**	**1644,94**	**178817,31**	**58677,48**	**86817,30**	**57365,67**	**255077,61**
		НР - 93%, СП - 8%			**934,15**	**795,06**	**33322,53**	**28360,98**		**18894,64**	
174	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**16,6467**	**22911,48**	**1191,32**	**381400,53**	**19831,48**	**342224,58**	**22016,98**	**435690,91**
		НР - 91%, СП - 8%			**1162,06**	**291,35**	**19344,46**	**4850,02**		**32273,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**690768,52**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**110967468,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12022,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15336133,82**			

Итого в текущих ценах 2018г	**110 967 468**
Временные здания и сооружения 0,9 %	**998 707**
Зимнее удорожание 1,08%	**1 198 449**
Итого:	**113 164 624**
Непредвиденные затраты 2 %	**2 263 292**
Итого:	**115 427 917**
НДС – 12%	**13 851 350**
Всего по акту:	**129 279 267**

ЗАКАЗЧИК: ИП "Умурбекова Д.К."

ДИРЕКТОР

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖВК"

ДИРЕКТОР