Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" декабря 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Данекер»Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Шевченко, 38, +7(777) 6520777
наименование организации, юридический адрес

в лице Директор ИскаковБауыржанАканович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:"Строительство водоснабжения 2-х сел Джангельдинского района Костанайской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Руководитель Имангалиев Адилбек Сайлаубекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1)ТОО «Granite Shores» ГСЛ №0015861. 2)ТОО «Имандра» ГСЛ №07127. 3)ТОО «Марал Құрылыс ГСЛ № 17005794.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО "ПИП "Костанайводпроект" *(Государственная лицензия I категории ГСЛ № 000848 от 03.04.1998 года)*. Рабочий проект: №70.2-15/36
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ "Отдел строительства, архитектруы и градостроительства Джангельдинского района" №45 от 06.12.2019 г. ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту общая (с учетом ранее принятых)	Попроекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь водозабора, I очередь - село Калам-Карасу.	га	10,8036		10,8036	
II-очередь – село Сарысу	га	10,8036		10,8036	
Площадь пункта раздачи воды, I очередь - село Калам-Карасу.	га	0,099		0,099	
II-очередь – село Сарысу	га	0,1005		0,1005	
Общая протяженность напорного водовода, в т.ч.	км	4,6355		4,6355	
I оч ередь - село Калам-Карасу.	км	0,700		0,700	
II-очередь – село Сарысу	км	3,9355		3,9355	
Продолжительность СМР	мес	6		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее -м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту числоквартир	Попроекту площадьквартир, м2 общая	Попроекту площадьквартир, м2 жилая	Фактически числоквартир	Фактически площадьквартир, м2 общая	Фактически площадьквартир, м2 жилая

однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По степени технических требований к надежности и прочности оснований и строительных конструкций объект - II (нормального) уровня ответственности, технически не сложный. (Приказ Министерства национальной экономики РК № 165 от 28.02.2015 г.)

I очередь - село Калам-Карасу

Источник водоснабжения - поверхностный источник р. Торгай.

Пункт раздачи воды.

- локальная станция очистки воды (ЛСО) производительностью 22,91 м3/сут;
- шламоприемник;
- ограждение.

Водозабор.

- береговой колодец, совмещенный с насосной станцией 1-го подъема;
- аппаратная;
- ограждение;

Колодцы

Монтаж смотровых колодцев осуществляется из сборных железобетонных колец. Горловина, рабочая часть и перекрытие приняты по серии 3.900.1-14, выпуск 1. Диаметр рабочей части - 1500 мм, 1000 мм, горловины - 1000 мм

Кольца монтируются на цементно-песчаном растворе с тщательной заделкой стыков. Железобетонные конструкции изготовить на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85.

Изоляция колодцев в сухих грунтах: рабочей части, плит перекрытия и горловин - обмазочная горячим битумом марки БН 90/10 в 2 слоя, общей толщиной 4 мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине в соотношении 1:3.

Вокруг колодцев для защиты колодцев от поверхностных вод по периметру предусмотренаотмостка по уплотненному щебнем грунту основания.

II очередь - село Сарысу

Источник водоснабжения - поверхностный источник р. Торгай.

Пункт раздачи воды.

- локальная станция очистки воды (ЛСО) производительностью 8,98 м3/сут;
- шламоприемник;
- ограждение.

Водозабор.

- береговой колодец, совмещенный с насосной станцией 1-го подъема;
- аппаратная;
- ограждение;

Колодцы

Монтаж смотровых колодцев осуществляется из сборных железобетонных колец. Горловина, рабочая часть и перекрытие приняты по серии 3.900.1-14, выпуск 1. Диаметр рабочей части - 1500 мм, 1000 мм, горловины - 1000 мм

Кольца монтируются на цементно-песчаном растворе с тщательной заделкой стыков. Железобетонные конструкции изготовить на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85.

Изоляция колодцев в сухих грунтах: рабочей части, плит перекрытия и горловин - обмазочная горячим битумом марки БН 90/10 в 2 слоя, общей толщиной 4 мм, по грунтовке из битума, растворенного в бензине в соотношении 1:3.
Вокруг колодцев для защиты колодцев от поверхностных вод по периметру предусмотренаотмостка по уплотненному щебнем грунту основания.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июль 2020 года_____;
месяц, год

окончание работ ___январь 2022 года_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___6 (шесть)_____;

фактически, месяц:_____11 (одиннадцать)_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство водоснабжения 2-х сел Джангельдинского района Костанайской области" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ИскаковБауыржанАканович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОБЛ. ҚЫПЫТАУ ЖЕЗҚАЗҒАН ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
« ДАНЕКЕР »
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ОБЛ. ҚЫПЫТАУ