Заказчик: ТОО "ЖВК" **БИН 090740007266** форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ЖВК" **БИН 090740007266**

Наименование : Многоквартирный многоэтажный жилой дом (пятно 3) по адресу г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак, дом 85

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Многоквартирный многоэтажный жилой дом (пятно 3) по адресу г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак, дом 85	162 772 840,38	145 332 893,19							17 439 947,18	162 772 840,38
ИТОГО к оплате										**187 138 841,18**

ЗАКАЗЧИК :
Директор Нуртазин С.Н.

ПОДРЯДЧИК :
Директор Нуртазин С.Н.

Форма 4

Заказчик ТОО "ЖВК"
Подрядчик ТОО "ЖВК"
Наименование объекта - Многоквартирный многоэтажный жилой дом (пятно 3) по адресу г.Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак, дом 85

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2017 год**

Составлен(а) в текущих ценах на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1427	214,80	206,51	306524	294695	106	68186	404687
		НР - 72%; СП - 8%			8,22	58,15	11723	82981		29977	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м3	81	801,05	312,07	64885	25278	62	33657	106425
		НР - 72%; СП - 8%			488,22	88,89	39545	7200		7883	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	27	2857,97	--	77165	--	--	55559	143342
		НР - 72%; СП - 8%			2857,97	--	77165	--		10618	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27	214,80	206,51	5800	5576	2	1290	7657
		НР - 72%; СП - 8%			8,22	58,15	222	1570		567	
5	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2456	47,00	--	115432	--		--	124667
		СП - 8%			--	--	--	--		9235	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1535	16,11	13,54	24728	20786	76	9062	36493
		НР - 72%; СП - 8%			2,52	5,68	3866	8720		2703	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	м3	702	214,80	206,51	150792	144973	52	33544	199082
		НР - 72%; СП - 8%			8,22	58,15	5767	40822		14747	
8	СТ Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1123,2	47,00	--	52790	--		--	57014
		СП - 8%			--	--	--	--		4223	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	526	28,19	28,19	14826	14826	--	4135	20477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,92	--	5743		1517	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	526	16,23	16,23	8539	8539	--	2382	11795
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,29	--	3308		874	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	526	152,66	68,96	80299	36272	--	44841	135151
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	44026	18254		10011	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	176	781,46	--	137536	--	--	99026	255487
		НР - 72%; СП - 8%			781,46	--	137536	--		18925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1039316	550945	298	351682	1502277
							319851	168596	--	111280	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	44	16194,37	1087,29	712552	47841	609707	59651	833979
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	55004	10546		61776	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	225	20106,13	1746,17	4523878	392888	3445955	697879	5639498
		НР - 91%; СП - 8%			3044,60	363,85	685035	81865		417741	
15	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,067	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,022	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	650	867,46	19,16	563850	12456	372116	168327	790751
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	179278	1719		58574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5800281	453184	4427778	925857	7264228
							919317	94130	--	538091	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		(л.7,9)									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	13,6	34484,74	6071,75	468993	82576	223761	164688	684375
		НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	162656	18320		50694	
19	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,126	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3276	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				468993	82576	223761	164688	684375
							162656	18320	--	50694	
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	57	28925,78	2485,74	1648770	141687	917788	565531	2391444
		НР - 91%; СП - 8%			10338,50	564,35	589295	32168		177144	
22	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3856	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	м	0,6	14300,32	81,21	8580	49	7809	777	10106
		НР - 105%; СП - 8%			1203,02	30,14	722	18		749	
24	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	м	0,6	1435,00	--	861	--	861	--	930
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	м3	0,5	127489,50	1166,35	63745	583	25485	31887	103282
		НР - 84%; СП - 8%			75353,26	568,46	37677	284		7651	
		Перегородки кирпичные (л.16) ==========									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,4	21789,91	1964,65	8716	786	6244	1684	11232
		НР - 91%; СП - 8%			4215,60	412,14	1686	165		832	
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	2,3988	950,33	10,79	2280	26	1241	954	3493
		НР - 93%; СП - 8%			422,49	5,29	1013	13		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1732951	143131	959428	600833	2520487
							630393	32648	--	186704	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)	м3	100	33885,72	1812,53	3388572	181253	2298151	865325	4594209
		НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	909168	41739		340312	
29	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,294	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	1т	0,0471	235190,03	1266,03	11077	60	7698	3044	15252
		НР - 91%; СП - 8%			70470,00	560,82	3319	26		1130	
31	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,0471	96078,00	--	4525	--	4525	--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	м3	0,1	90468,54	659,40	9047	66	3482	4646	14788
		НР - 84%; СП - 8%			54994,52	317,28	5499	32		1095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3413221	181379	2313856	873015	4629136
							917987	41797	--	342899	
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный приямок ==========									
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство приямка при толщине до 150 мм**	м3	1,68	37540,05	5315,62	63067	8930	27279	27442	97750
		НР - 91%; СП - 8%			15987,20	1962,55	26858	3297		7241	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,06112	405290,03	1266,03	24771	77	9990	13412	41237
		НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	14704	34		3055	
35	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,06112	96078,00	--	5872	--	5872	--	6342
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков**	т	0,1264	528410,75	8983,29	66791	1135	59395	6210	78841
		НР - 93%; СП - 8%			49533,30	3291,78	6261	416		5840	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	м2	11,92	867,46	19,16	10340	228	6824	3087	14501
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	3288	32		1074	
		Монолитная лестница ==========									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,66	16194,37	1087,29	10688	718	9145	895	12510
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	825	158		927	
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)**	м3	5,14	28925,78	2485,74	148679	12777	82762	50997	215650
		НР - 91%; СП - 8%			10338,50	564,35	53140	2901		15974	
40	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,09328	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Установка болтов**	1т	0,00384	232737,24	2001,24	894	8	732	143	1120
		НР - 91%; СП - 8%			40216,50	702,00	154	3		83	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	м2	10	867,46	19,16	8675	192	5725	2590	12165
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	2758	26		901	
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/**	т	0,36124	95224,73	20531,39	34399	7417	1163	19248	57938
		НР - 69%; СП - 8%			71472,50	5748,07	25819	2076		4292	
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	м3	0,048	87414,20	1267,57	4196	61	3259	812	5409
		НР - 90%; СП - 8%			18243,60	560,82	876	27		401	
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,048	8351,15	40,24	401	2	295	94	535
		НР - 90%; СП - 8%			2162,00	18,13	104	1		40	
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	м2	8,4	1788,85	54,22	15026	455	10610	3778	20309
		НР - 92%; СП - 8%			471,50	17,37	3961	146		1504	
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками, анкерные**	т	0,00384	531805,00	--	2042	--	2042	--	2206
		СП - 8%			--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)**	м3	3,36	33885,72	1812,53	113856	6090	77218	29075	154365
		НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	30548	1402		11434	
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитной лестницы**	м3	1,05	42407,28	2813,32	44528	2954	26177	14550	63804
		НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	15397	592		4726	
50	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,00264	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				554225	41044	328488	172333	784682
							184692	11112	--	58125	
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				13008987	1452259	8253609	3088408	17385185
							3134895	366602	--	1287793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12974588				
	Материалы		Тенге				8239146				
	Всего заработная плата		Тенге					3473603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13301				
	Транспортные расходы		Тенге				168222				
		Накладные расходы	Тенге				3069160				
		Сметная прибыль	Тенге				1283500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17327247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3017
		Сметная заработная плата	Тенге					3473603			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34399				
	Материалы		Тенге				1163				
	Всего заработная плата		Тенге					27895			
		Накладные расходы	Тенге				19248				
		Сметная прибыль	Тенге				4292				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					27895			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				17385186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3041
		Сметная заработная плата	Тенге					3501498			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)									
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	м3	85,6	34484,74	6071,75	2951894	519742	1408376	1036567	4307538
		НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	1023776	115309		319077	
52	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,63	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
53	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,8144	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,228	235190,03	1266,03	53623	289	37267	14737	73830
		НР - 91%; СП - 8%			70470,00	560,82	16067	128		5469	
55	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,228	96078,00	--	21906	--	21906	--	23658
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
56	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	м3	117,94	33515,74	5167,98	3952847	609512	1803199	1527696	5918986
		НР - 91%; СП - 8%			13058,64	1175,61	1540136	138651		438443	
57	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,566	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1т	0,29274	405290,03	1266,03	118645	371	47850	64236	197511
		НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	70424	164		14630	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,474	235190,03	1266,03	111480	600	77477	30638	153488
		НР - 91%; СП - 8%			70470,00	560,82	33403	266		11369	
60	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,76674	96078,00	--	73667	--	73667	--	79560
		СП - 8%			--	--	--	--		5893	
		Стены, перегородки									
61	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	234,0925	19971,06	2392,40	4675075	560043	2999113	1152928	6294243
		НР - 93%; СП - 8%			4767,00	528,80	1115919	123788		466240	
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	м3	264,52952	8238,08	2631,64	2179215	696146	373061	1175408	3622993
		НР - 93%; СП - 8%			4196,16	581,68	1110008	153872		268370	
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	243,3671584	21853,08	--	5318322	--	5318322	--	5743788
		СП - 8%			--	--	--	--		425466	
64	СТ11011-250	Клей	кг	7142,29704	38,00	--	271407	--	271407	--	293120
		СП - 8%			--	--	--	--		21713	
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,3368	25701,52	10886,93	34358	14554	2810	14667	52947
		НР - 69%; СП - 8%			12712,26	3189,02	16994	4263		3922	
66	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	1,252	167300,00	--	209460	--	209460	--	226216
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
67	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,01296	531805,00	--	6892	--	6892	--	7444
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
68	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов	м2	260	950,33	10,79	247085	2806	134431	103437	378564
		НР - 93%; СП - 8%			422,49	5,29	109848	1375		28042	
69	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек	м3	0,3	41655,27	4281,31	12497	1284	6780	4278	18116
		НР - 91%; СП - 8%			14776,80	892,40	4433	268		1342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0132	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	м	1190	149,79	6,21	178246	7384	115058	70119	268234
		НР - 118%; СП - 8%			46,89	3,04	55804	3618		19869	
72	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	м	970	299,81	10,79	290820	10468	185837	117581	441073
		НР - 118%; СП - 8%			97,44	5,29	94515	5129		32672	
73	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	м3	1	44016,01	468,65	44016	469	14234	24812	74334
		НР - 84%; СП - 8%			29313,20	224,74	29313	225		5506	
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43) ==========									
74	1106-0601-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 150 мм на высоте свыше 16 м	м3	6	43854,02	5567,26	263124	33404	120620	106005	398660
		НР - 91%; СП - 8%			18183,36	1231,55	109100	7389		29530	
75	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00144	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
76	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00522	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21014578	2457072	13227767	5443109	28574303
							5329741	554445	--	2116613	
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)									
77	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	511,7	33885,72	1812,53	17339322	927472	11759637	4427869	23508566
		НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	4652213	213577		1741375	
78	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0768	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
79	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,47444	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,11024	235190,03	1266,03	25927	140	18018	7126	35697
		НР - 91%; СП - 8%			70470,00	560,82	7769	62		2644	
81	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,11024	96078,00	--	10592	--	10592	--	11439
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
82	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	м3	0,5	90468,54	659,40	45234	330	17407	23231	73942
		НР - 84%; СП - 8%			54994,52	317,28	27497	159		5477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17421075	927942	11805654	4458226	23629644
							4687479	213798	--	1750343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Кровля (л.37)									
83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	18,468	101635,00	1356,81	1876995	25058	1423387	395236	2454010
		НР - 90%; СП - 8%			23205,00	574,04	428550	10601		181779	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,037296	404706,00	--	15094	--	15094	--	16301
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
85	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	18,468	10132,21	55,69	187122	1029	169844	15045	218339
		НР - 90%; СП - 8%			879,84	25,30	16249	467		16173	
86	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	м3	3,28	87414,20	1267,57	286719	4158	222722	55511	369608
		НР - 90%; СП - 8%			18243,60	560,82	59839	1839		27378	
87	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	590	352,17	2,58	207778	1524	186577	18333	244200
		НР - 90%; СП - 8%			33,35	1,17	19677	693		18089	
88	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	м2кровли	590	1788,85	54,22	1055422	31990	745245	265363	1426447
		НР - 92%; СП - 8%			471,50	17,37	278187	10250		105663	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)	м2	70	2688,75	13,85	188212	970	111990	69462	278288
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	75252	250		20614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3817341	64727	2874859	818950	5007193
							877754	24101	--	370904	
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы									
90	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)	м3	54	42407,28	2813,32	2289993	151919	1346218	748291	3281346
		НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	791856	30442		243063	
91	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,66459	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15552	405290,03	1266,03	63031	197	25421	34126	104929
		НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	37413	87		7773	
93	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15552	96078,00	--	14942	--	14942	--	16137
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
94	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	5,94714	31230,00	9852,56	185729	58595	21058	85265	292673
		НР - 69%; СП - 8%			17836,50	2941,87	106076	17496		21680	
95	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	5,94714	629616,00	--	3744414	--	3744414	--	4043968
		СП - 8%			--	--	--	--		299553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	5,94714	4445,00	--	26435	--	26435	--	28550
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
97	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка по сетке косоуров	м2	60	3424,91	33,28	205494	1997	108572	76719	304790
		НР - 80%; СП - 8%			1582,08	16,23	94925	974		22577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6530039	212708	5287060	944401	8072393
							1030270	48998	--	597956	
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты ==========									
98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,3564	19971,06	2392,40	306684	36739	196741	75632	412901
		НР - 93%; СП - 8%			4767,00	528,80	73204	8120		30585	
99	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных опор	м3	4,56	21011,29	1140,44	95811	5200	65899	23586	128950
		НР - 91%; СП - 8%			5419,40	264,62	24712	1207		9552	
100	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)	1т	0,0279	405290,03	1266,03	11308	35	4561	6122	18824
		НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	6712	16		1394	
101	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм	м	15,3	400,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
102	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном	м3	0,5	112834,25	1084,87	56417	542	18378	31720	95188
		НР - 84%; СП - 8%			74994,34	528,80	37497	264		7051	
103	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)	м2	130	2493,29	14,71	324128	1913	288095	31770	384370
		НР - 92%; СП - 8%			262,46	3,17	34120	412		28472	
104	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	113,75	1591,22	60,59	181001	6892	149983	24364	221794
		НР - 91%; СП - 8%			212,10	23,27	24126	2647		16429	
105	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=2	На каждые 10 мм изменения толщины, исключить	м2	113,75	-302,45	-11,90	-34403	-1354	-29968	-3279	-40697
		НР - 91%; СП - 8%			-27,09	-4,59	-3081	-522		-3015	
106	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,25024	14955,16	1339,64	3742	335	8	3228	7528
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	3399	148		558	
107	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер)	т	0,00064	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Вентиляционные шахты ==========									
108	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	2,36399	674049,16	6126,74	1593445	14484	1473258	128490	1859691
		НР - 118%; СП - 8%			44713,60	1348,44	105703	3188		137755	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,92748	87,85	2,26	10799	277	5082	3776	15741
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	5440	33		1166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	122,92748	155,96	3,22	19171	396	12412	4435	25495
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	6363	65		1889	
111	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Обшивка стен асбестоцементными листами	м2	111,26	1615,81	13,30	179775	1480	81949	87360	288505
		НР - 90%; СП - 8%			865,95	6,48	96346	721		21371	
112	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95	м2	114,0415	1838,00	--	209608	--	209608	--	226377
		СП - 8%			--	--	--	--		16769	
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)	м2	300	87,85	2,26	26354	677	12402	9214	38414
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	13275	79		2845	
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	300	155,96	3,22	46787	967	30292	10824	62220
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	15528	159		4609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3036749	68583	2524820	437242	3751911
							443342	16537	--	277920	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				51819782	3731031	43973769	15190336	86420629
							12368587	857879	--	6401529	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								86420629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15503482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5183290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1224481			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43973769		
		- Перевозка грузов	Тенге				168222				
		- Накладные расходы	Тенге							15190336	
		- Сметная прибыль	Тенге							6401529	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР											
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ (л.5)											
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	10,84	2293,78	128,37	24865	1392	1297	20515	49010
		НР - 90%; СП - 8%			2045,77	57,03	22176	618		3630	
2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	10,84	30000,00	--	325200	--	325200	--	351216
		СП - 8%			--	--	--	--		26016	
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1506,67	52,65	9040	316	682	9750	20294
		НР - 120%; СП - 8%			1340,34	13,88	8042	83		1503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				359105	1707	327179	30265	420520
							30218	701	--	31149	
РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ (л.4)											
		Тип Б									
4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22,72	228,54	29,82	5192	678	2862	1802	7554
		НР - 94%; СП - 8%			72,73	11,63	1652	264		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,272	18443,69	7,20	41904	16	33448	7934	53825
		НР - 94%; СП - 8%			3714,90	--	8440	--		3987	
6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,72	667,93	41,73	15175	948	5658	8168	25210
		НР - 94%; СП - 8%			377,14	5,30	8569	120		1867	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,72	662,58	27,74	15054	630	6651	7606	24473
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	7773	319		1813	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	22,72	327,43	18,84	7439	428	6627	560	8639
		НР - 94%; СП - 8%			16,91	9,29	384	211		640	
		Тип И									
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,19	228,54	29,82	6214	811	3425	2156	9040
		НР - 94%; СП - 8%			72,73	11,63	1978	316		670	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,719	18443,69	7,20	50148	20	40027	9495	64415
		НР - 94%; СП - 8%			3714,90	--	10101	--		4771	
11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,19	667,93	41,73	18161	1135	6772	9774	30170
		НР - 94%; СП - 8%			377,14	5,30	10254	144		2235	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,19	662,58	27,74	18016	754	7960	9103	29288
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	9302	382		2169	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	27,19	327,43	18,84	8903	512	7931	670	10338
		НР - 94%; СП - 8%			16,91	9,29	460	253		766	
		Тип Г									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	434,4	228,54	29,82	99277	12955	54728	34449	144424
		НР - 94%; СП - 8%			72,73	11,63	31594	5054		10698	
15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	434,4	517,69	126,21	224887	54824	142959	48464	295219
		НР - 108%; СП - 8%			62,39	40,91	27104	17771		21868	
16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704	м2 покрытия	434,4	247,14	4,80	107357	2085	105075	1188	117228
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	2,08	197	902		8684	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	34,752	8765,60	1599,33	304622	55580	134757	131180	470667
		НР - 94%; СП - 8%			3288,60	727,10	114285	25268		34864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				922349	131376	558880	272549	1290490
							232094	51005	--	95592	
РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждения входов в техническое подполье (л.2) ==========									
18	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,087712	78733,50	22394,74	6906	1964	661	3453	11188
		НР - 69%; СП - 8%			48809,64	8247,15	4281	723		829	
19	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,087712	513118,00	--	45007	--	45007	--	48607
		СП - 8%			--	--	--	--		3601	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,5	87,85	2,26	1186	30	559	415	1729
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	597	4		128	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,5	155,96	3,22	2105	44	1362	487	2800
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	699	7		207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				55204	2038	47589	4355	64324
							5577	734	--	4765	
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1336658	135121	933648	307169	1775334
							267889	52440	--	131506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1329752				
	Материалы		Тенге				562780				
	Всего заработная плата		Тенге					315325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370207				
	Сдача и испытание		Тенге				398				
		Накладные расходы	Тенге				303716				
		Сметная прибыль	Тенге				130677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					315325			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6906				
	Материалы		Тенге				660				
	Всего заработная плата		Тенге					5005			
		Накладные расходы	Тенге				3453				
		Сметная прибыль	Тенге				829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5005			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1775333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					320330			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ									
		Дверцы доступа к счетчикам ==========									
22	1219-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**	отверстие	15	841,73	47,63	12626	714	--	8576	22899
		НР - 72%; СП - 8%			794,11	--	11912	--		1696	
23	1110-0111-0202 РСНБ РК 2015	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**	блок	15	508,82	60,17	7632	903	2177	4364	12956
		НР - 90%; СП - 8%			303,45	19,83	4552	297		960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	12,15	439,00	--	5334	--	5334	--	5761
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
25	СТ11011-818	Петля врезная	шт	30	50,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
26	СТ11011-819	Задвижка	шт	15	96,00	--	1440	--	1440	--	1555
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28532	1617	10451	12940	44791
							16463	297	--	3318	
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
		Утепление чердачного перекрытия (л.4) ==========									
27	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	228,7	701,72	25,32	160483	5791	109318	42606	219336
		НР - 92%; СП - 8%			198,40	4,10	45374	937		16247	
28	1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	538	3885,74	983,43	2090527	529085	454464	930671	3262893
		НР - 69%; СП - 8%			2057,58	449,48	1106978	241820		241696	
29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	136,2	880,02	50,80	119859	6920	41529	67214	202039
		НР - 92%; СП - 8%			524,30	12,10	71410	1649		14966	
30	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	21,0429	22302,00	--	469299	--	469299	--	506843
		СП - 8%			--	--	--	--		37544	
31	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	401,8	563,37	52,74	226361	21190	122514	80735	331663
		НР - 92%; СП - 8%			205,72	12,69	82657	5099		24568	
32	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	62,0781	17905,00	--	1111508	--	1111508	--	1200429
		СП - 8%			--	--	--	--		88921	
33	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	538	562,56	100,86	302659	54265	127334	124069	460866
		НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	121060	13798		34138	
34	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	538	214,86	22,43	115592	12065	96801	9132	134702
		НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	6726	3201		9978	
35	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,775	14955,16	1339,64	11590	1038	25	9998	23315
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	10527	460		1727	
36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0586	57591,14	2453,44	3375	144	211	2103	5916
		НР - 69%; СП - 8%			51539,60	477,74	3020	28		438	
37	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0586	513118,00	--	30069	--	30069	--	32474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2405	
		Покрытие водосборного лотка и козырьков (л.11, л.5) ==========									
38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	105,1	562,56	100,86	59125	10601	24875	24237	90032
		НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	23649	2695		6669	
39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=20	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	76	286,47	29,90	21772	2273	18232	1720	25371
		НР - 92%; СП - 8%			16,67	7,93	1267	603		1879	
40	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	76	1848,42	109,11	140480	8292	104560	27207	181101
		НР - 92%; СП - 8%			363,52	25,59	27628	1945		13415	
41	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	29,1	826,46	13,92	24050	405	18505	4839	31200
		НР - 92%; СП - 8%			176,64	4,12	5140	120		2311	
42	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,006993	405290,03	1266,03	2834	9	1143	1534	4718
		НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	1682	4		349	
43	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,9	1898,00	--	1708	--	1708	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Теле-радиомачта (л.11) ==========									
44	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	т конструкций	0,8508	35764,89	15622,48	30429	13292	2678	12675	46552
		НР - 69%; СП - 8%			16995,00	4596,14	14459	3910		3448	
45	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,42	1319,00	--	32210	--	32210	--	34787
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	
46	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,42144	531805,00	--	224124	--	224124	--	242054
		СП - 8%			--	--	--	--		17930	
		Узлы кровли (л.24,25)									
47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	119	664,36	24,34	79059	2896	57168	18145	104980
		НР - 92%; СП - 8%			159,62	6,12	18995	728		7776	
48	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,45	98967,98	1021,89	44536	460	33262	9925	58817
		НР - 90%; СП - 8%			24030,00	475,92	10814	214		4357	
49	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**	м2 стяжки	26,5	2493,29	14,71	66072	390	58727	6476	78352
		НР - 92%; СП - 8%			262,46	3,17	6955	84		5804	
50	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм**	м3	0,2703	157359,00	--	42534	--	42534	--	45937
		СП - 8%			--	--	--	--		3403	
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	220,1832	2688,75	13,85	592017	3050	352263	218491	875348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	236704	786		64841	
52	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	87	653,20	179,97	56829	15658	22673	31233	95107
		НР - 118%; СП - 8%			212,63	91,61	18498	7970		7045	
		Чаша водосточной воронки (л.25) ==========									
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0942	62745,10	2453,44	5911	231	339	3716	10397
		НР - 69%; СП - 8%			56693,56	477,74	5341	45		770	
54	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6	1593,00	--	12107	--	12107	--	13075
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
55	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	1,008	11998,33	28,87	12094	29	11884	230	13311
		НР - 118%; СП - 8%			179,46	14,15	181	14		986	
56	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	0,144	23854,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6092646	688081	3585499	1626956	8337170
							1819064	286110	--	617569	
					РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ (л.10)						
		Тип Л									
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415,18	662,58	27,74	275091	11516	121535	138999	447218
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	142040	5832		33127	
58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	415,18	337,97	30,18	140320	12530	--	125956	287577
		НР - 94%; СП - 8%			307,79	14,95	127790	6205		21302	
59	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	12,829062	17905,00	--	229704	--	229704	--	248081
		СП - 8%			--	--	--	--		18376	
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415,18	662,58	27,74	275091	11516	121535	138999	447218
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	142040	5832		33127	
61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	415,18	409,29	23,55	169929	9777	151374	12783	197329
		НР - 94%; СП - 8%			21,14	11,61	8778	4821		14617	
62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3819656	14955,16	1339,64	5712	512	12	4928	11491
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	5188	226		851	
63	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	415,18	3263,89	20,76	1355102	8619	1179954	160627	1636987
		НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	166529	4352		121258	
		Тип К									
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,87	662,58	27,74	22442	939	9916	11339	36484
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11587	476		2702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,87	337,97	30,18	11447	1022	--	10275	23460
		НР - 94%; СП - 8%			307,79	14,95	10425	506		1738	
66	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	1,046583	17905,00	--	18739	--	18739	--	20238
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,87	662,58	27,74	22442	939	9916	11339	36484
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11587	476		2702	
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	33,87	327,43	18,84	11090	638	9879	834	12878
		НР - 94%; СП - 8%			16,91	9,29	573	315		954	
69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0311604	14955,16	1339,64	466	42	1	402	937
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	423	18		69	
70	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,87	667,93	41,73	22623	1413	8436	12176	37583
		НР - 94%; СП - 8%			377,14	5,30	12774	179		2784	
		Тип Л1									
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1678,6	662,58	27,74	1112213	46562	491375	561983	1808131
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	574276	23578		133936	
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1678,6	-81,86	-4,71	-137407	-7906	-122403	-10337	-159563
		НР - 94%; СП - 8%			-4,23	-2,32	-7098	-3899		-11819	
73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1678,6	3263,89	20,76	5478765	34847	4770632	649427	6618447
		НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	673286	17593		490255	
		Тип К1									
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,08	662,58	27,74	86189	3608	38079	43550	140118
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	44502	1827		10379	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	130,08	-163,72	-9,42	-21296	-1225	-18971	-1602	-24730
		НР - 94%; СП - 8%			-8,46	-4,65	-1100	-604		-1832	
76	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	130,08	667,93	41,73	86885	5428	32399	46762	144338
		НР - 94%; СП - 8%			377,14	5,30	49058	689		10692	
		Тип К2 (46,15 для двойного тамбура) ==========									
77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,17	228,54	29,82	7352	959	4053	2551	10696
		НР - 94%; СП - 8%			72,73	11,63	2340	374		792	
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,217	18443,69	7,20	59333	23	47359	11234	76213
		НР - 94%; СП - 8%			3714,90	--	11951	--		5645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,17	662,58	27,74	21315	892	9417	10770	34652
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11006	452		2567	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	32,17	327,43	18,84	10533	606	9383	792	12232
		НР - 94%; СП - 8%			16,91	9,29	544	299		906	
		Тип К3									
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,05	662,58	27,74	9972	417	4406	5039	16211
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5149	211		1201	
82	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,05	337,97	30,18	5086	454	--	4566	10424
		НР - 94%; СП - 8%			307,79	14,95	4632	225		772	
83	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	0,465045	17905,00	--	8327	--	8327	--	8993
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,05	662,58	27,74	9972	417	4406	5039	16211
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5149	211		1201	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,05	327,43	18,84	4928	284	4389	371	5722
		НР - 94%; СП - 8%			16,91	9,29	255	140		424	
86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013846	14955,16	1339,64	207	19	--	179	417
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	188	8		31	
		Тип К4 (площадки)									
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,25	662,58	27,74	81663	3419	36078	41263	132761
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	42166	1731		9834	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	123,25	-163,72	-9,42	-20178	-1161	-17975	-1518	-23432
		НР - 94%; СП - 8%			-8,46	-4,65	-1042	-573		-1736	
		Тип К4 (ступени)									
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,31	662,58	27,74	45261	1895	19996	22870	73581
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	23370	959		5450	
		Плинтусы									
90	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	633,45	568,02	1,62	359811	1025	164294	183295	586554
		НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	194492	502		43448	
91	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2156,41	347,77	0,81	749927	1745	487051	246267	1075889
		НР - 94%; СП - 8%			121,10	0,40	261131	855		79695	
92	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,284	552578,84	16720,11	156932	4749	136226	16273	187062
		НР - 91%; СП - 8%			56185,00	6780,86	15957	1926		13856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10675989	156522	7969522	2467431	14194892
							2549945	75745	--	1051469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
93	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	87,78	2620,70	535,70	230045	47024	85483	98865	355223
		НР - 90%; СП - 8%			1111,16	140,26	97538	12312		26313	
94	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	15,78	30000,00	--	473400	--	473400	--	511272
		СП - 8%			--	--	--	--		37872	
95	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м2	72	26768,00	--	1927296	--	1927296	--	2081480
		СП - 8%			--	--	--	--		154184	
96	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	292,8	3724,65	105,22	1090578	30809	658062	375123	1582957
		НР - 90%; СП - 8%			1371,95	51,56	401707	15096		117256	
97	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	72	3640,00	--	262080	--	262080	--	283046
		СП - 8%			--	--	--	--		20966	
98	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	99	4010,00	--	396990	--	396990	--	428749
		СП - 8%			--	--	--	--		31759	
99	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	44,8	3780,00	--	169344	--	169344	--	182892
		СП - 8%			--	--	--	--		13548	
100	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	77	4250,00	--	327250	--	327250	--	353430
		СП - 8%			--	--	--	--		26180	
101	1115-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	47,8152	2317,69	32,15	110821	1537	65020	35810	158362
		НР - 80%; СП - 8%			925,72	10,44	44264	499		11730	
102	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,2	2293,78	128,37	5046	282	263	4164	9947
		НР - 90%; СП - 8%			2045,77	57,03	4501	125		737	
103	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	2,2	30000,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
104	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	40	585,00	--	23400	--	23400	--	25272
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
		Окна, двери балконные ==========									
		Стеклопакет двухкамерный установить по таблице л.2 ==========									
105	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	53,98	4023,19	169,06	217172	9126	127160	76713	317396
		НР - 90%; СП - 8%			1498,45	80,60	80886	4351		23511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	63,35	3386,61	169,70	214542	10751	122772	77576	315487
		НР - 90%; СП - 8%			1278,92	81,70	81019	5176		23369	
107	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	110	2551,73	166,58	280690	18323	159080	101047	412276
		НР - 90%; СП - 8%			938,98	81,70	103287	8987		30539	
108	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	53,98	19335,00	--	1043703	--	1043703	--	1127200
		СП - 8%			--	--	--	--		83496	
109	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	173,35	21101,00	--	3657858	--	3657858	--	3950487
		СП - 8%			--	--	--	--		292629	
110	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	135	1174,93	102,57	158615	13847	55292	86820	265071
		НР - 90%; СП - 8%			662,78	51,79	89476	6991		19635	
111	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	50,01	1151,00	--	57562	--	57562	--	62166
		СП - 8%			--	--	--	--		4605	
112	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	57,6	4059,11	175,25	233805	10094	138420	81135	340134
		НР - 90%; СП - 8%			1480,74	84,36	85291	4859		25195	
113	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	57,6	22654,00	--	1304870	--	1304870	--	1409260
		СП - 8%			--	--	--	--		104390	
114	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	54,7	2688,75	13,85	147074	758	87512	54280	217462
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	58804	195		16108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12398142	142551	11208817	991533	14460849
							1046773	58592	--	1071174	
					РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
115	1126-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	1,2	414,30	2,43	497	3	125	281	841
		НР - 76%; СП - 8%			307,47	1,19	369	1		62	
		Лестничные ограждения (л.17) ==========									
116	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,07175	78733,50	22394,74	84383	24002	8069	42194	136703
		НР - 69%; СП - 8%			48809,64	8247,15	52312	8839		10126	
117	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,07175	513118,00	--	549934	--	549934	--	593929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43995	
		Узлы стен (л.26) ==========									
118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	38,5	2688,75	13,85	103517	533	61595	38204	153058
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	41389	137		11338	
119	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,159	552578,84	16720,11	87860	2658	76269	9111	104728
		НР - 91%; СП - 8%			56185,00	6780,86	8933	1078		7758	
120	1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	2,487	18444,09	1147,14	45870	2853	13507	23277	74679
		НР - 76%; СП - 8%			11865,60	449,48	29510	1118		5532	
121	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,487	22302,00	--	55465	--	55465	--	59902
		СП - 8%			--	--	--	--		4437	
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	80	662,58	27,74	53007	2219	23419	26783	86173
		НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	27369	1124		6383	
123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	80	163,72	9,42	13097	754	11666	985	15209
		НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	677	372		1127	
124	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,148	14955,16	1339,64	2213	198	5	1909	4452
		НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	2010	88		330	
125	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	136,6	22222,26	1382,78	3035560	188888	303399	2002883	5441518
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	2543273	92098		403075	
126	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	6,83	22302,00	--	152323	--	152323	--	164508
		СП - 8%			--	--	--	--		12186	
127	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,6	25129,40	33,28	3432676	4546	3233967	157104	3876962
		НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	194163	2217		287182	
128	2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	147,528	385,00	--	56798	--	56798	--	61342
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
129	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	136,6	218,49	1,40	29845	192	14531	12170	45376
		НР - 80%; СП - 8%			110,70	0,66	15122	90		3361	
		Люк, стремянки, слуховое окно (л.18,19) ==========									
		Люк ЛК 1									
130	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,294	98967,98	1021,89	29097	300	21732	6484	38427
		НР - 90%; СП - 8%			24030,00	475,92	7065	140		2846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,294	8351,15	40,24	2455	12	1807	577	3275
		НР - 90%; СП - 8%			2162,00	18,13	636	5		243	
132	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2 проемов	2,1	4220,03	12,93	8862	27	6805	1838	11556
		НР - 90%; СП - 8%			966,89	5,74	2030	12		856	
133	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	0,075	22302,00	--	1673	--	1673	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
134	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	298,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
135	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00708	692410,00	6306,44	4902	45	4427	519	5855
		НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	430	10		434	
136	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,0264	11998,33	28,87	317	1	311	6	349
		НР - 118%; СП - 8%			179,46	14,15	5	--		26	
137	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	0,0066	23854,00	--	157	--	157	--	170
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
138	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,88	188,37	1,08	543	3	266	248	854
		НР - 90%; СП - 8%			95,22	0,53	274	2		63	
		Стремянка СТ 1									
139	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04233	74349,94	24955,97	3147	1056	369	1432	4945
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	8321,24	1722	352		366	
140	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04233	133700,00	--	5660	--	5660	--	6112
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		Слуховое окно									
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,10113	98967,98	1021,89	10009	103	7476	2230	13218
		НР - 90%; СП - 8%			24030,00	475,92	2430	48		979	
142	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,10113	8351,15	40,24	845	4	622	198	1126
		НР - 90%; СП - 8%			2162,00	18,13	219	2		83	
143	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,96	1615,81	13,30	6399	53	2917	3109	10269
		НР - 90%; СП - 8%			865,95	6,48	3429	26		761	
144	2107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм	м3	0,04059	157359,00	--	6387	--	6387	--	6898
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,726	2688,75	13,85	10018	52	5960	3697	14813
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	4006	13		1097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,09	11998,33	28,87	1080	3	1061	21	1188
		НР - 118%; СП - 8%			179,46	14,15	16	1		88	
147	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	0,09	23854,00	--	2147	--	2147	--	2319
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
148	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	298,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
149	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	842,56	2,37	7836	22	1803	4818	13666
		НР - 80%; СП - 8%			646,38	1,17	6011	11		1012	
		Стремянка СТ 2									
150	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06348	74349,94	24955,97	4720	1584	553	2147	7416
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	8321,24	2583	528		549	
151	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06348	133700,00	--	8487	--	8487	--	9166
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
152	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,000324	98967,98	1021,89	32	--	24	7	42
		НР - 90%; СП - 8%			24030,00	475,92	8	--		3	
		Балконные ограждения (л.20) ==========									
153	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,27324	78733,50	22394,74	257714	73303	24645	128865	417505
		НР - 69%; СП - 8%			48809,64	8247,15	159766	26995		30926	
154	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,27324	513118,00	--	1679558	--	1679558	--	1813923
		СП - 8%			--	--	--	--		134365	
155	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,506	17808,53	1667,29	80245	7513	63811	9701	97142
		НР - 91%; СП - 8%			1979,74	386,02	8921	1739		7196	
156	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20724	405290,03	1266,03	83992	262	33874	45474	139824
		НР - 91%; СП - 8%			240570,00	560,82	49856	116		10357	
		Парапетные ограждения (л.21) ==========									
157	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,32325	78733,50	22394,74	25451	7239	2434	12726	41231
		НР - 69%; СП - 8%			48809,64	8247,15	15778	2666		3054	
158	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,32325	513118,00	--	165865	--	165865	--	179135
		СП - 8%			--	--	--	--		13269	
		Встроенные шкафы (л. 22) ==========									
159	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	169,63	1615,81	13,30	274090	2257	124942	133191	439863
		НР - 90%; СП - 8%			865,95	6,48	146891	1099		32582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	172	48,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
161	СТ11011-819	Петли	шт	344	96,00	--	33024	--	33024	--	35666
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
162	СТ11011-811	Ручка	шт	172	339,00	--	58308	--	58308	--	62973
		СП - 8%			--	--	--	--		4665	
		Решетки (л.23)									
163	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,34778	57591,14	2453,44	20029	853	1252	12483	35112
		НР - 69%; СП - 8%			51539,60	477,74	17924	166		2601	
		Зонты (л.27)									
164	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,12	2688,75	13,85	54098	279	32189	19965	79988
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	21630	72		5925	
165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	275	87,85	2,26	24158	620	11369	8447	35213
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	12169	73		2608	
166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	275	155,96	3,22	42888	886	27768	9922	57035
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	14234	145		4225	
		Отмостка (л.26)									
167	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основанияв плотном теле	14,8	1173,63	1030,56	17370	15252	32	6056	25300
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	2086	3521		1874	
168	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см. Устройство	м2покрытия	99	1029,48	2,82	101919	279	83706	19480	131111
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	17934	103		9712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10751934	338855	6999901	2748542	14580511
							3413180	145008	--	1080037	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				39947243	1327626	30707838	8154571	53393547
							8845426	565753	--	3955073	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								53393547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9113315				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1462748			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					618193			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30707838		
		- Накладные расходы	Тенге							8154571	
		- Сметная прибыль	Тенге							3955073	
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	Тенге								**139 814 176,00**
		Временные здания и сооружения	Тенге		1%						1 398 141,76
		Затраты на зимнее удорожание	Тенге		0,9%						1 270 910,86
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						2 849 664,57
		Итого с учетом затрат	**Тенге**								**145 332 893,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в текущих ценах на 2017 год	Тенге		1						145 332 893,19
		Налог на добавленную стоимость	Тенге								17 439 947,18
		ВСЕГО с НДС	Тенге		12%						162 772 840,38

Сдал (Подрядчик)

Директор Нуртазин С.Н.

Принял (Заказчик)

Директор Нуртазин С.Н.