Приложение 3 к приказу и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года -МУ 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройком+Сервис» г.Актобе. ул.Г.Жубанова 50

81 офис

наименование организации, юридический адрес

в лице Жулумбетов У.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт здания интерната при школе им.Жармагамбетова с перепрофелированием на ГККП детский сад «Рауан» на 75 мест.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ ''Байганинский районный отдел образования", Актюбинской обл, Байганинский район, с Карауылкелди, ул Д.Конаева №37, Доскулов Сергали Карабаевич

наименование организации. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет,

что:

1 . Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2, Субподрядные организации: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕвроЭлитСтрой»

наименование проектной организации, номер проекта утвержден

(а) №04-0223/16, Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области, 29.08.2016 г

наименование организации утвердившей (переутвердающей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные Технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг;

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность	Единица измерения	общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

и так далее		ранее	комплекса	ранее	комплекса
		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1337,0	1337,0
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$ $м^3$	5267,0	5267,0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	808,3	808,3

	По проекту			Фактически
Показатели	число квартир	площадь квартир. $м^2$ общая жилая		число площадь квартир, квартир $м^2$ общая жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения (10 объекту характеризуется следующими данными:

Внутренняя отделка-улучшенная штукатурка стен и затирка потолков с последующей окраской водоэмульсионными составами светлых тонов, во влажным помещениях облицовка панелей керамический плиткой на всю высоту ГОСТ 6141-91

Наружная отделка - штукатурка цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2 с последующим шпаклеванием растворами из сухих строительных смесей и окраской перхлорвениловыми красками за два раза. Наружных оконных отливов из оцинкованный стали; демонтаж дверей деревянных, установка дверных блоков деревянных ГОСТ 629-88; штукатурка, сплошное выравнивание, окраска откосов Демонтаж бетонной отмоски с последующим устройством бетоной отмоски ширина 1 м, толциной 100мм с уклоном 3%. Крыльцо - облицовка антискользящей плиткой ГОСТ 8787-2001, цоколь-облицовка плиткой типа «Кабанчик»

Проектом предусмотрен демонтаж кирпичных перегородок из силикатного кирпича в помещениях с влажным режимом работ кладка перегородок из керамического кирпича ГОСТ 530-2012.

Подпольные каналы приняты железобетонные монолитное из бетона класса В15, плиты перекрытия каналов приняты по серии 3.006.1-2.87

В связи перефилированием здания на детский сад ограждения лестничных клеток заменяются на двухпоручновые. Детский поручень на высоте 0,5 м, взрослый поручень на высоте 1,1 м. Ограждения выполнена из уголков по ГОСТ 8509-93 и прокота стального горочекатного диаметром 10мм,15мм по ГОСТ 2590-2006. Деревянные поручни крепятся шурупами по ГОСТ 1145-80.

Отопления и вентиляция. ***Рабочий проект предусмотрен из полопрофилированным трубам, в качестве нагревательных приборов приняты радиаторы по ГОСТ 31311-2005. В групповых комнатах на нервом этаже предусмотрены обогреваемые полы. Для смешивание горячей воды из контура радиаторного отпления с водой, циркуляруующей в контуре напольного отопления предусмотрен колектр со смесительным узлом. Трубопроводы по этажу горизонтальные, по периметру со скрытой, прокладкой в штрабе пола. Вентиляция принята приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приточные агрегаты приняты с электрическим нагревателем, для вытяжных систем приняты канальные винтиляторы и радиальный вентилятор ВР 80-75 №3,15. Раздача и удаление воздуха осуществляется регулируемыми решетками по серии 1,494-10. Для раздачи приточного и удаления вытяжного воздуха используются воздуховоды из оцинкованный стали толщиной 0,5 и 0,7 мм по ГОСТ 14918-80. В местах прохода труб через перекрытия стен-предусметрены гильзы из обрезков труб большего диаметра.***

Водопровод и канализация. В здании предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Учет потребляемого количества холодной воды, установленным в подсобном помещении.

Распологасмый напор на вводе составляет 14 м вод. Ст., а требуемый напор при пожаре -21 м вод. ст, предусмотрена повысительная насосная станция пожаротушения Q м3/ч, Н-13,7 м N-0.65 кВт.

Внутреннее пожаротушение с расходом 2,6 л.с осуществляется из пожарных кранов. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом длиной 20 м и пожарным стволом со спрыском 16 мм. Пожарное оборудование размещается в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без скрытия. В пожарных шкафах размещаются ручные огнетушители. Сеть объединенного хозяйственно-питьевого водопровода монтируется из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 50*3,0 мм по ГОСТ 3262-75, подводки к сантехническим прибором из полипропиленовых труб диаметрами 20*2,0 мм,25*2,3 мм,32*3,0 мм по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.

Разводящие трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются в подпольном непроходном канале. Горячее водоснабжение здания предусмотрена от обогревателей Ariston. Горячая вода подается к санитарно-техническим приборам. Нагревательные приборы в шкафах для сушки одежды детей в раздевальных, а также полотенцесушители в туалетных присоединяются к системе горячего водоснабжения. Сеть горячего водоснабжения монтируется из армированных полипропиленовых труб диаметром 20*2,0 мм,25*2,3 мм,32*3,0 мм, 40*3,7 мм по СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010. Горячее водоснабжение пищеблока предусмотрена от электроводонагревателя емкостью 80 л, установленного в помещении моечной кухонной посуды.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сети наружной канализации. Выпуск канализационных сточных вод проектируется в существую дворовую канализационную сеть. Внутри сети канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб диаметрами 100 мм и 50 мм по ГОСТ 22689.2-89 с уклоном в сторону стояков.

Силовое электрооборудование. На вводе установлено вводнораспределительное устройство ВРУ1-21 ГОСТ 32396-2013. Распределение магистральных линий выполнено от вводно-распределительного устройства ВРУ1- 21. Для распределения электроэнергии и защиты сети предусмотрены щиты. Магистральные и силовые сети выполнены кабелем марки ВВГнг ГОСТ 16442-80, которые проложены в трубах, в подготовке пола, в металлорукавах, скрыто под слоем штукатурки. Управление вентиляторами выполнено по месту от кнопочного поста. Для защиты от поражения электрическим током при случайном прикосновении все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением подлежат заземление. Все 3-х фазные цепи выполнено 5 ти проводными. Сечение «N» и «PE» проводников выбрано согласно требований ПУЭ.

Внутреннее электроосвещение. Распределение электроэнергии выполнено от щитов ЩРВ ТУ 3431-001-18461115-2003. Светильники и электроустановочные изделия выбраны в соответствии с назначением помещений, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Для освещения приняты светильники с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Заземление устройства ВРУ выполнено в виде выносного контура с вертикальными электродами длиной 3,0 м из круглый стали диаметром 16 мм ГОСТ 2590-2006. Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4 мм ГОСТ 7566-94 проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Разборка покрытий полов из керамических плиток, дощатых полов; устройство цементых стяжек толщиной 20мм, покрытий керамитеческих плиток ГОСТ 6787-2001, дощатых полов из досок толщиной 36 мм; покрытия из линелуема; устройства плинтусов из плиток керамических ГОСТ 6787-2001, устройства плинтусов половинилхлоридных КН-3.

Ограждения 297,84 м, лестницы, пандус. Монтаж

Двери стальные утепленное и блоки дверные двупольные дг 24-16П и однополные ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние. Газоны партерные н обыкновенные. Подготовка почвы вручную- 401,1 м2. Деревья саженцы-200 шт. Асфальтовые дорожное покрытия-130 м2, Брусчатое покрытия - 812,1 м2, бетонные покрытия - 0,8 м3, песчанно-гравийное покрытия - 129 м2. Плащадка ТБО.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности. охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия. предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **18.11.2016;**

месяц, год

окончание работ **28.12. 2016**

месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяц;

фактически, месяц: 2 месяцев.

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

1 О. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение. электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг- по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик генеральный подрядчик считает объект завершен, готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жулумбетов УЖ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Стройком+Сервис» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан