Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Субдрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната при школе им.Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Рауан" на 75 мест
Карауылкелдинский с.о., Саги, Жиенбаева, №9, Байганинский район Актюбинской области

Типовая № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№28	15.11.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	**8 871 261,00**			**8 871 261,00**			950 492,25	**8 871 261,00**
В т.ч. за отчетный м-ц.		8 871 261,00		8 871 261,00				**8 871 261,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Уксумбаев А. У.

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при школе им.Т.Жармагамбетова с перепрофилированием на ГККП Детский сад "Раyан" на 75 мест

Договор №28 от 15.11.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
На общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Двери									
	3.1 Монтаж									
1	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	10,5	1452	79,81	15246	838	7328	1,49	15,645
		м2 проемов								
			2	1262,29	34,38	13254	361	53,82	0,0368	0,3864
2	21-060207-0201	Двери стальные утепленные 2100*900	4	95715		382860				
		шт.								
3	21-060207-0202	Двери стальные утепленные 2100*1400	1	103901		103901				
		шт.								
4	11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,4079	63728,86	2890,41	25995	1179	13618	82,1	33,48859
		т конструкций								
				59772	1139,99	24381	465	54,81	1,22	0,49764

5	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,32933	154698,6		50947			
		т							
6	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0317	174387,47		5528			
		т							
7	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,003	174387,47		523			
		т							
8	21-050301-0108	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм	0,002	164521,31		329			
		т							
9	21-050304-9901	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,046	181825,31		8364			
		т							
10	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0277	164521,3		4557			
		т							
11	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2	53,75	1,25	172	4	42	0,0295	0,0944
		м2		26,88	–	86	–	48,78	0,0002	0,00064
12	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,2	46,25	0,94	148	3	26	0,0213	0,06816
		м2		16,56	–	53	–	48,78	0,0002	0,00064
13	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	10,08	1691,96	321,73	17055	3243	4294	0,899	9,06192
		м2 проемов		705,26	86,31	7109	870	53,82	0,101	1,01808

14	21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-16П внутренние СТ РК 943-92	10,08	4533,47		45697				
		м2								
15	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	89,46	1692,05	321,67	151371	28777	38116	0,899	80,42454
		м2 проемов		705,29	86,36	63095	7726	53,82	0,101	9,03546
16	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	89,46	5593,25		500372				
		м2								
17	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	63	5039,65		317498				
		шт.								

Раздел 4 Полы

4.3 Монтаж тип 2

20	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	361,2	3202,38	30,86	1156698	11147	89511	0,601	217,0812
		м2 покрытия		437,56	14,58	158046	5265	54,81	0,0186	6,71832
21	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	361,2	2006,19	13,46	724635	4863	54984	0,382	137,9784
		м2 покрытия		271,08	6,66	97914	2404	54,81	0,0085	3,0702
22	11-110101-4002	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	313,2	233,67	0,52	73185	163	12917	0,0899	28,15668
		м плинтусов		75	0,25	23490	77	54,81	0,0003	0,09396

4.5 Монтаж тип 4

25	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	523,4	3202,38	30,86	1676125	16153	129706	0,601	314,5634
		м2 покрытия		437,56	14,57	229018	7628	54,81	0,0186	9,73524

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.1 Пом.№1,2,8,17,21

28	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	69,4	603,99	3,05	41917	212	12888	0,49	34,006
		м2 окрашиваемой поверхности		375,09	1,46	26031	101	49,32	0,0018	0,12492
29	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	116,82	266,27	1	31106	117	8293	0,192	22,42944
		м2 окрашиваемой поверхности		143,44	0,49	16757	57	49,32	0,0006	0,07009
30	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	11,7	1668,38	31,28	19520	366	2276	0,4552	5,32584
		м2 оштукатуриваемой поверхности		370	24,36	4329	285	49,32	0,0333	0,38961
31	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11,7	508,21	2,82	5946	33	1731	0,39	4,563
		м2 окрашиваемой поверхности		298,55	1,37	3493	16	49,32	0,0017	0,01989
5.2 Пом.№3,4,6,18,19,29,30										
32	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	576,5	508,24	2,88	293002	1658	5276	0,39	224,835
		м2 окрашиваемой поверхности		298,54	1,38	172109	795	49,32	0,0017	0,98005
33	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,4	1668,37	31,25	17351	325	2023	0,4552	4,73408
		м2 оштукатуриваемой поверхности		370	24,33	3848	253	49,32	0,0333	0,34632
34	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	10,4	508,37	2,88	5287	30	1539	0,39	4,056
		м2 окрашиваемой поверхности		298,56	1,44	3105	15	49,32	0,0017	0,01768

5.3 Пом.№9,16,20

35	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	51,9	603,99	3,04	31347	158	9639	0,49	25,431
		м2 окрашиваемой поверхности		375,09	1,46	19467	76	49,32	0,0018	0,09342
36	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	0,9	507,78	2,22	457	2	133	0,39	0,351
		м2 окрашиваемой поверхности		298,89	1,11	269	1	49,32	0,0017	0,00153

5.4 Пом.№5,7,10,11,12,13,14,15,23,24,25,26,27,28

37	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2	508,5	3	1017	6	295	0,39	0,78
		м2 окрашиваемой поверхности		298,5	1	597	2	49,32	0,0017	0,0034
38	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	7,5	3989,73	12,67	29923	95	5827	2	15
		м2 поверхности облицовки		1569,07	6,27	11768	47	49,32	0,0086	0,0645

5.5 Пом.№1,2,3,6,16,17

39	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	60,9	603,99	3,05	36783	186	11310	0,49	29,841
		м2 окрашиваемой поверхности		375,09	1,46	22843	89	49,32	0,0018	0,10962
40	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	9,08	508,26	2,86	4615	26	1343	0,39	3,5412
		м2 окрашиваемой поверхности		298,57	1,32	2711	12	49,32	0,0017	0,01544

5.6 Пом.№4,10,11,12,18,19,20,21,22,23,28

41	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	345	603,99	3,05	208438	1053	64090	0,49	169,099
				375,09	1,46	129444	504	49,32	0,0018	0,62118
42	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	585,82	508,24	2,87	297738	1684	86654	0,39	228,4698
				298,54	1,38	174891	807	49,32	0,0017	0,99589
43	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	16,1	508,2	2,86	8182	46	2382	0,39	6,279
				298,57	1,37	4807	22	49,32	0,0017	0,02737
5.7 Пом.№8,9,14,15,25,27										
44	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	49,1	603,97	3,03	29655	149	9119	0,49	24,059
				375,09	1,47	18417	72	49,32	0,0018	0,08838
45	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	5,8	508,45	2,93	2949	17	858	0,39	2,262
				298,62	1,38	1732	8	49,32	0,0017	0,00986
5.8 Пом.№7,13,24,26										
47	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	3,305	508,22	2,88	1680	10	489	0,39	1,28895
				298,49	1,37	987	4	49,32	0,0017	0,00562
5.9 Пом.№5										
48	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	16,5	604	3,09	9966	51	3064	0,49	8,085

			375,09	1,45	6189	24	49,32	0,0018	0,0297
49 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	0,5	508	2	254	1	74	0,39	0,195
	м2 окрашиваемой поверхности								
			298	2	149	1	49,32	0,0017	0,00085

Раздел 8 Пандус

8.1 Распорка Р

50 11-090102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж пандусаК=2,000;	0,24192	42390,05	12185,85	10255	2948	2938	22,2	5,37062
	т конструкций								
			18807,87	3348,21	4550	810	54,81	3,54	0,8564
51 21-050204-0204	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)К=2,000;	0,20824	156097,2		32506				
	т								
52 21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,06736	174387,47		11747				
	т								
53 24-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	2269,13		9077				
	шт.								
54 21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х25 мм	0,00005	230636,13		12				
	т								
55 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,8	247,78	–	446	–	218	0,34	0,612
	м2								
			247,78	–	446	–	48,78	–	–
56 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	53,33	1,11	96	2	23	0,0295	0,0531
	м2								
			26,67	–	48	–	48,78	0,0002	0,00036
57 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,8	46,67	1,11	84	2	15	0,0213	0,03834

		м2							
			16,67	–	30	–	48,78	0,0002	0,00036
8.2 ОГР-1									
58 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка К=2,000;	4,8	8760	52,5	42048	252	950	0,415	1,992
		м ограждения							
			333,13	20,83	1599	100	55,89	0,0259	0,12432
59 23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=2,000;	9,1	291,85		2656				
		м							
60 23-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75К=2,000;	15,2	630,35		9581				
		м							
61 21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,0028	174387,47		488				
		т							
62 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0028	173400,77		486				
		т							
63 11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	2,4	247,5	–	594	–	290	0,34	0,816
		м2							
			247,5	–	594	–	48,78	–	–
64 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,4	53,33	0,83	128	2	31	0,0295	0,0708
		м2							
			26,67	–	64	–	48,78	0,0002	0,00048
65 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,4	46,25	0,83	111	2	20	0,0213	0,05112
		м2							
			16,67	–	40	–	48,78	0,0002	0,00048
	Всего прямые затраты				**6458655**				**1660**

		35,5543
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 247 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		75 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		28 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 135 092
Накладные расходы I уровня, тенге		664 330
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		7 122 985
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге		256 427
Итого, тенге		7 379 412
Сметная прибыль (8 %), тенге		590 353
Всего		**7 969 765**
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8		95 637
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		159 695
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.		**8 225 097**
Итого в текущих ценах 2016 г. (Иинф=1,070)		8 800 853
Итого в текущих ценах 2016 г. (k=0,9)		**7 920 768,75**
НДС (12 %)		950 492,25
Всего по акту с учетом НДС		**8 871 261,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Уксумбаев А. У.

М.П.