Заказчик : **ГУ "Управление строительство Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КММ Наутилус"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Жансариев №12, ул.Р.Закирулы№5 в городе Арыс Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149 от 02.08.2019**

Акт выполненных работ

за декабрь 2019 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Жансариев №12 в городе Арыс Туркестанской области												
			Раздел: 1. Наружняя отделка									
1	1	E11-260101-0504	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	9,16	27132,2	1814,7	248531	16623	27769	161170	442477
						22286	865,26	204140	7926		32776	
2	2	C121-110501-0104	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	9,16	25959		237784		237784		256807
											19023	
3	3	E11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,71	2510,73	38,75	77104	1190	21230	44193	131000
						1780,68	18,12	54684	556		9704	
			Итого по разделу: 1. Наружняя отделка									830284
			Раздел: 2. Кровля									
7	7	C121-100102-0112	**Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80**	м	63	1147		72261		72261		78042
											5781	
8	8	E11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.**	м2 кровли	255,2	2228,42	98,25	568694	25073	76681	435691	1084736
						1829,7	26,01	466939	6638		80351	
9	9	C121-100101-0302	**Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	280,72	1977		554983		554983		599382
											44399	
10	10	E11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА**	м2	25	2036,06	23,87	50901	597	12803	34006	91699
						1500,07	11,29	37502	282		6793	
11	11	C122-030101-0401	**Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	25	1439		35975		35975		38853
											2878	
12	12	E11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство слуховых окон**	шт	1	7636,24	821,52	7636	822	437	6042	14772
						6377,92	334,95	6378	335		1094	
13	13	C121-070203-0305	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила**	м3	0,1747	47432		8286		8286		8949
											663	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-070201-0301	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка	м3	0,0361	25440		918		918		992
											73	
15	15	С121-070203-0304	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта, подшивка	м3	0,0511	47432		2424		2424		2618
											194	
16	16	Е11-120101-0706	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	3	3958,75	98,25	11876	295	6831	4443	17624
						1583,6	26,01	4751	78		1306	
17	17	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2617	8782	55,65	2298	15	2065	202	2701
						834,6	24	218	6		200	
18	18	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209		4209		4209		4546
											337	
19	19	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	1	295		295		295		319
											24	
20	20	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	486		486		486		525
											39	
21	21	Е11-150501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,08	1888,36	30,99	2039	33	1546	376	2609
						425,89	9,66	460	10		193	
22	22	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	3	1624,36	2,58	4873	8	511	3487	9028
						1451,52	1,23	4355	4		669	
23	23	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	1,7	19339,46	978,22	32877	1663	24315	6806	42857
						4058,2	340,98	6899	580		3175	
24	24	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02892	14268,44	1349,48	413	39	1	354	828
						12887,6	562,44	373	16		61	
25	25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02892	287262		8308		8308		8972
											665	
26	26	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	1т	0,004	838411	1275	3354	5	2436	832	4521
						228096	531,99	912	2		335	
			Итого по разделу: 2. Кровля									2014575
			ИТОГО ПО смете									2844859
			Временные здания и сооружения			2,9 %						82501
			Итого с временными									2927360
			Зимние удорожания			0,7 %						20492
			Итого с зимними удорожаниями									2947852
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						58957
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3006809
			НДС			12 %						360817
			Итого с НДС									3367626

Заказчик:

ГУ "Управление стройтельство Атырауской области"

_____

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт: ТОО "AN Techno group"

_____ **Туреходжаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор: ТОО "КММ-Наутилус"

_____ **Алибеков Г.Е.**