Наименование объекта: **«Строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: Алматинская область,** Илийский район, п. Боралдай, ул. Суворова уч. 17К» Блок А.

Заказчик: ТОО "AZ AR" **Договор № 01/23 от 05.01.2023г.**

Подрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

АКТ № 3

Приемки выполенных работ за май месяц 2023 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору/по проекту			Выполнение			
						с начало строительства		в т.ч. В отчетном месяце	
						147 009 560		**147 009 560**	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заполнение стен, кладка стен	м3	822,55	74 017,90	60 883 424	822,55	60 883 424	822,55	60 883 424
2	Устройство кровли	м2	830,40	32 414,12	26 916 685	830,40	26 916 685	830,40	26 916 685
3	ПОЛЫ	м2	3 784,80	4 700,00	17 788 560	3 784,80	17 788 560	3 784,80	17 788 560
4	ПРОЕМЫ	м2	482,50	48 900,01	23 594 255	482,50	23 594 255	482,50	23 594 255
5	Внутренние отделки	м2	1 388,80	3 534,81	4 909 144	1 388,80	4 909 144	1 388,80	4 909 144
6	Отделка фасада	м2	2 560,50	5 044,91	12 917 492	2 560,50	12 917 492	2 560,50	12 917 492
	Всего:	**тенге**					**147 009 560**		**147 009 560**

Заказчик: ТОО "AZ AR"

М.П.

Подрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

М.П.

Нач. участка Тогаев К.Д

Инженер ПТО. Сагиндыкова З.

Заказчик: ТОО "AZ AR"

Подрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство многоквартирного жилого комплекса по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, ул. Суворова уч. 17К» Блок А.**

Типовая междуведомственная форма N КС-3

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **май** 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма код	наименование	код
Договор № 01/23 от 05.01.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из гр.1: из них: в отчетном месяце	из гр.1: из них: по монтажу оборудования	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1		2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по объекту:	**495 339 388**	**495 339 388**								
В том числе за отчетный месяц			-						**15 751 024,32**	**147 009 560,32**
Блок А. *Земляные работы. Акт №1*	4 105 115	4 105 115							-	-
Блок А. *Монолитный железобетон. Акт №2*	344 224 713	344 224 713							-	-
Блок А. *Общестроительные работы. Акт №3*	147 009 560	147 009 560	131 258 536						15 751 024,32	**147 009 560,32**

М.п **Заказчик: ТОО "AZ AR"** _____2023 год

М.п **Подрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"** _____2023 год