Приложение № 4-1

к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"

Подрядчик: ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"

Наименование строительства и его адрес: "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Договор: Договор № 46 от 27.09.2022 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 46	**27.09.2022 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	**28 326 676,00**	**25 291 675,0**							**3 035 001**	**28 326 676,00**
Удержание аванса 15%										
Удержание резерва 5 %		**1 264 583,75**							**151 750**	**1 416 333,8**
ИТОГО к оплате:		**24 027 091**							**2 883 251**	**26 910 342,20**

Заказчик: **Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"** _____ **Балаубаев С.К.** **БИН 130840021364**

Подрядчик: **Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"** _____ **Бекетов Е.М** **БИН 131040019693**

Технический надзор: **Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"** _____ **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Приложение № 4-1

к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"

Подрядчик: ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"

Наименование строительства и его адрес: "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Договор: Договор № 46 от 27.09.2022 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 46	**27.09.2022 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	**28 326 676**	**25 291 675**							**3 035 001**	**28 326 676**
ИТОГО к оплате:		**25 291 675**							**3 035 001**	**28 326 676**

Заказчик: **Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"** _____ **Балаубаев С.К.** **БИН 130840021364**

Подрядчик: **Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"** _____ **Бекетов Е.М** **БИН 131040019693**

Технический надзор: **Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"** _____ **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Подрядчик ТОО"TURKUS GLOBAL TRADE"
Технадзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Договор № 46 от 27 сентябрь 2022 г
Наименование объекта : "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	143,6628901		591,55	591,55	84984	84984	--	14630	107583
		НР - 72%; СП - 8%				--	141,44	--	20320		7969	
2	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	15,2775131		302,40	302,40	4620	4620	--	795	5849
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,30	--	1105		433	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,9632562		4556,36	--	54509	--	--	39246	101256
		НР - 72%; СП - 8%				4556,36	--	54509	--		7500	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	85,9885		2604,00	--	223914	--	223914	--	241827
		СП - 8%				--	--	--	--		17913	
5	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	68,7908		67,52	67,52	4645	4645	--	957	6051
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,33	--	1330		448	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	17,1977		1874,24	--	32233	--	--	23208	59876
		НР - 72%; СП - 8%				1874,24	--	32233	--		4435	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	68,7908		295,58	143,15	20333	9848	--	10672	33486
		НР - 72%; СП - 8%				152,43	63,04	10486	4337		2480	
8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	54,9891859		188,54	181,15	10368	9962	19	1883	13231

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				7,03	40,53	387	2229		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,006599	3032,00				20		
9	412-102-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км		10227,98859	19,00	--	194332	--		--	209879
		СП - 8%				--	--	--	--		15547	
10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		57,1332955	61,39	61,39	3507	3508	--	723	4568
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,57	--	1004		338	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		14,2833239	1309,64	--	18706	--	--	13468	34748
		НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	18706	--		2574	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		57,1332955	247,86	120,25	14161	6870	--	7428	23316
		НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	7291	3025		1727	
13	412-102-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км		32440,00745	19,00	--	616360	--		--	665669
		СП - 8%				--	--	--	--		49309	
14	1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		154,4762259	45,34	40,03	7004	6184	28	1851	9563
		НР - 72%; СП - 8%				5,13	11,51	792	1778		708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00006	0,009269	3032,00				28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1289676	130621	223961	114861	1516902
								124404	35128	--	112361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1289676				
	Материалы		Тенге					48				
	Всего заработная плата		Тенге						159532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					223914				
	Транспортные расходы		Тенге					810692				
		Накладные расходы	Тенге					114861				
		Сметная прибыль	Тенге					112361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1516898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						159532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1516898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									109
		Сметная заработная плата	Тенге						159532			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		4,7264	34555,76	1769,34	163324	8362	145950	9773	186945
		НР - 91%; СП - 8%				1906,63	365,70	9012	1728		13848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,820928	28037,00				135164		
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	47,264	4463,95	10,84	210984	512	194916	14587	243617
		НР - 93%; СП - 8%			329,13	2,73	15556	129		18046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025 1,1816	14999,00				17723		
16.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3 108,7072	405,00				44026		
16.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09 146,04576	862,00				125891		
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,264	1005,45	35,52	47522	1679	22478	22864	76017
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	23365	959		5631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204 0,964186	23267,00				22434		
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	64	2900,55	1778,53	185635	113826	32959	75266	281773
		НР - 118%; СП - 8%			607,03	389,61	38850	24935		20872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023 1,472	22391,00				32960		
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	3207,75	1743,96	54532	29648	12942	21756	82391
		НР - 118%; СП - 8%			702,50	382,04	11942	6495		6103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034 0,578	22391,00				12942		
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	84	4226,41	2221,59	355019	186613	78620	154185	549941
		НР - 118%; СП - 8%			1068,88	486,66	89786	40879		40736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418 3,5112	22391,00				78619		
21	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	62,053	26406,16	--	1638581	--	1638581	--	1769668
		СП - 8%			--	--	--	--		131087	
22	212-101-1816 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	4,5	29064,00	--	130788	--	130788	--	141251
		СП - 8%			--	--	--	--		10463	
23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	902,42	387,94	10829	4656	3062	4810	16890
		НР - 118%; СП - 8%			259,22	80,48	3111	966		1251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114 0,1368	22391,00				3063		
24	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,33	103448,26	--	34138	--	34138	--	36869
		СП - 8%			--	--	--	--		2731	
25	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,204	110139,66	--	22468	--	22468	--	24265

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
26	1134-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,1779		214115,44	--	38091	--	1525	27790	71152
		НР - 76%; СП - 8%				205542,40	--	36566	--		5271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	215-201-0103	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,08	0,014232	105023,00				1495		
26.2	261-301-0176	**Трубы полиэтиленовые канализационные**	м	1000	177,9	--				--		
27	241-204-0101 РСНБ РК 2022 примен.	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	177,9		1335,00	--	237496	--	237496	--	256496
		СП - 8%				--	--	--	--		19000	
28	1308-0206-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	14,3		912,85	139,57	13054	1996	1272	7615	22323
		НР - 72%; СП - 8%				684,35	55,29	9786	791		1654	
29	241-101-0213 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм**	м	14,729		2730,00	--	40210	--	40210	--	43427
		СП - 8%				--	--	--	--		3217	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,9150826		114,80	3,13	449	12	187	174	673
		НР - 69%; СП - 8%				63,92	0,38	250	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000352	467116,00				165		
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,9150826		191,10	4,51	748	18	437	204	1028
		НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	293	3		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000705	539649,00				380		
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	224,04		1669,86	29,55	374114	6621	273175	88555	499683
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	94318	903		37014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	537,696	295,00				158620		
33	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	64,3504		4475,85	11,38	288023	733	243179	41186	355546
		НР - 93%; СП - 8%				685,47	2,73	44111	176		26337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	2,3	148,00592	405,00				59942		
33.2	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	198,842736	862,00				171402		
34	1112-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	64,3504		389,57	24,47	25069	1575	--	21821	50641
		НР - 92%; СП - 8%				365,10	3,49	23494	225		3751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ком.предл.	Мембрана профилированная PLANTER STANDARD 1х20 м /Торговая сеть"ТЕХНОНИКОЛЬ", г.Караганда, 2022г./	м2	70,78544	887,95	--	62854	--	62854	--	67882
		СП - 8%			--	--	--	--		5028	
36	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	225	18,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
37	Ком.предл.	Лента самоклеющаясяPLANTERBAND Duo 10 м х 5 см /Торговая сеть "ТЕХНОНИКОЛЬ", г.Караганда, 2022г./	шт	5	3700,23	--	18501	--	18501	--	19981
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
		ПР Обвязочный пояс монолитный ОПм1									
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,8	49769,44	7533,35	238893	36160	130661	71988	335752
		НР - 91%; СП - 8%			15015,00	1465,83	72072	7036		24871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 4,872	22311,00				108699		
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0791	408502,00	--	32313	--	32313	--	34898
		СП - 8%			--	--	--	--		2585	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5217	389901,00	--	203411	--	203411	--	219684
		СП - 8%			--	--	--	--		16273	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,936	1669,86	29,55	24941	441	18212	5904	33312
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	6288	60		2468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 35,8464	295,00				10575		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4456037	392852	3584385	568478	5426479
							478800	85286	--	401964	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13054				
	Материалы		Тенге				1272				
	Всего заработная плата		Тенге					10577			
		Накладные расходы	Тенге				7615				
		Сметная прибыль	Тенге				1654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10577			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4442983				
	Материалы		Тенге				1158306				
	Всего заработная плата		Тенге					553509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2424810				
		Накладные расходы	Тенге				560863				
		Сметная прибыль	Тенге				400310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5404156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					553509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5426479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					564086			
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ПР Приямок монолитный ПРм1 /1шт/									
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,023	34555,76	1769,34	139018	7118	124230	8319	159124
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	7670	1471		11787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	212-101-1801	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 4,10346	28037,00				115049		
43	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	11,4	44684,39	4389,91	509402	50045	314396	149252	711346
		НР - 91%; СП - 8%			12715,85	1671,23	144961	19052		52692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	212-101-0707	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	1,015 11,571	24266,00				280782		
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0785	408502,00	--	32067	--	32067	--	34632
		СП - 8%			--	--	--	--		2565	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9199	389901,00	--	358670	--	358670	--	387364
		СП - 8%			--	--	--	--		28694	
46	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,16632	1139141,19	2002,39	189462	333	171248	16401	222332
		НР - 91%; СП - 8%			107508,80	855,69	17881	142		16469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,16632	1029630,00				171248		
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,32432	191,10	4,51	826	19	484	225	1135
		НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	323	3		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,000778	539649,00				420		
		ПР Приямок монолитный ПРм2 /1шт/									
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,34	34555,76	1769,34	80860	4141	72257	4839	92555
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	4462	856		6856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	212-101-1801	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 2,3868	28037,00				66919		
49	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	7,912	44684,39	4389,91	353543	34733	218202	103586	493699
		НР - 91%; СП - 8%			12715,85	1671,23	100608	13223		36570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	212-101-0707	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	1,015 8,03068	24266,00				194872		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,288		75533,94	2937,05	97288	3783	58916	32222	139871
		НР - 91%; СП - 8%				26854,46	636,85	34589	820		10361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,007728	973588,00				7524		
50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,080114	102257,00				8192		
50.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,03542	102257,00				3622		
50.4	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,015	1,30732	24266,00				31723		
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018		408502,00	--	7353	--	7353	--	7941
		СП - 8%				--	--	--	--		588	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8561		389901,00	--	334574	--	334574	--	361340
		СП - 8%				--	--	--	--		26766	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0288		1398645,19	2002,39	40281	58	29653	9641	53916
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	10570	25		3994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0288	1029630,00				29653		
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08316		1139141,19	2002,39	94731	166	85625	8201	111166
		НР - 91%; СП - 8%				107508,80	855,69	8940	71		8235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,08316	1029630,00				85624		
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,77704		191,10	4,51	531	12	311	145	730
		НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	208	2		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0005	539649,00				270		
		ПР Приямок монолитный ПРм3 /2шт/										
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,088		34555,76	1769,34	72152	3695	64476	4318	82587
		НР - 91%; СП - 8%				1906,63	365,70	3981	764		6118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,12976	28037,00				59712		
57	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	10,5128		35328,55	2753,41	371402	28946	273964	72140	479026
		НР - 91%; СП - 8%				6515,06	1025,74	68492	10783		35483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,0195	10,7178	24266,00				260078		
58	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3		1,0872	79966,55	9964,33	86940	10833	49157	26452	122463
		НР - 91%; СП - 8%				24788,74	1947,48	26950	2117		9071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,103936	102257,00				10628		
58.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,02207	102257,00				2257		
58.3	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,015	1,103508	24266,00				26778		
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0406	408502,00	--	16585	--	16585	--	17912
		СП - 8%				--	--	--	--		1327	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,718	389901,00	--	279949	--	279949	--	302345
		СП - 8%				--	--	--	--		22396	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0874	391464,00	--	34214	--	34214	--	36951
		СП - 8%				--	--	--	--		2737	
62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0224	1398645,19	2002,39	31330	45	23064	7499	41935
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	8221	19		3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0224	1029630,00				23064		
63	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кс=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		0,35952	361,24	7,11	130	2	93	25	167
		НР - 69%; СП - 8%				97,71	1,15	35	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000284	0,000102	652780,00				67		
63.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000114	0,000041	623062,00				26		
64	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Кс=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2		0,35952	769,49	8,03	277	3	248	18	319
		НР - 69%; СП - 8%				72,09	1,72	26	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00027	0,000097	623062,00				60		
64.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00066	0,000237	789611,00				187		
65	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,19104	1122311,19	2002,39	214406	382	193486	18839	251904
		НР - 91%; СП - 8%				107508,80	855,69	20538	163		18660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,19104	1012800,00				193485		
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,2195328	191,10	4,51	615	14	360	168	845
		НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	241	2		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00058	539649,00				313		
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0112	1143808,90	10410,06	12811	116	11656	1254	15190
		НР - 118%; СП - 8%				92778,56	2077,63	1039	23		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0112	1029630,00				11532		
68	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,1688	1116212,59	10113,96	188417	1707	175193	13999	218610
		НР - 118%; СП - 8%				68225,92	2057,46	11517	347		16193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,1688	1029630,00				173802		
69	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		7,2508	361,24	7,11	2619	51	1860	495	3363
		НР - 69%; СП - 8%				97,71	1,15	708	8		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000284	0,002059	652780,00				1344		
19.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000114	0,000827	623062,00				515		
70	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2		7,2508	769,49	8,03	5579	58	4998	369	6424
		НР - 69%; СП - 8%				72,09	1,72	523	12		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00027	0,001958	623062,00				1220		
70.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00066	0,004786	789611,00				3779		
71	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,6756	1100512,30	14752,52	743506	9967	682455	50663	857703
		НР - 93%; СП - 8%				75612,10	5022,63	51084	3393		63534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,6756	973588,00				657756		
72	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		33,906224	361,24	7,11	12248	241	8694	2313	15726
		НР - 69%; СП - 8%				97,71	1,15	3313	39		1165	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000284	0,009629	652780,00				6286		
72.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000114	0,003865	623062,00				2408		
73	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2		33,906224	769,49	8,03	26091	272	23375	1727	30043
		НР - 69%; СП - 8%				72,09	1,72	2444	58		2225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00027	0,009155	623062,00				5704		
73.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00066	0,022378	789611,00				17670		
74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		2	28319,00	12,72	56638	25	45882	10087	72063
		НР - 94%; СП - 8%				5365,49	--	10731	--		5338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,04	19461,00				39700		
75	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 примен.	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		53,88	126,02	14,20	6790	765	--	4157	11823
		НР - 69%; СП - 8%				111,82	--	6025	--		876	
76	1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2		53,88	791,59	8,03	42651	433	37143	3566	49914
		НР - 69%; СП - 8%				94,19	1,72	5075	93		3697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00027	0,014548	623062,00				9064		
76.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,00066	0,035561	789611,00				28079		
77	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2		53,88	319,88	6,76	17235	364	10831	4210	23161
		НР - 69%; СП - 8%				112,10	1,15	6040	62		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,159	8,56692	1202,00				10297		
78	211-301-0105 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		3,708	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
79	342-205-0101 РСНБ РК 2022	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч		0,1854	397,00	397,00	74	74		--	80
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
80	1106-1401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки		3,708	3802,77	1379,28	14101	5114	152	9621	25620
		НР - 91%; СП - 8%				2382,59	468,69	8835	1738		1898	
81	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		0,578	58317,18	1986,11	33707	1148	10975	16705	54445

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%				37342,98	685,82	21584	396		4033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,05	0,0289	102257,00				2955		
81.2	216-201-0701	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	т	0,07	0,04046	152702,00				6178		
82	234-102-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	м3	0,56644		34911,00	--	19775	--	19775	--	21357
		СП - 8%				--	--	--	--		1582	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31,792		1669,86	29,55	53088	939	38765	12566	70907
		НР - 93%; СП - 8%				420,99	4,03	13384	128		5252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	76,3008	295,00				22509		
		ПР Конструкции козырьков и крылец КРм1 /2шт/										
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,796		34555,76	1769,34	96618	4947	86340	5782	110592
		НР - 91%; СП - 8%				1906,63	365,70	5331	1022		8192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-101-1801	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	2,85192	28037,00				79959		
85	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10		2900,55	1778,53	29005	17785	5150	11760	44027
		НР - 118%; СП - 8%				607,03	389,61	6070	3896		3261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,023	0,23	22391,00				5150		
86	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	54		3207,75	1743,96	173218	94174	41109	69107	261711
		НР - 118%; СП - 8%				702,50	382,04	37935	20630		19386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,034	1,836	22391,00				41110		
87	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10		4226,41	2221,59	42264	22216	9359	18355	65469
		НР - 118%; СП - 8%				1068,88	486,66	10689	4867		4850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0418	0,418	22391,00				9359		
88	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	21,69		26406,16	--	572750	--	572750	--	618570
		СП - 8%				--	--	--	--		45820	
89	212-101-1816 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10**	м3	4,2		29064,00	--	122069	--	122069	--	131835
		СП - 8%				--	--	--	--		9766	
90	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0126		1139141,19	2002,39	14353	25	12973	1243	16843
		НР - 91%; СП - 8%				107508,80	855,69	1355	11		1248	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,0126	1029630,00				12973		
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		0,3276	191,10	4,51	63	1	38	17	86
		НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	24	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000059	539649,00				32		
92	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3		28929,68	2704,62	86789	8114	69611	9856	104377
		НР - 91%; СП - 8%				3021,23	588,99	9064	1767		7732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	3,045	22311,00				67937		
93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0088	408502,00	--	3595	--	3595	--	3883
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,2212	389901,00	--	86246	--	86246	--	93146
		СП - 8%				--	--	--	--		6900	
95	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,05964	1139141,19	2002,39	67938	119	61407	5881	79725
		НР - 91%; СП - 8%				107508,80	855,69	6412	51		5906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,05964	1029630,00				61407		
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		1,55064	191,10	4,51	296	7	173	81	407
		НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	116	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000279	539649,00				151		
97	1202-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	м2 щитов		18,634	8825,16	5,36	164448	100	118489	33051	213299
		НР - 72%; СП - 8%				2461,04	2,42	45859	45		15800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,0315	0,586971	140678,00				82574		
97.2	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	2,52	46,95768	289,00				13571		
98	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия		13,24	210,16	4,74	2782	63	231	2361	5555
		НР - 94%; СП - 8%				187,94	1,78	2488	24		411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	0,0006	0,007944	29039,00				231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,68	1669,86	29,55	52901	936	38628	12522	70657
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	13337	128		5234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 76,032	295,00				22429		
100	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	57,722	4475,85	11,38	258355	657	218131	36944	318923
		НР - 93%; СП - 8%			685,47	2,73	39567	158		23624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3 132,7606	405,00				53768		
100.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09 178,36098	862,00				153747		
101	1112-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 примен.	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	57,722	389,57	24,47	22487	1412	--	19574	45425
		НР - 92%; СП - 8%			365,10	3,49	21074	201		3365	
102	Ком.предл.	Мембрана профилированная PLANTER STANDARD 1x20 м /Торговая сеть"ТЕХНОНИКОЛЬ", г.Караганда, 2022г./	м2	63,4942	887,95	--	56380	--	56380	--	60890
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	
103	217-105-0201 РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	202	18,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
104	Ком.предл.	Лента самоклеющаяся PLANTERBAND Duo 10 м x 5 см /Торговая сеть "ТЕХНОНИКОЛЬ", г.Караганда, 2022г./	шт	7	3700,23	--	25902	--	25902	--	27974
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6464031	316158	5347553	820556	7867355
							800319	88612	--	582769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6464031				
	Материалы		Тенге				3393784				
	Всего заработная плата		Тенге					888931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1953765				
		Накладные расходы	Тенге				820556				
		Сметная прибыль	Тенге				582769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7867356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					888931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7867356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					888931			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ

Подраздел 1. Плиты перекрытия и щиты на отм.0,000

105	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	15,9728	10863,00	--	173513	--	173513	--	187394
		СП - 8%			--	--	--	--		13881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	ССЦ РК 8.04-08-2020 /Общая часть 2021 год/ табл.5 п.1.1	**Надбавка к сметной стоимости по морозостойкости с F50 до F150 /примеч.6 КЖ-8/**	м3	2,08	10895,64	--	22663	--	22663	--	24476
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
107	225-202-1102 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /П14д-3//**	м3	1,2	115994,00	--	139193	--	139193	--	150328
		СП - 8%			--	--	--	--		11135	
108	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /П1...П3/**	м2	101,3796	10863,00	--	1101287	--	1101287	--	1189390
		СП - 8%			--	--	--	--		88103	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1688	408502,00	--	68955	--	68955	--	74471
		СП - 8%			--	--	--	--		5516	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1505611		
	Сметная прибыль		Тенге							120448	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1626059
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1505611	--	1505611	--	1626059
							--	--	--	120448	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505611				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1482948				
	Местные материалы		Тенге				22663				
		Сметная прибыль	Тенге				120448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1626059				

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

Подраздел 1. Кирпичные наружные /толщиной 380 мм/

110	213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	20,63	72378,00	--	1493158	--	1493158	--	1612611
		СП - 8%			--	--	--	--		119453	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1493158		
	Сметная прибыль		Тенге							119453	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1612611

Подраздел 2. Кирпичные внутренние /толщиной 380 мм/

111	213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	7,7	72378,00	--	557311	--	557311	--	601896
		СП - 8%			--	--	--	--		44585	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						557311		
	Сметная прибыль		Тенге							44585	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								601896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2050469**	--	**2050469**	--	**2214507**
							--	--	--	**164038**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2050469**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2050469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**164038**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2214507**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2214507**				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ									
		Подраздел 1. Кирпичные /толщиной 120 мм/									
112	**213-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,49**	**63559,00**	--	**31144**	--	**31144**	--	**33636**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2492**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**31144**		
		Сметная прибыль	Тенге							**2492**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								**33636**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**31144**	--	**31144**	--	**33636**
							--	--	--	**2492**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31144**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**31144**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2492**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33636**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**33636**				
		РАЗДЕЛ 7.ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕРАБОТЫ									
113	**1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**183,8**	**150,88**	**144,95**	**27732**	**26641**	**56**	**5039**	**35392**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,63**	**32,44**	**1035**	**5962**		**2622**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,0001 0,01838**	**3032,00**				**56**		
114	**412-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т·км**	**22056**	**19,00**	--	**419064**	--		--	**452589**
		СП - 8%			--	--	--	--		**33525**	
115	**1101-0104-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**154,97**	**68,67**	**68,67**	**10642**	**10641**	--	**1511**	**13125**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**13,54**	--	**2098**		**972**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1101-0104-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	154,97	173,86	173,86	26943	26943	--	3825	33229
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,28	--	5312		2461	
117	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	574,33	241,91	232,46	138935	133509	241	25240	177309
		НР - 72%; СП - 8%			9,03	52,01	5185	29871		13134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00014 0,080406	3032,00				244		
118	412-102-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км	106825,38	19,00	--	2029682	--		--	2192057
		СП - 8%			--	--	--	--		162375	
119	1101-0203-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	1609	89,23	40,57	143578	65278	--	66617	227011
		НР - 72%; СП - 8%			48,66	8,84	78300	14224		16816	
120	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	729,3	137,50	137,50	100279	100279	--	20852	130821
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,71	--	28961		9690	
121	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	729,3	55,79	55,79	40688	40688	--	9494	54196
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,08	--	13186		4015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2937543	403979	297	132578	3315729
							84520	99614	--	245610	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2937543				
	Материалы		Тенге				296				
	Всего заработная плата		Тенге					184134			
	Транспортные расходы		Тенге				2448746				
		Накладные расходы	Тенге				132578				
		Сметная прибыль	Тенге				245610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3315731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					184134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3315731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					184134			
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Строительство ВЛ-6КВ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	С1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**		шт	6	75229		451374	0	451374	0	487484
								0	0		36110	
45	С1225-204-0311	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5**		шт	27	69909		1887543	0	1887543	0	2038546
								0	0		151003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**						--	2338917	--	2526030
									--	--	187113	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2338917				
		Сметная прибыль	Тенге					187113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2526030				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									24526696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1488043				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1243610			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						308640			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12743419		
		- Перевозка грузов	Тенге					3259438				
		- Накладные расходы	Тенге								1636473	
		- Сметная прибыль	Тенге								1629682	
		Сметная заработная плата	Тенге						184134			
												24 526 696
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге									24 526 696
		Стоимость оборудования:	Тенге									
		Временные здания и сооружнеия 2,72 %	Тенге									667 126
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге									25 193 823
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%	Тенге									906 978
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге									26 100 800
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									522 016
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге									26 622 816
		Итого строительно-монтажных работ:	Тенге									26 622 816
		Итого стоимость оборудования:	Тенге									0
		Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге									26 622 816
		Понижающий коэф К=0,95	Тенге									25 291 675
		НДС 12%	Тенге									3 035 001
		Всего по сметному расчету	Тенге									28 326 676

Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"

Балаубаев С.К.

Технический надзор: ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Дакенов Д.С.

Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"

Бексеов Е.М