Приложение № 4-1

к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"

Подрядчик: ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"

Наименование строительства и его адрес: "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Договор: Договор № 46 от 27.09.2022 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 46	**27.09.2022 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	**261 360 545,41**	**39 488 459,60**							**4 738 615,15**	**44 227 074,75**
Удержание резерва 5 %									-	
ИТОГО к оплате:		**39 488 459,60**							**4 738 615,15**	**44 227 074,75**

Заказчик: **Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"** **Балаубаев С.К.** **БИН 130840021364**

Подрядчик: **Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"** **Бекетов Е.М** **БИН 131040019693**

Технический надзор: **Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"** **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма 2

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Подрядчик ТОО"TURKUS GLOBAL TRADE"
Технадзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Договор № 46 от 27 сентябрь 2022 г
Наименование объекта : "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь 2022 год

Составлен(а) вценах 1 квартала 2022г.

№ п/п	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
			Балки /КМ-4/									
1	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.14	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени**	м2	70	210,21	4,96	14715	347	8614	4011	20224
			ПР - 69%; СП - 8%			82,20	0,84	5754	59		1498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Прогоны /КМ-4/									
2	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	60	210,21	4,96	12613	297	7384	3438	17335
			ПР - 69%; СП - 8%			82,20	0,84	4932	50		1284	
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01188	539649,00				6411		
			Ворота противопожарные ВР1 /2шт/									
3	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	70	191,10	4,51	13377	315	7831	3646	18385
			ПР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	5231	53		1362	
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0126	539649,00				6800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				40705	959	23829	11095	55944
								15917	162	--	4144	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				40705				
		Всего заработная плата		тенге					16079			
			Накладные расходы	тенге				11095				
			Сметная прибыль	тенге				4144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				55944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					16079			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				55944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

			Сметная заработная плата	тенге					16079			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								55944
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03		АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ						
	РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ											
	Подраздел 1. Водосточная система /АР-3/											
4	32	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	13	2139,61	142,74	27815	1856	--	24334	56321
			НР - 92%; СП - 85%			1996,87	37,75	25959	491		4172	
5	33	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	13	3310,00	--	43030	--	43030	--	46472
			СП - 85%			--	--	--	--		3442	
6	34	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	12	2557,00	--	30684	--	30684	--	33139
			СП - 85%			--	--	--	--		2455	
7	35	224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	3680,00	--	7360	--	7360	--	7949
			СП - 85%			--	--	--	--		589	
8	36	224-106-0107 РСНБ	**Держатель желоба водосточного круглого сечения**	шт.	22	1717,00	--	37774	--	37774	--	40796
			СП - 85%			--	--	--	--		3022	
9	37	224-106-0109 РСНБ	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения**	шт.	2	1424,00	--	2848	--	2848	--	3076
			СП - 85%			--	--	--	--		228	
10	38	224-106-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	3	2195,00	--	6585	--	6585	--	7112
			СП - 85%			--	--	--	--		527	
11	39	Каталог официального сайта	**Паук D100 (для защиты воронки от внешних осадков) /ТОО "Завод Металл Профиль", г.Караганда, 2022г., karaganda.metallprofil.kz/**	шт	2	4590,00	--	9180	--	9180	--	9914
			СП - 85%			--	--	--	--		734	
12	40	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	3330,00	--	19980	--	19980	--	21578
			СП - 85%			--	--	--	--		1598	
13	41	224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	12	1426,00	--	17112	--	17112	--	18481
			СП - 85%			--	--	--	--		1369	
14	42	224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10	1177,00	--	11770	--	11770	--	12712
			СП - 85%			--	--	--	--		942	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				25959				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1856			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					491			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						186323		

		Накладные расходы		Тенге							24334	
		Сметная прибыль		Тенге							19078	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								257550
		Подраздел 2. Узлы										
15	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09179	1126978,90	10410,06	103445	956	93973	10274	122817
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	8516	191		9098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09179	1012800,00				92965		
16	44	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	67	5,00	--	335	--	335	--	362
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,690469	191,10	4,51	896	22	523	244	1232
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	351	4		91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000844	539649,00				456		
18	46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,44	1697,71	22,57	48283	642	983	43068	98659
			НР - 92%; СП - 8%			1640,58	5,45	46658	155		7308	
19	47	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,17856	628340,00	--	112196	--	112196	--	121172
			СП - 8%			--	--	--	--		8976	
20	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,44	191,10	4,51	5435	129	3181	1481	7470
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	2125	22		553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005119	539649,00				2763		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				57650				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1749			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					372			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						211194		
		Накладные расходы		Тенге							55067	
		Сметная прибыль		Тенге							26053	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								351710
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				484728	3605	397514	79401	609262
								83609	863	--	45131	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				484728				
		Материалы		Тенге				98663				
		Всего заработная плата		Тенге					84472			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298854				

			Накладные расходы	Тенге				79401				
			Сметная прибыль	Тенге				45131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				609260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					84472			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				609260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					84472			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
21	66	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Пове рхности внутри помещений. Окраска водными составам и известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	93	146,58	1,11	13632	103	986	10075	25603
			НР - 80%; СП - 80%			134,87	0,54	12543	50		1897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01581	35682,00				564		
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,465	170,00				79		
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,488	116,00				173		
22	68	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	окрашиваемой поверхности	362,9	146,58	1,11	53195	403	3846	39314	99909
			НР - 80%; СП - 80%			134,87	0,54	48946	196		7401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,061693	35682,00				2201		
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,8145	170,00				308		
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,8064	116,00				674		
23	70	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	окрашиваемой поверхности	12,072	146,58	1,11	1770	14	128	1308	3324
			НР - 80%; СП - 80%			134,87	0,54	1628	7		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002052	35682,00				73		
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,06036	170,00				10		
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,193152	116,00				22		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				68597	520	4960	50697	128836
								63117	253	--	9544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68597				
		Материалы		Тенге				4961				
		Всего заработная плата		Тенге					63370			
			Накладные расходы	Тенге				50697				
			Сметная прибыль	Тенге				9544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					63370			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					63370			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2149737

24	1	515-101-3309 515-101-3309 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	9833096,00	--	19666192	--		--	19666192
						--	--	--	--	19666192	--	
25	2	Ц13-080103-1102 1308-0103-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	110219,79	39694,86	220440	79390	35043	100098	346181
			НР - 72%; СП - 8%			53003,43	16509,27	106007	33019		25643	
26	3	Ц13-080103-1301 1308-0103-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Масло трансформаторное. Сушка	т	1,45	40539,10	6956,35	58782	10086	5999	33175	99314
			НР - 72%; СП - 8%			29446,35	2330,49	42697	3379		7357	
27	4	Ц13-080103-1401 1308-0103-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом	т	1,45	24415,41	18526,14	35402	26863	--	14011	53366
			НР - 72%; СП - 8%			5889,27	7531,18	8539	10920		3953	
28	6	Ц13-080103-3302 1308-0103-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	17	45152,70	8735,48	767596	148503	18387	476848	1344000
			НР - 72%; СП - 8%			35335,62	3622,59	600706	61584		99556	
29	7	Коммерч.предлож.	Щит распределительный состоящий из 9 панелей ЩО70-2-01УЗ ТОО "Инфраэнерго", г.Талдыкорган 2022г./	компл-т	1	13442161,07	--	13442161	--		--	13442161
						--	--	--	--	13442161	--	
			Отпускная цена -			*13282767,86*				*13282767,86*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*159393,21*				*159393,21*		
30	8	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	9	20418,62	1354,19	183768	12188	134891	29505	230335
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	36689	4290		17062	
31	9	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
32	10	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20418,62	1354,19	20419	1355	14987	3278	25593
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1896	
33	11	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	

34	12	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	700,00	--	3500	--	3500	--	3780
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
35	13	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	15367,00	--	15367	--	15367	--	16596
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
36	14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3747,88	35,27	22487	212	10680	8349	33303
			НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	11595	--		2467	
37	15	Коммерч.предлож.	Предохранитель резьбовой на номинальный ток 25А, с плавкой вставкой ПВД-II-20У3 переднего присоединения ПРС-25У3-П ОАО "Кашинский завод Электроаппаратуры" 2022г./	компл-т	6	2607,78	--	15647	--		--	15647
						--	--	--	--	15647	--	
			Отпускная цена -			*2576,86*				*15461,16*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*30,92*				*185,53*		
38	16	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	3270,70	279,80	19624	1679	6166	8963	30874
			НР - 72%; СП - 8%			1963,09	111,76	11779	671		2287	
39	17	Коммерч.предлож.	Установка конденсаторная низкого напряжения модифицированная регулируемая многоступенчатая УКМ63-0,4-300--25У1		2	858259,13	--	1716518	--		--	1716518
						--	--	--	--	1716518	--	
			Отпускная цена -			*848082,14*				*1696164,28*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*10176,99*				*20353,97*		
40	18	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	5880,17	1953,99	11760	3908	--	6821	20067
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	810,32	7852	1621		1486	
41	19	515-301-0115 515-301-0115 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	1	319475,00	--	319475	--		--	319475
						--	--	--	--	319475	--	
42	20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37259,96	9195,24	37260	9195	2545	21120	63050
			НР - 72%; СП - 8%			25520,17	3813,26	25520	3813		4670	
43	21	С1252-103-0205 252-103-0205 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	30	1062,00	--	31860	--	31860	--	34409
			СП - 8%			--	--	--	--		2549	

44	22	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	3877,00	--	31016	--	31016	--	33497
			СП - 8%			--	--	--	--		2481	
45	23	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	38	1083,02	114,94	41155	4367	2473	26011	72539
			НР - 72%; СП - 8%			903,02	47,67	34315	1811		5373	
46	24	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	18360,00	--	73440	--	73440	--	79315
			СП - 8%			--	--	--	--		5875	
47	25	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	21131,00	--	84524	--	84524	--	91286
			СП - 8%			--	--	--	--		6762	
48	26	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	8	4196,07	119,47	33569	955	--	23756	61911
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	47,67	32613	381		4586	
49	27	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	353,00	--	1412	--	1412	--	1525
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
50	28	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1554,59	23,83	6218	95	579	4006	11041
			НР - 72%; СП - 8%			1386,04	4,77	5544	19		818	
51	29	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1219,00	--	3657	--	3657	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
52	30	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1550,30	26,13	4651	78	415	3006	8270
			НР - 72%; СП - 8%			1386,04	5,72	4158	17		613	
53	31	Прайс-лист	Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1200 5000K		6	34729,17	--	208375	--	208375	--	225045
			СП - 8%			--	--	--	--		16670	
54	32	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2707,08	997,76	16242	5987	1083	9893	28226
			НР - 72%; СП - 8%			1528,73	761,30	9172	4568		2091	
55	33	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	248,00	--	992	--	992	--	1071

			СП - 8%			--	--	--	--		79	
56	34	Прайс-лист	Светильник ручнойпереносной 12м, РВО-42У2 ТОО "220Volt", г.Караганда 2022г./	шт	1	4186,55	--	4187	--	4187	--	4522
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
57	35	Прайс-лист	Лампа накаливания электрическая МО36-60ХЛ2 ТОО "220Volt", г.Караганда 2022г./	шт	1	100,17	--	100	--	100	--	108
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
58	36	Прайс-лист	Лампа светодиоднаяА60 ТОО "220Volt", г.Караганда 2022г./	шт	4	1098,33	--	4393	--	4393	--	4744
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
59	37	С1247-211-0123 247-211-0123 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 5369, от 55 до 80 А	шт.	1	15207,00	--	15207	--	15207	--	16424
			СП - 8%			--	--	--	--		1217	
60	38	ЦІ3-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2054,56	--	2055	--	17	1468	3804
			НР - 72%; СП - 8%			2038,30	--	2038	--		282	
61	39	С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,03	3795212,00	--	113856	--	113856	--	122965
			СП - 8%			--	--	--	--		9109	
62	40	С1243-111-0301 243-111-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	87306,00	--	891	--	891	--	962
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
63	41	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1428	118037,00	--	16856	--	16856	--	18204
			СП - 8%			--	--	--	--		1348	
64	42	С1243-111-0801 243-111-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	166510,00	--	1698	--	1698	--	1834
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
65	43	С1243-111-0516 243-111-0516 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,06528	217858,00	--	14222	--	14222	--	15360
			СП - 8%			--	--	--	--		1138	
66	44	С1243-206-2104 243-206-2104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5	км	0,0102	153454,00	--	1565	--	1565	--	1690
			СП - 8%			--	--	--	--		125	

67	45	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	234	410,72	162,05	96108	37920	12252	42371	149557
			ПР - 72%; СП - 80%			196,31	55,18	45936	12912		11078	
68	46	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	653,15	287,48	19595	8624	1548	8946	30824
			ПР - 72%; СП - 80%			314,09	100,07	9423	3002		2283	
69	47	С1243-903-1302 243-903-1302 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М	шт.	4	32000,00	--	128000	--	128000	--	138240
			СП - 80%			--	--	--	--		10240	
70	48	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38290,69	26438,24	153163	105753	296	69598	240582
			ПР - 72%; СП - 80%			11778,54	12387,45	47114	49550		17821	
71	49	С1247-215-0124 247-215-0124 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	6,1538462	8845,00	--	54431	--	54431	--	58785
			СП - 80%			--	--	--	--		4354	
72	50	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	20,2312139	11970,00	--	242168	--	242168	--	261541
			СП - 80%			--	--	--	--		19373	
73	51	Ц13-080302-0501 1308-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	8,79502	3596,87	1420,14	31635	12490	1218	16023	51470
			ПР - 72%; СП - 80%			2038,30	491,97	17927	4327		3813	
74	52	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	54	769,82	30,77	41570	1661	23485	12178	58048
			ПР - 72%; СП - 80%			304,15	9,06	16424	489		4300	
75	53	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0129	498437,00	--	6430	--	6430	--	6944
			СП - 80%			--	--	--	--		514	
76	54	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00032	405331,00	--	130	--	130	--	140
			СП - 80%			--	--	--	--		10	
77	55	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0173	435218,00	--	7529	--	7529	--	8131
			СП - 80%			--	--	--	--		602	

78	56	С1214-209-0111 214-209-0111 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,128	514,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
79	57	Ц13-080201-1203 1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,03052	107356,15	27517,05	3277	840	160	1853	5540
			НР - 72%; СП - 8%			74597,42	9723,80	2277	297		410	
80	58	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	17670,00	--	17670	--	17670	--	19084
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
81	59	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2296,48	234,42	2296	234	24	1536	4139
			НР - 72%; СП - 8%			2038,30	95,33	2038	95		307	
82	60	С1247-216-0406 247-216-0406 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 35 мм2	шт.	27	1885,00	--	50895	--	50895	--	54967
			СП - 8%			--	--	--	--		4072	
83	61	С1247-216-0401 247-216-0401 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	шт.	12	477,00	--	5724	--	5724	--	6182
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
84	62	С1252-207-0435 252-207-0435 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа А240 мм2, алюминиевый, длиной 122 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 23981-80	шт.	12	194,00	--	2328	--	2328	--	2514
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
85	63	Ц13-110801-0101 1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	12	251,85	--	3022	--	281	2056	5484
			НР - 75%; СП - 8%			228,41	--	2741	--		406	
86	64	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	12	1022,00	--	12264	--	12264	--	13245
			СП - 8%			--	--	--	--		981	
87	65	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	1011,52	--	12138	--	137	7321	21015
			НР - 61%; СП - 8%			1000,08	--	12001	--		1557	
88	66	С1243-907-0701 243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	68	949,00	--	64532	--	64532	--	69695
			СП - 8%			--	--	--	--		5163	
89	67	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	68	610,09	105,64	41486	7184	2264	24024	70751
			НР - 72%; СП - 8%			471,14	19,54	32038	1329		5241	

90	68	С1243-907-0503 243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	68	627,00	--	42636	--	42636	--	46047
			СП=89%			--	--	--	--		3411	
91	69	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	68	53,97	12,64	3670	859	141	2179	6317
			НР=72%, СП=89%			39,26	5,24	2670	356		468	
92	70	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12	136835,00	--	16420	--	16420	--	17734
			СП=89%			--	--	--	--		1314	
93	71	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,12	93614,33	2004,41	11234	240	1376	8746	21578
			НР=90%, СП=89%			80152,80	826,88	9618	99		1598	
94	72	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,08	136835,00	--	10947	--	10947	--	11823
			СП=89%			--	--	--	--		876	
95	73	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 /АЦЭНД 40-120х80х2/	т	0,112	79643,00	--	8920	--	8920	--	9634
			СП=89%			--	--	--	--		714	
96	74	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	0,0144	30514,65	1724,11	439	25	103	231	724
			НР=72%, СП=89%			21593,99	714,99	311	10		54	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39670425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1143819				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480691			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199036			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1584441		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						35159993		
			- Накладные расходы	Тенге							967370	
			- Сметная прибыль	Тенге							334107	
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
			Аппараты напряжением выше 1000В									
97	3	515-401-0701 515-401-0701 РСНБ РК 2022	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400, УХЛ 2	шт.	2	51256,00	--	102512	--		--	102512
						--	--	--	--	102512	--	
98	4	515-201-0501 515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	84365,00	--	84365	--		--	84365
						--	--	--	--	84365	--	

99	5	Ц13-080101-1102 1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	1	89218,65	24679,85	89219	24680	11536	44975	144930
			ПР - 72%; СП - 8%			53003,43	9461,91	53003	9462		10735	
100	6	Ц13-080101-1104 1308-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	1	112096,27	33815,84	112096	33816	11535	57410	183067
			ПР - 72%; СП - 8%			66745,06	12991,54	66745	12992		13561	
101	7	Прайс-лист	**Ограничитель перенапряжений нелинейный для сетей напряжением 6кв ОПН-СР/TEL-6-РВО УХЛ2 Инвольт, г.Алматы 2022г.**	шт	6	9758,57	--	58551	--		--	58551
						--	--	--	--	58551	--	
			Отпускная цена -			*9642,86*				*57857,16*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*115,71*				*694,29*		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**573425**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				616409				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467870			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200625			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139717		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						245428		
			- Накладные расходы	Тенге							588266	
			- Сметная прибыль	Тенге							144980	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41081690
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				131989				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52039			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18142			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						608122		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						35405421		
			- Накладные расходы	Тенге							108096	
			- Сметная прибыль	Тенге							72020	
												41 081 690
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге								5 676 269
			Стоимость оборудования:	Тенге								35 405 421
			Временные здания и сооружнеия 2,72 %	Тенге								154 395
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								5 830 663
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%	Тенге								209 904
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								6 040 567
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								120 811
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								6 161 379
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								6 161 379
			Итого стоимость оборудования:	Тенге								35 405 421
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге								41 566 800
			Понижающий коэф К=0,95	Тенге								39 488 459,60
			НДС на 2021 год 12%	Тенге								4 738 615,15

			Всего по сметному расчету	Тенге								44 227 074,75

Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ" _____ **Балаубаев С.К.**

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ **Дакенов Д.С.**

Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE" _____ **Бекетов Е.М**

Приложение № 4-1

к правилам организации деятельности осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"

Подрядчик: ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"

Наименование строительства и его адрес: "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Договор: Договор № 46 от 27.09.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 46	**27.09.2022 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	**Всего к оплате**
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	**261 360 545,41**	**39 488 459,60**							**4 738 615,15**	**44 227 074,75**
Удержание резерва 5 %									-	
ИТОГО к оплате:		**39 488 459,60**							**4 738 615,15**	**44 227 074,75**

Заказчик: **Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"** **Балаубаев С.К.** **БИН 130840021364**

Подрядчик: **Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"** **Бекетов Е.М** **БИН 131040019693**

Технический надзор: **Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"** **Дакенов Д.С** **БИН 061240011957**

Форма 2

Заказчик: Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Подрядчик ТОО"TURKUS GLOBAL TRADE"
Технадзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Договор № 46 от 27 сентябрь 2022 г
Наименование объекта : "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 6 КВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь 2022 год

Составлен(а) вценах 1 квартала 2022г.

№ п/п	Позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
			Балки /КМ-4/									
1	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.14	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени**	м2	70	210,21	4,96	14715	347	8614	4011	20224
			НР - 69%; СП - 8%			82,20	0,84	5754	59		1498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Прогоны /КМ-4/									
2	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	60	210,21	4,96	12613	297	7384	3438	17335
			НР - 69%; СП - 8%			82,20	0,84	4932	50		1284	
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01188	539649,00				6411		
			Ворота противопожарные ВР1 /2шт/									
3	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	70	191,10	4,51	13377	315	7831	3646	18385
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	5231	53		1362	
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0126	539649,00				6800		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**40705**	**959**	**23829**	**11095**	**55944**
								15917	**162**	--	**4144**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**40705**				
		Всего заработная плата		тенге					**16079**			
			Накладные расходы	тенге				**11095**				
			Сметная прибыль	тенге				**4144**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**55944**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
			Сметная заработная плата	тенге					**16079**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**55944**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**

			Сметная заработная плата	тенге					16079			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								55944
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03	АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
	РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ											
	Подраздел 1. Водосточная система /АР-3/											
4	32	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	13	2139,61	142,74	27815	1856	--	24334	56321
			ПР - 92%; СП - 8%			1996,87	37,75	25959	491		4172	
5	33	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	13	3310,00	--	43030	--	43030	--	46472
			СП - 8%			--	--	--	--		3442	
6	34	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	12	2557,00	--	30684	--	30684	--	33139
			СП - 8%			--	--	--	--		2455	
7	35	224-106-0104 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	2	3680,00	--	7360	--	7360	--	7949
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
8	36	224-106-0107 РСНБ	**Держатель желоба водосточного круглого сечения**	шт.	22	1717,00	--	37774	--	37774	--	40796
			СП - 8%			--	--	--	--		3022	
9	37	224-106-0109 РСНБ	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения**	шт.	2	1424,00	--	2848	--	2848	--	3076
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
10	38	224-106-0110 РСНБ РК 2022	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	3	2195,00	--	6585	--	6585	--	7112
			СП - 8%			--	--	--	--		527	
11	39	Каталог официального сайта	**Паук D100 (для защиты воронки от внешних осадков) /ТОО "Завод Металл Профиль", г.Караганда, 2022г., karaganda.metallprofil.kz/**	шт	2	4590,00	--	9180	--	9180	--	9914
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
12	40	224-106-0103 РСНБ РК 2022	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6	3330,00	--	19980	--	19980	--	21578
			СП - 8%			--	--	--	--		1598	
13	41	224-106-0108 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	12	1426,00	--	17112	--	17112	--	18481
			СП - 8%			--	--	--	--		1369	
14	42	224-105-0103 РСНБ РК 2022	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10	1177,00	--	11770	--	11770	--	12712
			СП - 8%			--	--	--	--		942	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				25959				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1856			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					491			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						186323		

		Накладные расходы		Тенге							24334	
		Сметная прибыль		Тенге							19078	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								257550
				Подраздел 2. Узлы								
15	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09179	1126978,90	10410,06	103445	956	93973	10274	122817
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	8516	191		9098	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,09179	1012800,00				92965		
16	44	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	67	5,00	--	335	--	335	--	362
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,690469	191,10	4,51	896	22	523	244	1232
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	351	4		91	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000844	539649,00				456		
18	46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,44	1697,71	22,57	48283	642	983	43068	98659
			НР - 92%; СП - 8%			1640,58	5,45	46658	155		7308	
19	47	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,17856	628340,00	--	112196	--	112196	--	121172
			СП - 8%			--	--	--	--		8976	
20	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,44	191,10	4,51	5435	129	3181	1481	7470
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	2125	22		553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005119	539649,00				2763		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				57650				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1749			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					372			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						211194		
		Накладные расходы		Тенге							55067	
		Сметная прибыль		Тенге							26053	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								351710
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				484728	3605	397514	79401	609262
								83609	863	--	45131	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				484728				
		Материалы		Тенге				98663				
		Всего заработная плата		Тенге					84472			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298854				

			Накладные расходы	Тенге				79401					
			Сметная прибыль	Тенге				45131					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				609260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге					84472				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				609260					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге					84472				
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА											
21	**66**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Пове рхности внутри помещений. Окраска водными составам и известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	93	146,58	1,11	13632	103	986	10075	25603
			НР - 80%; СП - 8%			134,87	0,54	12543	50		1897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01581	35682,00				564		
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,465	170,00				79		
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,488	116,00				173		
22	**68**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**окрашиваемой поверхности**	362,9	146,58	1,11	53195	403	3846	39314	99909
			НР - 80%; СП - 8%			134,87	0,54	48946	196		7401	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,061693	35682,00				2201		
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,8145	170,00				308		
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,8064	116,00				674		
23	**70**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**окрашиваемой поверхности**	12,072	146,58	1,11	1770	14	128	1308	3324
			НР - 80%; СП - 8%			134,87	0,54	1628	7		246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002052	35682,00				73		
		261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,06036	170,00				10		
		261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,193152	116,00				22		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				68597	520	4960	50697	128836
								63117	253	--	9544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68597				
		Материалы		Тенге				4961				
		Всего заработная плата		Тенге					63370			
			Накладные расходы	Тенге				50697				
			Сметная прибыль	Тенге				9544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					63370			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					63370			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2149737

24	1	515-101-3309 515-101-3309 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	9833096,00	--	19666192	--		--	19666192
						--	--	--	--	19666192	--	
25	2	Ц13-080103-1102 1308-0103-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	110219,79	39694,86	220440	79390	35043	100098	346181
			НР - 72%; СП - 8%			53003,43	16509,27	106007	33019		25643	
26	3	Ц13-080103-1301 1308-0103-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Масло трансформаторное. Сушка	т	1,45	40539,10	6956,35	58782	10086	5999	33175	99314
			НР - 72%; СП - 8%			29446,35	2330,49	42697	3379		7357	
27	4	Ц13-080103-1401 1308-0103-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом	т	1,45	24415,41	18526,14	35402	26863	--	14011	53366
			НР - 72%; СП - 8%			5889,27	7531,18	8539	10920		3953	
28	6	Ц13-080103-3302 1308-0103-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	17	45152,70	8735,48	767596	148503	18387	476848	1344000
			НР - 72%; СП - 8%			35335,62	3622,59	600706	61584		99556	
29	7	Коммерч.предлож.	Щит распределительный состоящий из 9 панелей ЩО70-2-01У3 ТОО "Инфраэнерго", г.Талдыкорган 2022г./	компл-т	1	13442161,07	--	13442161	--		--	13442161
						--	--	--	--	13442161	--	
			Отпускная цена -			13282767,86				13282767,86		
			Заготов.-складские расходы -		1,2%	159393,21				159393,21		
30	8	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	9	20418,62	1354,19	183768	12188	134891	29505	230335
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	36689	4290		17062	
31	9	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
			СП - 8%			--	--	--	--		585	
32	10	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20418,62	1354,19	20419	1355	14987	3278	25593
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1896	
33	11	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
			СП - 8%			--	--	--	--		190	

34	12	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	700,00	--	3500	--	3500	--	3780
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
35	13	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	15367,00	--	15367	--	15367	--	16596
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
36	14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3747,88	35,27	22487	212	10680	8349	33303
			НР - 22%; СП - 8%			1932,57	--	11595	--		2467	
37	15	Коммерч.предлож.	Предохранитель резьбовой на номинальный ток 25А, с плавкой вставкой ПВД-II-20У3 переднего присоединения ПРС-25У3-П ОАО "Кашинский завод Электроаппаратуры" 2022г./	компл-т	6	2607,78	--	15647	--		--	15647
						--	--	--	--	15647	--	
			Отпускная цена -			*2576,86*				*15461,16*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*30,92*				*185,53*		
38	16	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	3270,70	279,80	19624	1679	6166	8963	30874
			НР - 72%; СП - 8%			1963,09	111,76	11779	671		2287	
39	17	Коммерч.предлож.	Установка конденсаторная низкого напряжения модифицированная регулируемая многоступенчатая УКМ63-0,4-300--25У1		2	858259,13	--	1716518	--		--	1716518
						--	--	--	--	1716518	--	
			Отпускная цена -			*848082,14*				*1696164,28*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*10176,99*				*20353,97*		
40	18	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	5880,17	1953,99	11760	3908	--	6821	20067
			НР - 72%; СП - 8%			3926,18	810,32	7852	1621		1486	
41	19	515-301-0115 515-301-0115 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	1	319475,00	--	319475	--		--	319475
						--	--	--	--	319475	--	
42	20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37259,96	9195,24	37260	9195	2545	21120	63050
			НР - 72%; СП - 8%			25520,17	3813,26	25520	3813		4670	
43	21	С1252-103-0205 252-103-0205 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	30	1062,00	--	31860	--	31860	--	34409
			СП - 8%			--	--	--	--		2549	

44	22	С1252-102-0102 252-102-0102 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	8	3877,00	--	31016	--	31016	--	33497
			СП - 8%			--	--	--	--		2481	
45	23	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	38	1083,02	114,94	41155	4367	2473	26011	72539
			НР - 72%; СП - 8%			903,02	47,67	34315	1811		5373	
46	24	С1245-201-0201 245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	18360,00	--	73440	--	73440	--	79315
			СП - 8%			--	--	--	--		5875	
47	25	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	21131,00	--	84524	--	84524	--	91286
			СП - 8%			--	--	--	--		6762	
48	26	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	8	4196,07	119,47	33569	955	--	23756	61911
			НР - 72%; СП - 8%			4076,60	47,67	32613	381		4586	
49	27	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	353,00	--	1412	--	1412	--	1525
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
50	28	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1554,59	23,83	6218	95	579	4006	11041
			НР - 72%; СП - 8%			1386,04	4,77	5544	19		818	
51	29	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1219,00	--	3657	--	3657	--	3950
			СП - 8%			--	--	--	--		293	
52	30	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1550,30	26,13	4651	78	415	3006	8270
			НР - 72%; СП - 8%			1386,04	5,72	4158	17		613	
53	31	Прайс-лист	Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1200 5000K		6	34729,17	--	208375	--	208375	--	225045
			СП - 8%			--	--	--	--		16670	
54	32	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	2707,08	997,76	16242	5987	1083	9893	28226
			НР - 72%; СП - 8%			1528,73	761,30	9172	4568		2091	
55	33	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	248,00	--	992	--	992	--	1071

			СП - 8%			--	--	--	--		79	
56	34	Прайс-лист	Светильник ручнойпереносной 12м, РВО-42У2 ТОО "220Volt", г.Караганда 2022г./	шт	1	4186,55	--	4187	--	4187	--	4522
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
57	35	Прайс-лист	Лампа накаливания электрическая МО36-60ХЛ2 ТОО "220Volt", г.Караганда 2022г./	шт	1	100,17	--	100	--	100	--	108
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
58	36	Прайс-лист	Лампа светодиоднаяА60 ТОО "220Volt", г.Караганда 2022г./	шт	4	1098,33	--	4393	--	4393	--	4744
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
59	37	С1247-211-0123 247-211-0123 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое типа РТИ 5369, от 55 до 80 А	шт.	1	15207,00	--	15207	--	15207	--	16424
			СП - 8%			--	--	--	--		1217	
60	38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2054,56	--	2055	--	17	1468	3804
			ПР - 72%; СП - 8%			2038,30	--	2038	--		282	
61	39	С1243-101-0306 243-101-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,03	3795212,00	--	113856	--	113856	--	122965
			СП - 8%			--	--	--	--		9109	
62	40	С1243-111-0301 243-111-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	87306,00	--	891	--	891	--	962
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
63	41	С1243-111-0501 243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1428	118037,00	--	16856	--	16856	--	18204
			СП - 8%			--	--	--	--		1348	
64	42	С1243-111-0801 243-111-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	166510,00	--	1698	--	1698	--	1834
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
65	43	С1243-111-0516 243-111-0516 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,06528	217858,00	--	14222	--	14222	--	15360
			СП - 8%			--	--	--	--		1138	
66	44	С1243-206-2104 243-206-2104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг 4х2,5	км	0,0102	153454,00	--	1565	--	1565	--	1690
			СП - 8%			--	--	--	--		125	

78	56	С1214-209-0111 214-209-0111 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,128	514,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
79	57	Ц13-080201-1203 1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,03052	107356,15	27517,05	3277	840	160	1853	5540
			ЗП - 72%; СП - 8%			74597,42	9723,80	2277	297		410	
80	58	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	17670,00	--	17670	--	17670	--	19084
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
81	59	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2296,48	234,42	2296	234	24	1536	4139
			ЗП - 72%; СП - 8%			2038,30	95,33	2038	95		307	
82	60	С1247-216-0406 247-216-0406 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 35 мм2	шт.	27	1885,00	--	50895	--	50895	--	54967
			СП - 8%			--	--	--	--		4072	
83	61	С1247-216-0401 247-216-0401 РСНБ РК 2022	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	шт.	12	477,00	--	5724	--	5724	--	6182
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
84	62	С1252-207-0435 252-207-0435 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа А240 мм2, алюминиевый, длиной 122 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 23981-80	шт.	12	194,00	--	2328	--	2328	--	2514
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
85	63	Ц13-110801-0101 1311-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	12	251,85	--	3022	--	281	2056	5484
			ЗП - 75%; СП - 8%			228,41	--	2741	--		406	
86	64	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	12	1022,00	--	12264	--	12264	--	13245
			СП - 8%			--	--	--	--		981	
87	65	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	1011,52	--	12138	--	137	7321	21015
			ЗП - 61%; СП - 8%			1000,08	--	12001	--		1557	
88	66	С1243-907-0701 243-907-0701 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	68	949,00	--	64532	--	64532	--	69695
			СП - 8%			--	--	--	--		5163	
89	67	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	68	610,09	105,64	41486	7184	2264	24024	70751
			ЗП - 72%; СП - 8%			471,14	19,54	32038	1329		5241	

67	45	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	234	410,72	162,05	96108	37920	12252	42371	149557
			ЗП - 72%; СН - 86%			196,31	55,18	45936	12912		11078	
68	46	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	653,15	287,48	19595	8624	1548	8946	30824
			ЗП - 72%; СН - 86%			314,09	100,07	9423	3002		2283	
69	47	С1243-903-1302 243-903-1302 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-50/120-А-М	шт.	4	32000,00	--	128000	--	128000	--	138240
			СН - 86%			--	--	--	--		10240	
70	48	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38290,69	26438,24	153163	105753	296	69598	240582
			ЗП - 72%; СН - 86%			11778,54	12387,45	47114	49550		17821	
71	49	С1247-215-0124 247-215-0124 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	6,1538462	8845,00	--	54431	--	54431	--	58785
			СН - 86%			--	--	--	--		4354	
72	50	С1247-215-0130 247-215-0130 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	20,2312139	11970,00	--	242168	--	242168	--	261541
			СН - 86%			--	--	--	--		19373	
73	51	Ц13-080302-0501 1308-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шины алюминиевые сечением до 360 мм2. Прокладка	м (3 фазы)	8,79502	3596,87	1420,14	31635	12490	1218	16023	51470
			ЗП - 72%; СН - 86%			2038,30	491,97	17927	4327		3813	
74	52	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	54	769,82	30,77	41570	1661	23485	12178	58048
			ЗП - 72%; СН - 86%			304,15	9,06	16424	489		4300	
75	53	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0129	498437,00	--	6430	--	6430	--	6944
			СН - 86%			--	--	--	--		514	
76	54	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00032	405331,00	--	130	--	130	--	140
			СН - 86%			--	--	--	--		10	
77	55	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0173	435218,00	--	7529	--	7529	--	8131
			СН - 86%			--	--	--	--		602	

90	68	С1243-907-0503 243-907-0503 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	68	627,00	--	42636	--	42636	--	46047
			ОП - 8%			--	--	--	--		3411	
91	69	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	68	53,97	12,64	3670	859	141	2179	6317
			ЗП - 72%; ОП - 8%			39,26	5,24	2670	356		468	
92	70	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12	136835,00	--	16420	--	16420	--	17734
			ОП - 8%			--	--	--	--		1314	
93	71	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,12	93614,33	2004,41	11234	240	1376	8746	21578
			ЗП - 90%; ОП - 8%			80152,80	826,88	9618	99		1598	
94	72	С1215-202-0101 215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,08	136835,00	--	10947	--	10947	--	11823
			ОП - 8%			--	--	--	--		876	
95	73	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 /АЦЭНД 40-120х80х2/	т	0,112	79643,00	--	8920	--	8920	--	9634
			ОП - 8%			--	--	--	--		714	
96	74	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж оборудования	м2	0,0144	30514,65	1724,11	439	25	103	231	724
			ЗП - 72%; ОП - 8%			21593,99	714,99	311	10		54	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39670425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1143819				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480691			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					199036			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1584441		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						35159993		
			- Накладные расходы	Тенге							967370	
			- Сметная прибыль	Тенге							334107	
					ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
			Аппараты напряжением выше 1000В									
97	3	515-401-0701 515-401-0701 РСНБ РК 2022	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400, УХЛ 2	шт.	2	51256,00	--	102512	--		--	102512
						--	--	--	--	102512	--	
98	4	515-201-0501 515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.	1	84365,00	--	84365	--		--	84365
						--	--	--	--	84365	--	

99	5	Ц13-080101-1102 1308-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	1	89218,65	24679,85	89219	24680	11536	44975	144930
			НР - 72%; СП - 8%			53003,43	9461,91	53003	9462		10735	
100	6	Ц13-080101-1104 1308-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 2000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	1	112096,27	33815,84	112096	33816	11535	57410	183067
			НР - 72%; СП - 8%			66745,06	12991,54	66745	12992		13561	
101	7	Прайс-лист	**Ограничитель перенапряжений нелинейный для сетей напряжением 6квОПН-СР/TEL-6-РВО УХЛ2 Инвольт, г.Алматы 2022г.**	шт	6	9758,57	--	58551	--		--	58551
						--	--	--	--	58551	--	
			Отпускная цена -			*9642,86*				*57857,16*		
			Заготов.-складские расходы -		*1,2%*	*115,71*				*694,29*		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**573425**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				616409				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467870			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200625			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139717		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						245428		
			- Накладные расходы	Тенге							588266	
			- Сметная прибыль	Тенге							144980	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41081690**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				131989				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52039			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18142			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						608122		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						35405421		
			- Накладные расходы	Тенге							108096	
			- Сметная прибыль	Тенге							72020	
												41 081 690
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге								**5 676 269**
			Стоимость оборудования:	Тенге								**35 405 421**
			Временные здания и сооружнеия 2,72 %	Тенге								**154 395**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								**5 830 663**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%	Тенге								**209 904**
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								**6 040 567**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**120 811**
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								**6 161 379**
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге								**6 161 379**
			Итого стоимость оборудования:	Тенге								**35 405 421**
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге								**41 566 800**
			Понижающий коэф К=0,95	Тенге								**39 488 459,60**
			НДС на 2021 год 12%	Тенге								**4 738 615,15**

			Всего по сметному расчету	Тенге							44 227 074,75

Руководитель Государственного учреждения "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"

Балаубаев С.К.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Лакенов Д.С.

Директор ТОО "TURKUS GLOBAL TRADE"

Бекетов Е.М