Счет-фактура № 00000000037 от 26 ноября 2020 г.

Дата совершения оборота: 26.11.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 14 мая 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000240003279, Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области",Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000240003279, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа" за октябрь месяц 2020 года	работа	1	9 894 924,73	9 894 924,73	12%	1 187 390,97	11 082 315,70		
Всего по счету:					**9 894 924,73**		**1 187 390,97**	**11 082 315,70**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области",Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1, тел.: 87125951234**	**000240003279**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №28 от 14 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
37	**26.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа" за октябрь месяц 2020 года			работа	1	11 082 315,70	11 082 315,70
				Итого	1	x	11 082 315,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Маштаева Менслу Темирхановна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Форма 2 В

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Ігілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Объект **Объект КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор подряда (контракт) №28 от 14.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Полы												
ТипБ												
1	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	м2 покрытия	590		4486,83	36,67	2647228,76	21636,01	2261230,58	352416,58	3239617,00
						617,56	17,88	364362,17	10549,08		239971,63	
2	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	42,9		3199,79	21,20	137136,31	16020,69	2092878,22	16500,06	165927,28
						409,50	10,70	17550,31	8084,41		12290,91	
ТипВ												
3	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	600		289,49	2,23	173692,14	1339,98	120164,40	49551,86	241103,52
						86,98	0,88	52187,76	526,98		17859,52	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10265289,77	125321,27	7976412,21	1972911,36	3646647,80
						2163556,29	61300,75	--	979056,09	
	РАЗДЕЛ 6.Крыльцо									
	Крыльцо К-1-1шт									
4	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,76**	34978,74	1686,75	26583,84	1281,93	23766,02	1670,09	**30514,24**
					2020,91	393,91	1535,89	299,37		2260,31	
5	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,01294**	290951,00	--	3764,91	--	3764,91	--	**4066,10**
					--	--	--	--		301,19	
6	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе(Клинкерная плитка). Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**4**	4587,60	73,46	18350,42	293,84	13083,06	4805,21	**25008,08**
					1243,38	34,60	4973,52	138,40		1852,45	
7	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством(Козырек)** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**6**	5113,64	99,75	30681,86	598,53	18274,07	11018,98	**45036,90**
					1968,21	27,98	11809,26	167,89		3336,07	
	Пандус										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				2145280,78	102859,25	1749494,69	302602,76	104 625,32
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**				292926,83	36982,70	--	195830,68	**3 751 273,12**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 на Водопровод и канализация										
	Холодное водоснабжение										

8	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	24	1203,36 1182,80	2,56 0,13	28880,61 28387,28	61,50 3,15	431,83	27822,61 4536,26	61239,48
9	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	43	1194,40 1178,49	2,45 0,20	51359,03 50674,92	105,16 8,45	578,95	49669,70 8082,30	109111,02
10	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб	м трубопровода	11	1191,20 1176,33	2,02 0,29	13103,16 12939,61	22,22 3,24	141,33	12683,99 2062,97	27850,13
11	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	9	1879,33 1836,66	25,43 0,39	16914,00 16529,97	228,90 3,54	155,13	16202,84 2649,35	35766,19

12	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку	м трубопровода	25	2202,89 1620,16	555,47 157,10	55072,14 40504,00	13886,69 3927,57	681,44	43542,94 7889,21	106504,29
13	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1157,40 1140,98	4,16 0,46	3472,19 3422,95	12,49 1,38	36,75	3355,84 546,24	7374,27
14	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16x1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	23,76	179,00 --	-- --	4253,04 --	-- --	4253,04	-- 340,24	4593,28
15	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	42,57	179,00 --	-- --	7620,03 --	-- --	7620,03	-- 609,60	8229,63
16	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	10,89	280,00 --	-- --	3049,20 --	-- --	3049,20	-- 243,94	3293,14
17	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	8,91	777,00 --	-- --	6923,07 --	-- --	6923,07	-- 553,85	7476,92
18	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	23,65	1726,00 --	-- --	40819,90 --	-- --	40819,90	-- 3265,59	44085,49
19	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	2,97	442,00 --	-- --	1312,74 --	-- --	1312,74	-- 105,02	1417,76
20	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	24	812,00 --	-- --	19488,00 --	-- --	19488,00	-- 1559,04	21047,04
21	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	8	1261,00 --	-- --	10088,00 --	-- --	10088,00	-- 807,04	10895,04
22	С123-040905-0903 2304-0905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**									

	РСНБ РК 2015	*СП - 8%*	шт.	1	2254,00 --	-- --	2254,00 --	-- --	2254,00	--	2434,32
23	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	3854,00 --	-- --	3854,00 --	-- --	3854,00	-- 180,32	4162,32
24	С123-040905-0905 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	5776,00 --	-- --	5776,00 --	-- --	5776,00	-- 462,08	6238,08
	Водомерный узел										
25	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	3	4525,82 700,41	48,04 19,73	13577,47 2101,23	144,12 59,20	11332,12	2117,22 1255,58	16950,27
26	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	0,7	1784,67 454,61	20,69 8,36	1249,27 318,23	14,48 5,85	916,56	317,60 125,35	1692,22
27	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	1,2	1571,05 454,61	20,69 8,36	1885,26 545,54	24,83 10,04	1314,90	544,46 194,38	2624,10
28	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	3	2236,99 1822,80	116,26 26,98	6710,97 5468,40	348,78 80,94	893,79	5438,35 971,95	13121,27
29	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб	шт.	1	2209,66	88,93	2209,66	88,93	297,93	1799,56	4329,96

		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1822,80	13,49	1822,80	13,49		320,74	
30	С123-040904-1408 2304-0904-1408 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	3	56116,00 --	-- --	168348,00 --	-- --	168348,00	-- 13467,84	181815,84
31	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	812,00 --	-- --	812,00 --	-- --	812,00	-- 64,96	876,96
32	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	счетчик (водомер)	1	582,07 535,46	27,33 13,49	582,07 535,46	27,33 13,49	19,28	537,97 89,60	1209,64
33	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20** *СП - 8%*	шт.	1	6216,00 --	-- --	6216,00 --	-- --	6216,00	-- 497,28	6713,28
34	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	1	9314,00 --	-- --	9314,00 --	-- --	9314,00	-- 745,12	10059,12
35	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	1	2513,75 317,47	-- --	2513,75 317,47	-- --	2196,28	311,12 225,99	3050,85
36	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3 мм - 20мм х 3 мм ГОСТ 17380- 2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	488,00 --	-- --	976,00 --	-- --	976,00	-- 78,08	1054,08
37	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка поливочных кранов	кран	2	21041,98 404,70	-- --	42083,96 809,40	-- --	41274,56	793,21 3430,17	46307,35

38	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(гильзы)** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	3341,30 902,00	47,11 17,19	23389,12 6314,00	329,79 120,33	16745,33	6305,64 2375,58	32070,35
Горячее водоснабжение											
39	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	28	1203,36 1182,80	2,56 0,13	33694,04 33118,49	71,75 3,67	503,80	32459,72 5292,30	71446,06
40	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей	м трубопровода	45	1194,40 1178,49	2,45 0,20	53747,82 53031,89	110,05 8,85	605,88	51979,92 8458,22	114185,95
41	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	1191,20 1176,33	2,02 0,29	14294,36 14115,94	24,24 3,54	154,18	13837,08 2250,52	30381,96
42	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	9	1879,33 1836,66	25,43 0,39	16914,00 16529,97	228,90 3,54	155,13	16202,84 2649,35	35766,19

43	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	м трубопровода	12	2202,89 1620,16	555,47 157,10	26434,63 19441,92	6665,61 1885,24	327,09	20900,61 3786,82	51122,06
44	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16x1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	27,72	179,00 --	-- --	4961,88 --	-- --	4961,88	-- 396,95	5358,83
45	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	44,55	179,00 --	-- --	7974,45 --	-- --	7974,45	-- 637,96	8612,41
46	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	11,88	280,00 --	-- --	3326,40 --	-- --	3326,40	-- 266,11	3592,51
47	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	8,91	777,00 --	-- --	6923,07 --	-- --	6923,07	-- 553,85	7476,92
48	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	11,352	1726,00 --	-- --	19593,55 --	-- --	19593,55	-- 1567,48	21161,04
49	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	16	812,00 --	-- --	12992,00 --	-- --	12992,00	-- 1039,36	14031,36
50	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	7	1261,00 --	-- --	8827,00 --	-- --	8827,00	-- 706,16	9533,16
51	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	2254,00 --	-- --	2254,00 --	-- --	2254,00	-- 180,32	2434,32

52	С123-041001-3302 2304-1001-3302 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	1	29744,00 --	-- --	29744,00 --	-- --	29744,00 --	-- 2379,52	32123,52
53	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Прокленивание швов самоклеящейся лентой	м трубопровода	59	629,96 295,61	68,33 33,73	37167,68 17441,05	4031,18 1989,78	15695,46	14767,43 4154,81	56089,92
54	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	28,6	259,00 --	-- --	7407,40 --	-- --	7407,40	-- 592,59	7999,99
55	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	13,2	306,00 --	-- --	4039,20 --	-- --	4039,20	-- 323,14	4362,34
56	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	9,9	385,00 --	-- --	3811,50 --	-- --	3811,50	-- 304,92	4116,42
57	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	13,2	701,00 --	-- --	9253,20 --	-- --	9253,20	-- 740,26	9993,46
58	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей	шт.	1	21756,45	27,85	21756,45	27,85	18383,08	3291,83	27052,14

		1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам			3345,52	13,49	3345,52	13,49		2003,86		
59	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(гильзы)** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	6	3341,30 902,00	47,11 17,19	20047,82 5412,00	282,68 103,14	14353,14	5404,84 2036,21	27488,87	
	Оборудование											
60	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	8	2950,08 2630,55	88,36 44,35	23600,67 21044,40	706,90 354,84	1849,37	20971,26 3565,75	48137,68	
61	С123-030102-3202 2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	8	5021,00 --	-- --	40168,00 --	-- --	40168,00	-- 3213,44	43381,44	
62	С123-030102-3330 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	8	2269,00 --	-- --	18152,00 --	-- --	18152,00	-- 1452,16	19604,16	
63	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	8	957,00 --	-- --	7656,00 --	-- --	7656,00	-- 612,48	8268,48	
64	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	6	3670,76 2948,16	175,71 88,74	22024,54 17688,96	1054,27 532,43	3281,31	17856,97 3190,52	43072,03	
65	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	6	14585,00 --	-- --	87510,00 --	-- --	87510,00	-- 7000,80	94510,80	

66	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре** *СП - 8%*	м	3	397,00 --	-- --	1191,00 --	-- --	1191,00 --	-- 95,28	1286,28
67	С123-020401-0109 2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая с отводом (под унитаз) PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	6	697,00 --	-- --	4182,00 --	-- --	4182,00 --	-- 334,56	4516,56
68	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка креплений 3. Присоединение приборов к трубопроводам водопровода и канализации	комплект	5	6084,56 5935,60	144,56 72,14	30422,80 29678,00	722,80 360,70	22,00	29437,93 4788,86	64649,59
69	С123-030102-0207 2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	5	13239,00 --	-- --	66195,00 --	-- --	66195,00 --	-- 5295,60	71490,60
70	С123-030102-3333 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	3	7196,00 --	-- --	21588,00 --	-- --	21588,00 --	-- 1727,04	23315,04
71	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	5	1387,00 --	-- --	6935,00 --	-- --	6935,00 --	-- 554,80	7489,80
72	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Мойки на два отделения. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	5	3674,98 3048,74	244,57 124,87	18374,89 15243,70	1222,88 624,34	1908,32	15550,67 2714,05	36639,61
73	С123-030102-1103 2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	**Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96** *СП - 8%*	шт.	5	23064,00 --	-- --	115320,00 --	-- --	115320,00 --	-- 9225,60	124545,60
74	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289- 94** *СП - 8%*	шт.	5	957,00 --	-- --	4785,00 --	-- --	4785,00 --	-- 382,80	5167,80

75	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	5	7196,00 --	--	35980,00 --	--	35980,00 --	--	2878,40	38858,40
76	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	5	7595,81 620,54	33,79 16,88	37979,04 3102,70	168,93 84,39	34707,41	3123,34 3288,19	44390,57
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге									**2 007 247,56**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 на Электроосвещение

ВРУ-1

77	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	21094,69 4203,00	2837,54 982,80	21094,69 4203,00	2837,54 982,80	14054,15	3733,78 1986,28	26814,74
78	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127,00 --	--	231127,00 --	--	231127,00	--	231127,00

ШР1

79	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	4921,57 2656,00	118,35 32,76	4921,56 2656,00	118,35 32,76	2147,21	1935,91 548,60	7406,07
80	С123-070204-1527 2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки ВА-5731 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1481,00 --	--	1481,00 --	--	1481,00 --	--	1599,48 118,48

81	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	12	2748,21 1328,00	23,40 –	32978,57 15936,00	280,80 –	16761,77	11473,92 3556,20	48008,69
82	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	492,00 –	– –	984,00 –	– –	984,00	– 78,72	1062,72
83	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	10	3180,00 –	– –	31800,00 –	– –	31800,00	– 2544,00	34344,00
		ШР2									
84	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление	шт.	9	2748,21 1328,00	23,40 –	24733,93 11952,00	210,60 –	12571,33	8605,44 2667,15	36006,52
85	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки ВН-5731 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1481,00 –	– –	1481,00 –	– –	1481,00	– 118,48	1599,48
86	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	492,00 –	– –	984,00 –	– –	984,00	– 78,72	1062,72
87	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	6	3180,00 –	– –	19080,00 –	– –	19080,00	– 1526,40	20606,40
		ШР3									
88	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей			2748,21	23,40	30230,35	257,40	15364,95	10517,76	

		3. Заземление 4. Присоединение	шт.	11	1328,00 --	--	14608,00 --	--		3259,85	44007,96
89	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки ВН-5731 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1481,00 --	--	1481,00 --	--	1481,00 --	--	1599,48
90	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	492,00 --	--	984,00 --	--	984,00 --	118,48 --	1062,72
91	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	8	3180,00 --	--	25440,00 --	--	25440,00 --	78,72 2035,20	27475,20
		ШР4									
92	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление	шт.	9	2748,21 1328,00	23,40 --	24733,93 11952,00	210,60 --	12571,33	8605,44 2667,15	36006,52
93	С123-070204-1525 2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки ВН-5731 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1481,00 --	--	1481,00 --	--	1481,00 --	--	1599,48
94	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	492,00 --	--	984,00 --	--	984,00 --	118,48 --	1062,72
95	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	6	3180,00 --	--	19080,00 --	--	19080,00 --	78,72 1526,40	20606,40
		ШР5									
96	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей			2748,21	23,40	19237,50	163,80	9777,70	6693,12	

		3. Заземление 4. Присоединение	шт.		1328,00	--	9296,00	--		2074,45	28005,07
97	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки ВН-5731 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
					--	--	--	--		124,48	
98	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	6	492,00	--	2952,00	--	2952,00	--	3188,16
					--	--	--	--		236,16	
99	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	137	2160,38	657,61	295971,68	90092,84	127184,67	104136,89	432117,26
					574,41	481,32	78694,17	65940,40		32008,69	
100	С123-070106-0814 2307-0106-0814 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н- 072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	63	9541,00	--	601083,00	--	601083,00	--	649169,64
					--	--	--	--		48086,64	
101	С123-070106-1302 2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	3	20733,00	--	62199,00	--	62199,00	--	
					--	--	--	--		4975,92	67174,92
102	С123-070106-1303 2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	7	35335,00	--	247345,00	--	247345,00	--	
					--	--	--	--		19787,60	267132,60
103	С123-070106-0824 2307-0106-0824 РСНБ РК 2015	**Светильник офисные светодиодный модели "Ai-Jaryq" 36W, 30 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	26	10999,00	--	285974,00	--	285974,00	--	308851,92
					--	--	--	--		22877,92	
104	С123-070106-0825 2307-0106-0825 РСНБ РК 2015	**Светильник офисные светодиодный модели "Ai-Jaryq" 48W, 32 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	13	12434,00	--	161642,00	--	161642,00	--	174573,36
					--	--	--	--		12931,36	

105	С123-070106-0836 2307-0106-0836 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1605, мощность 13 Вт, световой поток 720 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	18	1284,00 --	--	23112,00 --	--	23112,00 --	-- 1848,96	24960,96
106	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	7	23025,00 --	--	161175,00 --	--	161175,00 --	-- 12894,00	174069,00
107	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников	шт.	10	1365,17 1148,82	145,80 36,69	13651,74 11488,20	1458,00 366,91	705,54	8535,68 1774,99	23962,41
108	С123-070106-1001 2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Днора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	10	3068,00 --	--	30680,00 --	--	30680,00 --	-- 2454,40	33134,40
109	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт	41	423,07 406,29	3,60 1,31	17345,75 16657,89	147,52 53,73	540,34	12032,36 2350,25	31728,36
110	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	41	303,00 --	--	12423,00 --	--	12423,00 --	-- 993,84	13416,84
111	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт	18	423,07 406,29	3,60 1,31	7615,21 7313,22	64,76 23,59	237,22	5282,50 1031,82	13929,52

112	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	18	324,00 --	-- --	5832,00 --	-- --	5832,00	-- 466,56	6298,56
113	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт	51	503,35 476,34	3,60 1,31	25670,80 24293,34	183,50 66,83	1193,97	17539,32 3456,81	46666,94
114	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	51	361,00 --	-- --	18411,00 --	-- --	18411,00	-- 1472,88	19883,88
115	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2** *СП - 8%*	1000шт	0,08	687,00 --	-- --	54,96 --	-- --	54,96	-- 4,40	59,36
116	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Подрозетники** *СП - 8%*	шт.	110	39,00 --	-- --	4290,00 --	-- --	4290,00	-- 343,20	4633,20
117	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	272	367,96 208,96	2,70 0,98	100195,31 253886,40	3278,68 1194,10	189906,69		100195,31
118	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	865	273,93 182,84	10,04 3,60	236952,54 158156,60	8684,86 3117,11	70111,08	116117,07 28245,57	381315,18
119	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	15	45,00 --	-- --	675,00 --	-- --	675,00	-- 54,00	729,00

120	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	850	32,00	--	27200,00	--	27200,00	--	29376,00
					--	--	--	--		2176,00	
121	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	320	241,69	2,23	77340,33	713,44	7400,91	49868,72	137385,77
					216,33	0,11	69225,98	36,13		10176,72	
122	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 25 мм** *СП - 8%*	м	320	107,00	--	34240,00	--	34240,00	--	36979,20
					--	--	--	--		2739,20	
123	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	20	463,43	18,10	9268,62	362,04	4727,38	3075,07	13331,18
					208,96	4,59	4179,20	91,73		987,49	
124	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	10	603,16	25,30	6031,58	252,98	3950,20	1368,34	7991,91
					182,84	7,21	1828,40	72,07		591,99	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								**3 574 998,69**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 на Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Полы

125	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	6	336,03	18,51	2016,16	111,04	--	1413,63	3704,18
					317,52	9,71	1905,12	58,26		274,38	
126	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м2	6	110,43	2,80	662,60	16,79	--	471,33	1224,64

		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			107,64	1,47	645,81	8,81		90,71	
127	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	9	819,82 788,83	30,99 16,26	7378,39 7099,49	278,90 146,32	--	5216,98 1007,63	13603,00
	ТипА										
128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	9	1013,50 349,24	28,69 14,34	9121,50 3143,12	258,22 129,04	5720,16	3075,84 975,79	13173,13
129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	9	334,65 8,63	9,73 4,74	3011,84 77,70	87,61 42,68	2846,53	113,15 250,00	3374,99
130	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов	м2 покрытия	9	3288,09 1327,37	76,76 34,60	29592,77 11946,30	690,86 311,41	16955,60	11522,24 3289,20	44404,21
	ТипБ										
131	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	м2 покрытия	6	4486,83 617,56	36,67 17,88	26920,97 3705,38	220,03 107,28	22995,57	3583,90 2440,39	32945,26
132	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6	3199,79 409,50	21,20 10,70	19198,75 2457,02	127,18 64,18	16614,54	2369,93 1725,49	23294,17

		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках											
	ТипВ												
133	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**5**	**1433,85** **354,14**	**95,54** **36,49**	**7169,25** **1770,70**	**477,70** **182,43**	**4920,84**	**1835,94** **720,42**	**9725,61**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**105072,22** **32750,65**	**2268,33** **1050,39**	**70053,24** **--**	**29602,94** **10774,01**	**145 449,19**
							РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка				
134	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Очистка вручную от старой краски масляной с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**14**	**242,87** **242,87**	**--** **--**	**3400,11** **3400,11**	**--** **--**	**--**	**2448,08** **467,86**	**6316,04**
135	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ:	**м2 отделываемой поверхности**	**20**	**1278,82** **805,70**	**7,37** **2,43**	**25576,46** **16113,95**	**147,34** **48,57**	**9315,17**	**12930,01** **3080,52**	**41586,99**
136	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20**	**510,81** **316,68**	**2,95** **1,46**	**10216,27** **6333,60**	**58,96** **29,24**	**3823,71**	**5090,27** **1224,52**	**16531,07**
137	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23**	**1452,67** **949,90**	**19,28** **6,29**	**33411,38** **21847,77**	**443,53** **144,69**	**11120,08**	**17593,97** **4080,43**	**55085,78**
138	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**23**	**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**10556,88** **6471,23**	**67,81** **33,62**	**4017,83**	**5203,89** **1260,86**	**17021,62**
139	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**13**	**770,73** **715,51**	**55,22** **26,08**	**10019,52** **9301,62**	**717,90** **338,98**	**--**	**6941,23** **1356,86**	**18317,61**

140	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	13	5727,44	19,70	74456,70	256,06	41388,65	26351,72	108873,10
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2524,00	9,82	32812,00	127,65		8064,67	263732,21
				РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка							
141	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга	м2 поверхности облицовки	25	5252,21	14,06	131305,25	632,75	144372,24	41016,03	184248,72
					2029,88	2,62	91344,60	117,94		11927,44	
142	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	3,78	18136,00	--	68554,08	--	68554,08	--	74038,41
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	--	--		5484,33	258 287,13
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								667 468,53
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 на Водопровод и канализация							
143	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и	м трубопровода с фасонными частями	15	952,86	6,89	14292,95	103,30	--	10255,57	26512,40
					945,98	3,61	14189,66	54,19		1963,88	
144	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи	м трубопроводов	15	407,18	3,01	6107,63	45,15	489,15	4024,99	10943,22
					371,56	1,13	5573,33	16,93		810,61	
	Холодное водоснабжение										

145	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	2,5	1203,36 1182,80	2,56 0,13	3008,40 2957,01	6,41 0,33	44,98	2898,19 472,53	6379,11
146	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	2,5	1194,40 1178,49	2,45 0,20	2985,99 2946,22	6,11 0,49	33,66	2887,77 469,90	6343,66
147	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	м трубопровода	16	1157,40 1140,98	4,16 0,46	18518,34 18255,75	66,60 7,34	196,00	17897,82 2913,29	39329,46
148	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб	м трубопровода	2	2039,80	29,29	4079,60	58,58	41,47	3901,11	8619,17

		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления			1989,78	0,59	3979,55	1,18		638,46	
149	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16x1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	2,48	179,00 --	-- --	443,02 --	-- --	443,02	-- 35,44	478,47
150	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	2,475	179,00 --	-- --	443,02 --	-- --	443,02	-- 35,44	478,47
151	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	15,84	442,00 --	-- --	7001,28 --	-- --	7001,28	-- 560,10	7561,38
152	С123-010601-0306 2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	1,98	1128,00 --	-- --	2233,44 --	-- --	2233,44	-- 178,68	2412,12
153	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1261,00 --	-- --	1261,00 --	-- --	1261,00	-- 100,88	1361,88
154	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	3854,00 --	-- --	3854,00 --	-- --	3854,00	-- 308,32	4162,32
155	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	1	2236,99 1822,80	116,26 26,98	2236,99 1822,80	116,26 26,98	297,93	1812,78 323,98	4373,76
156	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Кран поплавковый, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1275,00 --	-- --	1275,00 --	-- --	1275,00	-- 102,00	1377,00

157	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	2209,66 1822,80	88,93 13,49	4419,32 3645,60	177,86 26,98	595,86	3599,13 641,48	8659,92
158	С123-051314-0303 2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	**Однорычажный кран для бань, DN 15, Tmax 120°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	2	3289,00 --	-- --	6578,00 --	-- --	6578,00	-- 526,24	7104,24
159	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков	бак	1	47537,71 13550,68	1142,55 448,60	47537,71 13550,68	1142,55 448,60	32844,48	13719,29 4900,56	66157,56
160	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	1	1825,31 1335,51	218,94 109,61	1825,31 1335,51	218,94 109,61	270,86	1416,21 259,32	3500,84
161	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 1300 мм х 1300 мм, глубиной до 200 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	1	13708,00 --	-- --	13708,00 --	-- --	13708,00	-- 1096,64	14804,64
162	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ:	м3 изоляции	0,45	42381,38 27033,96	2454,63 930,81	19071,62 12165,28	1104,58 418,86	5801,76	9563,95 2290,85	30926,42
163	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50** *СП - 8%*	м3	0,4365	10920,00 --	-- --	4766,58 --	-- --	4766,58	-- 381,33	5147,91
164	С121-100105-0301 2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	9,59	1324,00 --	-- --	12697,16 --	-- --	12697,16	-- 1015,77	13712,93
	Горячее водоснабжение										

165	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений	м трубопровода	2	1203,36 1182,80	2,56 0,13	2406,72 2365,61	5,13 0,26	35,99	2318,55 378,02	5103,29
166	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка	м трубопровода	2	1194,40 1178,49	2,45 0,20	2388,79 2356,97	4,89 0,39	26,93	2310,22 375,92	5074,93
167	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16x1,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	1,98	179,00 --	-- --	354,42 --	-- --	354,42	-- 28,35	382,77
168	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	1,98	179,00 --	-- --	354,42 --	-- --	354,42	-- 28,35	382,77
169	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	2209,66 1822,80	88,93 13,49	4419,32 3645,60	177,86 26,98	595,86	3599,13 641,48	8659,92
170	С123-051314-0303 2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	**Однорыжачный кран для бань, DN 15, Tmax 120°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002** *СП - 8%*	шт.	2	3289,00 --	-- --	6578,00 --	-- --	6578,00	-- 526,24	7104,24
	Канализация										
171	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	794,27 784,56	3,35 1,06	3971,37 3922,80	16,75 5,30	31,82	3849,54 625,67	8446,58
172	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм** *СП - 8%*	м	4,99	649,00 --	-- --	3238,51 --	-- --	3238,51	-- 259,08	3497,59

173	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	1	15255,60 1065,71	73,45 36,92	15255,60 1065,71	73,45 36,92	14116,44	1080,58 1306,89	17643,07
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								**326 642,04**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 на Электроосвещение

174	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	12383,78 2802,00	1035,02 327,60	12383,78 2802,00	1035,02 327,60	8546,76	2253,31 1170,97	15808,06
175	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-8 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	4717,00 --	-- --	4717,00 --	-- --	4717,00	-- 377,36	5094,36
176	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	3	2798,11 1328,00	23,40 --	8394,33 3984,00	70,20 --	4340,13	2868,48 901,02	12163,83
177	С123-070204-1523 2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВА5731 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1556,00 --	-- --	1556,00 --	-- --	1556,00	-- 124,48	1680,48
178	С123-070204-1302 2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	698,00 --	-- --	698,00 --	-- --	698,00	-- 55,84	753,84
179	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	3180,00 --	-- --	3180,00 --	-- --	3180,00	-- 254,40	3434,40
180	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	5	2160,38	657,61	10801,89	3288,06	4641,78	3800,62	15770,70

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание			574,41	481,32	2872,05	2406,58		1168,20	
181	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, типа Star NBT LED, 220 В, мощность 13 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**23025,00** --	**--** --	**46050,00** --	**--** --	**46050,00** --	**--** **3684,00**	**49734,00**
182	С123-070106-0833 2307-0106-0833 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные, мощность 13 Вт,LED 360 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**6219,00** --	**--** --	**18657,00** --	**--** --	**18657,00** --	**--** **1492,56**	**20149,56**
183	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**1**	**423,07** **406,29**	**3,60** **1,31**	**423,07** **406,29**	**3,60** **1,31**	**13,18**	**293,47** **57,32**	**773,86**
184	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**303,00** --	**--** --	**303,00** --	**--** --	**303,00** --	**--** **24,24**	**327,24**
185	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**2**	**423,07** **406,29**	**3,60** **1,31**	**846,13** **812,58**	**7,20** **2,62**	**26,36**	**586,94** **114,65**	**1547,72**
186	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**324,00** --	**--** --	**648,00** --	**--** --	**648,00** --	**--** **51,84**	**699,84**

187	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	2	503,35 476,34	3,60 1,31	1006,70 952,68	7,20 2,62	46,82	687,82 135,56	1830,08
188	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	2	225,00 --	-- --	450,00 --	-- --	450,00	-- 36,00	486,00
189	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3** *СП - 8%*	шт.	2	39,00 --	-- --	78,00 --	-- --	78,00	-- 6,24	84,24
190	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	30	372,12 208,96	2,70 0,98	11163,55 6268,80	80,95 29,48	4813,79	4534,76 1255,87	16954,18
191	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,02	168503,00 --	-- --	3370,06 --	-- --	3370,06	-- 269,60	3639,66
192	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,01	260495,00 --	-- --	2604,95 --	-- --	2604,95	-- 208,40	2813,35
193	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	10	423,41 287,32	15,52 3,60	4234,07 2873,20	155,18 36,04	1205,70	2094,65 506,30	6835,02

194	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	10	32,00 –	– –	320,00 –	– –	320,00 –	– 25,60	345,60
195	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания	м	10	241,69 216,33	2,23 0,11	2416,89 2163,31	22,30 1,13	231,28	1558,40 318,02	4293,31
196	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 25 мм** *СП - 8%*	м	10	107,00 –	– –	1070,00 –	– –	1070,00	– 85,60	1155,60
197	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	20	463,43 208,96	18,10 4,59	9268,62 4179,20	362,04 91,73	4727,38	3075,07 987,49	13331,18
198	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	4	603,16 182,84	25,30 7,21	2412,63 731,36	101,19 28,83	1580,08	547,34 236,80	3196,77
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**182 902,88**
	ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								**10 510 532,82**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								**125 736,94**
	Итого по главам		Тенге								**10 636 269,77**
	Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		Тенге								**143 151,62**
	Итого по главам		Тенге								**10 779 421,39**

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**214 939,43**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**10 994 360,82**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								**1 099 436,08**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге								**9 894 924,73**
НДС 12%									**1 187 390,97**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								**11 082 315,70**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

_____Маштаева М.Т

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Ігілік-ГН"

_____Ғайдаров Н.Ғ

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

_____ Дайнов А.У

Авторский надзор
ТОО "МассивСтройКомпани"

_____ Кенжалыев Н.Д

форма 3

ЗАКАЗЧИК КГУ "Суюндукская общая средняя школа"

Генеральный подрядчик: ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"

Договор генерального строительного подряда №28 от 14.05.2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	14.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	78 936 315,70	9 894 924,73							1 187 390,97	11 082 315,70
Общестроительные работы										
в т.ч. за октябрь			11 082 315 (одиннадцать миллион восемьдесят два тысяча триста пятнадцать) тенге 70 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"
_____ **Маштаева М.Т**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Ігілік-ГН"
_____ **Гайдаров Н.Ғ**

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"
_____ **Дайнов А.У**

Авторский надзор
ТОО "МассивСтройКомпани"
_____ **Кенжалыев Н.Д**

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Объект **Объект КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№28 от 14.05.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь	октябрь		
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"	78 936 315,70	27 000 000,00	9 000 000,00	25 000 000,00	17 936 315,70	78 936 315,70	100,00
	Итого по разделу	**78 936 315,70**	**27 000 000,00**	**9 000 000,00**	**25 000 000,00**	**17 936 315,70**	**78 936 315,70**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

Маштаева М.Т

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Т.