Счет-фактура № 00000000030 от 25 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 25.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 14 мая 2020 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000240003279, Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области",Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000240003279, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа" за сентябрь месяц 2020 года	работа	1	22 321 428,57	22 321 428,57	12%	2 678 571,43	25 000 000,00		
Всего по счету:					**22 321 428,57**		**2 678 571,43**	**25 000 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МПС

«Игілік-ГН»

ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Суюндукская общая средняя школа" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области",Атырауская область, Курмангазинский район, с.Суюндук, Абая, 1, тел.: 87125951234**	**000240003279**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №28 от 14 мая 2020 года

Номер документа	Дата составления
30	**25.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа" за сентябрь месяц 2020 года			работа	1	25 000 000,00	25 000 000,00
				Итого	1	x	25 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Маштаева М.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО

форма 3

ЗАКАЗЧИК КГУ "Суюндукская общая средняя школа"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"

Договор генерального строительного подряда №28 от 14.05.2020 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	28	14.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	61 000 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
Общестроительные работы										
в т.ч. за сентябрь			25 000 000 (двадцать пять миллион) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК
Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"
Маштаева М.Т

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Игілік-ГН"
Гайдаров Н.Г

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"
Дайнов А.У

Авторский надзор
ТОО "МассивСтройКомпани"
Кенжалыев Н.Д

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Объект **Объект КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор подряда (контракт) **№28 от 14.05.2020 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2020 г				выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь			
Глава 1. Демонтажные работы								
1	Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"	78 936 315,70	27 000 000,00	9 000 000,00	25 000 000,00		61 000 000,00	77,28
	Итого по разделу	**78 936 316**	**27 000 000,00**	**9 000 000,00**	**25 000 000,00**		**61 000 000,00**	**77,28**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

_____**Маштаева М.Т**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Гайдаров Н. Ғ.**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий интерната КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Объект **Объект КГУ "Суюндукская общая средняя школа"**

Договор подряда (контракт) №28 от 14.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2020 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
1	**Е12-070101-0201** **1207-0101-0201** **РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**590**		**336,03** **317,52**	**18,51** **9,71**	**198256,05** **187336,80**	**10919,25** **5728,55**	**--**	**139007,05** **26981,05**	**364244,14**
2	**Е12-070101-0205** **1207-0101-0205** **РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**755,8**		**110,43** **107,64**	**2,80** **1,47**	**83465,34** **81350,91**	**2114,43** **1109,29**	**--**	**59371,34** **11426,93**	**154263,61**
3	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** **РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**300**		**819,82** **788,83**	**30,99** **16,26**	**245946,33** **236649,69**	**9296,64** **4877,28**	**--**	**173899,42** **33587,66**	**453433,41**
4	**Е12-070101-0301** **1207-0101-0301** **РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**600**		**35,63** **35,63**	**--** **--**	**21375,90** **21375,90**	**--** **--**	**--**	**15390,65** **2941,32**	**39707,87**
	ТипА											
5	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**300**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**304050,03** **104770,80**	**8607,27** **4301,49**	**190671,96**	**102527,95** **32526,24**	**439104,22**

	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 85%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	300	334,65 8,63	9,73 4,74	100394,64 2589,84	2920,32 1422,54	94884,48	3771,64 8333,30	112499,58
7	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 85%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	300	3288,09 1327,37	76,76 34,60	986425,56 398210,04	23028,72 10380,18	565186,80	384074,81 109640,03	1480140,40
	ТипВ										
8	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытии бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 85%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	13,8	1433,85 354,14	95,54 36,49	19787,12 4887,15	1318,45 503,50	13581,52	5067,21 1988,35	26842,68
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10265289,77 2163556,29	125321,27 61300,75	7976412,21 –	1972911,36 979056,09	3070235,91
					РАЗДЕЛ 3.Проемы						
	Двери										
9	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 85%*	м2	2,1	1690,79 1415,90	33,54 14,20	3550,66 2973,40	70,44 29,82	506,82	2072,22 449,83	6072,72
10	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	шт.	49	2073,78 1958,34	115,44 53,56	101615,32 95958,65	5656,68 2624,21	–	70979,66 13807,60	186402,58
11	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	9,87	2890,45 2359,84	47,92 20,29	28528,72 23291,63	472,96 200,21	4764,12	16209,37 3579,05	48317,14

	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	9,87	43818,00	–	432483,66	–	432483,66	–	467082,35
					–	–	–	–		34598,69	
13	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2	82,32	1724,47	76,95	141958,64	6334,89	41447,45	87340,31	247642,87
					1144,03	34,85	94176,29	2868,50		18343,92	
14	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	82,32	5242,00	–	431521,44	–	431521,44	–	466043,16
					–	–	–	–		34521,72	
15	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	49	2083,00	–	102067,00	–	102067,00	–	110232,36
					–	–	–	–		8165,36	
16	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петли накладная *СП - 8%*	шт.	98	295,00	–	28910,00	–	28910,00	–	31222,80
					–	–	–	–		2312,80	
17	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88 *СП - 8%*	м	245	462,00	–	113190,00	–	113190,00	–	122245,20
					–	–	–	–		9055,20	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5420713,73	44779,00	4809159,61	484809,65	1685261,18
							566775,13	21278,78	–	472441,87	
	РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
18	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от старой краски масляной с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2013,84	242,87	–	489091,25	–	–	352145,70	908535,91
					242,87	–	489091,25	–		67298,96	
19	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1069,6	1278,82	7,37	1367829,08	7879,64	498175,29	691497,17	2224072,35
					805,70	2,43	861774,15	2597,31		164746,10	
20	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1069,6	510,81	2,95	546366,29	3153,39	204491,97	272227,66	884081,47
					316,68	1,46	338720,93	1563,65		65487,52	

	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	944,24	1452,67 949,90	19,28 6,29	1371667,70 896936,60	18208,44 5940,21	456522,67	722301,45 167517,53	2261486,69
22	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	944,24	458,99 281,36	2,95 1,46	433401,08 265669,48	2783,81 1380,38	164947,79	213639,89 51763,28	698804,25
23	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	м2 облицовки	140	770,73 715,51	55,22 26,08	107902,51 100171,26	7731,25 3650,51	--	74751,68 14612,33	197266,52
24	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	140	5727,44 2524,00	19,70 9,82	801841,43 353360,00	2757,54 1374,72	445723,89	283787,77 86850,34	1172479,54
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				5118099,35 3305723,67	42514,07 16506,79	1769861,61 --	2610351,32 618276,05	8346726,73
	РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка										
25	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга	м2 поверхности облицовки	314	5252,21 2029,88	14,06 2,62	1649193,94 2403377,92	16648,46 3103,03	3798594,17	509905,86 172728,29	2331828,09

	21-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	19,566	18136,00	--	354848,98	--	1803734,00	--	383237,62
					--	--	--	--		28388,64	
	Цоколь										
27	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,68	652,79	5,38	44180,96	364,12	14443,05	23651,86	73259,45
					434,01	2,82	29373,80	191,03		5426,63	
28	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	67,68	888,47	3,36	60131,42	227,27	48780,80	8986,32	74647,16
					164,35	1,62	11123,34	109,56		5529,42	
29	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	5	45900,18	18250,35	229500,92	91251,76	25018,95	98632,16	354383,72
					22646,04	5942,99	113230,20	29714,96		26250,65	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				8611496,27	108491,61	5690571,00	2270931,00	3217356,04
							2812433,68	33118,57	--	870594,18	
	РАЗДЕЛ 6.Крыльцо										
	Крыльцо К-1-1шт										
30	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	0,53	9185,68	1711,58	4868,41	907,14	2259,13	1969,66	7385,11
					3211,60	741,95	1702,15	393,23		547,05	
31	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	5,3	1584,10	291,41	8395,72	1544,49	3912,89	3275,87	12605,32
					554,40	103,14	2938,34	546,63		933,73	

	Крыльцо К-2-4шт										
32	**Е11-110101-0203** **1111-0101-0203** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**1,2**	**9185,68** **3211,60**	**1711,58** **741,95**	**11022,82** **3853,92**	**2053,90** **890,34**	**5115,00**	**4459,60** **1238,59**	**16721,01**
33	**Е11-110101-1303** **1111-0101-1303** **РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**12**	**1584,10** **554,40**	**291,41** **103,14**	**19009,19** **6652,85**	**3496,97** **1237,65**	**8859,37**	**7417,06** **2114,10**	**28540,35**
34	**Е11-060101-0115** **1106-0101-0115** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,4**	**34978,74** **2020,91**	**1686,75** **393,91**	**83948,97** **4850,18**	**4048,19** **945,38**	**75050,59**	**5273,96** **7137,83**	**96360,76**
35	**С121-050309-0301** **2105-0309-0301** **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,034**	**290951,00** **--**	**--** **--**	**9892,33** **--**	**--** **--**	**9892,33**	**--** **791,39**	**10683,72**
36	**Е11-110101-2702** **1111-0101-2702** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе(Клинкерная плитка). Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**10,8**	**4587,60** **1243,38**	**73,46** **34,60**	**49546,13** **13428,50**	**793,37** **373,69**	**35324,26**	**12974,06** **5001,62**	**67521,81**
	Пандус										
37	**Е11-110101-0201** **1111-0101-0201** **РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**1,1**	**10393,14** **3097,64**	**985,96** **404,70**	**11432,45** **3407,40**	**1084,56** **445,17**	**6940,49**	**3621,42** **1204,31**	**16258,18**
38	**Е11-110101-1303** **1111-0101-1303** **РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**11**	**1584,10** **554,40**	**291,41** **103,14**	**17425,09** **6098,44**	**3205,55** **1134,51**	**8121,09**	**6798,98** **1937,92**	**26161,99**

	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В30. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,1	42059,38 2020,91	1686,75 393,91	46265,32 2223,00	1855,42 433,30	42186,89	2417,23 3894,60	52577,15
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014** *СП - 8%*	т	0,05923	222349,00 --	-- --	13169,73 --	-- --	13169,73	-- 1053,58	14223,31
41	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе(Клинкерная плитка). Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	6,72	4587,60 1243,38	73,46 34,60	30828,71 8355,51	493,65 232,52	21979,54	8072,75 3112,12	42013,57
42	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,04398	73822,91 37743,40	26071,93 8489,99	3246,73 1659,95	1146,64 373,39	440,13	1403,01 371,98	5021,72
43	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,04398	544449,00 --	-- --	23944,87 --	-- --	23944,87	-- 1915,59	25860,46
44	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер клиновый М8** *СП - 8%*	1000 шт.	0,024	20090,00 --	-- --	482,16 --	-- --	482,16	-- 38,57	520,73
45	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,27542	93,54 45,19	2,33 0,27	119,30 57,64	2,97 0,34	58,69	40,01 12,74	172,05
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,27542	174,94 52,82	3,32 0,54	223,12 67,37	4,23 0,69	151,52	46,96 21,61	291,69
	Отмостка										

	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	169,2	4817,30 554,40	291,41 103,14	815087,09 93805,16	49307,25 17450,81	671974,69	104580,61 73573,42	993241,12
48	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	169,2	1433,85 354,14	95,54 36,49	242607,32 59920,66	16165,37 6173,36	166521,29	62128,38 24378,86	329114,55
49	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	169,2	1700,34 102,02	42,10 21,45	287697,70 17262,46	7123,83 3629,51	263311,41	19638,45 24586,89	331923,04
	Козырек										
50	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,31656	90118,25 66274,50	21503,13 5864,73	28527,83 20979,86	6807,03 1856,54	740,95	15757,11 3542,80	47827,74
51	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стоимость металлоконструкции** *СП - 8%*	т	0,31656	399950,00 --	-- --	126608,17 --	-- --	126608,17	-- 10128,65	136736,83
52	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,2232	682380,33 71920,00	1317,33 572,34	152307,29 16052,54	294,03 127,75	135960,72	14724,06 13362,51	180393,86
53	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,2232	108394,00 --	-- --	24193,54 --	-- --	24193,54	-- 1935,48	26129,02

	E11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	м2 кровли	16,2	3348,78 689,75	21,25 8,04	54250,26 11174,01	344,24 130,18	42732,02	10399,85 5172,01	69822,12
55	E11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	т	0,00288	277603,42 41044,00	2125,95 716,50	799,50 118,21	6,12 2,06	675,17	109,45 72,72	981,66
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				2145280,78 292926,83	102859,25 36982,70	1749494,69 --	302602,76 195830,68	2 539 088,87
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								**18 858 668,73**
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 на Водопровод и канализация										
56	E12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам	м трубопровода с фасонными частями	50	952,86 945,98	6,89 3,61	47643,17 47298,85	344,32 180,64	--	34185,23 6546,27	88374,68
57	E12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи	м трубопровода	100	407,18 371,56	3,01 1,13	40717,50 37155,52	301,00 112,90	3260,98	26833,26 5404,06	72954,82
58	E12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	прибор	4	584,77 579,18	5,60 2,94	2339,09 2316,71	22,38 11,74	--	1676,48 321,25	4336,82
59	E12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	прибор	4	726,99 720,75	6,24 3,27	2907,98 2883,01	24,96 13,10	--	2085,20 399,45	5392,63

	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Душевые кабины. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	прибор	2	3364,57 3307,97	56,60 29,69	6729,14 6615,94	113,20 59,39	–	4806,23 922,83	12458,20
		Канализация									
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	67	822,15 818,18	1,37 0,46	55084,35 54818,33	91,98 30,99	174,04	53752,33 8706,93	117543,62
62	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	30	794,27 784,56	3,35 1,06	23828,24 23536,80	100,49 31,80	190,95	23097,23 3754,04	50679,50
63	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм** *СП - 8%*	м	44,000	346,00 –	– –	23135,64 –	– –	23135,64	– 1850,85	24986,49
64	С123-010801-0107 2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм** *СП - 8%*	м	29,54	649,00 –	– –	19431,06 –	– –	19431,06	– 1554,48	20985,54
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								**397 712,30**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 на Электроосвещение									
		ШР1									
65	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	8505,18	2253,31 1167,64	15763,15

	С23-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	3823,00 --	-- --	3823,00 --	-- --	3823,00	-- 305,84	4128,84
				ШР2							
67	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	8505,18	2253,31 1167,64	15763,15
68	С23-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	3823,00 --	-- --	3823,00 --	-- --	3823,00	-- 305,84	4128,84
				ШР3							
69	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	8505,18	2253,31 1167,64	15763,15
70	С23-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	3823,00 --	-- --	3823,00 --	-- --	3823,00	-- 305,84	4128,84
				ШР4							
71	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	8505,18	2253,31 1167,64	15763,15
72	С23-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	3823,00 --	-- --	3823,00 --	-- --	3823,00	-- 305,84	4128,84
				ШР5							

	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	12342,20 2802,00	1035,02 327,60	8505,18	2253,31 1167,64	15763,15
74	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модули, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	3823,00 --	-- --	3823,00 --	-- --	3823,00	-- 305,84	4128,84
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								99 459,95

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 на Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Двери

75	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	м2	4,2	1690,79 1415,90	33,54 14,20	7101,33 5946,80	140,88 59,64	1013,64	4144,44 899,66	12145,43
76	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров	м2	3,78	2890,45 2359,84	47,92 20,29	10925,89 8920,20	181,13 76,68	1824,56	6207,85 1370,70	18504,44

	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	3,78	43818,00	--	165632,04	--	165632,04	--	178882,60
					--	--	--	--		13250,56	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**								**209 532,47**
				РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка							
78	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга	м2 поверхности облицовки	20	5252,21	14,06	105044,20	632,75	144372,24	32154,00	150045,77
					2029,88	2,62	40597,60	117,94		12847,57	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**								**150 045,77**
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**359 578,24**
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 на Дворовая уборная на 4 очко							
				РАЗДЕЛ 1.Дворовая уборная							
79	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	104,98	153,64	145,25	16129,48	15248,53	--	3445,40	21140,87
					8,39	37,19	880,95	3904,32		1565,99	
80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	3,1494	1678,60	--	5286,58	--	--	3806,34	9820,36
					1678,60	--	5286,58	--		727,43	
81	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	7,3486	875,77	--	6435,70	--	--	4633,70	11954,95
					875,77	--	6435,70	--		885,55	

82	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3	100,7808	18,32	18,32	1845,90	1845,90	--	531,34	2567,42
					--	7,32	--	737,98		190,18	
83	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	216,4	2422,00	145,71	524120,84	31530,99	432603,34	66877,20	638277,89
					277,20	51,57	59986,51	11159,44		47279,84	
84	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	12	54937,20	5527,55	659246,38	66330,60	397172,50	199991,64	927977,07
					16311,94	2002,31	195743,28	24027,76		68739,04	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,0656	228022,00	--	242980,24	--	242980,24	--	262418,66
					--	--	--	--		19438,42	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	38,08	874,99	20,15	33319,67	767,29	21831,48	10065,98	46856,50
					281,54	2,70	10720,89	102,74		3470,85	
87	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементнораствором по камню выгреб** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	м2	33,68	1528,33	31,57	51474,20	1063,45	22650,38	22938,37	80365,57
					824,24	27,10	27760,37	912,59		5953,01	

88	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Железнение поверхности	м2 поверхности	33,68	410,13 389,86	0,82 0,40	13813,21 13130,52	27,61 13,63	655,08	11961,18 2061,95	27836,34
89	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок(выгреб)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками 2. Установка анкеров 3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем 4. Установка ригелей с креплением хомутами 5. Укладка наката 6. Прокладка пергамина 7. Утепление перекрытий плитами минераловатными	м2	12,298	3018,83 1254,26	134,55 56,10	37125,61 15424,89	1654,69 689,87	20046,03	14503,29 4130,31	55759,20
90	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка досками** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подшивка потолков досками обшивки	м2	13,08	3535,38 605,43	22,00 9,79	46242,71 7918,97	287,77 128,05	38035,97	7242,32 4278,80	57763,83
91	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	10	95438,21 24525,00	1040,00 485,64	954382,05 245250,00	10400,00 4856,40	698732,05	225095,76 94358,22	1273836,00
92	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обшивка стен пергамином 2. Обшивка стен досками обшивки 3. Обшивка углов и пересечений	м2 обшивки стен (завычетом проемов)	30,88	559,13 417,81	15,35 7,55	17265,92 12902,07	473,95 233,28	3889,91	11821,81 2327,02	31414,75
93	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	м2 кровли	10,08	1241,94	14,19	12518,79	143,03	10559,06	1710,32	15367,44

					180,23	4,20	1816,70	42,35		1138,33	
94	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	0,716	2422,00 277,20	145,71 51,57	1734,15 198,48	104,33 36,92	1431,35	221,28 156,43	2111,86
95	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2	14,32	1433,85 354,14	95,54 36,49	20532,72 5071,30	1368,13 522,47	14093,29	5258,15 2063,27	27854,14
96	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2	200,48	170,03 10,20	4,21 2,15	34088,44 2045,38	844,08 430,05	31198,98	2326,90 2913,23	39328,56
97	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка оконных фрамуг** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Осмолка и обивка толем коробок 3. Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 4. Установка накладных приборов	м2	1,16	3850,78 1997,52	474,29 130,10	4466,90 2317,12	550,18 150,92	1599,60	2221,23 535,05	7223,19
98	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Стоимость фрамуги** *СП - 8%*	м2	1,16	9700,00 --	-- --	11252,00 --	-- --	11252,00	-- 900,16	12152,16
99	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков дверных** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	5,88	2687,37 1134,54	544,81 143,13	15801,76 6671,08	3203,48 841,59	5927,19	6761,40 1805,05	24368,21
100	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	5,88	5242,00 --	-- --	30822,96 --	-- --	30822,96	-- 2465,84	33288,80

101	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости фрамуг 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка	м2	1,16	1394,25 356,76	18,58 6,07	1617,34 413,85	21,55 7,04	1181,93	336,71 156,32	2110,37
102	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	8	598,00 --	-- --	4784,00 --	-- --	4784,00	-- 382,72	5166,72
103	С121-090404-0603 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86** *СП - 8%*	шт.	4	606,00 --	-- --	2424,00 --	-- --	2424,00	-- 193,92	2617,92
104	С121-090404-0701 2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	**Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86** *СП - 8%*	шт.	4	4431,00 --	-- --	17724,00 --	-- --	17724,00	-- 1417,92	19141,92
105	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	м3	6	14359,06 2560,95	1721,62 458,66	86154,36 15365,70	10329,72 2751,96	60458,94	16668,25 8225,81	111048,61
106	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка штучных изделий - люк для откачки выгреба** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками	шт	2	1194,91 676,32	104,73 52,85	2389,82 1352,65	209,47 105,70	827,70	1312,52 296,19	3998,52
107	С121-070203-0201 2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Крышка из досок** *СП - 8%*	м3	0,03	49564,00 --	-- --	1486,92 --	-- --	1486,92	-- 118,95	1605,87
108	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Укладка вентиляционной трубы диаметром 250мм** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0076	1302120,94 652239,00	550120,50 183630,10	9896,12 4957,02	4180,92 1395,59	758,19	6289,08 1294,82	17480,01
109	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, 219х5 мм** *СП - 8%*	м	7,6	7069,00 --	-- --	53724,40 --	-- --	53724,40	-- 4297,95	58022,35

	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска уборного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	31,136	912,01 772,62	1,04 0,52	28396,19 24056,17	32,23 16,12	4307,79	19257,83 3812,32	51466,34
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	491,4	174,94 52,82	3,32 0,54	85965,60 25957,71	1630,17 265,16	58377,71	18093,78 8324,75	112384,13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								3 994 726,53
	ВСЕГО ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								**23 710 145,75**
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге							284521,749	**283 643,21**
	Итого по главам		Тенге							23994667,5	**23 993 788,96**
	Дополнительные затраты при производстве СМР работ в зимнее время 1,35%		Тенге							323928,012	**322 928,04**
	Итого по главам		Тенге							24318595,51	**24 316 717,00**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге							486 371,91	**484 870,30**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге							24 804 967,4	**24 801 587,30**
	коэффициент понижения (-10%) согласно договору		Тенге							24 804 96,7	**2 480 158,73**
	Итог согласно по договору без НДС		Тенге							22 324 410,6	**22 321 428,57**
	НДС 12%									2 678 936,4	**2 678 571,43**
	Общая итоговая сумма договора (с НДС)		Тенге							25 003 407,1	**25 000 000,00**

-3407,16

ЗАКАЗЧИК
Руководитель "Суюндукская общая средняя школа"

_____ **Маштаева М.Т**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "БКА-Групп"

_____ **Дайнов А.У**

Авторский надзор
ТОО "МассивСтройКомпани"

_____ **Кенжалыев Н.Д**