Заказчик: ГУ "Отдел строительство г. Арыс"
Подрядчик: ТОО "Жедел Құрылыс"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Договор: №8 от 23.06.2015 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы имени А. Тилеубердина на 200 ученических мест в населенном пункте Шагыр сельского округа Монтайтас г. Арыс ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ Сер.2.244-1 вып.6								
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА (АС-15)								
1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой=ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ШИРИНОЙ 1м ТОЛЩ.200мм=(АС-11)	32,52	4512,36	261,86	146742	8516	23940	3,44	112
		м3		499,50	99,00	16244	3219	123	0,48	16
		ТИП-742 площ.=37,93м2								
2	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,93	51,34	2,62	1947	99	537	0,07	3
		м2		10,51	0,99	399	38	123	--	--
3	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,0344	10040,78	--	30468	--	2116	3,66	11
		м3		567,00	--	1721	--	123	--	--
4	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ИЗ БЕТОНА МОЗАИЧНОГО кл.В20=ТОЛЩ.20мм	37,93	535,80	14,76	20323	560	2705	0,36	14
		м2		52,43	5,54	1989	210	123	0,03	1
5	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм измепения толщины бетонных покрытий	37,93	-140,38	-1,34	-5325	-51	-181	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-128	-19	123	--	--
6	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	37,93	127,03	9,83	4818	373	5547	0,69	26
		м2		115,20	3,69	4370	140	123	0,02	1
7	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,8265	30,29	0,22	1206	9	911	0,10	4
		м		18,50	0,09	737	4	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	3,793	173,10	1,88	657	7	315	0,47	2
		м2		78,30	0,72	297	3	105	--	--
		ТИП-382 площ.=40,98м2								
9	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	40,98	51,34	2,62	2104	107	580	0,07	3
		м2		10,51	0,99	431	41	123	--	--
10	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,2784	10040,78	--	32918	--	2286	3,66	12
		м3		567,00	--	1859	--	123	--	--
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150	40,98	258,92	9,95	10611	408	2820	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2139	153	123	0,02	1
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с краснителями полов=НА Р-РЕ М-150	40,98	977,90	11,72	40074	480	8875	1,06	43
		м2		171,68	4,39	7035	180	123	0,02	1
13	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	43,029	30,29	0,22	1303	9	984	0,10	4
		м		18,50	0,09	796	4	123	--	--
14	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	4,098	173,10	1,88	709	8	340	0,47	2
		м2		78,30	0,72	321	3	105	--	--
		ТИП-109 площ.=557,86м2								
15	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	44,6288	1524,04	--	68016	--	26061	3,10	138
		м3		474,75	--	21188	--	123	--	--
16	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	557,86	474,91	6,38	264931	3559	49349	0,45	249
		м2		69,53	2,39	38788	1333	123	0,01	7
17	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм=толщ.35мм	557,86	1905,05	11,03	1062749	6153	68150	0,60	335
		м2		95,18	4,14	53097	2310	123	0,02	11
18	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	596,9102	109,84	0,46	65565	275	8972	0,08	46
		м		12,04	0,18	7187	107	123	--	--
19	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	557,86	167,96	1,88	93700	1049	46286	0,47	261
		м2		78,30	0,72	43680	402	105	--	2
		ТИП-545 площ.=43,25м2								
20	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	43,25	51,34	2,62	2220	113	612	0,07	3
		м2		10,51	0,99	455	43	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетоиных	3,46	10040,78	--	34741	--	2413	3,66	13
		м3		567,00	--	1962	--	123	--	--
22	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм=ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-50								
			43,25	429,19	13,43	18562	581	3811	0,45	19
		м2		66,60	5,04	2880	218	123	0,02	1
23	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"								
			43,25	1212,48	5,12	52440	221	3609	0,42	18
		м2		65,93	1,91	2851	83	123	0,01	--
24	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	46,2775	109,84	0,46	5083	21	696	0,08	4
		м		12,04	0,18	557	8	123	--	--
25	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			4,325	167,96	1,88	726	8	359	0,47	2
		м2		78,30	0,72	339	3	105	--	--
		ПО ТИПУ-382 площ.=395,58м2								
26	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	395,58	51,34	2,62	20308	1036	5595	0,07	27
		м2		10,51	0,99	4158	392	123	--	2
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			31,6464	10040,78	--	317755	--	22071	3,66	116
		м3		567,00	--	17944	--	123	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150								
			395,58	258,92	9,95	102424	3936	27218	0,36	141
		м2		52,20	3,74	20649	1479	123	0,02	7
29	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цемеитном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями нолов								
			395,58	344,48	11,72	136269	4636	85669	1,06	419
		м2		171,68	4,39	67913	1737	123	0,02	8
30	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010								
			403,4916	905,00	--	365160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	415,359	30,29	0,22	12580	91	9497	0,10	43
		м		18,50	0,09	7684	37	123	--	--
32	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	39,558	173,10	1,88	6847	74	3282	0,47	19
		м2		78,30	0,72	3097	28	105	--	--
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА (АС-16)								
		ТИП-756 площ.=2,95м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых=ТОЛЩ.16мм	2,95	235,22	4,37	694	13	44	0,07	--
		м2		10,53	1,64	31	5	123	0,01	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм= ТОЛЩ.40мм ИЗ ЦЕМ.ПЕСЧ.Р-РА М-150	2,95	258,92	9,95	764	29	203	0,36	1
		м2		52,20	3,74	154	11	123	0,02	--
35	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,95	140,45	2,68	414	8	13	0,02	--
		м2		2,52	1,00	7	3	123	--	--
36	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм=ИЗ БЕТОНА МОЗАИЧНОГО кл.В20=ТОЛЩ.20мм	2,95	535,80	14,76	1581	44	210	0,36	1
		м2		52,43	5,54	155	16	123	0,03	--
37	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,95	-140,38	-1,34	-414	-4	-14	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-10	-1	123	--	--
38	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	2,95	127,03	9,83	375	29	431	0,69	2
		м2		115,20	3,69	340	11	123	0,02	--
39	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	3,0975	30,29	0,22	94	1	71	0,10	--
		м		18,50	0,09	57	--	123	--	--
40	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	0,295	173,10	1,88	51	1	24	0,47	--
		м2		78,30	0,72	23	--	105	--	--
		ТИП-352 площ.=23,99м2								
41	Е0111-11-1прим.	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ПОРИЗОВАННАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.55мм	23,99	258,92	9,95	6211	239	1651	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1252	90	123	0,02	--
42	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,99	245,79	4,69	5897	113	182	0,03	1
		м2		4,41	1,75	106	42	123	0,01	--
43	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с краснителями полов=НА Р-РЕ М-150	23,99	977,90	11,72	23460	281	5195	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4119	105	123	0,02	1
44	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	25,1895	30,29	0,22	763	6	576	0,10	3
		м		18,50	0,09	466	2	123	--	--
45	Е0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	2,399	173,10	1,88	415	5	199	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	188	2	105	--	--
		ТИП-2 площ.=483,75								
46	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	483,75	266,09	2,58	128721	1248	31238	0,32	156
		м2		51,53	0,97	24928	469	123	--	2
47	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм=толщ.35мм	483,75	1905,05	11,03	921566	5336	59097	0,60	291
		м2		95,18	4,14	46043	2003	123	0,02	10
48	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	517,6125	109,84	0,46	56855	238	7780	0,08	40
		м		12,04	0,18	6232	93	123	--	--
49	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	483,75	167,96	1,88	81253	909	40137	0,47	226
		м2		78,30	0,72	37878	348	105	--	2
		ТИП-713 площ.=85,15м2								
50	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых=ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ТОЛЩ.40мм	85,15	55,17	4,37	4698	372	1275	0,07	6
		м2		10,53	1,64	897	140	123	0,01	1
51	С11011-592	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, I сорт, толщина 18-20 мм	0,0087705	39100,00	--	343	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-592	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, I сорт, толщина 18-20 мм	0,0087705	39100,00	--	343	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	85,15	1212,48	5,12	103243	436	7105	0,42	36
		м2		65,93	1,91	5614	163	123	0,01	1
54	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	91,1105	109,84	0,46	10008	42	1369	0,08	7
		м		12,04	0,18	1097	16	123	--	--
55	Е0115-165-3	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	8,515	167,96	1,88	1430	16	706	0,47	4
		м2		78,30	0,72	667	6	105	--	--
		ПО ТИПУ-352 площ.=278,87м2								
56	Е0111-11-1прим.	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм=ПОРИЗОВАННАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.55мм	278,87	258,92	9,95	72205	2775	19188	0,36	99
		м2		52,20	3,74	14557	1043	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	278,87	245,79	4,69	68544	1308	2113	0,03	9
		м2		4,41	1,75	1230	488	123	0,01	2
58	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	278,87	344,48	11,72	96065	3268	60394	1,06	296
		м2		171,68	4,39	47876	1224	123	0,02	6
59	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	284,4474	905,00	--	257425	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	292,8135	30,29	0,22	8869	64	6695	0,10	30
		м		18,50	0,09	5417	26	123	--	--
61	E0115-165-8	ОКРАСКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	27,887	173,10	1,88	4827	52	2314	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2184	20	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4775329	49108			3358
			Тенге			534143	18481			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4775329				
	Материалы -		Тенге			2578672				
	Всего заработная плата -		Тенге				552625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			623271				
	Местные материалы -		Тенге			990135				
		Накладные расходы -	Тенге			663621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5765287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3780
		Сметная заработная плата -	Тенге				652168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5765287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3780
		Сметная заработная плата -	Тенге				652168			

РАЗДЕЛ 2.ОКНА (АС-7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2=1800Нх1800(3шт),1800Нх1500(56шт)								
			154,4	346,04	18,87	53429	2914	26464	0,82	126
		м2		136,44	6,39	21066	987	120	0,03	5
63	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 1800Нх1800(3шт),1800Нх1500(56шт)								
			154,4	5618,00	--	867419	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2=1800Нх1300(4шт)								
			9	387,83	18,74	3490	169	1711	0,91	8
		м2		152,26	6,18	1370	56	120	0,03	--
65	С12061-705 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	9	5618,00	--	50562	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2=1700Нх3600(ОК-4=2шт)								
			11,92	348,93	18,88	4159	225	2540	1,02	12
		м2		171,01	6,57	2038	78	120	0,03	--
67	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 1700Нх3600(ОК-4								
			11,92	5618,00	--	66967	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2=ФРАМУГИ Ф-1(19шт)								
			25,65	498,09	19,17	12776	492	7300	1,38	35
		м2		230,97	6,18	5924	159	120	0,03	1
69	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			25,65	4884,00	--	125275	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			175,32	233,57	5,58	40949	978	20233	0,59	103
		м2		94,05	2,12	16489	372	120	0,01	2
71	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм								
			108,3	2860,00	--	309738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ТОЛЩ.0,7мм								
			37,895	575,05	1,24	21792	47	6931	0,97	37
		м2		153,23	0,47	5807	18	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1556556	4824			321
			Тенге			52695	1669			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1556556				
	Материалы -		Тенге			75029				
	Всего заработная плата -		Тенге				54364			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1419960				
	Местные материалы -		Тенге			4047				
		Накладные расходы -	Тенге			65178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1719038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				64141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1719038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				64141			
		РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ=(АС-7)								
73	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДНГ21-13(2шт)	5,26	400,18	102,53	2105	539	1182	0,90	5
		м2		151,65	35,67	798	188	120	0,14	1
74	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,26	104,40	0,09	549	--	357	0,36	2
		м2		56,48	0,05	297	--	120	--	--
75	С12063-17прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П ДНГ21-13(2шт)	5,26	5610,00	--	29509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2=ДНО 24-15(2шт)	6,98	325,27	83,13	2270	580	1407	0,80	6
		м2		138,83	29,17	969	204	120	0,12	1
77	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,98	70,46	0,05	492	--	334	0,25	2
		м2		39,83	0,02	278	--	120	--	--
78	С12063-20	Блоки дверные входные однопольные с остекленными	6,98	4550,00	--	31759	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2=ДО21-13(5шт),ДГ21-9(11+22шт),ДГ21-8(7шт)	83,68	400,18	102,53	33487	8580	18810	0,90	75
		м2		151,65	35,67	12690	2985	120	0,14	12
80	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние ДО21-13(5шт)	13,15	3900,00	--	51285	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С12062-3	Блоки дверные одиопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние ДГ21-9(11+22шт)	59,4	4010,00	--	238194	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние ДГ21-8(7шт)	11,13	3540,00	--	39400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2=ДГ21-9(5+10шт)	27	636,69	31,85	17191	860	6572	1,15	31
		м2		190,80	12,04	5152	325	120	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние ДГ21-9(15шт)	27	4010,00	--	108270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм=ДНО 24-15(2шт),ДО21-13(2+5шт)								
			11,15412	946,29	3,27	10555	36	1274	0,87	10
		м2		107,55	1,24	1200	14	105	0,01	--
86	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	55	1380,00	--	75900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			655886	10597			130
			Тенге			21383	3715			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			655886				
		Материалы -	Тенге			34669				
		Всего заработная плата -	Тенге				25099			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			589237				
		Накладные расходы -	Тенге			29936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			726971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			726971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29589			
		РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖИ (АС-10)								
		ВИТРАЖ ВР-1 2600Нх4100=10,66м2(2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2								
			7,28	341,62	23,23	2487	169	1224	0,79	6
		м2		131,98	8,17	961	59	120	0,04	--
90	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остеклепные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			7,28	12700,00	--	92456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			14,04	498,09	19,17	6993	269	3996	1,38	19
		м2		230,97	6,18	3243	87	120	0,03	--
92	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			14,04	4472,00	--	62787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-2 3000Нх4400=13,20м2(1шт)								
93	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2								
			6,72	341,62	23,23	2296	156	1130	0,79	5
		м2		131,98	8,17	887	55	120	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			6,72	12700,00	--	85344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			6,48	498,09	19,17	3228	124	1844	1,38	9
		м2		230,97	6,18	1497	40	120	0,03	--
96	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			6,48	4472,00	--	28979	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-3 2600Нх2100=5,46м2(3шт)								
97	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			49,14	498,09	19,17	24476	942	13985	1,38	68
		м2		230,97	6,18	11350	304	120	0,03	1
98	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			49,14	4472,00	--	219754	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-4 3000Нх7100=21,30м2(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2								
			2,4	363,03	22,07	871	53	465	0,92	2
		м2		153,73	7,58	369	18	120	0,04	--
100	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			2,4	13000,00	--	31200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			2,24	472,81	19,00	1059	43	602	1,30	3
		м2		217,73	6,18	488	14	120	0,03	--
102	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			2,24	5206,00	--	11661	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			16,66	498,09	19,17	8298	319	4741	1,38	23
		м2		230,97	6,18	3848	103	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			16,66	4472,00	--	74504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-4/1 3000Нх7100=21,30м2(1шт)								
105	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2								
			4,32	363,03	22,07	1568	95	836	0,92	4
		м2		153,73	7,58	664	33	120	0,04	--
106	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спареиные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			4,32	13000,00	--	56160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			16,98	498,09	19,17	8457	326	4832	1,38	23
		м2		230,97	6,18	3922	105	120	0,03	1
108	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			16,98	4472,00	--	75935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-5 3000Нх3000=9,0м2(2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен площадью проема более 3 м2								
			6,3	341,62	23,23	2152	146	1060	0,79	5
		м2		131,98	8,17	831	51	120	0,04	--
110	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			11,7	498,09	19,17	5828	224	3330	1,38	16
		м2		230,97	6,18	2702	72	120	0,03	--
112	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки окопные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			11,7	4472,00	--	52322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-6 2600Нх2000=5,20м2(1шт)								
113	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2								
			1,68	363,03	22,07	610	37	325	0,92	2
		м2		153,73	7,58	258	13	120	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамернымн стеклопакетами, с фурнитурой: одиопольные								
		м2	1,68	13000,00	--	21840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	~~Е0110-91-1~~ Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	~~Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих~~ площадью проема до 2 м2								
		м2	3,52	498,09	19,17	1753	67	1002	1,38	5
				230,97	6,18	813	22	120	0,03	--
116	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	3,52	4472,00	--	15741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ ВР-7 3000Нх7100=21,30м2(1шт)								
117	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ нрофилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	2,4	472,81	19,00	1135	46	645	1,30	3
				217,73	6,18	523	15	120	0,03	--
118	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	2,4	5206,00	--	12494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			18,9	498,09	19,17	9414	362	5379	1,38	26
		м2		230,97	6,18	4365	117	120	0,03	1
120	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			18,9	4472,00	--	84521	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЭКРАНЫ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В САНУЗЛАХ НА ОТМ.0.000 СЕЧ.1-1(АС-13)								
121	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			5,95	367,11	19,34	2184	115	1042	0,83	5
		м2		139,39	6,57	829	39	120	0,03	--
122	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			5,04	13000,00	--	65520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			0,9	498,09	19,17	448	17	256	1,38	1
		м2		230,97	6,18	208	6	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			0,9	4472,00	--	4025	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧ.2-2								
125	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			4,32	498,09	19,17	2152	83	1229	1,38	6
		м2		230,97	6,18	998	27	120	0,03	--
126	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			4,32	4472,00	--	19319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЭКРАНЫ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В САНУЗЛАХ НА ОТМ.+3,300 СЕЧ.1-1(АС-14)								
127	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
			14,832	367,11	19,34	5445	287	2598	0,83	12
		м2		139,39	6,57	2067	98	120	0,03	--
128	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
			10,08	13000,00	--	131040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			4,752	498,09	19,17	2367	91	1352	1,38	7
		м2		230,97	6,18	1098	29	120	0,03	--
130	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			4,75	4472,00	--	21242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧ.2-2								
131	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			8,64	498,09	19,17	4303	166	2459	1,38	12
		м2		230,97	6,18	1996	53	120	0,03	--
132	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			8,64	4472,00	--	38638	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1383017	4139			263
			Тенге			43916	1360			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1383017				
	Материалы -		Тенге			49470				
	Всего заработная плата -		Тенге				45276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1285492				
		Накладные расходы -	Тенге			54331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1523589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				53426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1523589				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				53426			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 1-2 ЭТАЖА								
133	Е0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных=ЗАТИРКА**	1101,44	57,96	0,35	63837	386	60277	0,30	328
		м2		51,98	0,14	57253	154	105	--	1
134	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков=ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"**	1101,44	192,16	3,94	211648	4340	119815	0,55	610
		м2		102,11	1,49	112468	1641	105	0,01	8
135	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионнымн составамн**	1101,44	291,31	2,33	320860	2566	94961	0,49	540
		м2		81,23	0,88	89470	969	105	--	5
		СТЕНЫ								
136	Е0115-69-1	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоямн стен и перегородок панельных=ЗАТИРКА ШВОВ**	361,25	22,53	0,42	8140	152	5693	0,10	35
		м2		14,85	0,16	5365	58	105	--	--
137	Е0115-61-3	**Оштукатурнвание улучшепное поверхностей цементно-известковым илн цементным раствором по камню и бетону стен**	1711,48	309,82	4,07	530255	6958	245567	0,74	1266
		м2		135,68	0,97	232214	1660	105	0,05	88
138	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"**	1709,39	151,00	3,43	258118	5863	134686	0,46	778
		м2		73,73	1,31	126033	2239	105	0,01	11
139	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливиинлацетатными водоэмульсионнными составамн**	1709,39	274,88	2,10	469877	3590	118138	0,39	667
		м2		65,03	0,79	111162	1350	105	--	7
140	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	2,09	17,43	0,12	36	--	30	0,09	--
		м2		13,73	0,05	29	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетоиу=Н-1800мм								
			47,36	1036,26	2,10	49077	99	16599	2,00	95
		м2		333,00	0,79	15771	37	105	--	--
142	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=Н-1600мм								
			110,04	1036,26	2,10	114030	231	38567	2,00	220
		м2		333,00	0,79	36643	87	105	--	--
143	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=Н-600мм ЭКРАНЫ								
			7,04	1036,26	2,10	7295	15	2467	2,00	14
		м2		333,00	0,79	2344	6	105	--	--
144	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА Н=100мм								
			14,8	451,26	2,10	6679	31	5187	2,00	30
		м2		333,00	0,79	4928	12	105	--	--
145	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010								
			14,8	905,00	--	13394	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА Н=300мм								
			22,52	451,26	2,10	10162	47	7893	2,00	45
		м2		333,00	0,79	7499	18	105	--	--
147	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010								
			22,52	905,00	--	20381	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке=Н-1600мм МАСЛЯНАЯ ПАНЕЛЬ								
			9,95	173,10	1,88	1722	19	826	0,47	5
		м2		78,30	0,72	779	7	105	--	--
ПОТОЛОК 2-ЭТАЖ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных=ЗАТИРКА	874,71	57,96	0,35	50696	306	47869	0,30	261
		м2		51,98	0,14	45467	122	105	--	1
150	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков=ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	874,71	192,16	3,94	168081	3446	95151	0,55	484
		м2		102,11	1,49	89317	1303	105	0,01	6
151	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	874,71	291,31	2,33	254812	2038	75414	0,49	429
		м2		81,23	0,88	71053	770	105	--	4
		СТЕНЫ 2-ЭТАЖ								
152	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных=ЗАТИРКА ШВОВ	309,51	22,53	0,42	6974	130	4878	0,10	30
		м2		14,85	0,16	4596	50	105	--	--
153	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1255,19	309,82	4,07	388886	5103	180098	0,74	929
		м2		135,68	0,97	170304	1218	105	0,05	65
154	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	1255,19	151,00	3,43	189534	4305	98899	0,46	571
		м2		73,73	1,31	92545	1644	105	0,01	8
155	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1255,19	274,88	2,10	345027	2636	86747	0,39	490
		м2		65,03	0,79	81625	992	105	--	5
156	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=Н-1600мм	64,86	1036,26	2,10	67212	136	22732	2,00	130
		м2		333,00	0,79	21598	51	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=Н-600мм ЭКРАНЫ								
			7,06	1036,26	2,10	7316	15	2474	2,00	14
		м2		333,00	0,79	2351	6	105	--	--
158	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА Н=100мм								
			13,94	451,26	2,10	6291	29	4886	2,00	28
		м2		333,00	0,79	4642	11	105	--	--
159	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010								
			13,94	905,00	--	12616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке=Н-1600мм МАСЛЯНАЯ ПАНЕЛЬ								
			9,95	173,10	1,88	1722	19	826	0,47	5
		м2		78,30	0,72	779	7	105	--	--
161	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			194,8	618,63	6,33	120509	1233	64459	1,79	349
		м2		312,75	2,39	60924	466	105	0,01	2
162	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен=ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"								
			194,8	151,00	3,43	29415	668	15349	0,46	89
		м2		73,73	1,31	14363	255	105	0,01	1
163	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами=ОТКОСОВ								
			199,72	274,88	2,10	54899	419	13803	0,39	78
		м2		65,03	0,79	12988	158	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3789502	44781			8517
			Тенге			1474510	15291			214
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3789502				
	Материалы -		Тенге			1296167				
	Всего заработная плата -		Тенге				1489801			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46390				
	Местные материалы -		Тенге			927654				
		Накладные расходы -	Тенге			1564291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			321228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5675020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9513
		Сметная заработная плата -	Тенге				1724444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5675020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9513
		Сметная заработная плата -	Тенге				1724444			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12160289	113449			12589
			Тенге			2126648	40516			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12160289				
	Материалы -		Тенге			4034007				
	Всего заработная плата -		Тенге				2167164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3964350				
	Местные материалы -		Тенге			1921836				
		Накладные расходы -	Тенге			2377357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			872259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15409906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14111
		Сметная заработная плата -	Тенге				2523768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15409906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14111
		Сметная заработная плата -	Тенге				2523768			
		Временные здания и сооружения, 3,4%				523937				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15933843				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				40749528				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				814991				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				41564519				
		Итого с понижающим коэффициентом к-0,99279055				41264862				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				4951783				
		Итого с НДС				46216645				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель:

ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Сатыбалды Е.

Инженер:

Директор: ТОО "ТКиЗ"

Кульсейтов К.

Подрядчик:

Директор: ТОО "Жедел құрылыс"

Бейсенов Т.