Заказчик: ГУ "управление коммунального хозяйства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "СтройинвестОйл"
Наименование строительства: Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Строительство коллект ливневой канализации по ул. Сауран на участке от ул. Рыскулова до ул.№31

Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2017 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		17/27	06.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнител. затраты	НАЛОГИ: НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	245 347 085									
Всего с начала года	245 347 085									
В том числе за отчетный месяц	245 347 085	219 059 897							26 287 188	245 347 085

Заказчик:

Генподрядчик

Форма 2-В

Заказчик ГУ "управление коммунального хозяйства города Астана"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Стройинвест Ойл

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канализации по ул.Сауран на участке от ул.Рыскулова до ул.№31"

(наименование, адрес)

Объект Коллектор ливневой канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/27 от 06.04.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.05.2017	06.04.2017	15.05.2017

Акт приемки выполненных работ №1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м срезка растительного грунта	м3 грунта	839,0000		36,45	30578,33
		Накладные расходы	%	--		9.07	7612,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.64	3055.29
2	Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м восстановление растительного слоя	м3 грунта	839,0000		36,45	30578,33
		Накладные расходы	%	--		9,07	7612,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.64	3055.29
3	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/сухой/	м3 грунта	2750,0000		147,68	406111,33
		Накладные расходы	%	--		44.62	122705.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15.38	42305.35
4	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м3	149,0000		2668,56	397615,20
		Накладные расходы	%	--		1757.13	261813.07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354.06	52754.26
5	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/	м3	90,0000		3202.27	288204.31
		Накладные расходы	%	--		2108.56	189770.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424.87	38237.99
6	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/сухой, разработанный вручную/.	м3	239,0000		120,92	28900,95
		Накладные расходы	%	--		36.53	8729.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12.60	3010.44
7	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы ,вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающего на стенки и зубья с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/мокрый/	м3	1805,0000		162,43	293194,06
		Накладные расходы	%	--		49.08	88592.62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.92	30542.93

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент грунта /мокрый/	м3	98,0000		3068,84	300746,53
		Накладные расходы	%	--		2020,70	198029,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,16	39902,05
9	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную сильно налипающего на инструмент грунта после разработки его механизированным способом//мокрый/	м3	58,0000		3682,61	213591,41
		Накладные расходы	%	--		2424,85	140641,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,60	28338,60
10	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/мокрый, разработанный вручную/.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов	м3	156,0000		133,01	20749,45
		Накладные расходы	%	--		40,18	6267,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,85	2161,37
11	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	Тенге за 1 тонну	9130,4000		268,36	2450197,62
		Накладные расходы	%	--		11,38	103888,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,38	204326,88
12	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км/Лишний грунт/**	Тенге за 1 тонну	870,6200		268,36	233636,10
		Накладные расходы	%	--		11,38	9906,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,38	19483,38
13	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	4951,0000		13,73	67992,91
		Накладные расходы	%	--		4,56	22600,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,46	7247,51
14	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/грунт для обратной засыпки/**	м3	4520,0000		120,92	546578,63
		Накладные расходы	%	--		36,53	165094,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,60	56933,87
		Сметная стоимость:				170,05	768607,19
15	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 К=1,1 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (грунт из временного отвала для обратной засыпки)**	т	9130,4000		268,36	2450197,62
		Накладные расходы	%	--		11,38	103888,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,38	204326,88
16	Е11-010104-0501 11-010104-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	4407,0000		22,24	98013,65
		Накладные расходы	%	--		5,54	24401,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	9793,21

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	113,0000		725,33	81962,10
		Накладные расходы	%	--		477,60	53968,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,23	10874,46
18	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4407,0000		139,01	612637,38
		Накладные расходы	%	--		74,08	326471,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	75128,73
19	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.(песком на персечении) Группа грунтов 2	м3 грунта	75,0000		25,26	1894,79
		Накладные расходы	%	--		6,29	471,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,52	189,32
20	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(песком на пересечении). Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0000		796,63	1593,26
		Накладные расходы	%	--		524,55	1049,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,69	211,39
21	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,7000		1373,65	116348,15
		Накладные расходы	%	--		58,24	4933,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,55	9702,51
22	Е11-221501-0101 11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	54,0000		1955,51	105597,46
		Накладные расходы	%	--		976,84	52749,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,59	12667,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3166,94	171014,76
23	С121-050204-0204 21-050204-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,4639		151032,83	70058,09
		Накладные расходы	%	--		6403,79	2970,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12594,93	5842,28
24	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Демонтаж колодца-пескоуловителя круглого сборного железобетонного, диаметр 1 м. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,9400		18491,91	17382,40
		Накладные расходы	%	--		10476,31	9847,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2317,46	2178,41
25	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,3500		432,00	1015,20
		Накладные расходы	%	--		18,32	43,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,03	84,66
26	С341-020101-1044 41-020101-1044 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/мусор на свалку/. Расстояние перевозки 43,6 км	т	2,3500		1638,27	3849,94
		Накладные расходы	%	--		69,46	163,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,62	321,05

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,7860		139,01	22212,59
		Накладные расходы	%	--		74,08	11836,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	2723,97
28	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 т. 100 мм	м3	35,8308		17936,89	642693,10
		Накладные расходы	%	--		1427,98	51165,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,19	55508,71
29	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного основания	м3	87,1560		20932,81	1824420,17
		Накладные расходы	%	--		3263,66	284447,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1935,72	168709,42
30	Е11-230401-0104 11-230401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	484,2000		2858,14	1383911,08
		Накладные расходы	%	--		1200,46	581263,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,69	157213,93
31	С123-011202-1004 23-011202-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	482,7474		36067,91	17411689,78
		Накладные расходы	%	--		1529,28	738255,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3007,78	1451995,63
32	Е11-230501-0107 11-230501-0107 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	484,2000		4395,33	2128216,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		659.33	319246.61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404.37	195797.05
33	Е11-231101-0102 11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	4,0000		19319,07	77276,27
		Накладные расходы	%	--		11571.90	46287.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471.28	9885.11
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы дождевой канализации, Д1500=5шт					
34	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,9900		35331,55	246967,56
		Накладные расходы	%	--		10017.24	70020.48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3627.90	25359.04
35	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5,0000		18154,51	90772,55
		Накладные расходы	%	--		769.75	3848.76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1513.94	7569.70
36	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5,0000		15232,98	76164,90
		Накладные расходы	%	--		645.88	3229.39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270.31	6351.54

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4,0000		11749,65	46998,60
		Накладные расходы	%	--		498.19	1992.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		979.83	3919.31
38	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	5,0000		6194,67	30973,35
		Накладные расходы	%	--		262.65	1313.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516.59	2582.93
39	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5,0000		3244,88	16224,40
		Накладные расходы	%	--		137.58	687.91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270.60	1352.99
40	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 3ПП15-2	шт.	5,0000		20135,87	100679,35
		Накладные расходы	%	--		853.76	4268.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1679.17	8395.85

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	5,0000		7306,96	36534,80
		Накладные расходы	%	--		309.82	1549.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609.34	3046.71
42	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	60,0000		565,08	33904,80
		НР второго уровня	%	4.24		23.96	1437.56
		Накладные расходы	%	--		23.96	1437.56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47.12	2827.39
		Сметная стоимость:				636,16	38169,75
43	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5,0000		13272,73	66363,65
		Накладные расходы	%	--		562.76	2813.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1106.84	5534.20
44	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Кирпичная кладка горловин/стены криволинейного очертания/	м3 кладки	0,3400		25799,56	8771,85
		Накладные расходы	%	--		4389.06	1492.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415.09	821.13

РАЗДЕЛ 4. Колодцы дождевой канализации, Д2000=9шт

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-230601-0108 11-230601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	27,4600		35701,26	980356,71
		Накладные расходы	%	--		8747,54	240207,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3555,90	97645,13
46	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	9,0000		26790,62	241115,58
		Накладные расходы	%	--		1135,92	10223,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2234,12	20107,11
47	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	18,0000		24620,08	443161,44
		Накладные расходы	%	--		1043,89	18790,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2053,12	36956,12
48	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	6,0000		18027,38	108164,28
		Накладные расходы	%	--		764,36	4586,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1503,34	9020,04

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	9,0000		6194,67	55752,03
		Накладные расходы	%	--		262.65	2363.89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516.59	4649.27
50	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,0000		3244,88	19469,28
		Накладные расходы	%	--		137.58	825.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270.60	1623.58
51	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	9,0000		7306,96	65762,64
		Накладные расходы	%	--		309.82	2788.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609.34	5484.08
52	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2/3ПП20-3/	шт.	9,0000		31069,40	279624,60
		Накладные расходы	%	--		1317.34	11856.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2590.94	23318.45

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	шт.	4,0000		44244,92	176979,68
		Накладные расходы	%	--		1875,98	7503,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3689,67	14758,69
54	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5,0000		13272,73	66363,65
		Накладные расходы	%	--		562,76	2813,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1106,84	5534,20
55	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		15811,30	63245,20
		Накладные расходы	%	--		670,40	2681,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,54	5274,14
56	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Кирпичная кладка горловин/стены криволинейного очертания/	м3 кладки	0,4500		25799,56	11609,80
		Накладные расходы	%	--		4389,06	1975,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415,09	1086,79

Разборка и восстановление а/б покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,4800		2260,66	28213,06
		Накладные расходы	%	--		1222,58	15257,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,66	3477,67
58	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	18,7200		258,35	4836,23
		Накладные расходы	%	--		98,68	1847,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,56	534,68
59	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	53,6640		521,00	27958,94
		Накладные расходы	%	--		22,09	1185,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,45	2331,55
60	С341-020101-1044 41-020101-1044 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/мусор на свалку/. Расстояние перевозки 43,6 км	т	53,6640		1638,27	87916,34
		Накладные расходы	%	--		69,46	3727,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,62	7331,52
61	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	124,8000		537,50	67079,44
		Накладные расходы	%	--		72,17	9006,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,77	6086,86

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам (до 15см)	м2 основания	124,8000		115,98	14474,89
		Накладные расходы	%	--		11,05	1378,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,16	1268,29
63	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0998		76151,21	7602,94
		Накладные расходы	%	--		3663,47	365,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6385,17	637,50
64	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,8000		1121,91	140014,02
		Накладные расходы	%	--		83,55	10427,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,44	12035,33
65	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до 6см)	м2 покрытия	124,8000		509,97	63643,83
		Накладные расходы	%	--		21,86	2727,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,55	5309,73
66	Е11-270602-0308 11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	124,8000		1225,71	152968,29
		Накладные расходы	%	--		88,05	10988,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,10	13116,51

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, т.1	Демонтаж трубы ПВХ, диаметр 200 мм.	км трубопровода	0,0350		240373,34	8413,07
		Накладные расходы	%	--		137996,50	4829,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30269,59	1059,44
68	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,8	Демонтаж колодцев канализационных круглых сборных железобетонных, диаметр 1,5 м. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,9000		12867,09	37314,56
		Накладные расходы	%	--		7360,91	21346,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1618,24	4692,89
69	С341-310101-1001 41-310101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы ПХВ. Погрузка	т	0,2513		570,00	143,24
		Накладные расходы	%	--		24,17	6,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	11,95
70	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	7,2500		432,00	3132,00
		Накладные расходы	%	--		18,32	132,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,03	261,18

1	2	3	4	5	6	7	8
71	С341-020101-1044 41-020101-1044 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1/мусор на свалку/. Расстояние перевозки 43,6 км	т	7,5013		1638,27	12289,18
		Накладные расходы	%	--		69,46	521,06
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		136,62	1024,82
		ИТОГО:					43968258
		В том числе :					
		Накладные расходы					4429745
		Сметная прибыль					3256908
		Итого с временными			1,3 %	571587,00	44539845
		Итого с зимними удорожаниями			3,57 %	1590072,00	46129917
		Итого с НДС			12 %	5535590,00	51665507
		Генподрядная скидка 1%					516655
		Итого со скидкой					51 148 852

Заказчик

Генподрядчик

26030000

Форма 2-В

Заказчик ГУ "управление коммунального хозяйства города Астана"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Стройинвест Ойл

(организация, адрес, телефон)

Стройка "Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канализации по ул.Сауран на участке от ул.Рыскулова до ул.№31"

(наименование, адрес)

Объект Водоотлив и водопонижение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/27 от 06.04.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.05.2017	06.04.2017	15.05.2017

Акт приемки выполненных работ №12

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-050101-1202 11-050101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые Л4 . Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	1159,0600		18684,84	21656848,15
		Накладные расходы	%	--		8473,01	9820726,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2172,63	2518205,94

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С121-050205-0902 21-050205-0902 РСНБ РК 2015 т.ч.5, п.1.5.2 К=0,22 в ценах I квартала 2017 года	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	254,9932		237477,97	60555267,50
		Накладные расходы	%	--		10069.07	2567543.34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19803.76	5049824.87
3	Е11-050101-1302 11-050101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	1159,0600		14943,69	17320635,09
		Накладные расходы	%	--		6172.48	7154274.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1689.29	1957992.75
4	Е11-050101-1202 11-050101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые Л4. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	96,9000		18684,84	1810560,79
		Накладные расходы	%	--		8473.01	821034.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2172.63	210527.63
5	С121-050205-0902 21-050205-0902 РСНБ РК 2015 т.ч.5, п.1.5.2 К=0,22 в ценах I квартала 2017 года	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т	21,3180		237477,97	5062555,36
		Накладные расходы	%	--		10069.07	214652.35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19803.76	422176.62
6	Е11-050101-1302 11-050101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	96,9000		14943,69	1448043,71
		Накладные расходы	%	--		6172.48	598113.28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1689.29	163692.56

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива. 5-8 кВт	маш.-ч	972,0000		382,99	372266,28
		Накладные расходы	%	--		164,99	160366,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,84	42610,61
8	Е11-040101-0102 11-040101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	130,0000		3807,55	494981,81
		Накладные расходы	%	--		979,44	127327,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,96	49784,76
9	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вода техническая	м3	41,6000		30,19	1255,90
		Накладные расходы	%	--		1,28	53,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,52	104,73
10	Е11-040201-0102 11-040201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	130,0000		1429,81	185875,88
		Накладные расходы	%	--		617,47	80271,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,78	21291,80
11	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 Сб.4,т.ч. п 1.10 9,0% в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,7000		5193,13	60759,62
		Накладные расходы	%	--		220,19	2576,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,07	5066,87
12	Е11-040201-0602 11-040201-0602 РСНБ РК 2015 сб 4.тех часть п 3.50	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	130,0000		3045,61	395929,50
		Накладные расходы	%	--		1336,78	173782,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,59	45576,92
13	С124-030101-2801 24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	10,0000		37849,14	378491,40
		Накладные расходы	%	--		1604,80	16048,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3156,32	31563,15
14	Ц13-070403-0413 13-070403-0413 РСНБ РК 2015	Насос с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-60 /ЭЦВ8-40-40/, масса 1,67 т. Монтаж оборудования	шт.	10,0000		107049,38	1070493,79
		Накладные расходы	%	--		34766,87	347668,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11345,30	113453,00
15	Ц13-070403-0413 13-070403-0413 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-60 /ЭЦВ8-40-40/, масса 1,67 т. Демонтаж оборудования	шт.	10,0000		38124,70	381246,99
		Накладные расходы	%	--		13707,68	137076,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4146,59	41465,90
16	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	14400,0000		382,99	5515056,00
		Накладные расходы	%	--		164,99	2375798,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,84	631268,37

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	480,0000		600,80	288381,90
		Накладные расходы	%	--		263,06	126270,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,11	33172,20
18	С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 Сб.1, п.1.44 СТР 39 9,6% в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,0800		14480,48	667260,52
		Накладные расходы	%	--		613,97	28291,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1207,56	55644,19
19	Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	480,0000		370,37	177779,96
		Накладные расходы	%	--		170,69	81932,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,29	20776,99
20	Е11-040401-0301 11-040401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	75,9000		12449,55	944921,03
		Накладные расходы	%	--		7839,86	595045,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,15	123197,28
				Колодец-пескоуловитель, Д1000=1шт			
21	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент грунта /мокрый/	м3	9,6800		3068,84	29706,39
		Накладные расходы	%	--		2020,70	19560,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,16	3941,35

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	7,5674		725,33	5488,86
		Накладные расходы	%	--		477,60	3614,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,23	728,24
23	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную-планировка лишнего грунта	м3 грунта	2,1126		1063,82	2247,41
		Накладные расходы	%	--		700,48	1479,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,14	298,18
24	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,9400		42027,96	39506,28
		Накладные расходы	%	--		13897,31	13063,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4474,02	4205,58
25	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000		8500,96	8500,96
		Накладные расходы	%	--		360,44	360,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,91	708,91
26	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,0000		7389,52	7389,52
		Накладные расходы	%	--		313,32	313,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,23	616,23

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,0000		8389,38	16778,76
		Накладные расходы	%	--		355,71	711,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		699,61	1399,21
28	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1,0000		7306,96	7306,96
		Накладные расходы	%	--		309,82	309,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,34	609,34
29	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		3244,88	3244,88
		Накладные расходы	%	--		137,58	137,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,60	270,60
30	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	8,0000		565,08	4520,64
		Накладные расходы	%	--		23,96	191,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	376,99

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		13272,73	13272,73
		Накладные расходы	%	--		562,76	562,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1106,84	1106,84
		ИТОГО:					155947391
		В том числе :					
		Накладные расходы					25469158
		Сметная прибыль					11551659
		Итого с временными			1,3 %	2027316,00	157974707
		Итого с зимними удорожаниями			3,57 %	5639697,00	163614404
		Итого с НДС			12 %	19633728,00	183248132
		Генподрядная скидка 1%					1 832 481
		Итого со скидкой					181 415 651

Заказчик

Генподрядчик

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "управление коммунального хозяйства города Астана"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Стройинвест Ойл**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Развитие системы ливневой канализации в г.Астане.Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Сауран на участке от ул. Рыскулова до ул. №31"**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция подачи ливневых вод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/27** от **06.04.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.05.2017	06.04.2017	15.05.2017

Акт приемки выполненных работ №~~1~~ 3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**181,0000**		**162,43**	**29400,62**
		Накладные расходы	%	--		49,08	8883,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,92	3062,75
2	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/мокрый/**	**м3 грунта**	**3071,4000**		**139,35**	**427993,50**
		Накладные расходы	%	--		44,04	135262,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	45060,48
3	Е11-010205-0208 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м/мокрый/**	м3 грунта	361,4000		3522,50	1273030,45
		Накладные расходы	%	--		2319,42	838237,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,35	168901,44
4	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/вытесненный/**	тенге за 1 тонну	365,6200		268,36	98116,32
		Накладные расходы	%	--		11,38	4160,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,38	8182,12
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	181,0000		16,78	3037,04
		Накладные расходы	%	--		5,57	1007,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,79	323,57
6	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3089,6500		25,26	78056,36
		Накладные расходы	%	--		6,29	19432,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,52	7799,14
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	343,3000		796,63	273483,68
		Накладные расходы	%	--		524,55	180077,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,69	36284,90
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3089,6500		139,01	429506,48
		Накладные расходы	%	--		74,08	228882,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	52671,09

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	32,8000		2818,97	92462,14
		Накладные расходы	%	--		464,25	15227,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,66	8615,17
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7.5. Устройство**	м3	3,2000		18102,79	57928,94
		Накладные расходы	%	--		1467,17	4694,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1565,60	5009,91
11	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	32,0000		627,78	20088,87
		Накладные расходы	%	--		227,10	7267,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,39	2188,48
12	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	32,0000		2013,67	64437,30
		Накладные расходы	%	--		186,82	5978,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,04	5633,25
13	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	32,0000		627,78	20088,87
		Накладные расходы	%	--		227,10	7267,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,39	2188,48
14	Е11-061301-0201 11-061301-0201 РСНБ РК 2015	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм и набетонка В15W6F100 С/С. Строительство**	м3	10,1000		21881,69	221005,10
		Накладные расходы	%	--		2957,09	29866,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1987,10	20069,74

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,6673		140511,59	93759,17
		Накладные расходы	%	--		5957,69	3975,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11717,54	7818,76
16	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм /выпуски арматуры/	т	0,8658		141488,54	122500,78
		Накладные расходы	%	--		5999,11	5194,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11799,01	10215,58
17	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм(КР1) ГОСТ 5781-82	т	0,1850		148227,83	27423,63
		Накладные расходы	%	--		6284,86	1162,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,02	2286,91
18	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1850		15918,28	2945,04
		Накладные расходы	%	--		8191,28	1515,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,76	356,84
19	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкера А1	т	0,0144		181479,48	2613,30
		Накладные расходы	%	--		32544,83	468,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17121,94	246,56
20	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0144		103499,95	1490,40
		Накладные расходы	%	--		4388,40	63,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,07	124,29
21	Е11-061301-0204 11-061301-0204 РСНБ РК 2015	**Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм В15W6F100 с/с. Строительство**	м3	27,0000		28401,58	766842,60
		Накладные расходы	%	--		5931,89	160160,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,68	74160,29
22	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т	4,5640		141488,54	645748,04
		Накладные расходы	%	--		5999,11	27379,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11799,01	53850,22
23	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1074		140511,59	15096,57
		Накладные расходы	%	--		5957,69	640,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11717,54	1258,93
		Сметная стоимость:				158186,82	16995,59

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0479		148227,97	7097,16
		Накладные расходы	%	--		6284,87	300,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,03	591,85
25	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /СКОБЫ/	т	0,0732		141698,71	10376,60
		Накладные расходы	%	--		6008,03	439,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11816,54	865,33
26	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099		140511,59	1388,25
		Накладные расходы	%	--		5957,69	58,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11717,54	115,77
27	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Сальник д300	т	0,0425		174668,95	7423,43
		Накладные расходы	%	--		17495,26	743,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15373,14	653,36
28	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	99,2980		1685,56	167372,99
		Накладные расходы	%	--		328,18	32587,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,10	15996,88

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	м2 стенки	99,2980		3570,38	354531,80
		Накладные расходы	%	--		703,13	69818,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,88	33948,06
30	Е11-061301-0204 11-061301-0204 РСНБ РК 2015	**Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм. B15W6F100 Строительство**	м3	6,2000		28401,58	176089,78
		Накладные расходы	%	--		5931,89	36777,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,68	17029,40
31	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т	1,1257		141488,54	159267,99
		Накладные расходы	%	--		5999,11	6752,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11799,01	13281,68
32	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0112		148227,97	1661,64
		Накладные расходы	%	--		6284,87	70,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,03	138,57
33	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0099		140511,59	1388,25
		Накладные расходы	%	--		5957,69	58,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11717,54	115,77

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка мн147-6	т	0,0184		348493,07	6412,27
		Накладные расходы	%	--		112744,62	2074,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36899,02	678,94
35	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0184		103499,95	1904,40
		Накладные расходы	%	--		4388,40	80,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,07	158,81
36	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,1016		1685,56	43995,88
		Накладные расходы	%	--		328,18	8566,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,10	4204,96
37	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	26,1016		3570,38	93192,69
		Накладные расходы	%	--		703,13	18352,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,88	8923,63
38	Е11-061301-0204 11-061301-0204 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм В15W6F100. Строительство	м3	6,2000		28401,58	176089,78
		Накладные расходы	%	--		5931,89	36777,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,68	17029,40

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,9860		141488,54	139502,04
		Накладные расходы	%	--		5999,11	5914,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11799,01	11633,35
40	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0112		148227,97	1661,64
		Накладные расходы	%	--		6284,87	70,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,03	138,57
41	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка мн147-6**	т	0,0184		348493,07	6412,27
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Накладные расходы	%	--		112744,62	2074,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36899,02	678,94
42	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0184		103499,95	1904,40
		Накладные расходы	%	--		4388,40	80,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,07	158,81
43	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	24,1200		1685,56	40655,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной					
		Накладные расходы	%	--		328,18	7915,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,10	3885,72
44	Е11-080201-1601 11-080201-1601 РСНБ РК 2015	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка**	м2 стенки	24,1200		3570,38	86117,62
		Накладные расходы	%	--		703,13	16959,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,88	8246,16
45	Е11-061301-0204 11-061301-0204 РСНБ РК 2015	**Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм В15W6F100. Строительство**	м3	6,2000		28401,58	176089,78
		Накладные расходы	%	--		5931,89	36777,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,68	17029,40
46	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20мм ГОСТ 5781-82**	т	1,1257		141488,54	159267,99
		Накладные расходы	%	--		5999,11	6752,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11799,01	13281,68
47	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0079		140511,59	1112,85
		Накладные расходы	%	--		5957,69	47,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11717,54	92,80

1	2	3	4	5	6	7	8
48	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0112		148227,97	1661,64
		Накладные расходы	%	--		6284,87	70,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,03	138,57
49	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0368		348493,07	12824,55
		Накладные расходы	%	--		112744,62	4149,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36899,02	1357,88
50	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0368		103499,95	3808,80
		Накладные расходы	%	--		4388,40	161,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,07	317,62
51	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Сальник Д300	т	0,0425		174668,95	7423,43
		Накладные расходы	%	--		17495,26	743,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15373,14	653,36
				ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ			
52	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5950		141488,54	84180,02
		Накладные расходы	%	--		5999,11	3569,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11799,01	7019,94

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2904		141628,65	182757,61
		Накладные расходы	%	--		6005,05	7748,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11810,70	15240,52
54	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	бетонная перегородка. Устройство	м3	0,0200		22739,48	454,79
		Накладные расходы	%	--		3371,72	67,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,90	41,78
				БАЛКИ Б1-Б4			
55	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,6300		38472,97	24237,97
		Накладные расходы	%	--		9059,65	5707,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3802,61	2395,64
56	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0603		141698,71	8550,10
		Накладные расходы	%	--		6008,03	362,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11816,54	713,01
57	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0526		140511,59	7385,29
		Накладные расходы	%	--		5957,69	313,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11717,54	615,87

1	2	3	4	5	6	7	8
58	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0736		148227,83	10915,50
		Накладные расходы	%	--		6284,86	462,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,02	910,27
59	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0681		348493,07	23735,86
		Накладные расходы	%	--		112744,62	7679,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36899,02	2513,19
60	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0681		103499,95	7049,38
		Накладные расходы	%	--		4388,40	298,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,07	587,86
61	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.В15W6F100 Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,0000		30603,09	122412,37
		Накладные расходы	%	--		5297,32	21189,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2872,03	11488,13
62	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4573		143203,72	65489,93
		Накладные расходы	%	--		6071,84	2776,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11942,04	5461,34

1	2	3	4	5	6	7	8
63	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0109		148227,97	1608,27
		Накладные расходы	%	--		6284,87	68,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,03	134,12
64	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,1680		211777,47	35578,62
		Накладные расходы	%	--		37829,39	6355,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19968,55	3354,72
65	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных деталей	тн	0,1680		103499,95	17387,99
		Накладные расходы	%	--		4388,40	737,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8631,07	1450,02
66	Е11-090701-0104 11-090701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5339		121551,48	64893,90
		Накладные расходы	%	--		71226,23	38026,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15422,22	8233,61
67	С121-050204-9901 21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллеры №12,10	т	0,1213		210941,65	25591,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8943,93	1085,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17590,85	2134,15
68	С121-050201-9901 21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	т	0,1315		153388,54	20170,19
		Накладные расходы	%	--		6503,67	855,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12791,38	1682,03
69	С121-050101-9906 21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,2361		176107,63	41582,82
		Накладные расходы	%	--		7466,96	1763,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14685,97	3467,67
70	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная диаметром 16 мм**	т	0,0620		143023,75	8870,79
		Накладные расходы	%	--		6064,21	376,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11927,04	739,75
71	Е11-090606-0110 11-090606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, Монтаж**	т конструкций	0,5339		44560,36	23789,88
		Накладные расходы	%	--		25635,22	13686,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5615,65	2998,08
72	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	23,5933		75,18	1773,63
		Накладные расходы	%	--		22,39	528,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,81	184,15
73	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,5933		125,85	2969,19
		Накладные расходы	%	--		29,07	685,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,39	292,41
74	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,8174		126938,12	103760,49
		Накладные расходы	%	--		71360,14	58330,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15863,86	12967,28
75	С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/75х5,6/	т	0,1466		153578,27	22513,90
		Накладные расходы	%	--		6511,72	954,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12807,20	1877,48
76	С121-050201-9901 21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,0560		153388,54	8595,53
		Накладные расходы	%	--		6503,67	364,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12791,38	716,80

1	2	3	4	5	6	7	8
77	С121-050101-9906 21-050101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм/лист S6/	т	0,6355		176107,63	111924,68
		Накладные расходы	%	--		7466,96	4745,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14685,97	9333,62
78	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная диаметром 16 мм	т	0,0054		143023,75	770,48
		Накладные расходы	%	--		6064,21	32,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11927,04	64,25
79	Е11-090102-0103 11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,8174		41843,14	34203,00
		Накладные расходы	%	--		19487,29	15929,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4906,43	4010,57
80	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,1697		75,18	2643,89
		Накладные расходы	%	--		22,39	787,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,81	274,51
81	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,1697		125,85	4426,07
		Накладные расходы	%	--		29,07	1022,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,39	435,89

1	2	3	4	5	6	7	8
82	Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2699		278337,76	75126,70
		Накладные расходы	%	--		124606,62	33632,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32235,55	8700,76
83	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2669		170211,07	45421,03
		Накладные расходы	%	--		7216,95	1925,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14194,24	3787,75
84	С121-050201-9902 21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0166		152352,82	2535,30
		Накладные расходы	%	--		6459,76	107,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12705,01	211,42
85	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0014		148227,97	201,59
		Накладные расходы	%	--		6284,87	8,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12361,03	16,81

1	2	3	4	5	6	7	8
86	С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0042		143088,80	604,41
		Накладные расходы	%	--		6066,97	25,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11932,46	50,40
87	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции люков. Монтаж	т конструкций	0,2699		79782,55	21534,27
		Накладные расходы	%	--		52088,03	14059,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10549,65	2847,48
88	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,8128		75,18	888,03
		Накладные расходы	%	--		22,39	264,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,81	92,20
89	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,8128		125,85	1486,63
		Накладные расходы	%	--		29,07	343,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,39	146,41
90	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство заделки труб при проходе через стену камеры. Устройство	м3	0,1884		28221,29	5316,89
		Накладные расходы	%	--		5723,02	1078,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2715,54	511,61
91	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	бетонная подготовка /лоток/. Устройство	м3	1,6560		22739,48	37656,57
		Накладные расходы	%	--		3371,72	5583,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2088,90	3459,21

1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТМОСТКА				
92	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем т.100 мм	м2 площади уплотнения	25,0000		429,63	10740,66
		Накладные расходы	%	--		107,73	2693,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,99	1074,72
93	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная.В12.5 Устройство	м3	2,5000		18709,92	46774,80
		Накладные расходы	%	--		1492,92	3732,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1616,23	4040,57
ИТОГО:							10988084
В том числе :							
Накладные расходы							2233163
Сметная прибыль							813932
Итого с временными				1,3 %		142845,00	11130929
Итого с зимними удорожаниями				3,57 %		397374,00	11528303
Итого с НДС				12 %		1383396,00	12 911 699
		Генподрядная скидка 1%					129117
		Итого со скидкой					12 782 582

Заказчик

Генподрядчик