Форма № 3 КС-6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "управление коммунального хозяйства города Астана"
Генподрядчик: ТОО "СтройинвестОйл"
Наименование строительства: Развитие системы ливневой канализации в г. Астане. Строительство коллект ливневой канализации по ул. Сауран на участке от ул. Рыскулова до ул.№31

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2017 г.

/предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку/

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансир. наимен.	Источник финансир. код	Орг.прав.фор. наимен.	Орг.прав.фор. код
		17/27	06.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудов.	Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты: На приобретен материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнител. затраты	НАЛОГИ: НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**300 443 518**									
Всего с начала года	**300 443 518**									
В том числе за отчетный месяц	**14 957 132**	13 354 582							**1 602 550**	14 957 132

Заказчик:_____

Генподрядчик_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "управление коммунального хозяйства города Астана"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Стройинвест Ойл**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Развитие системы ливневой канализации в г.Астане. Строительство коллектора ливневой канализации по ул Сауран на участке от ул Рыскулова до ул №31"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения КЛ -0,4 кв**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/27** от **06.04.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ №1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется					
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0314**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или**	**м3**	**178,7000**		**99,89**	**17850,96**
		Накладные расходы	%	--		31,57	5640,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	1879,35
2	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**13,6000**		**147,68**	**2008,41**
		Накладные расходы	%	--		44,62	606,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,38	209,22
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**47,5000**		**1388,37**	**65947,65**
		Накладные расходы	%	--		914,18	43423,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,20	8749,71
4	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**27,4720**		**268,36**	**7372,28**
		Накладные расходы	%	--		11,38	312,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,38	614,79
5	Е11-010104-0501 11-010104-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**165,4000**		**22,24**	**3678,57**
		Накладные расходы	%	--		5,54	915,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	367,55
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 песком**	**м3 грунта**	**6,8000**		**725,33**	**4932,23**
		Накладные расходы	%	--		477,60	3247,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,23	654,39
7	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1**	**м3**	**7,4800**		**1373,65**	**10274,90**
		Накладные расходы	%	--		58,24	435,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,55	856,84

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**165,4000**		**139,01**	**22993,02**
		Накладные расходы	%	--		74,08	12252,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,05	2819,67
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
9	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб**	**кан.-км**	**0,0670**		**122340,36**	**8196,80**
		Накладные расходы	%	--		83470,78	5592,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16464,89	1103,15
10	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая,д 110мм**	**м**	**67,0000**		**1031,40**	**69103,80**
		Накладные расходы	%	--		43,73	2930,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,01	5762,70
11	**Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0450**		**2218081,18**	**99813,65**
		Накладные расходы	%	--		1060859,15	47738,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262315,23	11804,19
12	**С123-010201-0270 23-010201-0270 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,1800**		**53855,64**	**2433197,82**
		Накладные расходы	%	--		2283,48	103167,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4491,13	202909,23

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-250109-0102 11-250109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**43,8000**		**82030,17**	**3592921,25**
		Накладные расходы	%	--		11284,32	494253,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7465,16	326973,94
14	**Е11-220601-0312 11-220601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0888**		**7576021,01**	**672750,67**
		Накладные расходы	%	--		773168,75	68657,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		667935,18	59312,64
15	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**1332,0000**		**1030,63**	**1372796,82**
		Накладные расходы	%	--		610,47	813147,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,29	174875,52
16	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая,д 110мм**	**м**	**1332,0000**		**1031,40**	**1373824,80**
		Накладные расходы	%	--		43,73	58250,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,01	114566,00
17	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**24089,69**	**48179,38**
		Накладные расходы	%	--		6041,76	12083,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2410,52	4821,03

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**339,0000**		**364,58**	**123592,57**
		Накладные расходы	%	--		97,14	32929,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,94	12521,73
19	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный**	**м3**	**7,4800**		**1373,65**	**10274,90**
		Накладные расходы	%	--		58,24	435,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,55	856,84
20	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**272,0000**		**319,12**	**86800,55**
		Накладные расходы	%	--		87,10	23690,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,50	8839,28
21	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,3560**		**37885,52**	**51372,77**
		Накладные расходы	%	--		1606,35	2178,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3159,35	4284,08
22	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	**м**	**272,0000**		**294,23**	**80030,46**
		Накладные расходы	%	--		93,73	25494,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,04	8441,99

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт**	**2,0000**		**1203,65**	**2407,29**
		Накладные расходы	%	--		523,75	1047,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,19	276,38
24	**С121-130816-1105 21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лента сигнальная**	**м**	**450,0000**		**13,21**	**5944,50**
		Накладные расходы	%	--		0,56	252,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,10	495,72
		ИТОГО:					**12878946**
		В том числе :					
		Накладные расходы					**1758684**
		Сметная прибыль					**953996**
		Итого с временными			**1,3 %**	**167426,00**	**13046372**
		Итого с зимними удорожаниями			**3,57 %**	**465755,00**	**13512127**
		Итого с НДС			**12 %**	**1621455,00**	**15 133 582**

Генподрядная скидка 1% **151 336**

Итого со скидкой **14 982 246**

-25 114
14957132

Заказчик

Генподрядчик