Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
Наименование стройки: **СМР по проекту "Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)"**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		884766/2023/1	25.09.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**248540 127,08**									
Освоение:										
Акт № 1. Наружные сети газоснабжения Г2		69273 913,31	69273 913,31						8312 869,60	77586 782,91
Акт № 2. Наружные сети газоснабжения низкого давления Г1		829 959,56	829 959,56						99 595,15	929 554,71
Акт № 3. Реконструкция подземного газопровода среднего давления PN=0,3 Мпа		18490 714,54	18490 714,54						2218 885,74	20709 600,28
ВСЕГО к оплате		**88594 587,41**	**88594 587,41**						**10631 350,49**	**99225 937,90**

Заказчик:

Директор АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Бітірбай Ж.Қ.

Первый зам. директора АПФ АО "КТГА" _____ Ваисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Шараниев Б.К.

Зам.начальника ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд " _____ Хайрушев И.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения Г2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 884766/2023/1 от 25.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь месяц 2023 года на 02-02 Наружные сети газоснабжения Г2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ PN=0,3 МПА									
			Подраздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1772,07	286,76	286,76	508159	508158	--	90925	647018
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,27	--	126295		47934	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	525,4	4163,59	--	2187550	--	--	1575034	4063591
			НР - 72%; СП - 8%			4163,59	--	2187550	--		301007	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	107,58	1810,27	--	194749	--	--	140219	361765
			НР - 72%; СП - 8%			1810,27	--	194749	--		26797	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком.	м³ грунта	418,36	4325,63	--	1809671	--	1120117	496480	2490644
			НР - 72%; СП - 8%			1648,23	--	689554	--		184493	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1627,53	47,80	47,80	77796	77796	--	17724	103169
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	24625		7649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1627,53	331,84	155,38	540080	252886	--	292500	899178
			НР - 72%; СП - 8%			176,46	73,15	287194	119054		66599	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								8565365
			Подраздел 2. ТРУБОПРОВОД									
7	39	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,52697	3029840,86	2332845,32	4626476	3562185	--	2166334	7316235
			НР - 99%; СП - 8%			696995,54	736048,95	1064291	1123925		543425	
8	40	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	5057,76	27,85	606931	3342	269197	332306	1014377
			НР - 99%; СП - 8%			2786,60	10,59	334392	1271		75139	
9	41	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1744,2397	19859,00	--	34638856	--	34638856	--	37449964
			СП - 8%			--	--	--	--		2771108	
10	45	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	8563,95	2773,72	51384	16643	--	45567	104707
			НР - 99%; СП - 8%			5790,23	1880,95	34741	11286		7756	
11	46	241-208-0416 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	87995,00	--	351980	--	351980	--	310138
			СП - 8%			--	--	--	--		28158	
12	47	241-208-0910 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	22209,00	--	22209	--	22209	--	23986
			СП - 8%			--	--	--	--		1777	
13	48	241-209-0458 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315х110х315 мм	шт.	1	50539,00	--	50539	--	50539	--	54582
			СП - 8%			--	--	--	--		4043	
14	51	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1742,26	10,77	1,12	18764	1952	--	12788	34078
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	0,54	16813	941		2526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	52	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1742,26	17,00	--	29618	--	29618	--	31987
			СП - 8%			--	--	--	--		2369	
16	53	1339-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	18	972,11	--	17498	--	--	10674	30426
			НР - 61%; СП - 8%			972,11	--	17498	--		2254	
17	54	1339-0201-0522 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	6728,69	158,54	121116	2854	5543	68759	205065
			НР - 61%; СП - 8%			6262,16	--	112719	--		15190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ									
18	58	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта	120	464,61	464,61	55753	55753	--	10361	11403
			НР - 72%; СП - 8%			--	119,92	--	14390		5290	
19	59	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	120	69,39	69,39	8327	8327	--	1940	11088
			НР - 72%; СП - 8%			--	22,46	--	2695		821	
20	60	1122-1401-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж	установка	6	29376,46	26314,54	176259	157887	--	34470	217588
			НР - 99%; СП - 8%			3061,92	2741,18	18372	16447		16858	
21	61	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	78	51843,61	20015,77	4043802	1561230	2197484	617063	5013734
			НР - 99%; СП - 8%			3654,98	4336,00	285088	338208		372869	
22	62	241-201-0424 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	78	47322,00	--	3691116	--	3691116	--	3916405
			СП - 8%			--	--	--	--		295289	
			ФУТЛЯРЫ ПРКЛАДЫВАЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	65	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	949582,12	455146,76	8546	4096	--	5604	15282
			НР - 99%; СП - 8%			494435,36	134491,89	4450	1210		1132	
24	66	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	9	7646,00	--	68814	--	68814	--	74319
			СП - 8%			--	--	--	--		5505	
25	67	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8563,95	2773,72	17128	5548	--	15189	34902
			НР - 99%; СП - 8%			5790,23	1880,95	11580	3762		2585	
26	68	241-211-0707 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	43130,00	--	86260	--	86260	--	93161
			СП - 8%			--	--	--	--		6901	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								56173 427
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				54009 381	6218 657	42531 733	5933 937	64738 792
								5258 991	1784 109	--	4795 474	
			Временные здания и сооружения			1,04 %		673 283,44				
			Итого с временными									65412 075,44
			Зимние удорожания			1,29 %		843 815,77				
			Итого с зимними удорожаниями									66255 891,21
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1325 117,82				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67581 009,03
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						72919 908,75
			Понижающий коэффициент к= 0,95			0,95						69273 913,31
			НДС			12 %		8312 869,60				
			Итого с НДС									77586 782,91

Заказчик:

Актобинский производственный филиал АО "КазТрансгаз Аймак"

Директор АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Бітірбай Ж.Қ.

Первый зам. директора АПФ АО "КТГА" _____ Ваисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Шарапиев Б.К.

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Султангереев Е.М.

Главный спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг" Лтд _____ Сапарбаев И.Е.

Авторский надзор:

ИП «Джаксыбаева Б.С.» _____ Джаксыбаева Б.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения низкого давления Г1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **884766/2023/1 от 25.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за ноябрь месяц 2023 года на 02-03 Наружные сети газоснабжения низкого давления Г1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	11,7	286,76	286,76	3355	3355	--	600	4272
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,27	--	834		316	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,85	4163,59	--	24357	--	--	17537	45246
			НР - 72%; СП - 8%			4163,59	--	24357	--		3352	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Грунт 2 группы	м^3 грунта	1,95	1810,27	--	3530	--	--	2542	6557
			НР - 72%; СП - 8%			1810,27	--	3530	--		486	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком.	м^3 грунта	3,9	4325,63	--	16870	--	10442	4628	23218
			НР - 72%; СП - 8%			1648,23	--	6428	--		1720	

5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	22,78	47,80	47,80	1089	1089	--	248	1444
						--	15,13	--	345		107	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	22,78	331,84	155,38	7559	3539	--	4094	12585
						176,46	73,15	4020	1666		932	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								93322
				Подраздел 2. ТРУБОПРОВОД								
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,053	791585,35	355913,90	41954	18864	--	28893	76515
						435671,45	114990,66	23091	6095		5668	
8	8	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр									
			НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	12	2979,53	15,41	35754	185	7346	27997	68851
						2351,89	4,74	28223	57		5100	
9	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм									
			СП - 8%	м	65,65	2466,00	--	161893	--	161893	--	174844
						--	--	--	--		12951	
10	10	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении									
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2451,35	330,59	9805	1323	--	8406	19668
						2120,76	1,95	8483	8		1457	
11	11	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм									
			СП - 8%	шт.	1	3800,00	--	3800	--	3800	--	4104
						--	--	--	--		304	
12	12	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм									
			СП - 8%	шт.	3	4142,00	--	12426	--	12426	--	13420
						--	--	--	--		994	

13	13	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	65	10,77	1,12	700	73	--	477	1271
			НР - 72%; СП - 8%			9,65	0,54	627	35		94	
14	14	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	65	34,00	--	2210	--	2210	--	2387
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
15	15	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 100 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	324,04	--	324	--	--	198	563
			НР - 61%; СП - 8%			324,04	--	324	--		42	
16	16	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2373,69	46,87	2374	47	135	1337	4008
			НР - 61%; СП - 8%			2191,76	--	2192	--		297	
			ФУТЛЯРЫ ПРКЛАДЫВАЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
17	19	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	949582,12	455146,76	11395	5462	--	7472	20376
			НР - 99%; СП - 8%			494435,36	134491,89	5933	1614		1509	
18	20	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	12	5158,00	--	61896	--	61896	--	66848
			СП - 8%			--	--	--	--		4952	
19	21	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	15980,20	4356,12	15980	4356	4230	8940	26914
			НР - 99%; СП - 8%			7393,95	1636,27	7394	1636		1994	
20	22	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	764,00	--	1528	--	1528	--	1650
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
21	23	1131-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 25 см. Устройство	$м^2$ отмостки	2,4	5961,94	277,64	14309	666	11808	1851	17453
			НР - 88%; СП - 8%			764,43	112,07	1835	269		1293	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ (1шт)									

22	41	1109-0701-0126 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,142	98679,96	11206,67	14013	1592	154	8796	24633
			НР - 69%; СП - 8%			86384,58	3384,00	12267	481		1825	
23	42	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,142	530404,00	--	75317	--	75317	--	81342
			СП - 8%			--	--	--	--		6025	
24	43	1128-0305-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кабель. Защита битумом (двойное покрытие)	км кабеля	0,005	207147,14	41226,19	1036	206	338	455	1611
			НР - 87%; СП - 8%			98311,95	6361,26	492	32		119	
25	44	1122-0601-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Футляры стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	1408559,90	330307,24	7043	1652	4835	1099	8794
			НР - 99%; СП - 8%			111166,56	110929,84	556	555		651	
26	45	1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заделка концов футляра глиной	$м^3$ изолирующего слоя	0,576	16940,28	3407,92	9758	1963	4	8111	19299
			НР - 93%; СП - 8%			13525,76	1616,23	7791	931		1430	
27	46	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	8103,23	3480,68	14586	6265	5048	5636	21840
			НР - 93%; СП - 8%			1818,50	1548,27	3273	2787		1618	
28	47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	10198,53	3480,68	18357	6265	8819	5636	25912
			НР - 93%; СП - 8%			1818,50	1548,27	3273	2787		1919	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								682 303
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				573 218	56 902	372 229	144 953	775 625
								144 089	20 132	--	57 454	
		Временные здания и сооружения				1,04 %		8 066,50				
		Итого с временными										783 691,50
		Зимние удорожания				1,29 %		10 109,62				
		Итого с зимними удорожаниями										793 801,12
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		15 876,02				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										809 677,14
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079				1,079						873 641,64

Понижающий коэффициент к= 0,95	**0,95**		**829 959,56**
НДС	**12 %**	**99 595,15**	
Итого с НДС			**929 554,71**

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансгаз Аймак"

Директор АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"_____Бітірбай Ж.Қ.

Первый зам. директора АПФ АО "КТГА"_____Ваисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО "КТГА"_____Шарапиев Б.К.

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КТГА"_____Султангереев Е.М.

Главный спец. ОКС АПФ АО "КТГА"_____Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец. ОКС АПФ АО "КТГА"_____Байтурин Н.М.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____Тулдалиев С.К.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг ЛТД"_____Абрушев И.Е.

Авторский надзор:

ИП «Джаксыбаева Б.С.»_____Ешимкулов Н.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подземного газопровода среднего давления PN=0,3 Мпа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **884766/2023/1 от 25.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь месяц 2023 года на 02-01 Реконструкция подземного газопровода среднего давления PN=0,3 Мпа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	8	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	402,88	286,76	286,76	115530	115530	--	23544	150202
			НР - 82%; СП - 8%			--	71,27	--	28713		11128	
2	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	203,48	4163,59	--	847207	--	--	694709	1665270
			НР - 82%; СП - 8%			4163,59	--	847207	--		123354	
3	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	42,51	1810,27	--	76955	--	--	63103	151262
			НР - 82%; СП - 8%			1810,27	--	76955	--		11205	
4	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком.	м^3 грунта	160,96	4325,63	--	696253	--	430954	217545	986902
			НР - 82%; СП - 8%			1648,23	--	265299	--		73103	
5	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	402,88	47,80	47,80	19258	19258	--	5000	26200
			НР - 82%; СП - 8%			--	15,13	--	6096		1942	

6	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	402,88	331,84	155,38	133692	62600	--	82461	233445
			НР - 82%; СП - 8%			176,46	73,15	71092	29471		17292	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								3213281
				Подраздел 2. ТРУБОПРОВОД								
7	36	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	3029840,86	2332845,32	1514920	1166422	--	587548	2270666
			НР - 82%; СП - 8%			696995,54	736048,95	348498	368024		168197	
8	38	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	550	19859,00	--	10922450	--	10922450	--	11796246
			СП - 8%			--	--	--	--		873796	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								14066 911
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				14326 265	1363 810	11353 404	1673 910	17280 192
								1609 051	432 304	--	1280 017	
			Временные здания и сооружения			1,04 %		179 714,00				
			Итого с временными									17459 906,00
			Зимние удорожания			1,29 %		225 232,79				
			Итого с зимними удорожаниями									17685 138,78
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		353 702,78				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18038 841,56
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						19463 910,04
			Понижающий коэффициент к= 0,95			0,95						18490 714,54
			НДС			12 %		2218 885,7				
			Итого с НДС									20709 600,28

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансгаз Аймак"

Директор АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Бітірбай Ж.Қ.

Первый зам. директора АПФ АО "КТГА" _____ Ваисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Шарапиев Б.К.

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Султангереев Е.М.

Главный спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "НПФ"Мунайгаз инжиниринг" _____ Хайрулин Т.Е.

Авторский надзор:

ИП «Джаксыбаева Б.С.» _____ Ешмуратов Н.Т.