Заказчик: **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
Наименование стройки: **СМР по проекту "Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в п. Сарыжар,Мартукского района"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		821894/2023/8	29.09.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**98847 246,76**									
Освоение:										
Акт № 1. Внутрипоселковый газопровод низкого давления		38303 840,25	38303 840,25						4596 460,83	42900 301,08
ВСЕГО к оплате		**38303 840,25**	**38303 840,25**						**4596 460,83**	**42900 301,08**

Заказчик:
И.о. директора АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Таисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Парапиев К.А.

Зам.начальника ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Шангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Мугалиев С.С.

Технический надзор:
ТОО "DS&V" _____ Кусаинов С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Закольцовка существующего газопровода низкого давления на выходе из ГРП№6 с газопроводом низкого давления по ул.Айтеке би в н. Сарыжар,Мартукского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковый газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 821894/2023/8 от 29.09.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь месяц 2023 года на 2-1-1 Внутрипоселковый газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ТРУБОПРОВОДЫ									
1	10	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4341	210,57	210,57	914084	914084	0	152713	1152141
				м3 грунта		0	48,86	0	212101		85344	
2	11	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях		130,23	2853,33	0	371589	0	0	267544	690264
				м3		2853,33	0	371589	0		51131	
3	12	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		519	2377,78	0	1234065	0	0	888527	2292399
				м3 грунта		2377,78	0	1234065	0		169807	
4	13	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1428	1240,76	0	1771802	0	0	1275698	3291300
				м3 грунта		1240,76	0	1771802	0		243800	
5	14	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3632	37,42	37,42	135909	135910	0	27118	176069
				м3 грунта		0	10,37	0	37664		13042	
6	15	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		3632	16,54	16,54	60073	60073	0	12003	77842
				м3 грунта		0	4,59	0	16671		5766	
7	18	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею (за вычетом длины труб уложенных в футлярах 2000-159=1841м)		1,3	1991491,26	1605377,23	2588939	2086991	0	976096	3850238
				км трубопровода		386114,03	372313,54	501948	484008		285203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	19	С1261-301-1553	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225х12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1313	8738		11472994		11472994	917840	12390834
9	20	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею (за вычетом длины труб,уложенных в футлярах 415-195=220 м)	км трубопровода	0,11	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	89869 32851	57018 14662	0	47038 10953	147860
10	21	С1261-301-1544	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	111,1	703		78103		78103	6248	84351
11	22	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,27	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	220588 80635	139954 35989	0	115457 26884	362929
12	23	С1261-301-1541	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32х1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	272,7	205		55904		55904	4472	60376
13	24	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	106	1992,91 726,99	1265,92 362,48	211249 77061	134188 38423	0	114329 26046	351624
14	27	С1241-208-1607	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	48207		96414		96414	7713	104127
15	28	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	11	1887		20757		20757	1661	22418
16	29	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	1282		12820		12820	1026	13846
17	35	С1241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	22	2430		53460		53460	4277	57737
18	38	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	849		10188		10188	815	11003
19	39	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	49	701		34349		34349	2748	37097
20	40	Е11-220801-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	30	2937,33 1072,93	1864,4 533,94	88120 32188	55932 16018	0	47724 10867	146711
21	43	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	2528		7584		7584	607	8191

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	44	С1241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	2	3796		7592		7592	607	8199
23	45	С1241-209-1428	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110х225 мм	шт.	25	15040		376000		376000	30080	406080
24	55	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	1,3	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	45139 16107	29032 7921	0	14657 4784	64580
25	56	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1300	34		44200		44200	3536	47736
			Итого по разделу: 1. ТРУБОПРОВОДЫ									25855951
			Раздел: 2. УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63/Ст57 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 24 ШТ.(ГСН-20,21)									
26	78	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство песчаного основания	м3	0,24	10350,68 1144,59	1496,14 583,83	2484 275	359 140	1850	386 230	3100
27	79	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0288	750338,5 565833,6	156598,5 59378,97	21610 16296	4510 1710	804	17826 3155	42591
28	80	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	28,9152	4207		121646		121646	9732	131378
29	81	Е11-220601-1003 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0288	1858645,01 368764,2	373,49 114,62	53529 10620	10 3	42898	10517 5124	69170
30	82	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0288	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	23529 8601	14929 3839	0	12315 2868	38712
31	83	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	29,088	826		24027		24027	1922	25949

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	84	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,054768	1431093,9 713978,53	692387,24 214495,58	78378 39103	37920 11747	1354	50342 10298	139018
33	85	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0292392	498437		14574		14574	1166	15740
34	86	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (переходы из стальной трубы)	м	2,64	4207		11106		11106	889	11995
35	87	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	48	1992,91 726,99	1265,92 362,48	95660 34896	60764 17399	0	51772 11795	159227
36	88	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (патрубок)	м	2,4	826		1982		1982	159	2141
37	89	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	24	4337		104088		104088	8327	112415
38	90	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	179,3568	708		126985		126985	10159	137144
39	91	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,008	783		5487		5487	439	5926
40	92	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,170352	149767,85 129243,07	9398,28 605,89	25513 22017	1601 103	1895	15263 3262	44038
41	93	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,170352	973588		165853		165853	13268	179121
42	94	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	7,2	222,73 121,11	6,11 0,72	1604 872	44 5	688	605 177	2386
43	95	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	7,2	199,93 70,77	4,39 0,72	1439 510	31 5	898	355 144	1938

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	96	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800мм (100 мм)		24	5403,12	677,33	129675	16256	72072	41217	184563
				футляр		1722,78	11,94	41347	287		13671	
45	97	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (2,5 л)		79,2	1957		154994		154994		167394
				шт							12400	
			Итого по разделу: 2. УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63/Ст57 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 24 ШТ.(ГСН-20,21)									**1473946**
			Раздел: 3. ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ									
46	119	Е11-220501-0413 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 450 мм. Укладка футляра в траншею		0,026	6635427,48	5864689,49	172521	152482	0	57640	248574
				км трубопровода		770737,99	1468575,43	20039	38183		18413	
47	120	С1241-202-0226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм		26,26	42672		1120567		1120567		1210212
				м							89645	
48	121	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		26	2142,94	13,37	55716	347	10767	44259	107973
				м трубы, уложенной в футляре		1715,46	4,01	44602	104		7998	
49	122	С1261-301-1553	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225х12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		26,26	8738		229460		229460		247817
				м							18357	
50	123	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	Концы футляра диаметром 800 мм (450 мм).Заделка битумом и прядью		2	25934,98	3251,18	51870	6503	28829	16487	73826
				футляр		8269,36	57,31	16539	115		5469	
51	124	С1241-704-0222	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 225х450 мм		4	68671		274684		274684		296659
				комплект							21975	
52	125	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Установка спейсеров (11 шт на 10 м трубы)		29	1992,91	1265,92	57795	36712	0	31279	96200
				шт.		726,99	362,48	21083	10512		7126	
53	126	С1241-229-0408	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 225 мм		29	15061		436769		436769		471711
				шт.							34942	
54	127	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство		2	9750,08	3230,51	19500	6461	2899	12260	34301
				шт.		5070,01	1121,74	10140	2243		2541	
55	128	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		2	826		1652		1652		1784

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							132	
56	129	С1241-517-0202 прим.	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	2	1809		3618		3618	289	3907
57	130	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1992,91 726,99	1265,92 362,48	11957 4362	7596 2175	0	6471 1474	19902
58	131	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337		8674		8674	694	9368
59	132	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849		1698		1698	136	1834
60	133	С1241-215-0315	Патрубок-накладка 450х63 мм	шт.	2	15731		31462		31462	2517	33979
61	149	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,195	816993,25 298646,97	518346,28 133292,02	159314 58236	101078 25992	0	83386 19416	262116
62	150	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	196,95	2639		519751		519751	41580	561331
63	151	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	195	1862,29 1612,3	11,65 3,25	363146 314398	2272 634	46476	311881 54002	729029
64	152	С1261-301-1544	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	196,95	703		138456		138456	11076	149532
65	153	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 (100 мм) мм.Заделка битумом и прядью	футляр	33	5403,12 1722,78	677,33 11,94	178303 56852	22352 394	99099	56673 18798	253774
66	154	С1241-704-0201	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 63х110 мм	комплект	66	26974		1780284		1780284	142423	1922707
67	155	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Установка спейсеров	шт.	215	1992,91 726,99	1265,92 362,48	428477 156304	272173 77933	0	231895 52830	713202
68	156	С1241-229-0401	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 63 мм	шт.	215	7442		1600030		1600030	128002	1728032

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	157	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	33	9750,08 5070,01	3230,51 1121,74	321753 167310	106606 37017	47835	202285 41923	565961
70	158	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	33	826		27258		27258	2181	29439
71	159	С1241-517-0202 прим.	Колпак с подставкой из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75	шт.	33	1809		59697		59697	4776	64473
72	160	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	99	1992,91 726,99	1265,92 362,48	197299 71972	125327 35886	0	106779 24326	328404
73	161	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	33	4337		143121		143121	11450	154571
74	162	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	33	849		28017		28017	2241	30258
75	163	С1241-215-0304	Патрубок-накладка 110х63 мм	шт.	33	6810		224730		224730	17978	242708
			Итого по разделу: 3. ФУТЛЯРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ГАЗОПРОВОДА С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ									10593584
			Раздел: 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									
76	164	Ц13-390201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 32 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	83	702,77 644,11	17,82 0	58330 53461	1479 0	3390	32611 7275	98216
77	165	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 63 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	45	943,87 858,82	23,76 0	42474 38647	1069 0	2758	23574 5284	71332
78	166	Ц13-390201-0511 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 225 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	2349,35 2147,04	59,4 0	42288 38647	1069 0	2572	23574 5269	71131
			Итого по разделу: 4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									240679
			ИТОГО:					29956 625 5365 375	4593 132 1129 883	19998 119	5380 556 2826 980	38164 161
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**396 907,27**				
			Итого с временными									**38561 068,27**
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**497 437,78**				
			Итого с зимними удорожаниями									**39058 506,06**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**781 170,12**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39839 676,18**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539			**1,0450539**						**41634 608,96**
			Понижающий коэффициент к= 0,92			**0,92**						**38303 840,25**
			НДС			**12 %**		**4596 460,83**				
			Итого с НДС									**42900 301,08**

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансгаз Аймак"

И.о. директора АПФ АО "КТГА" _____ Баисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Шарапиев Б.К.

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Султангереев Е.М.

Главный спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Кудалиев С.С.

Технический надзор:

ТОО "DS&V" _____ Кусаинов С.А.

Авторский надзор:

ТОО «Poligram» _____ Арыстанов Н.Н.