Заказчик: **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование стройки: **СМР по проекту "Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе".**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		858589/2023/1	31.07.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**174 168 070,78**									
Освоение:										
Акт № 1. Наружные сети газоснабжения		46 933 569,88	46 933 569,88						5 632 028,39	52 565 598,27
ВСЕГО к оплате		**46 933 569,88**	**46 933 569,88**						**5 632 028,39**	**52 565 598,27**

Заказчик:
И.о. директора АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Ваисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Шарапиев Б.К.

Зам.начальника ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Кумекбаева Г.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.

Технический надзор:
ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд." _____ Калбаев Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по проекту "Модернизация газораспределительных сетей низкого давления район Аэропорт-Авиагородок с закольцовкой и установкой ГРПШ по ул.Илецкая (1 очередь) в г.Актобе".**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 858589/2023/1 от 31.07.2023

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2023 (месяц,года) на 02-01-02 Наружные сети газоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4352,245	210,57	210,57	916452	916453	0	153112	1155129
						0	48,86	0	212651		85565	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	134,61	2853,33	0	384087	0	0	276543	713481
						2853,33	0	384087	0		52851	
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м³ грунта	1155	1240,76	0	1433078	0	0	1031819	2662090
						1240,76	0	1433078	0		197193	
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2129	37,42	37,42	79667	79667	0	15904	103214
						0	10,37	0	22078		7643	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2129	236,84	115,88	504232	246708	0	262293	827840
						120,96	50,15	257524	106769		61315	
6	15	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,74	1487315,94	1101201,91	1100614	814889	0	476066	1702814
						386114,03	263716,25	285724	195150		126134	
7	16	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	2692,55	13,37	107702	534	38549	68091	189857
						1715,46	4,01	68618	160		14064	
8	17	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	747,4	10266		7672808		7672808		8286633
											613825	
9	18	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,25	679336,32	340407,49	169834	85102	0	106704	298661
						338928,83	92198,11	84732	23050		22123	
10	20	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	252,5	5157		1302143		1302143		1406314
											104171	
11	21	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,35	564148,57	265501,6	197452	92926	0	130796	354508
						298646,97	78830,32	104526	27591		26260	
12	22	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	2254,45	11,65	90178	466	25220	63976	166486
						1612,3	3,25	64492	130		12332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	23	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	353,5	2542		898597		898597		970485
14	27	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,668	532820,84 287448,06	245372,78 77575,52	355924 192015	163909 51820	0	71888 241397 47786	645107
15	28	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	140	2254,45 1612,3	11,65 3,25	315623 225722	1631 455	88270	223915 43163	582701
16	29	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	816,08	857		699381		699381		755331
17	32	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	3554,45 3033,87	520,58 10,7	106634 91016	15617 321	0	55950 90424 15765	212823
18	33	С1241-208-0413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	10	12163		121630		121630		131360
19	34	С1241-208-1212	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	13295		26590		26590	9730	28717
20	36	С1241-209-0208	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	14774		73870		73870	2127	79780
21	37	С1241-209-0436	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х63х225 мм	шт.	13	16787		218231		218231	5910	235689
22	38	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	38	2801,83 2411,02	390,81 4,78	106470 91619	14851 182	0	17458 90882 15788	213140
23	39	С1241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	4781		57372		57372		61962
24	42	С1241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	6324		18972		18972	4590	20490
25	43	С1241-209-0418	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110х160 мм	шт.	2	6941		13882		13882	1518	14993
26	44	С1241-209-0417	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90х160 мм	шт.	2	7301		14602		14602	1111	15770
27	45	С1241-209-1109	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм	шт.	14	7187		100618		100618	1168	108667
28	46	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	5	6810		34050		34050	8049	36774
29	47	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1720,25 1453,63	266,62 1,34	25804 21804	3999 20	0	2724 21606 3793	51203
30	48	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1791		5373		5373		5803
31	49	С1241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2508		10032		10032	430	10835
32	50	С1241-209-0402	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм		8	2850		22800		22800	803	24624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	51	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1552,63	160,63	13974	1445	0	1824	28490
						1392	0,38	12528	3		12406	
34	52	С1241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	973		7784		7784	2110	8407
35	55	С1241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1988		1988		1988	623	2147
36	72	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер. Устройство	шт.	45	12935,82	3230,51	582112	145373	208589	159	926590
						5070,01	1121,74	228150	50478		275842	
37	73	С1222-509-0901	Ковер.Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	1,975	923992		1824884		1824884	68636	1970875
38	74	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб.7 п.7к=2	Окрашивание за 2 раза Эмаль ПФ-115, ПФ-133	т	1,975	24882		49142		49142	145991	53073
39	75	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	45	12270,09	3230,51	552154	145373	178631	3931	894236
						5070,01	1121,74	228150	50478		275842	
40	77	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	2204642,76	1726780,98	57321	44896	0	66240	89218
						477861,78	504574,27	12424	13119		25288	
41	78	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	26	20163		524238		524238	6609	566177
42	79	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1720,25	266,62	18923	2933	0	41939	37549
						1453,63	1,34	15990	15		15845	
43	80	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	11	8121		89331		89331	2781	96477
44	81	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5972,45	2003,67	11945	4007	0	7146	24145
						3968,78	1289,46	7938	2579		10411	
45	82	С1241-215-0313	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	2	15796		31592		31592	1789	34119
46	83	С1241-704-0206	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 90х160 мм	комплект	4	31881		127524		127524	2527	137726
47	84	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1299		5196		5196	10202	5612
48	85	С1241-705-0103	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 110х315 мм	комплект	4	80923		323692		323692	416	349587
49	88	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,048	1487315,94	1101201,91	71391	52857	0	25895	110453
						386114,03	263716,25	18533	12658		30880	
50	89	С1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	48	10266		492768		492768	8182	532189
51	90	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1720,25	266,62	20643	3199	0	39421	40962
						1453,63	1,34	17444	16		17285	
											3034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	91	С1241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	12	7495		89940		89940		97135
53	92	С1241-704-0206	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 90х160 мм	комплект	24	31881		765144		765144	7195	826356
54	93	С1241-705-0101	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 90х160 мм	комплект	24	89396		2145504		2145504	61212	2317144
55	94	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3554,45 3033,87	520,58 10,7	14218 12135	2083 43	0	171640 12056 2102	28376
56	95	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	4	8268		33072		33072		35718
57	96	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	30	1299		38970		38970	2646	42088
58	99	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	679336,32 338928,83	340407,49 92198,11	12228 6101	6128 1660	0	3118 7683 1593	21504
59	100	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	18	5157		92826		92826		100252
60	101	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1720,25 1453,63	266,62 1,34	15482 13083	2400 12	0	7426 12964 2276	30722
61	102	С1241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	9	7495		67455		67455		72851
62	103	С1241-704-0206	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 90х160 мм	комплект	6	31881		191286		191286	5396	206589
63	104	С1241-705-0101	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 90х160 мм	комплект	6	89396		536376		536376	15303	579286
64	105	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2801,83 2411,02	390,81 4,78	8405 7233	1172 14	0	42910 7175 1246	16826
65	106	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	3	6810		20430		20430		22064
66	110	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03	564148,57 298646,97	265501,6 78830,32	16924 8959	7965 2365	0	1634 11211 2251	30386
67	111	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30	2542		76260		76260		82361
68	112	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1720,25 1453,63	266,62 1,34	25804 21804	3999 20	0	6101 21606 3793	51203
69	113	С1241-229-0403	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 90 мм	шт.	15	7495		112425		112425		121419
70	114	С1241-704-0206	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 90х160 мм	комплект	10	31881		318810		318810	8994	344315
71	115	С1241-705-0101	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 90х160 мм		10	89396		893960		893960	25505	965477

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							71517	
72	116	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1720,25	266,62	8601	1333	0	7202	17067
						1453,63	1,34	7268	7		1264	
73	117	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	5	6810		34050		34050		36774
											2724	
74	121	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	181	3554,45	520,58	643355	94225	0	545556	1284025
						3033,87	10,7	549130	1937		95114	
75	122	С1241-210-0234	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х160 мм	шт.	3	7827		23481		23481		25359
											1878	
76	123	С1241-210-0232	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х63 мм	шт.	1	8258		8258		8258		8919
											661	
77	124	С1241-210-0232	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х110 мм	шт.	1	8258		8258		8258		8919
											661	
78	125	С1241-211-0704	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	176	9717		1710192		1710192		1847007
											136815	
79	126	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	149	2801,83	390,81	417473	58230	0	356354	835734
						2411,02	4,78	359242	712		61907	
80	127	С1241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	4	3204		12816		12816		13841
											1025	
81	128	С1241-211-0701	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	145	4217		611465		611465		660382
											48917	
82	129	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	1720,25	266,62	39566	6132	0	33130	78512
						1453,63	1,34	33433	31		5816	
83	130	С1241-210-0206	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	3	1269		3807		3807		4112
											305	
84	131	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2409		24090		24090		26017
											1927	
85	132	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1726		17260		17260		18641
											1381	
86	133	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	273	1552,63	160,63	423868	43852	0	376320	864204
						1392	0,38	380016	104		64016	
87	134	С1241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	273	2166		591318		591318		638623
											47305	
88	135	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер. Устройство	шт.	45	11202,8	3230,51	504126	145373	130603	275842	842365
						5070,01	1121,74	228150	50478		62397	
89	136	С1222-509-0901	Ковер.Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	1,7775	923992		1642396		1642396		1773788
											131392	
90	137	ССЦ РК 8.04-08-2021 таб.7 п.7к=2	Окрашивание за 2 раза Эмаль ПФ-115, ПФ-133	т	1,7775	24882		44228		44228		47766
											3538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	138	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33345	1038097,45 / 87921,44	9685,73 / 1967,62	346154 / 29317	3230 / 656	313606	35369 / 30522	412045
92	141	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,066	664294,21 / 330983,23	333310,98 / 91168,73	43843 / 21845	21998 / 6017	0	27583 / 5714	77140
93	142	С1241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	66	4127		272382		272382		294173
94	247	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2000	7,45 / 6,61	0,84 / 0,37	14900 / 13220	1680 / 740	0	21791 / 10060 / 2000	26960
95	248	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2000	34		68000		68000	5440	73440
			ИТОГО:					34 980 709	3 236 635	26 207 017	5 657 438	43 889 198
								5 537 050	834 519		3 251 050	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		456 447,66				
			Итого с временными									44 345 645,66
			Зимние удорожания			1,29 %		572 058,83				
			Итого с зимними удорожаниями									44 917 704,49
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		898 354,09				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 816 058,58
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						49 435 527,21
			Скидочный коэфициент к= 0,94938948843			*0,949389488*						46 933 569,88
			НДС			12 %		5 632 028,39				
			Итого с НДС									52 565 598,27

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ С. Турдалиев

Технический надзор:

ТОО "Научно производственная фирма "мунайгаз инжиниринг Лтд" эксперт _____ Кадбаев Д.

Авторский надзор:

ИП "Джаксыбаева Б.С." _____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик:

Актюбинский производственный филиал АО "КазТрансгаз Аймак"

И.о. директора АПФ АО "КТГА" _____ Ваисов Е.М.

Начальник ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Шарапиев Б.К.

Зам. начальника ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Султангереев Е.М.

Главный спец. ОКС АПФ АО "КТГА" _____ Кумекбаева Г.Т.