Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 42-14-10 от 14.09.2022 г

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		Код	Наименование		Код
			№ 42-14-10	14.09.2022 г.						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области	**1 399 689,85**	1 249 723,08							149 966,77	1 399 689,85
Итого к оплате:		1 249 723,08							149 966,77	**1 399 689,85**

Итого к оплате: Один миллион триста девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят девять тенге 85 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

14ЖТС

региона

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017", БИН 170840020928, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұқар жырау, д. 349, кв. 4**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка, Железинского р-на, Павлодарской области**

наименование

Договор подряда (контракт) № 42-14-10 от 14.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №1

за 25.12.2023г.

на Наружные сети теплоснабжения

Основание: Проект -ТС

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтаж теплосети (Т1,Т2)										
			1.1 Теплосеть (Т1, Т2)										
1	1	1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	5,92	600,52	128,98	3555	764	0	2217	6234	
						471,54	48,66	2792	288	0	462		

2	2	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	94	482,16	101,68	45323	9558	0	28355	79573
						380,48	38,48	35765	3617	0	5894	
3	6	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	2	14853,47	5661,91	29707	11324	0	22687	56585
						9191,56	2266,48	18383	4533	0	4192	
		Раздел 1.2 Разборка и восстановление асфальтобетона										
4	9	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	15	278,93	246,13	4184	3692	0	1664	6316
						32,8	69,9	492	1049	0	468	
5	10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15	168,38	124,87	2526	1873	0	1187	4010
						43,51	29,76	653	446	0	297	
6	11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	15	168,61	125,1	2529	1877	0	1189	4015
						43,51	29,86	653	448	0	297	
		Раздел 2 Земляные работы										
7	12	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	900	121,22	114,84	109098	103356	0	22479	142103
						6,38	28,31	5742	25479	0	10526	

8	13	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	28	1308,75	0	36645	0	0	26384	68072
						1308,75	0	36645	0	0	5042	
9	14	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	45	1570,5	0	70673	0	0	50884	131281
						1570,5	0	70673	0	0	9725	
10	15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	90	765,53	0	68898	0	0	49606	127984
						765,53	0	68898	0	0	9480	
11	16	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1065	29,78	29,78	31716	31716	0	8205	43114
						0	10,7	0	11396	0	3194	
12	17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1065	156,94	74,97	167141	79843	0	88918	276544
						81,97	33,99	87298	36199	0	20485	
		Раздел 3.	**Подземная теплосеть (Т1,Т2)**									
13	20	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,006	1431666,98	579411,1	8590	3476	0	5994	15750
						852255,88	156795,45	5114	941	0	1167	

14	23	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,06	1343578,55	646156,77	80615	38769	0	51812	143021
						697421,78	174834,9	41845	10490	0	10594	
15	57	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	21836,48	6679,59	21836	6680	0	16868	41801
						15156,89	1881,39	15157	1881	0	3096	
		2.3 Узел трубопроводов УТ2										
16	57	1124-0101-0106	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1560411,26	734091,26	6242	2936	0	3991	11051
						826320	181385,1	3305	726	0	819	
		2.40 Реконструкция										
17	383	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т	0,1	86752,13	9522,23	8675	952	0	5506	15316
						77229,9	2574,29	7723	257	0	1135	
18	384	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,1	327602,03	84326,03	32760	8433	0	17163	53917
						243276	5457,5	24328	546	0	3994	

20	405	1121-0301-0102	Кабели сечением 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	2,5	348,1	3,12	870	8	0	622	1611
						344,98	0,5	862	1	0	119	

Итого	**1 228 298**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 326
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 297
- накладные расходы, тенге	405 731
в т.ч. зарплата, тенге	36 516
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 985
Всего	**1 228 298**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 566**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 252 864**
в том числе на 2021 год -100%, К=1,05	1 315 507,48
Итого с тендерной скидкой 0,94999999998	1 249 723,08
Налог на добавленную стоимость 12%	149 966,77
Всего по сметному расчету	**1 399 689,85**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)