Коммунальное государственное учреждение Специальная школа-интернат 1
управления образования Карагандинской области
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью КазЕвроСтрой

Договор №19 2022-06-21

А К Т № 6
выполненных работ от 05 декабря 2023 г.
за декабрь 2023 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	997 811 358,32
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	983 292 382,17
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	299 343 407,50
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	639 140 048,41
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	997 811 358,32
7	Сумма выполненных работ за декабрь2023 года	14 518 976,15
8	Удержания резерва 5%	725 948,81
9	Удержание аванса	4 355 692,85
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 437 334,50
11	в т.ч. НДС 12%	1 011 142,98

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области"
Карагандинская область, г.Караганда,
МИКРОРАЙОН ГУЛЬДЕР-1, 1/1
БИН 950740000616
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Руководитель Тлегенова А.М.

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г.Астана,
район Есиль, ул.Әлихан Бөкейхан,
, дом 10/1, н.п.1
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Директор Буксенов Ж.Б.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2023г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№19	21.06.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Специальная школа-интернат №1"	854 078 358,32	12 963 371,56	854 078 358,32	14 518 976,15					1 555 604,59	14 518 976,15
Итого:	854 078 358,32	12 963 371,56	854 078 358,32	14 518 976,15					1 555 604,59	14 518 976,15
Удержание резерва: 5 %										725 948,81
Удержание: 30 %										4 355 692,85
Итого:										9 437 334,50

М.П.

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской области Тлегенова А.М. БИН 950740000616

Заказчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" Букенов Ж.Б. БИН/ИИН 050940013378
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Подрядчик

М.П.

Эксперт "Әсем Құрылыс Қызылорда" Ибраев М.Ш. БИН/ИИН 070340004739
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Эксперт технического надзора

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение"Специальная школа-интернат №1"управления образования Карагандинской области

(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой"

Стройка : Капитальный ремонт на КГУ"Специальная школа-интернат №1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 21.06.2022

Акт выполненных работ № 6

за Декабрь 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходам
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
				на единицу измер	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории												
РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
23	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		3877.945	309.08	11.29	1198595	43782	0	839563	2201211
		НР - 72%; СП - 8%				297.79	2.90	1154813	11246		163053	
24	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		3885.39	365.92	182.48	1421742	709006	456533	301596	1861205
		НР - 72%; СП - 8%				65.94	41.87	256203	162681		137867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2620337	752788	456533	1141159	4062416

								1411016	173927	0	300920	0
РАЗДЕЛ 3. МАФЫ												
					Лотки							
43	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		10.7707	300.06	300.06	3232	3232	0	453	3980
		НР - 72%; СП - 8%				0.00	58.46	0	630		295	
44	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		71	4163.94	1980.22	295640	140596	18256	140419	470944
		НР - 72%; СП - 8%				1926.60	820.26	136789	58238		34885	
45	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0.8236	67213.57	2877.84	55357	2370	3899	35671	98310
		НР - 72%; СП - 8%				59601.40	552.28	49088	455		7282	
46	Перечень	Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б бетонный 47671	шт.		71	34097.14	0.00	2420897	0	2420897	0	2614569
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		193672	
47	Перечень	Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043	шт.		142	33204.64	0.00	4715059	0	4715059	0	5092264
		СП - 8%				0.00	0.00	0	0		377205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7490185	146198	7158111	176543	8280066
								185876	59323	0	613338	0
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		10110522	898986	7614644	1317703	12342482	
							1596892	233250	0	914258	0	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			12,342,482.175					
	в том числе оборудование			Тенге								
	в том числе СМР			Тенге			12,342,482.175					
	Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1.2%	148,109.79					
	Итого с временными			Тенге			12,490,591.96					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 0%			Тенге		0.0%	-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			12,490,591.961					

	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге			-					
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге			12,490,591.96					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	249,811.84					
	Итого с непредвиденными работами и затратами				12,740,403.80					
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% . К 1.0500514	Тенге		1.0500514	13,378,078.85					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			13,378,078.85					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.97	12,963,371.261					
	НДС	Тенге		12%	1,555,604.551					
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			14,518,976.15					

Сдал (Подрячик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №1" управления образования Карагандинской
БИН/ИИН 950740000616
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тлегенова А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт "Әсем Құрылыс Қызылорда"Ибраев М.Ш БИН/ИИН 070340004739
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Главный инженер ТОО "Су Құрылыс Проект" Нәмет Қ.С. БИН 100440011822
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)