Заказчик : **ТОО «Бизнес Сталь Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Big Tau Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство -7ми этажного многоквартирного жилого дома в мкр-не Акжайык Жилой дом №1А блок 1-1 (повторное использованиена 4 дома) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

октябрь 2018 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены из газобетонных блоков									
1	1	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		37,587	27159	787,55	1835517	32951	1715573	337293	2379031
			м3		5723,01	117,33	383987	7952		173227	
2	2	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**		7,788	1330		7315		7315		7901
			шт.							585	
3	3	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,21213	377718,33	2277,33	80137	777	35780	13329	100973
			т металлических изделий		33837	721,98	17180	153		7777	
4	4	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		2,53392	77227,09	9139,73	112038	23235	32037	72893	137358
			т конструкций		22703,5	2129,17	53739	5395		12397	
5	5	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**		2,53392	773237		1123203		1123203		1213059
			т							89853	
3	3	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005**		0,07512	232837		11831		11831		12809
			т							979	
7	7	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0213	578393,2	2259,2	12500	79	5057	3751	20790
			т		372735	972,19	7397	21		1570	
8	8	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		13,2	27159	787,55	358799	3733	273780	71737	737357
			м3		5723,01	117,33	75583	1553		34419	
9	9	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,02244	377718,33	2247,33	8473	50	3923	1410	10377
			т металлических изделий		33834	721,98	1500	13		791	
10	10	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		0,59232	44227,09	9139,73	23197	5431	7495	10027	39121
			т конструкций		22403,5	2129,17	13270	1231		2898	
11	11	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**		0,59232	443237		232553		232553		283530
			т							21004	
12	12	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,00432	578393,2	2259,2	2500	10	1011	1350	4158
			т		342435	972,19	1479	4		308	

13	13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	335117	3553	281517	73141	473113
					5723,11	117,33	73958	1581		35145	
14	14	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,5438	1331		17191		17191		18537
15	15	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,139	377718,33	2247,33	23133	155	21293	1375	
					33834	721,98	4312	51		4335	32829
13	13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,84744	44227,19	9139,73	37481	7771	11723	2432	
					22413,5	2129,17	18983	1814		14345	55971
17	17	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,84744	443237		375342		375342	4143	
											415394
18	18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	1,12253	232837		5931		5931	31151	
											3415
19	19	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	1,11834	578393,2	2259,2	5111	21	2122	474	
					342435	972,19	2959	8		2711	8313
20	20	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	335117	3553	281517	313	
					5723,01	117,33	73958	1581		73141	473113
21	21	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5438	1330		17191		17191	35045	
											18537
22	22	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,039	377718,33	2247,33	23033	155	21293	1375	
					33834	721,98	4312	50		4335	32829
23	23	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9139,73	37480	7771	10723	2432	
					22403,5	2129,17	18983	1804		14345	55971
24	24	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443237		375342		375342	4143	
											405394
25	25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02253	232837		5930		5930	30051	
											3405
23	23	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00834	578393,2	2259,2	5000	20	2022	474	
					342435	972,19	2959	8		2700	8313
27	27	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,053	27159	487,55	843450	15141	350482	313	
					5723,01	117,33	177827	3354		138777	1093205
28	28	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,31	1330		9144		9144	80978	
											9873
29	29	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09993	377718,33	2247,33	37757	225	30851	732	
					33834	721,98	3381	72		3280	47530
30	30	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5312	44227,09	9139,73	39047	14313	19755	3523	
					22403,5	2129,17	34973	3324		23427	103113
31	31	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5312	443237		392028		392028	7338	
											747391
32	32	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	232837		8895		8895	55332	
											9307
33	33	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01293	578393,2	2259,2	7500	29	3032	712	
					342435	972,19	4438	13		4050	12474
										924	

34	34	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,96	27159	487,55	651981	6619	271456	70466	456206
					5726,01	117,66	74209	1525		66796	
35	35	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01866	677718,66	2247,66	6965	41	5667	1154	8765
					66864	721,98	1227	16		647	
33	33	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09	9169,76	21887	4568	6262	8677	62685
					22406,5	2129,17	11087	1054		2421	
37	37	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	446267		219664		219664		266916
										17549	
38	38	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00624	578696,2	2259,2	1875	7	758	1016	6119
					642465	972,19	1110	6		261	
39	39	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716	27159	487,55	128082	2299	98779	25660	166008
					5726,01	117,66	27004	555		12297	
40	40	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5996	1660		4267		4267		4576
										669	
41	41	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	677718,66	2247,66	5500	66	4494	915	6927
					66864	721,98	976	11		516	
42	42	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09	9169,76	12256	2540	6506	4690	18298
					22406,5	2129,17	6207	590		1655	
43	43	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	446267		122806		122806		162627
										9824	
44	44	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	232837		3954		3954		4270
										313	
45	45	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0033	578393,2	2259,2	2083	8	842	1125	3435
					342435	972,19	1233	3		257	
43	43	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,773	27159	487,55	75393	1353	58145	15083	97718
					5723,01	117,33	15895	327		7238	
47	47	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,493	1330		2438		2438		2334
										195	
48	48	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,33	2247,33	3283	20	2385	547	4139
					33834	721,98	581	3		307	
49	49	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09	9139,73	3123	1270	1753	2345	9149
					22403,5	2129,17	3103	295		378	
50	50	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443237		31401		31401		33313
										4912	
51	51	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	232837		1977		1977		2135
										158	
52	52	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578393,2	2259,2	1042	4	421	533	1733
					342435	972,19	313	2		128	
53	53	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,304	27159	487,55	171210	3074	132040	34230	221908
					5723,01	117,33	33097	742		13438	
54	54	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,383	1330		2743		2743		2933
										219	
55	55	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0215	377718,33	2247,33	8121	48	3333	1351	10229

53	53	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т металлических изделий	0,38533	33834	721,98	1437	13	4873	758	3523	25452
			т конструкций		44227,09	9139,73	17043	3534				
					22403,5	2129,17	8333	820				
57	57	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38533	443237		170817		170817	1885		184483
58	58	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02253	232837		5930		5930	13335		3405
59	59	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578393,2	2259,2	2917	11	1179	474	1575	4851
30	30	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,333	342435	972,19	1723	5	13321	359	3453	22388
					27159	487,55	17273	310				
					5723,01	117,33	3342	75				
31	31	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1330		183		183	1358		198
32	32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,33	2247,33	843	5	391	15	141	1033
33	33	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	33834	721,98	150	2	909	79	1213	4745
					44227,09	9139,73	3177	359				
					22403,5	2129,17	1309	153				
34	34	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443237		31844		31844	351		34392
35	35	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	232837		494		494	2548		534
33	33	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578393,2	2259,2	521	2	211	40	281	833
37	37	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	342435	972,19	308	1	73728	34	19130	123908
					27159	487,55	95300	1713				
					5723,01	117,33	20153	414				
38	38	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1330		2923		2923	9178		3130
39	39	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003	377718,33	2247,33	2233	13	1852	234	377	2855
70	70	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	33834	721,98	401	4	1545	211	2037	8033
					44227,09	9139,73	5399	1119				
					22403,5	2129,17	2735	230				
71	71	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443237		54114		54114	597		58443
72	72	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578393,2	2259,2	833	3	337	4329	450	1383
73	73	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	342435	972,19	493	1	27348	103	7174	43435
					27159	487,55	35850	344				
					5723,01	117,33	7558	155				
74	74	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,531	1330		914		914	3442		988
75	75	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00408	377718,33	2247,33	1541	9	1259	73	253	1941
73	73	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052	33834	721,98	273	3	383	144	517	2013
					44227,09	9139,73	1350	280				
					22403,5	2129,17	384	35				

77	77	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443237		13529		13529		14311
78	78	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00033	578393,2	2259,2	208	1	84	1082	347
		Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков			342435	972,19	123	0		113	10771370
		Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/								23	
79	79	Леса наружные инвентарные высотой до 13 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95	780,33	1,91	3207711	7837	1130428	1900233	5513579
					493,34	0,94	2039413	3843		408335	
80	80	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 13 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2452,95	138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
					75,31	0,27	184722	353		40989	
81	81	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792,37	2748,29	25,32	7375032	70718	770743	5481389	14208937
					2443,98	3,49	3833300	18133		1052513	
82	82	Фасадная термопанель Teplostil размерами 300х300мм	м2	2792,37	4371,43		12207957		12207957		13184594
										973337	
83	83	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917		2813933		2813933		3042324
										225357	
84	84	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	370,2408	337,5		427279		427279		431431
										34182	
85	85	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2792,37	359,9	3,35	1842871	9330	1334242	379000	2399320
					138,04	1,3	439239	4481		177750	
83	83	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,54	34,34	334132	7403	41834	254754	338397
					1473,05	13,74	314835	3577		49511	
87	87	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25		339375		339375		722925
										53550	
88	88	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39		973323		973323		1051192
										77833	
89	89	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	303704	1192241
					3448,23	10,29	382239	1140		88314	
90	90	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	230		72053		72053		77817
										5734	
91	91	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277,125	73		20230		20230		21849
										1318	
92	92	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118		33224		33224		35882
										2358	
93	93	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2344	187		5472		5472		5910
										438	
94	94	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,03	4483,39	132,33	45103	1334	33059	10335	30197
					1034,3	30,03	10710	304		4459	
95	95	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	23,33	3897,58	74,75	103910	1993	39051	31753	143513
					1232,78	34,29	32833	914		10853	
93	93	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,93	2383,29	7,33	30923	99	24305	5015	38817
					480,13	3,31	3222	47		2875	
97	97	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,33	130729	4755	117809	37899	214519
					1034,3	30,03	38133	2152		15890	

98	98	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,7**	**4483,39**	**132,33**	**35903**	**1950**	**48307**	**15540**	**87932**
					1034,3	**30,03**	**15350**	**882**		**3513**	
99	99	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/**	**м2 отделываемой поверхности**	**214,33**	**2383,29**	**7,33**	**511525**	**1335**	**403970**	**82955**	**342038**
					480,13	**3,31**	**102920**	**774**		**47558**	
100	100	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	**м2**	**20,74**	**308,59**	**3,05**	**12322**	**33**	**10119**	**1973**	**15733**
					117,33	**1,47**	**2440**	**31**		**1138**	
101	101	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,9**	**2383,29**	**7,33**	**45101**	**144**	**35882**	**7314**	**53308**
					480,13	**3,31**	**9074**	**38**		**4193**	
102	102	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**27,57**	**20804,33**	**8,13**	**573573**	**225**	**439720**	**97413**	**724338**
					3758,82	**0**	**103331**	**0**		**53379**	
103	103	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**229,75**	**1297,32**	**2,91**	**298128**	**339**	**255343**	**45743**	**371384**
					183,31	**1,05**	**42113**	**241**		**27510**	
		Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									**45501581**
		Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	104	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**415,85**	**825,9**	**4,83**	**343450**	**2010**	**113314**	**180371**	**535727**
					540,34	**1,53**	**224823**	**338**		**41903**	
105	105	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**415,85**	**102,98**	**0,77**	**42822**	**319**	**3212**	**31559**	**80332**
					94,48	**0,38**	**39291**	**158**		**5951**	
103	103	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**983,1**	**1118,32**	**7,53**	**1099413**	**7403**	**415477**	**543119**	**1773938**
					388,13	**2,41**	**373533**	**2333**		**131403**	
107	107	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**983,1**	**102,98**	**0,77**	**101235**	**755**	**7593**	**74308**	**189911**
			м2 окрашиваемой поверхности		**94,48**	**0,38**	**92887**	**373**		**14037**	
	110.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2732	**591,43**	**2,33**	**234135**	**935**		**38303**	
					211478				57733,74		
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**1438,35**	**13,42**	**702392**	**8013**		**103151**	
112	112	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1138-2003**		**2489,973**	**38**		**94319**		**94319**		**102188**
113	113	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**488,23**	**382**		**183504**		**183504**		**201424**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**430,31**	**2,8**	**284323**	**1848**		**14920**	
	114.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,9344	19401				73914,1	**47505**	
115	115	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**	**м2 отделываемой поверхности**	**190,39**	**1118,32**	**7,53**	**212913**	**1434**	**80432**	**105182**	**343543**
	115.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003	кг	798,1149	**388,13**	**2,41**	**131019**	**458**		**25448**	
					88				70234,11		
113	113	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**190,39**	**279,54**	**2,41**	**53222**	**459**	**21051**	**25550**	**85074**
	113.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099	**133,57**	**1,18**	**31713**	**225**		**3302**	
					211478				20933,91		
			м2 оклеиваемой поверхности		**319,52**	**0,35**	**248373**	**239**		**41003**	
118	118	**Текстильные обои ГОСТ 3810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/**		**778,23**	**330**		**513352**		**513352**		**554744**
119	119	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**244,82**	**3231,45**	**34,34**	**791125**	**8479**	**422013**	**291784**	**1139541**
	119.2	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 3141-91	м2	244,82	**1473,05**	**13,74**	**330333**	**4097**		**83333**	
					1470				359885,4		

120	**120**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**									
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**4330,92**	**375,37**	**3,32**	**2923281**	**28349**	**588139**	**1859202**	**5138322**
	120.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	30,3134	**533,25**	**3,33**	**2309433**	**14539**		**382839**	
					19401				588139,25		
121	**121**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**									
		м2 отделываемой поверхности		**4330,92**	**825,9**	**4,83**	**3573905**	**20933**	**1214490**	**1878499**	**5891837**
		м2 окрашиваемой поверхности			**540,34**	**1,53**	**2341482**	**3342**		**433432**	
	122.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,9883	**591,43**	**2,33**	**2531433**	**10234**		**422320**	
					211478				331937,07		
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**1438,35**	**13,42**	**7730583**	**88223**		**1138305**	
124	**124**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1138-2003**		**27404,85**	**38**		**1041384**		**1041384**		**1124395**
125	**125**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**5373,5**	**382**		**2052377**		**2052377**		**2213891**
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**430,31**	**2,8**	**3130234**	**20350**		**134214**	
	123.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	43,3433	19401				843788,43	**523012**	
127	**127**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**									
		м2 отделываемой поверхности		**2034,23**	**1118,32**	**7,53**	**2308494**	**15551**	**872393**	**1140412**	**3724819**
	127.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003	кг	8353,3779	**388,13**	**2,41**	**1420547**	**4938**		**275913**	
					88				731497,23		
128	**128**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**									
		м2 окрашиваемой поверхности		**2034,23**	**279,54**	**2,41**	**577050**	**4972**	**228242**	**277020**	**922395**
	128.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0734	**133,57**	**1,18**	**343833**	**2439**		**38323**	
					211478				227003,7		
		м2 поверхности облицовки			**1473,05**	**13,74**	**3553385**	**40408**		**854402**	
	129.1	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1138-2003	кг	9309,71	40				384388,4		
130	**130**	**/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**									
		м2 поверхности облицовки		**278,52**	**3231,45**	**34,34**	**900025**	**9347**	**480104**	**331949**	**1330531**
	130.2	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 3141-91	м2	278,52	**1473,05**	**13,74**	**410275**	**4331**		**98558**	
					1470				409424,4		
131	**131**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	**м2**	**8530,91**	**302,72**	**0,7**	**3337375**	**3003**	**703238**	**2190703**	**3089352**
133	**133**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**								**352013**	
			кг	**131,3**	**1553,39**	**35,03**	**250733**	**5355**	**12913**	**187878**	**373733**
135	**135**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**131,33**	**382**		**31370**		**31370**	**2502**	**33303**
133	**133**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**								**3933**	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**253,55**	**552,23**	**5,51**	**130570**	**1303**	**29331**	**88198**	**237039**
	133.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,5273	**330,31**	**2,8**	**109535**	**712**		**18301**	
					19301				29331,15		
137	**137**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**									
		м2 окрашиваемой поверхности		**315,99**	**102,98**	**0,77**	**32837**	**319**	**3213**	**31570**	**80359**
	137.1	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,08	**93,38**	**0,38**	**39303**	**158**		**5953**	
					128				233,23		
138	**138**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**									
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**180,33**	**375,37**	**3,32**	**121932**	**1193**	**23508**	**77339**	**215353**
	138.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,2332	**533,25**	**3,33**	**93230**	**303**		**15952**	
					19401				24505,53		
		м2 отделываемой поверхности			**540,34**	**1,53**	**95534**	**255**		**18185**	
	139.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003	кг	504,3855	88				44385,94		
		м2 окрашиваемой поверхности			**591,43**	**2,33**	**103529**	**423**		**15595**	
	140.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1245	211478				23332,39		

282	282	В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего								
		Непредвиденные работы и затраты							0	
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %	3147533				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,1338991								149705790
										202429243
		НДС								
		Итого с НДС			12 %	24091508				
										225520752

Сдал (Подрядчик) ТОО " Big Tau Group"

Принял (Заказчик) ТОО "Бизнес Сталь Строй"