Заказчик : **ТОО «Бизнес Сталь Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Big Tau Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 7-ми этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык Жилой дом № 1А блок 2-2 (повторное использование на 4 дома) (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

декабрь 2018 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены из газобетонных блоков									
1	1	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	37,584	27159	487,55	1835514	32951	1415573	337293	2379031
					5723,01	117,33	383987	7952		173224	
2	2	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	4,488	1330		7315		7315		7901
										585	
3	3	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,21213	377718,33	2247,33	80137	477	35480	13329	100943
					33834	721,98	14180	153		7477	
4	4	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	2,53392	44227,09	9139,73	112038	23235	32034	42893	137358
					22403,5	2129,17	53739	5395		12397	
5	5	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	2,53392	443237		1123203		1123203		1213059
										89853	
3	3	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04512	232837		11831		11831		12809
										949	
7	7	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0213	578393,2	2259,2	12500	49	5054	3751	20790
					342435	972,19	7397	21		1540	
8	8	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	13,2	27159	487,55	358499	3433	273480	71737	434354
					5723,01	117,33	75583	1553		34419	
9	9	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02244	377718,33	2247,33	8473	50	3923	1410	10377
					33834	721,98	1500	13		791	
10	10	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,59232	44227,09	9139,73	23197	5431	7495	10027	39121
					22403,5	2129,17	13270	1231		2898	
11	11	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,59232	443237		232553		232553		283530
										21004	

12	12	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578393,2	2259,2	2500	10	1011	1350	4158	
					342435	972,19	1479	4		308		
13	13	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	335017	3553	281507	73041	473103	
					5723,01	117,33	73958	1581		35045		
14	14	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5438	1330		17191		17191		18537	
15	15	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,039	377718,33	2247,33	23033	155	21293	1375		
					33834	721,98	4312	50		4335	32829	
13	13	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9139,73	37480	7771	10723	2432		
					22403,5	2129,17	18983	1804		14345	55971	
17	17	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443237		375342		375342	4143		
											405394	
18	18	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02253	232837		5930		5930	30051		
											3405	
19	19	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00834	578393,2	2259,2	5000	20	2022	474		
					342435	972,19	2959	8		2700	8313	
20	20	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	335017	3553	281507	313		
					5723,01	117,33	73958	1581		73041	473103	
21	21	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5438	1330		17191		17191	35045		
											18537	
22	22	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,039	377718,33	2247,33	23033	155	21293	1375		
					33834	721,98	4312	50		4335	32829	
23	23	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9139,73	37480	7771	10723	2432		
					22403,5	2129,17	18983	1804		14345	55971	
24	24	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443237		375342		375342	4143		
											405394	
25	25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02253	232837		5930		5930	30051		
											3405	
23	23	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00834	578393,2	2259,2	5000	20	2022	474		
					342435	972,19	2959	8		2700	8313	
27	27	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,053	27159	487,55	843450	15141	350482	313		
					5723,01	117,33	177827	3354		138777	1093205	
28	28	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,31	1330		9144		9144	80978		
											9873	
29	29	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09993	377718,33	2247,33	37757	225	30851	732		
					33834	721,98	3381	72		3280	47530	
30	30	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5312	44227,09	9139,73	39047	14313	19755	3523		
					22403,5	2129,17	34973	3324		23427	103113	
31	31	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5312	443237		392028		392028	7338		
											747391	
32	32	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005		0,03384	232837		8895		8895	55332		
											9307	

			т								712	
33	33	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01293	578393,2 342435	2259,2 972,19	7500 4438	29 13	3032	4050 924	12474
34	34	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,93	27159 5723,01	487,55 117,33	351981 74209	3319 1525	271453	70433 33793	453203
35	35	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01833	377718,33 33834	2247,33 721,98	3935 1227	41 13	5337	1154 347	8735
33	33	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	21887 11087	4538 1054	3232	8377 2421	32385
37	37	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443237		219334		219334		233913
38	38	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578393,2 342435	2259,2 972,19	1875 1110	7 3	758	17549 1013 231	3119
39	39	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,713	27159 5723,01	487,55 117,33	128082 27004	2299 555	98779	25330 12297	133008
40	40	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1330		4237		4237		4573
41	41	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01453	377718,33 33834	2247,33 721,98	5500 973	33 11	4494	339 915 513	3927
42	42	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	12253 3207	2540 590	3503	4390 1355	18298
43	43	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443237		122803		122803		132327
44	44	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	232837		3954		3954	9824	4270
45	45	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0033	578393,2 342435	2259,2 972,19	2083 1233	8 3	842	313 1125 257	3435
43	43	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,773	27159 5723,01	487,55 117,33	75393 15895	1353 327	58145	15083 7238	97718
47	47	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,493	1330		2438		2438		2334
48	48	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,33 33834	2247,33 721,98	3283 581	20 3	2385	195 547 307	4139
49	49	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09 22403,5	9139,73 2129,17	3123 3103	1270 295	1753	2345 378	9149
50	50	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443237		31401		31401		33313
51	51	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	232837		1977		1977	4912	2135
52	52	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578393,2 342435	2259,2 972,19	1042 313	4 2	421	158 533 128	1733

53	53	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,304	27159	487,55	171210	3074	132040	34230	221908
					5723,01	117,33	33097	742		13438	
54	54	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,383	1330		2743		2743		2933
										219	
55	55	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,33	2247,33	8121	48	3333	1351	10229
					33834	721,98	1437	13		758	
53	53	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38533	44227,09	9139,73	17043	3534	4873	3523	25452
					22403,5	2129,17	8333	820		1885	
57	57	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38533	443237		170817		170817		184483
										13335	
58	58	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02253	232837		5930		5930		3405
										474	
59	59	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578393,2	2259,2	2917	11	1179	1575	4851
					342435	972,19	1723	5		359	
30	30	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,333	27159	487,55	17273	310	13321	3453	22388
					5723,01	117,33	3342	75		1358	
31	31	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1330		183		183		198
										15	
32	32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,33	2247,33	843	5	391	141	1033
					33834	721,98	150	2		79	
33	33	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9139,73	3177	359	909	1213	4745
					22403,5	2129,17	1309	153		351	
34	34	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443237		31844		31844		34392
										2548	
35	35	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 13 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	232837		494		494		534
										40	
33	33	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578393,2	2259,2	521	2	211	281	833
					342435	972,19	308	1		34	
37	37	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159	487,55	95300	1713	73728	19130	123908
					5723,01	117,33	20153	414		9178	
38	38	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1330		2923		2923		3130
										234	
39	39	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003	377718,33	2247,33	2233	13	1852	377	2855
					33834	721,98	401	4		211	
70	70	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09	9139,73	5399	1119	1545	2037	8033
					22403,5	2129,17	2735	230		597	
71	71	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443237		54114		54114		58443
										4329	
72	72	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578393,2	2259,2	833	3	337	450	1383
					342435	972,19	493	1		103	
73	73	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		1,32	27159	487,55	35850	344	27348	7174	43435

74	74	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м3	0,531	5723,01	117,33	7558	155	914	3442	988
			шт.		1330		914				
75	75	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00408	377718,33	2247,33	1541	9	1259	73	1941
					33834	721,98	273	3		253	
73	73	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052	44227,09	9139,73	1350	280	383	144	2013
					22403,5	2129,17	384	35		517	
77	77	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443237		13529		13529	149	14311
78	78	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00033	578393,2	2259,2	208	1	84	1082	347
					342435	972,19	123	0		113	
		Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков								23	
											10771370
		Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
79	79	Леса наружные инвентарные высотой до 13 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95	780,33	1,91	3207711	7837	1130428	1900233	5513579
					493,34	0,94	2039413	3843		408335	
80	80	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 13 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2452,95	138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
					75,31	0,27	184722	353		40989	
81	81	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792,37	2748,29	25,32	7375032	70718	770743	5481389	14208937
					2443,98	3,49	3833300	18133		1052513	
82	82	Фасадная термопанель Teplostil размерами 300х300мм	м2	2792,37	4371,43		12207957		12207957		13184594
										973337	
83	83	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917		2813933		2813933		3042324
84	84	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	370,2408	337,5		427279		427279	225357	431431
										34182	
85	85	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2792,37	359,9	3,35	1842871	9330	1334242	379000	2399320
					138,04	1,3	439239	4481		177750	
83	83	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,54	34,34	334132	7403	41834	254754	338397
					1473,05	13,74	314835	3577		49511	
87	87	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25		339375		339375		722925
										53550	
88	88	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39		973323		973323		1051192
										77833	
89	89	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	303704	1192241
					3448,23	10,29	382239	1140		88314	
90	90	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	230		72053		72053		77817
										5734	
91	91	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277,125	73		20230		20230		21849
										1318	
92	92	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118		33224		33224		35882
										2358	
93	93	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2344	187		5472		5472		5910
										438	
94	94	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,03	4483,39	132,33	45103	1334	33059	10335	30197
					1034,3	30,03	10710	304		4459	

95	95	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
		м2 покрытия	23,33	3897,58	74,75	103910	1993	39051	31753	143513	
				1232,78	34,29	32833	914		10853		
93	93	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/									
		м2 отделываемой поверхности	12,93	2383,29	7,33	30923	99	24305	5015	38817	
				480,13	3,31	3222	47		2875		
97	97	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство									
		м2 покрытия	35,85	4483,39	132,33	130729	4755	117809	37899	214519	
				1034,3	30,03	38133	2152		15890		
98	98	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство									
		м2 покрытия	14,7	4483,39	132,33	35903	1950	48307	15540	87932	
				1034,3	30,03	15350	882		3513		
99	99	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/									
		м2 отделываемой поверхности	214,33	2383,29	7,33	511525	1335	403970	82955	342038	
				480,13	3,31	102920	774		47558		
100	100	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая									
		м2	20,74	308,59	3,05	12322	33	10119	1973	15733	
				117,33	1,47	2440	31		1138		
101	101	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/									
		м2 отделываемой поверхности	18,9	2383,29	7,33	45101	144	35882	7314	53308	
				480,13	3,31	9074	38		4193		
102	102	Слои подстилающие бетонные. Устройство									
		м3 подстилающего слоя	27,57	20804,33	8,13	573573	225	439720	97413	724338	
				3758,82	0	103331	0		53379		
103	103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
		м2 покрытия	229,75	1297,32	2,91	298128	339	255343	45743	371384	
				183,31	1,05	42113	241		27510		
		Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									45501581
		Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	104	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе									
		м2 отделываемой поверхности	415,85	825,9	4,83	343450	2010	113314	180371	535727	
				540,34	1,53	224823	338		41903		
105	105	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке									
		м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332	
				94,48	0,38	39291	158		5951		
103	103	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе									
		м2 отделываемой поверхности	983,1	1118,32	7,53	1099413	7403	415477	543119	1773938	
				388,13	2,41	373533	2333		131403		
107	107	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке									
		м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74308	189911	
		м2 окрашиваемой поверхности		94,48	0,38	92887	373		14037		
	110.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 т	0,2732	591,43	2,33	234135	935		38303		
				211478				57733,74			
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1438,35	13,42	702392	8013		103151		
112	112	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1138-2003	2489,973	38		94319		94319		102188	
113	113	Сетка стеклянная строительная СС-1	488,23	382		183504		183504		201424	
		м2									
		м2 оштукатуриваемой поверхности		430,31	2,8	284323	1848		14920		
	114.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98 м3	3,9344	19401				73914,1	47505		
115	115	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/									
		м2 отделываемой поверхности	190,39	1118,32	7,53	212913	1434	80432	105182	343543	
	115.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003 кг	798,1149	388,13	2,41	131019	458		25448		
				88				70234,11			

113	**113**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**190,39**	**279,54**	**2,41**	**53222**	**459**	**21051**	**25550**	**85074**
		м2 окрашиваемой поверхности			**133,57**	**1,18**	**31713**	**225**		**3302**	
	113.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099	211478				20933,91		
		м2 оклеиваемой поверхности			**319,52**	**0,35**	**248373**	**239**		**41003**	
118	**118**	**Текстильные обои ГОСТ 3810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/**		**778,23**	**330**		**513352**		**513352**		**554744**
119	**119**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**244,82**	**3231,45**	**34,34**	**791125**	**8479**	**422013**	**291784**	**1139541**
		м2 поверхности облицовки			**1473,05**	**13,74**	**330333**	**4097**		**83333**	
	119.2	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 3141-91	м2	244,82	1470				359885,4		
120	**120**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**4330,92**	**375,37**	**3,32**	**2923281**	**28349**	**588139**	**1859202**	**5138322**
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,33**	**2309433**	**14539**		**382839**	
	120.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	30,3134	19401				588139,25		
121	**121**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**4330,92**	**825,9**	**4,83**	**3573905**	**20933**	**1214490**	**1878499**	**5891837**
		м2 отделываемой поверхности			**540,34**	**1,53**	**2341482**	**3342**		**433432**	
		м2 окрашиваемой поверхности			**591,43**	**2,33**	**2531433**	**10234**		**422320**	
	122.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,9883	211478				331937,07		
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**1438,35**	**13,42**	**7730583**	**88223**		**1138305**	
124	**124**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1138-2003**		**27404,85**	**38**		**1041384**		**1041384**		**1124395**
125	**125**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**5373,5**	**382**		**2052377**		**2052377**		**2213891**
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**430,31**	**2,8**	**3130234**	**20350**		**134214**	
	123.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	43,3433	19401				843788,43	**523012**	
127	**127**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**2034,23**	**1118,32**	**7,53**	**2308494**	**15551**	**872393**	**1140412**	**3724819**
		м2 отделываемой поверхности			**388,13**	**2,41**	**1420547**	**4938**		**275913**	
	127.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003	кг	8353,3779	88				731497,23		
128	**128**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**2034,23**	**279,54**	**2,41**	**577050**	**4972**	**228242**	**277020**	**922395**
		м2 окрашиваемой поверхности			**133,57**	**1,18**	**343833**	**2439**		**38323**	
	128.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0734	211478				227003,7		
		м2 поверхности облицовки			**1473,05**	**13,74**	**3553385**	**40408**		**854402**	
	129.1	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1138-2003	кг	9309,71	40				384388,4		
130	**130**	**/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**278,52**	**3231,45**	**34,34**	**900025**	**9347**	**480104**	**331949**	**1330531**
		м2 поверхности облицовки			**1473,05**	**13,74**	**410275**	**4331**		**98558**	
	130.2	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 3141-91	м2	278,52	1470				409424,4		
131	**131**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**		**8530,91**	**402,72**	**0,7**	**3447375**	**3004**	**703248**	**2190703**	**3089452**
		м2								**452013**	
133	**133**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**131,4**	**1553,39**	**35,04**	**250733**	**5355**	**12913**	**187878**	**473733**
		кг								**2502**	
135	**135**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**131,44**	**382**		**31370**		**31370**		**33304**
		м2								**4934**	

133	**133**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**										
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**254,55**	**552,23**	**5,51**	**140570**	**1403**	**29331**	**88198**	**247039**	
	133.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,5273	**430,31** 19401	**2,8**	**109535**	**712**	29331,15	**18301**		
137	**137**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**										
		м2 окрашиваемой поверхности		**415,99**	**102,98**	**0,77**	**42837**	**319**	**3213**	**31570**	**80359**	
	137.1	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,08	**94,48** 128	**0,38**	**39304**	**158**	233,23	**5953**		
138	**138**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**										
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**180,43**	**375,37**	**3,32**	**121932**	**1194**	**24508**	**77439**	**215353**	
	138.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,2332	**533,25** 19401	**3,33**	**93230**	**303**	24507,73	**15952**		
		м2 отделываемой поверхности			**540,34**	**1,53**	**97534**	**277**		**18185**		
	139.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003	кг	504,3857	88				44385,94			
		м2 окрашиваемой поверхности			**591,43**	**2,33**	**103729**	**423**		**17597**		
	140.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1245	211478				23332,39			
282	**282**	**В том числе :**										
		Стоимость оборудования, всего										
		Непредвиденные работы и затраты							**0**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**3327533**					**139705790**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,1338991										**192429243**
		НДС			**12 %**		**23091508**					
		Итого с НДС										**215520752**

Сдал (Подрядчик) ТОО " Big Tau Group"

Принял (Заказчик) ТОО "Бизнес Сталь Строй"

133	**133**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**254,55**	**552,23**	**5,51**	**140570**	**1403**	**29331**	**88198**	**247039**
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**430,31**	**2,8**	**109535**	**712**		**18301**	
	133.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,5273	19401				29331,15		
137	**137**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известкован по штукатурке**		**415,99**	**102,98**	**0,77**	**42837**	**319**	**3213**	**31570**	**80359**
		м2 окрашиваемой поверхности			**94,48**	**0,38**	**39304**	**158**		**5953**	
	137.1	Краска сухая ВЭАК-17 для внутренних работ	кг	2,08	128				233,23		
138	**138**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**180,43**	**375,37**	**3,32**	**121932**	**1194**	**24508**	**77439**	**215353**
		м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,33**	**93230**	**303**		**15952**	
	138.1	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,2332	19401				24507,73		
		м2 отдельваемой поверхности			**540,34**	**1,53**	**97534**	**277**		**18185**	
	139.1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1138-2003	кг	504,3857	88				44385,94		
		м2 окрапливаемой поверхности			**591,43**	**2,33**	**103729**	**423**		**17597**	
	140.1	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1245	211478				23332,39		
282	**282**	**В том числе :**									
		Стоимость оборудования, всего									
		Непредвиденные работы и затраты							**0**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**3327533**				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,1338991									**139705790**
											192429243
		НДС									
		Итого с НДС			**12 %**		**23091508**				
											215520752

Сдал (Подрядчик) ТОО " Big Tau Group"

Принял (Заказчик) ТОО "Бизнес Сталь Строй"