Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский сельский округ, с.Касымбек, трасса Алматы-Бишкек, 47-й км, здание 3** — **141241004421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №822089/2023/1 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
18	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр. Рыскулова по ул.Герцена, ул. Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап			Работа	1	134 041 295,78	134 041 295,78
				Итого	1	x	134 041 295,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Турдалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Форма КС-3
Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. "Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		822089/2023/1	19.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов."Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."	432 209 733,39	119 679 728,37							14 361 567,40	134 041 295,78

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор _____ Тасмухан Е.Т.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Технический надзор ТОО "Sit-Stroy" _____ Амирбаев К.С.

Авторский надзор ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" _____ Токишев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№822089/2023/1** от **19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ 3

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									
1	1	Е11-220301-0213 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,348	7732130,16	3893054,28	2690781	1354783	58306	1755098	4801549
						3671530,85	1422798,49	1277693	495134		355670	
2	2	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0215	1459679,13	454665,09	31383	9775	779	24996	60889
						968799,74	205547,57	20829	4419		4510	
3	3	Е11-220601-1313 Кзтр и Кэм=1,08	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,047	1960822,14	166846,99	92159	7841	63610	23647	125070
						440575,9	67626,65	20707	3178		9264	
4	4	С1261-301-1427	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м	348	99427		34600596		34600596		37368644
											2768048	
5	5	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	21,5	4695		100943		100943		109018
											8075	
6	6	Е11-220601-1003 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0215	1974442,62	505,62	42451	11	32024	10314	56986
						484429,68	150,6	10415	3		4221	
7	7	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,01476	1779146,49	816496,6	26260	12051	365	17823	47610
						937921,76	281774,58	13844	4159		3527	
8	8	С1241-112-0147	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	3	2679		8037		8037		8680
											643	
9	9	С1241-114-0214	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-108х4,5 мм**	шт.	1	6564		6564		6564		7089
											525	
10	10	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	2,48	1158495,3	698994,07	2873068	1733505	40884	1654993	4890306
						443015,81	231060,65	1098679	573030		362245	
11	11	С1241-112-0253	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х10,0 мм**	шт.	10	368263		3682630		3682630		3977240
											294610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2849	1158495,3	698994,07	330055	199143	4697	190124	561793
				т фасонных частей		443015,81	231060,65	126215	65829		41614	
13	13	Сирайс лист ТОО "ГК Велунд Сталь-Алматы"	Тройник ТШС Д=720х18-426х14 мм ТУ 102-488-05		1	774357,59		774358		774358		836307
				шт							61949	
14	14	С1241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-273х6,0 мм		1	36180		36180		36180		39074
				шт.							2894	
15	15	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0165	11886646,71	6610086,81	196130	109066	5321	116546	337690
				км трубопровода		4954089,6	2180671,77	81742	35981		25014	
16	16	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0165	24932759,89	9592127,58	411391	158270	241294	65053	514559
				км трубопровода		716758,2	3265663,12	11827	53883		38115	
17	17	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм		16,5	139319		2298764		2298764		2482665
				м							183901	
18	18	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр		16,5	4781,32	37,92	78892	626	26910	51105	140397
				м трубы, уложенной в футляре		3112,5	16,06	51356	265		10400	
19	19	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью		1	58444,21	6789	58444	6789	30927	20670	85443
				футляр		20728,48	150,6	20728	151		6329	
20	20	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0155	11886646,71	6610086,81	184243	102456	4998	109483	317224
				км трубопровода		4954089,6	2180671,77	76788	33800		23498	
21	21	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0155	24932759,89	9592127,58	386458	148678	226670	61110	483373
				км трубопровода		716758,2	3265663,12	11110	50618		35805	
22	22	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм		15,5	139319		2159445		2159445		2332201
				м							172756	
23	23	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр		15,5	4781,32	37,92	74110	588	25279	48008	131887
				м трубы, уложенной в футляре		3112,5	16,06	48244	249		9769	
24	24	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью		1	58444,21	6789	58444	6789	30927	20670	85443
				футляр		20728,48	150,6	20728	151		6329	
25	25	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0178	11886646,71	6610086,81	211582	117660	5740	125729	364296
				км трубопровода		4954089,6	2180671,77	88183	38816		26985	
26	26	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0178	24932759,89	9592127,58	443803	170740	260305	70178	555100
				км трубопровода		716758,2	3265663,12	12758	58129		41119	
27	27	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм		17,8	139319		2479878		2479878		2678268
				м							198390	
28	28	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр		17,8	4781,32	37,92	85107	675	29030	55131	151457
				м трубы, уложенной в футляре		3112,5	16,06	55403	286		11219	
29	29	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью		1	58444,21	6789	58444	6789	30927	20670	85443
				футляр		20728,48	150,6	20728	151		6329	
30	30	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,015	1991826,48	844764,27	29877	12671	1683	20094	53969
				км трубопровода		1034854,27	318299,51	15523	4774		3998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-220601-1006 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	4162890,49	943236,76	62443	14148	45746	8014	76094
						169945,34	369741,8	2549	5546		5637	
32	32	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	15	9643		144645		144645		156217
											11572	
33	33	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	2347,04	13,67	35206	205	3223	31523	72067
						2118,5	4,27	31778	64		5338	
34	34	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (200) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11999,89	1520,41	24000	3041	11909	9022	35664
						4525,15	31,37	9050	63		2642	
35	35	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,22077	183169,23	8252,8	40438	1822	527	26829	72648
						172530,19	3589,33	38089	792		5381	
36	36	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,22077	409406		90385		90385		97616
											7231	
37	37	С1241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	50	38393		1919650		1919650		2073222
											153572	
38	38	С1241-229-0405	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	5	8121		40605		40605		43853
											3248	
39	39	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,308	39109,81	15858,17	51156	20743	5110	34210	92195
						19345,24	7073,16	25304	9252		6829	
40	40	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35321		35321		35321		38147
											2826	
41	41	С1225-101-0114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9549		9549		9549		10313
											764	
42	42	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16265		16265		16265		17566
											1301	
43	43	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	40836		40836		40836		44103
											3267	
44	44	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3422		3422		3422		3696
											274	
45	45	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6640		6640		6640		7171
											531	
46	46	С1244-202-0102	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	54902		54902		54902		59294
											4392	
47	47	С1222-519-0101	Стоимость стремянки МЛ2	т	0,027	1139868		30776		30776		33238
											2462	
48	48	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС2-8 шт, МС10-2 шт, МС19-1 шт./	т	0,0133	1166873,03	10799,04	15519	143	13840	1853	18762
						115453,71	2585,38	1536	34		1390	
49	49	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1687	1529,15	1,81	1787	2	168	1295	3329
						1383,76	0,93	1617	1		247	
50	50	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,3328	1313,69	32,79	22770	568	13120	8527	33801
						523,97	5,02	9082	87		2504	
51	51	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5026,72	259,02	5027	260	0	4844	10661
						4767,7	125,5	4768	126		790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С1242-209-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	387096		387096		387096		418064
											30968	
53	53	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0007	1467093,52	387637,56	1027	271	62	793	1966
						990817,92	153260,4	694	107		146	
54	54	Е11-220601-1005 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0007	2627443,47	301098,06	1839	211	1526	169	2169
						146046,78	98447,73	102	69		161	
55	55	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,7	8689		6082		6082		6569
											487	
56	56	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	2347,04	13,67	1643	10	150	1471	3363
						2118,5	4,27	1483	3		249	
57	57	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	10987,51	1276,33	21975	2553	11628	7772	32127
						3896,95	28,31	7794	57		2380	
			Итого по разделу: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									67153584
			Раздел: 2. Крепление труб телефонной канализации (для труб 12 шт.) - 4 шт.									
58	58	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т конструкций	0,3792	190654,58	9796,85	72296	3715	4212	44623	126273
						169750,6	796,04	64369	302		9354	
59	59	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т конструкций	0,3792	113367,23	5963,3	42989	2262	2106	26776	75346
						101850,36	484,54	38622	184		5581	
60	60	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,372	518842		193009		193009		208450
											15441	
61	61	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	356318		2565		2565		2770
											205	
62	62	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонных подпорных стен	$м^3$	2,8	30735,2	2257,85	86059	6322	61029	18529	112955
						6681,31	590,51	18708	1653		8367	
63	63	Е11-070102-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка плит перекрытий	шт	16	6637,21	2040,31	106195	32645	17090	80311	201426
						3528,78	724,98	56460	11600		14920	
64	64	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,52	107205		55747		55747		60207
											4460	
65	65	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	$м^3$	2,8	29605,99	2342,53	82897	6559	59421	16851	107728
						6041,71	571,72	16917	1601		7980	
			Итого по разделу: 2. Крепление труб телефонной канализации (для труб 12 шт.) - 4 шт.									895155
			Раздел: 3. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									
66	66	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1680,37	301,27	301,27	506245	506245	0	95428	649799
						0	78,88	0	132548		48126	
67	67	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	537,19	5357,69	0	2878097	0	0	2072232	5346356
						5357,69	0	2878097	0		396027	
68	68	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ грунта	374,25	6161,34	0	2305881	0	0	1660233	4283403
						6161,34	0	2305881	0		317289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	С3412-101-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	10481,7	62		649865				701854
70	70	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	2,26	6072,58 1966,14	294,94 87,85	13724 4443	667 199	8614	51989 4596 1466	19786
71	71	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	210,51	1629,75 1629,75	0 0	343079 343079	0 0	0	247017 47207	637303
72	72	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	210,51	3465		729417		729417	58353	787770
73	73	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	476,75	36,73 0	36,73 11,4	17511 0	17511 5435	0	3914 1716	23141
74	74	С1261-101-0109	**Щебень балластный**	$м^3$	476,75	4435		2114386		2114386	169151	2283537
75	75	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	476,75	135,61 17,96	114,55 30,62	64652 8562	54612 14598	1478	16677 6508	87837
76	76	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	476,75	298,39 158,95	139,44 65,89	142257 75779	66478 31413	0	77176 17554	236987
			Итого по разделу: 3. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									15057773
			Раздел: 4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодороги от ПК7+0,0 до ПК13+27,012									
77	77	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	$м^3$ конструкции	553,157	8702,13 5716,91	2985,22 1288,87	4813644 3162349	1651295 712947	0	2790212 608307	8212163
78	78	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1299,91895	170		220986			17679	238665
79	79	С3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	38997,5685	48		1871883			149751	2021634
80	80	Е11-270602-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см (12 см). Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	$м^2$	1570	3614,57 127,67	362,17 78,44	5674875 200442	568607 123151	4905826	349482 481943	6506300
	80.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0659	184502				12166,06		
81	81	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1570	1982,9 42,28	270,83 45,62	3113153 66380	425203 71623	2621570	149040 260981	3523174
	81.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	151,976	17229				2618394,5		
82	82	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26#к=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 10 см/**	$м^2$ покрытия	1570	2528,9 44,56	0,26 0	3970373 69959	408 0	3900006	75548 323671	4369592
	82.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	226,08	17229				3895132,32		
			Итого по разделу: 4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодороги от ПК7+0,0 до ПК13+27,012									24871528
			Раздел: 5. Очистка полости труб									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	83	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0215	1530276,64	1261466,98	32901	27122	242	10246	46599
						257573,41	266141,29	5538	5722		3452	
84	84	Е11-250127-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,393	2841208,07	2230809,89	1116595	876708	5126	422452	1662171
						597356,05	583898,06	234761	229472		123124	
85	85	Ц13-390201-0538 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21	9173,7	194,43	192648	4083	9320	109339	326146
						8535,44	0	179244	0		24159	
86	86	Ц13-390201-0526 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	6118,1	134,09	6118	134	294	3471	10356
						5690,29	0	5690	0		767	
87	87	Ц13-390201-0514 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3117,56	80,45	3118	80	192	1736	5242
						2845,15	0	2845	0		388	
88	88	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2123,35	45,59	2123	46	86	1215	3605
						1991,6	0	1992	0		267	
89	89	Е11-240202-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	25338,48	4694,24	25338	4694	3570	16903	45620
						17074,2	0	17074	0		3379	
			Итого по разделу: 5. Очистка полости труб									2099739
			Раздел: 6. ВРЕЗКА									
90	90	С1241-102-0304	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	м	0,5	97940		48970		48970		52888
											3918	
91	91	С1241-112-0253	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х10,0 мм	шт.	2	368263		736526		736526		795448
											58922	
92	92	Ц13-390201-0538 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	9173,7	194,43	36695	778	1775	20826	62123
						8535,44	0	34142	0		4602	
93	93	Е11-250127-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,137	2841208,07	2230809,89	3230454	2536431	14829	1222208	4808875
						597356,05	583898,06	679194	663892		356213	
94	94	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,388	405		967		967		1044
											77	
95	95	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	4,224	1019		4304		4304		4648
											344	
96	96	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	39,2	245,13	245,13	9609	9609	0	1811	12334
						0	64,18	0	2516		914	
97	97	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,176	3125,32	0	3675	0	0	2646	6827
						3125,32	0	3675	0		506	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1	6072,58	294,94	6073	295	3812	2033	8754
				м³ основания		1966,14	87,85	1966	88		648	
99	99	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2**		5,28	1629,75	0	8605	0	0	6196	15985
				м³ грунта		1629,75	0	8605	0		1184	
100	100	С1211-401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		5,28	3465		18295		18295		19759
				м³							1464	
101	101	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		30,524	36,73	36,73	1121	1121	0	251	1482
				м³ грунта		0	11,4	0	348		110	
102	102	С1261-101-0109	**Щебень балластный**		30,524	4435		135374		135374		146204
				м³							10830	
103	103	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		30,524	135,61	114,55	4139	3497	95	1068	5624
				м³ уплотненного грунта		17,96	30,62	548	935		417	
104	104	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		30,524	298,39	139,44	9108	4256	0	4941	15173
				м³ уплотненного грунта		158,95	65,89	4852	2011		1124	
105	105	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**		2,1	8702,13	2985,22	18274	6269	0	10593	31176
				м³ конструкции		5716,91	1288,87	12006	2707		2309	
106	106	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		4,935	170		839				906
				т							67	
107	107	С3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		148,05	48		7106				7675
				т·км							569	
108	108	Е11-270602-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см (12 см). Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**		14	3614,57	362,17	50604	5070	43746	3116	58018
				м²		127,67	78,44	1787	1098		4298	
	108.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0006	184502				108,49		
109	109	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**		14	1982,9	270,83	27761	3792	23377	1329	31417
				м² покрытия		42,28	45,62	592	639		2327	
	109.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,3552	17229				23348,74		
110	110	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26#к=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 10 см/**		14	2528,9	0,26	35405	4	34777	674	38965
				м² покрытия		44,56	0	624	0		2886	
	110.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,016	17229				34733,66		
			Итого по разделу: 6. ВРЕЗКА									6125325
			ИТОГО:					93426009	11029401	65923407	14169463	116203105
								13722527	3455889		8607631	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1208512				
			Итого с временными									117 411 620,00
			Зимние удорожания			0,67 %		786658				
			Итого с зимними удорожаниями									118 198 278,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2363966				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**120 562 244,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**130 086 661,28**
			итого со скидкой К=0,92									**119 679 728,37**
			НДС			12 %		**14 361 567,40**				
			Итого с НДС									**134 041 295,78**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тасмухан Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Амирбаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Токишев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Бурамбаев К.

Нач. ПТО Культимиров Я.Ш.

вед. спец. ПТО Симонтаева А.Х.

Гл. спец. ПТО Шоканов