Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский сельский округ, с.Касымбек, трасса Алматы-Бишкек, 47-й км, здание 3** — **141241004421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №822089/2023/1 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
6	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр. Рыскулова по ул.Герцена, ул. Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап	31.08.2023		Работа	1	129 355 967,05	129 355 967,05
				Итого	1	x	129 355 967,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турдалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ Шапаров Д.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов.**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№822089/2023/1** от **19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ 1

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									
1	1	E11-220301-0213 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,50513	7732130,16	3893054,28	3905731	1966498	84632	2547566	6969561
						3671530,85	1422798,49	1854600	718698		516264	
2	2	E11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	1459679,13	454665,09	36492	11367	905	29065	70802
						968799,74	205547,57	24220	5139		5245	
3	3	E11-220601-1313 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,168	1960822,14	166846,99	329418	28030	227371	84524	447057
						440575,9	67626,65	74017	11361		33115	
4	4	C1261-301-1427	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	505,13	99427		50223561		50223561		54241446
											4017885	
5	5	C1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	25	4695		117375		117375		126765
											9390	
6	6	E11-220601-1003 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	1974442,62	505,62	49361	13	37238	11993	66262
						484429,68	150,6	12111	4		4908	
7	7	E11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01976	1779146,49	816496,6	35156	16134	489	23860	63737
						937921,76	281774,58	18533	5568		4721	
8	8	C1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2679		13395		13395		14467
											1072	
9	9	C1241-114-0214	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-108х4,5 мм	шт.	1	6564		6564		6564		7089
											525	
10	10	E11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,3319	1158495,3	698994,07	384505	231996	5472	221489	654473
						443015,81	231060,65	147037	76689		48479	
11	11	Спрайс лист ТОО "ГК Велунд Сталь-Алматы"	Тройник ТШС Д=720х18-426х14 мм ТУ 102-488-05	шт	1	774357,59		774358		774358		836307
											61949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-273х6,0 мм	шт.	1	36180		36180		36180		39074
13	13	Спрайс лист ТОО "ГК Велунд Сталь-Алматы"	Заглушка (Днище) Д=720х10 мм ТУ 102-488-05	шт	1	255000		255000		255000	2894	275400
14	14	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	12328,42	3833,05	12328	3833	1836	20400	22010
15	15	С1261-301-0254	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,00671	6659,83 449705	1473,73	6660 3018	1474	3018	8052 1630	3259
16	16	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0163	11886646,71 4954089,6	6610086,81 2180671,77	193752 80752	107744 35545	5256	241 115134 24711	333597
17	17	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0163	24932759,89 716758,2	9592127,58 3265663,12	406404 11683	156351 53230	238369	64264 37653	508321
18	18	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	16,3	139319		2270900		2270900		2452572
19	19	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,3	4781,32 3112,5	37,92 16,06	77936 50734	618 262	26584	181672 50486 10274	138696
20	20	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58444,21 20728,48	6789 150,6	58444 20728	6789 151	30927	20670 6329	85443
21	21	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	11886646,71 4954089,6	6610086,81 2180671,77	59433 24770	33050 10903	1612	35317 7580	102330
22	22	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	24932759,89 716758,2	9592127,58 3265663,12	124664 3584	47960 16328	73119	19713 11550	155927
23	23	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	5	139319		696595		696595		752323
24	24	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	4781,32 3112,5	37,92 16,06	23907 15563	189 80	8155	55728 15486 3151	42544
25	25	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58444,21 20728,48	6789 150,6	58444 20728	6789 151	30927	20670 6329	85443
26	26	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0153	11886646,71 4954089,6	6610086,81 2180671,77	181866 75798	101134 33364	4934	108070 23195	313131
27	27	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0153	24932759,89 716758,2	9592127,58 3265663,12	381471 10966	146760 49965	223745	60322 35343	477136
28	28	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	15,3	139319		2131581		2131581		2302107
29	29	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,3	4781,32 3112,5	37,92 16,06	73154 47621	580 246	24953	170526 47388 9643	130185
30	30	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58444,21 20728,48	6789 150,6	58444 20728	6789 151	30927	20670 6329	85443
31	31	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,22077	183169,23 172530,19	8252,8 3589,33	40438 38089	1822 792	527	26829 5381	72648

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,22077	409406		90385		90385		97616
33	33	С1241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	37	38393		1420541		1420541	7231	1534184
34	34	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00504	1991826,48	844764,27	10039	4257	566	113643 6752	18134
						1034854,27	318299,51	5216	1604		1343	
35	35	Е11-220601-1006 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00504	4162890,49	943236,76	20981	4753	15371	2693	25568
						169945,34	369741,8	857	1863		1894	
36	36	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,04	9643		48601		48601		52489
37	37	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,04	2347,04	13,67	11829	69	1083	3888 10592	24215
						2118,5	4,27	10677	22		1794	
38	38	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (200) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11999,89	1520,41	12000	1520	5954	4511	17832
						4525,15	31,37	4525	31		1321	
39	39	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0067	1991826,48	844764,27	13345	5660	752	8975	24106
						1034854,27	318299,51	6934	2133		1786	
40	40	Е11-220601-1006 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0067	4162890,49	943236,76	27891	6319	20433	3580	33989
						169945,34	369741,8	1139	2477		2518	
41	41	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	6,7	9643		64608		64608		69777
42	42	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,7	2558,75	14,7	17144	99	1960	5169 14966	34679
						2251,55	4,77	15085	32		2569	
43	43	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (200) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11999,89	1520,41	12000	1520	5954	4511	17832
						4525,15	31,37	4525	31		1321	
44	44	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00426	1991826,48	844764,27	8485	3599	478	5707	15327
						1034854,27	318299,51	4408	1356		1135	
45	45	Е11-220601-1006 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00426	4162890,49	943236,76	17734	4018	12992	2276	21611
						169945,34	369741,8	724	1575		1601	
46	46	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4,26	9643		41079		41079		44365
47	47	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,26	2558,75	14,7	10900	62	1246	3286 9516	22049
						2251,55	4,77	9592	20		1633	
48	48	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 800 (200) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11999,89	1520,41	12000	1520	5954	4511	17832
						4525,15	31,37	4525	31		1321	
49	49	С1241-229-0404	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	16	8121		129936		129936		140331
50	50	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,308	39109,81	15858,17	51156	20743	5110	10395 34210	92195
						19345,24	7073,16	25304	9252		6829	
51	51	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	35321		35321		35321		38147
52	52	С1225-101-0114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9549		9549		9549	2826	10313
											764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16265		16265		16265		17566
											1301	
54	54	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	40836		40836		40836		44103
55	55	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3422		3422		3422	3267	3696
56	56	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6640		6640		6640	274	7171
57	57	С1244-202-0102	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	54902		54902		54902	531	59294
58	58	С1222-519-0101	Стоимость стремянки МЛ2	т	0,027	1139868		30776		30776	4392	33238
59	59	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС2-8 шт, МС10-2 шт, МС19-1 шт./	т	0,0133	1166873,03	10799,04	15519	143	13840	2462	18762
60	60	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1687	115453,71	2585,38	1536	34		1853	
						1529,15	1,81	1787	2	168	1390	3329
61	61	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,3328	1383,76	0,93	1617	1		247	
						1313,69	32,79	22770	568	13120	8527	33801
62	62	Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	523,97	5,02	9082	87		2504	
						5026,72	259,02	5027	260	0	4844	10661
63	63	С1242-209-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	4767,7	125,5	4768	126		790	
						387096		387096		387096		418064
64	64	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0007						30968	
						1467093,52	387637,56	1027	271	62	793	1966
65	65	Е11-220601-1005 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0007	990817,92	153260,4	694	107		146	
						2627443,47	301098,06	1839	211	1526	169	2169
66	66	С1241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,7	146046,78	98447,73	102	69		161	
						8689		6082		6082		6569
67	67	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7						487	
						2347,04	13,67	1643	10	150	1471	3363
68	68	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2118,5	4,27	1483	3		249	
						10987,51	1276,33	21975	2553	11628	7772	32127
			Итого по разделу: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа			3896,95	28,31	7794	57		2380	
												74924025
			Раздел: 2. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									
69	69	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2584,86	301,27	301,27	778741	778741	0	146794	999565
70	70	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	299,13	0	78,88	0	203894		74030	
						5357,69	0	1602646	0	0	1153906	2977077
71	71	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		438,43	5357,69	0	1602646	0	0	220525	
						6161,34	0	2701316	0	0	1944946	5017963

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		6161,34	0	2701316	0		371701	
72	72	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		38721,9	62		2400758				2592819
				т·км							192061	
73	73	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		64,49	6072,58	294,94	391621	19020	245804	131137	564578
				м³ основания		1966,14	87,85	126796	5665		41820	
74	74	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2		624,96	1629,75	0	1018529	0	0	733341	1892017
				м³ грунта		1629,75	0	1018529	0		140147	
75	75	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		624,96	3465		2165486		2165486		2338725
				м³							173239	
76	76	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2552,4	36,73	36,73	93750	93749	0	20955	123894
				м³ грунта		0	11,4	0	29097		9189	
77	77	С1261-101-0109	Щебень балластный		2552,4	4435		11319894		11319894		12225486
				м³							905592	
78	78	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2552,4	135,61	114,55	346131	292377	7912	89283	470254
				м³ уплотненного грунта		17,96	30,62	45841	78154		34840	
79	79	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2552,4	298,39	139,44	761611	355907	0	413183	1268773
				м³ уплотненного грунта		158,95	65,89	405704	168178		93979	
80	80	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		151,5	8702,13	2985,22	1318373	452261	0	764190	2249168
				м³ конструкции		5716,91	1288,87	866112	195264		166605	
81	81	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		356,025	170		60524				65366
				т							4842	
82	82	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		10680,75	48		512676				553690
				т·км							41014	
			Итого по разделу: 2. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									33339375
			Раздел: 3. Очистка полости труб									
83	83	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,025	1530276,64	1261466,98	38257	31537	281	11915	54186
				км трубопровода		257573,41	266141,29	6439	6654		4014	
84	84	Е11-250127-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,50513	2841208,07	2230809,89	1435179	1126849	6588	542985	2136417
				км трубопровода		597356,05	583898,06	301742	294944		158253	
85	85	Ц13-390201-0538 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		45	9173,7	194,43	412817	8749	19972	234298	698884
				стык		8535,44	0	384095	0		51769	
86	86	Ц13-390201-0526 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	6118,1	134,09	6118	134	294	3471	10356
				стык		5690,29	0	5690	0		767	
87	87	Ц13-390201-0514 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		1	3117,56	80,45	3118	80	192	1736	5242
				стык		2845,15	0	2845	0		388	
88	88	Ц13-390201-0507 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		14	2123,35	45,59	29727	638	1206	17008	50474
				стык		1991,6	0	27882	0		3739	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Очистка полости труб									**2955558**
			Раздел: 4. Протектор									
89	**89**	**Е11-250129-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**		**6**	**50189,54**	**21083,38**	**301137**	**126500**	**31083**	**170386**	**509245**
				протектор		**23925,64**	**7280,55**	**143554**	**43683**		**37722**	
90	**90**	**С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Accept Technology"**	**Стоимость протектора типа ПМ-20У**		**6**	**63750**	**0**	**382500**	**0**	**382500**	**0**	**413100**
				шт		**0**	**0**	**0**	**0**		**30600**	
			Итого по разделу: 4. Протектор									**922345**
			ИТОГО:					**93783914**	**6219145**	**74272103**	**10050626**	**112141304**
								10318699	**2066545**		**8306764**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**1166270**				
			Итого с временными									**113307571**
			Зимние удорожания			**0,67 %**		**759161**				
			Итого с зимними удорожаниями									**114066732**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2281335**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**116348067**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**125 539 564,29**
			итого со скидкой К=0,92									**115 496 399,15**
			НДС			**12 %**				**13 859 567,90**		
			Итого с НДС									**129 355 967,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Амирбаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Гокишев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «Тараз Авто Пром Сервис» Авторский Надзор

Глав. Сп. ПТО ТКС (Мусаев М.М.)
Вед. спец. ПТО ТКС (Мамонтова А.Х.)

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Форма КС-3
Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. "Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		822089/2023/1	19.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. "Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."	129 355 967.05	115 496 399.15							13 859 567.90	129 355 967.05

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор_____ Сапаров А.Е.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Турдалиев С.С.

Технический надзор **ТОО "Sit-Stroy"** _____ Амирбаев К.С.

Авторский надзор **ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"** _____ Токишев А.Б.