Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский сельский округ, с.Касымбек, трасса Алматы-Бишкек, 47-й км, здание 3** — **141241004421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №822089/2023/1 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
13	04.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр. Рыскулова по ул.Герцена, ул. Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап	04.10.2023		Работа	1	168 812 470,56	168 812 470,56
				Итого	1	x	168 812 470,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турдалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2023

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Форма КС-3
Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. "Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		822089/2023/1	19.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов."Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."	298 168 437,61	150 725 420,14							18 087 050,42	168 812 470,56

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор _____ **Сапаров А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Технический надзор **ТОО "Sit-Stroy"** _____ **Амирбаев К.С.**

Авторский надзор **ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"** _____ **Токишев А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов.**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№822089/2023/1** от **19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ 2

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									
1	1	Е11-220301-0213 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,50722	7732130,16	3893054,28	3921891	1974635	84982	2558106	6998397
						3671530,85	1422798,49	1862274	721672		518400	
2	2	Е11-220601-1313 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,18	1960822,14	166846,99	352948	30033	243612	90562	478991
						440575,9	67626,65	79304	12173		35481	
3	3	С1261-301-1427	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	507,22	99427		50431363		50431363		54465872
											4034509	
4	4	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,992	1158495,3	698994,07	1149227	693402	16354	661997	1956122
						443015,81	231060,65	439472	229212		144898	
5	5	С1241-112-0253	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х10,0 мм	шт.	4	368263		1473052		1473052		1590896
											117844	
6	6	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	11886646,71	6610086,81	154526	85931	4192	91824	266058
						4954089,6	2180671,77	64403	28349		19708	
7	7	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	24932759,89	9592127,58	324126	124698	190110	51254	405410
						716758,2	3265663,12	9318	42454		30030	
8	8	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	13	139319		1811147		1811147		1956039
											144892	
9	9	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	4781,32	37,92	62157	493	21202	40265	110616
						3112,5	16,06	40463	209		8194	
10	10	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58444,21	6789	58444	6789	30927	20670	85443
						20728,48	150,6	20728	151		6329	
11	11	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0134	11886646,71	6610086,81	159281	88575	4321	94650	274245
						4954089,6	2180671,77	66385	29221		20314	
12	12	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0134	24932759,89	9592127,58	334099	128535	195960	52831	417884
						716758,2	3265663,12	9605	43760		30954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	13,4	139319		1866875		1866875	149350	2016225
14	14	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13,4	4781,32 3112,5	37,92 16,06	64070 41708	508 215	21854	41503 8446	114019
15	15	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58444,21 20728,48	6789 150,6	58444 20728	6789 151	30927	20670 6329	85443
16	16	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,14718	183169,23 172530,19	8252,8 3589,33	26959 25393	1214 528	351	17886 3588	48433
17	17	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,14718	409406		60256		60256	4821	65077
18	18	С1241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	26	38393		998218		998218	79857	1078075
			Итого по разделу: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									72413245
			Раздел: 2. Камера									
19	19	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	10,24	3121,35 496,67	283,41 92,4	31963 5086	2902 946	23975	5670 3011	40644
20	20	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские бетон В15,F75W4. Устройство	$м^3$	2,46	27267,09 3761,62	2943,22 732,94	67077 9254	7240 1803	50583	10062 6171	83310
21	21	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11616	37450,27 35472,71	1593,56 609,56	4350 4121	185 71	45	3814 653	8817
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01026	376202		3860		3860	309	4169
23	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1059	349794		37043		37043	2963	40006
24	24	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	3678,86 874,19	1951,02 475,62	88293 20981	46825 11415	20488	38227 10122	136642
25	25	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	9,744	30269		294941		294941	23595	318536
26	26	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке бетон В15,F75W4. Устройство	$м^3$	0,65	51540,48 18689,62	8092,01 1824,08	33501 12148	5260 1186	16093	12134 3651	49286
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01278	376202		4808		4808	385	5193
28	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029616	349794		10359		10359	829	11188
29	29	Е11-070404-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	1,82	10404,8 3551,85	3507,41 660,5	18937 6464	6383 1202	6089	9046 2239	30222
30	30	С1225-202-0105	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО5	шт.	2	113840		227680		227680	18214	245894
31	31	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3422		6844		6844	548	7392
32	32	С1244-202-0102	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	54902		109804		109804	8784	118588
33	33	С1222-519-0101	Стоимость стремянки МЛ5	т	0,076	1139868		86630		86630	6930	93560
34	34	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг Мн1. Установка		0,0069	136097,25	2326,4	939	16	0	847	1929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		133770,85	1064,97	923	7		143	
35	35	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций изделие закладное МН781	т	0,0069	998585		6890		6890	551	7441
36	36	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03185	190509,78	9796,85	6068	312	349	3748	10601
						169750,6	796,04	5407	25		785	
37	37	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03185	1018274		32432		32432	2595	35027
38	38	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02261	183169,23	8252,8	4141	186	54	2748	7440
						172530,19	3589,33	3901	81		551	
39	39	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02261	403078		9114		9114	729	9843
40	40	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	3,98344	132,36	3,64	527	15	190	224	811
						80,97	0,48	323	2		60	
41	41	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,98344	105,9	2,67	422	11	223	131	597
						47,3	0,48	188	2		44	
42	42	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	43,2	1313,69	32,79	56751	1417	32699	21253	84244
						523,97	5,02	22636	217		6240	
			Итого по разделу: 2. Камера									1351380
			Раздел: 3. Установка крана шарового под приварку									
43	43	Е11-220901-0210 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	1	153289,01	63571,65	153289	63571	0	109725	284055
						89717,36	21116,17	89717	21116		21041	
44	44	519-206-0405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 700	шт.	1	29450986		29450986				29450986
										29450986		
			Отпускная цена			29450986		29450986				
			Сметная стоимость оборудования					*29450986*				
45	45	Е11-220301-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0007	7796325,74	3827730,44	5457	2679	141	3502	9676
						3767860,37	1285932,42	2638	900		717	
46	46	Е11-220601-1014 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0007	16298431,35	3827526,83	11409	2679	8352	1199	13617
						538804,44	1191555,9	377	834		1009	
47	47	С1241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм	м	0,7	89532		62672		62672	5014	67686
48	48	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	4781,32	37,92	3347	26	1142	2168	5956
						3112,5	16,06	2179	11		441	
49	49	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	47999,57	6081,64	95999	12163	47635	36088	142654
						18100,61	125,5	36201	251		10567	
			Итого по разделу: 3. Установка крана шарового под приварку									29974630
			Раздел: 4. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									
50	50	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3810	301,27	301,27	1147839	1147839	0	216370	1473327
						0	78,88	0	300533		109118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-010205-0108 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		114,3	6161,34	0	704241	0	0	507053	1308198
				м³ грунта		6161,34	0	704241	0		96904	
52	52	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		127	6072,58	294,94	771218	37457	484061	258248	1111823
				м³ основания		1966,14	87,85	249700	11157		82357	
53	53	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2		961,67	1629,75	0	1567282	0	0	1128443	2911379
				м³ грунта		1629,75	0	1567282	0		215654	
54	54	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		961,67	3465		3332187		3332187		3598762
				м³							266575	
55	55	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2514,6	36,73	36,73	92361	92361	0	20645	122059
				м³ грунта		0	11,4	0	28666		9053	
56	56	С1261-101-0109	Щебень балластный		2514,6	4435		11152251		11152251		12044431
				м³							892180	
57	57	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2514,6	135,61	114,55	341005	288047	7795	87961	463290
				м³ уплотненного грунта		17,96	30,62	45162	76997		34324	
58	58	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2514,6	298,39	139,44	750331	350636	0	407063	1249982
				м³ уплотненного грунта		158,95	65,89	399696	165687		92588	
			Итого по разделу: 4. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									24283251
			Раздел: 5. Очистка полости труб									
59	59	Е11-250127-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,50722	2841208,07	2230809,89	1441118	1131512	6615	545232	2145258
				км трубопровода		597356,05	583898,06	302991	296165		158908	
60	60	Ц13-390201-0538 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		50	9173,7	194,43	458685	9722	22192	260331	776538
				стык		8535,44	0	426772	0		57522	
			Итого по разделу: 5. Очистка полости труб									2921796
			Раздел: 6. Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодороги от ПК0+0,0 до ПК7+0,0									
61	61	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		23,253	8702,13	2985,22	202351	69415	0	117292	345214
				м³ конструкции		5716,91	1288,87	132935	29970		25571	
62	62	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		54,64455	170		9290				10033
				т							743	
63	63	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1639,3365	48		78688				84983
				т·км							6295	
64	64	Е11-270602-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см (12 см). Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2		1747,53	3614,57	362,17	6316570	632903	5460559	389000	7242009
				м²		127,67	78,44	223107	137076		536439	
65	65	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1747,53	1982,9	270,83	3465177	473283	2918008	165893	3921562
				м² покрытия		42,28	45,62	73886	79722		290492	
66	66	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26#к=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 10 см/		1747,53	2528,9	0,26	4419329	454	4341004	84091	4863691

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п.244				$м^2$ покрытия		44,56	0	77870	0		360271	
			Итого по разделу: 6. Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодороги от ПК0+0,0 до ПК7+0,0									16467492
			ИТОГО:					130483539	7527101	86311510	8190426	147411794
								7105966	2274137	29450986	8737829	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							29450986		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1226792				
			Итого с временными									148 638 586,00
			Зимние удорожания			0,67 %		798557				
			Итого с зимними удорожаниями									149 437 143,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2399723				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									151 836 866,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									163 831 978,41
			итого со скидкой К=0,92									150 725 420,14
			НДС			12 %		18 087 050,42				
			Итого с НДС									168 812 470,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сапаров А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Амирбаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Токишев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)