Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский сельский округ, с.Касымбек, трасса Алматы-Бишкек, 47-й км, здание 3** — **141241004421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №822089/2023/1 от 19.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
28	24.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр. Рыскулова по ул.Герцена, ул. Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап			Работа	1	134 839 795,62	134 839 795,62
				Итого	1	x	134 839 795,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турдалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. Директора _____ Турсынбаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2023

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Форма КС-3
Приказ Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов. "Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		822089/2023/1	19.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов."Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."	567 049 529,01	120 392 674,66							14 447 120,96	134 839 795,62

Заказчик:
Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
Директор _____ **Тасмухан Е.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"
Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Технический надзор **ТОО "Sit-Stroy"** _____ **Амирбаев К.С.**

Авторский надзор **ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"** _____ **Токишев А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов.**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция подземного газопровода Д 426 мм от пр.Рыскулова по ул.Герцена, ул.Гете до ул.Бекмаханова, 2 очередь, 1 этап."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№822089/2023/1** от **19.06.2023 г.**

Акт выполненных работ 4

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									
1	п.1	Е11-220301-0213 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,19807	7732130,16	3893054,28	1531503	771098	33186	998943	2732882
						3671530,85	1422798,49	727220	281814		202436	
2	п.2	С1261-301-1427	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	198,07	99427		19693506		19693506		21268986
											1575480	
3	3	Е11-220601-1313 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,19807	1960822,14	166846,99	388380	33048	268068	99653	527076
						440575,9	67626,65	87265	13395		39043	
4	п.7	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,047	1158495,3	698994,07	54449	32853	775	31365	92679
						443015,81	231060,65	20822	10860		6865	
5	п.9	Спрайс лист ТОО "ГК Велунд Сталь-Алматы"	Заглушка (Днище) Д=720х10 мм ТУ 102-488-05	шт	1	255000		255000		255000		275400
											20400	
6	п.16	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	13	12328,42	3833,05	160269	49829	23862	104679	286144
						6659,83	1473,73	86578	19158		21196	
7	п.17	С1261-301-0254	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,08723	449705		39228		39228		42366
											3138	
8	п.43	Е11-220301-0116 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0174	11886646,71	6610086,81	206828	115016	5611	122903	356109
						4954089,6	2180671,77	86201	37944		26378	
9	п.44	Е11-220601-1016 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0174	24932759,89	9592127,58	433830	166903	254455	68601	542625
						716758,2	3265663,12	12472	56823		40194	
10	п.45	С1241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	17,4	139319		2424151		2424151		2618083
											193932	
11	п.46	Е11-221401-0311 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,4	4781,32	37,92	83195	659	28378	53892	148054
						3112,5	16,06	54157	279		10967	
12	п.47	Е11-221401-0403 Кзтр и Кэм=1,08	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	58444,21	6789	58444	6789	30927	20670	85443
						20728,48	150,6	20728	151		6329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	п.63	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,055737	183169,23 172530,19	8252,8 3589,33	10209 9616	460 200	133	6773 1359	18341
14	п.64	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,055737	409406		22819		22819	1826	24645
15	п.65	С1241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	17	38393		652681		652681	52214	704895
			Итого по разделу: 1. Подземный гадопровод среднего давления PN=0,3 МПа									29723728
			Раздел: 2. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									
16	п.128	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1021,92	301,27 0	301,27 78,88	307874 0	307874 80609	0	58035 29268	395177
17	п.132	С3411-101-0117	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	37966,554	125		4745819			379666	5125485
18	п.133	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	44,4378	6072,58 1966,14	294,94 87,85	269852 87371	13107 3904	169375	90362 28817	389031
19	п.134	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2	м^3 грунта	318,392	1629,75 1629,75	0 0	518899 518899	0 0	0	373608 71399	963906
20	20 п.135	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	318,392	3465		1103228		1103228	88258	1191486
21	п.136	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещения грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	568,657	36,73 0	36,73 11,4	20887 0	20887 6483	0	4669 2047	27603
22	п.137	С1261-101-0109	Щебень балластный	м^3	568,657	4435		2521994		2521994	201760	2723754
23	п.138	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	568,657	135,61 17,96	114,55 30,62	77116 10213	65139 17412	1763	19892 7762	104770
24	п.139	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	568,657	298,39 158,95	139,44 65,89	169682 90388	79294 37469	0	92054 20938	282674
			Итого по разделу: 2. Ведомость (Подземный газопровод среднего давления)									11203886
			Раздел: 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодороги (м/з-5 см) от ул.Белякова до ПК15+58,0 и (к/з-10 см) от ПК13+27,012 до ПК15+58,0									
25	п.158	Е11-270302-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1.2	м^2 покрытия	15441	165,51 7,29	158,2 17,12	2555640 112565	2442766 264350	309	407025 237019	3199684
26	п.159	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м^3 конструкции	152,3	8702,13 5716,91	2985,22 1288,87	1325334 870685	454649 196295	0	768226 167484	2261044
27	п.160	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	357,905	170		60844			4868	65712
28	п.161	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	10737,15	48		515383			41231	556614

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	п.162	Е11-270602-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см (12 см). Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м²	1036	3614,57	362,17	3744695	375208	3237220	230614	4293330
						127,67	78,44	132266	81264		318021	
	29.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0435	184502				8028,05		
30	п.163	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1036	1982,9	270,83	2054284	280580	1729902	98347	2324845
						42,28	45,62	43802	47262		172214	
	30.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	100,2848	17229				1727806,82		
31	п.164	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26#к=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 10 см/**	м² покрытия	1036	2528,9	0,26	2619940	269	2573507	49852	2883374
						44,56	0	46164	0		213582	
	31.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	149,184	17229				2570291,14		
32	п.165	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	15441	2065,39	283,61	31891687	4379222	26859620	1447285	36006096
						42,28	44,51	652845	687279		2667124	
	32.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1507,0416	17802				26828354,56		
33	п.166	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26#к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/**	м² покрытия	15441	438,81	0,05	6775665	772	6660167	123837	7451518
						7,43	0	114727	0		552016	
	33.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	373,6722	17802				6652112,5		
			Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия автодороги (м/з-5 см) от ул.Белякова до ПК15+58,0 и (к/з-10 см) от ПК13+27,012 до ПК15+58,0									59042217
			Раздел: 4. Очистка полости труб									
34	п.177	Е11-250127-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,19807	2841208,07	2230809,89	562758	441857	2583	212914	837726
						597356,05	583898,06	118318	115653		62054	
35	п.182	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские (отмостки вокруг ковера). Устройство**	м³	2,8	25286,19	2071,91	70801	5801	59292	6496	83481
						2038,42	511,05	5708	1431		6184	
36	п.179	Ц13-390201-0538 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	22	9173,7	194,43	201821	4277	9764	114546	341676
						8535,44	0	187780	0		25309	
			Итого по разделу: 4. Очистка полости труб									1262883
			Раздел: 5. СПЕЦИФИКАЦИЯ									
37	п.1	Е11-250129-0202 Кзтр и Кэм=1,08	**Станция катодная сетевая мощностью до 600 кВт/ч. Установка на опорах**	комплект станции	2	1715139,1	63023,27	3430278	126047	2873624	438331	4178098
						215303,68	25537,77	430607	51076		309489	
38	п.2	Прайс-лист ТОО"Альбакор"	**Станция катодная СКЗ-01-3,0 ЭРТ-У1, мощностью 3 кВт с блоками телеметрии БТ-1-GSM(YK1), автоматическим выключателем,счетчиком учета электроэнергии однофазный трехтарифный**	компл.	2	2575178,57		5150357				5150357
										5150357		
			Отпускная цена			2575179		5150357				
			Сметная стоимость оборудования					***5150357***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	п.3	Е11-250129-0802 Кзтр и Кзм=1,08	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	24	29857,9	19194,23	716590	460662	180770	180953	969346
						3131,6	5153,78	75158	123691		71803	
40	п.4	С Прайс-лист ТОО"Альбакор"	Анодные заземлители АЗЖК-1	шт	24	45535,71		1092857		1092857		1180286
											87429	
41	п.5	Ц13-110302-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж электрода сравнения. Монтаж оборудования	комплект	2	12348,42	2018,85	24697	4038	570	16413	44399
						10044,56	897,43	20089	1795		3289	
42	п.6	С Прайс-лист ТОО"Рениссан"	Электрод сравнения ЭНЕС-1	шт	2	16392,86		32786		32786		35409
											2623	
43	п.7	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	46	401,53	253,71	18470	11671	0	8967	29632
						147,82	122,93	6800	5655		2195	
44	п.8	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	58	375,98	228,16	21807	13233	0	10495	34886
						147,82	103,5	8574	6003		2584	
45	п.9	С1243-116-0708	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,0612	10447178		639367		639367		690516
											51149	
46	п.10	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0408	604930		24681		24681		26655
											1974	
47	п.11	С1243-102-0404	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	0,0306	799982		24479		24479		26437
											1958	
48	п.12	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	522,48	218,82	3135	1313	344	1432	4932
						246,36	85,21	1478	511		365	
49	п.13	Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,033	666599,02	288917,86	21998	9535	0	15669	40680
						377681,16	101925,99	12463	3364		3013	
50	п.14	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная (ковер под кабель). Устройство	шт.	4	11259,42	3833,05	45038	15332	3066	32209	83427
						6659,83	1473,73	26639	5895		6180	
51	п.15	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8308,92	294,74	16618	589	11734	3255	21463
						2147,02	113,67	4294	227		1590	
52	п.16	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	33	1297		42801		42801		46225
											3424	
53	п.17	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1801		10806		10806		11670
											864	
54	п.18	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549		1098		1098		1186
											88	
55	п.19	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,062	48694		3019		3019		3261
											242	
56	п.20	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1	18241		18241		18241		19700
											1459	
57	п.21	С1261-401-0327	Знаки сигнальные	100шт	0,04	152037		6081		6081		6568
											487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	п.22	С1261-301-0254	стоимость ковера	т	0,15	449705		67456		67456		72852
											5396	
59	п.23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,1345	3465		10861		10861		11730
											869	
			Итого по разделу: 5. СПЕЦИФИКАЦИЯ									12689715
			Раздел: 6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
60	п.24	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,5375	298,39	139,44	3741	1748	0	2030	6233
						158,95	65,89	1993	826		462	
61	п.25	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,224	170		38				41
											3	
62	п.26	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6,72	62		417				450
											33	
63	п.27	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	4	132,36	3,64	529	15	191	225	814
						80,97	0,48	324	2		60	
64	п.28	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	$м^2$	4	211,79	5,33	847	21	447	264	1200
						94,6	0,97	378	4		89	
			Итого по разделу: 6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									8738
			Раздел: 7. Протектор									
65	п.29	Е11-250129-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	13	50189,54	21083,38	652464	274084	67347	369169	1103364
						23925,64	7280,55	311033	94647		81731	
66	п.30	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Accept Technology"	Стоимость протектора типа ПМ-20У	шт	13	63750	0	828750	0	828750	0	895050
						0	0	0	0		66300	
67	п.31	С1243-105-0404	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051408	928004		47707		47707		51524
											3817	
68	п.32	Е11-220101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладкас соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0388	670102,33	12801,01	26000	496	899	24622	54672
						634127,94	6866,81	24604	266		4050	
69	п.33	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	38,8	919		35657		35657		38510
											2853	
70	п.34	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38,8	522,48	218,82	20272	8490	2223	9263	31898
						246,36	85,21	9559	3306		2363	
71	п.35	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50,4	558,74	231,09	28160	11647	2855	13091	44551
						271	89,75	13658	4523		3300	
72	п.36	Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опознавательного знака	знак	9	4245,37	0	38208	0	8556	26983	70406
						3294,68	0	29652	0		5215	
73	п.37	С1251-101-0109	Знаки дорожные односторонние круглые	шт.	9	7223		65007		65007		70208
											5201	
74	п.38	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная (ковер под кабель). Устройство	шт.	9	12309	3833,05	110781	34498	16345	72470	197911
						6659,83	1473,73	59938	13264		14660	
75	п.39	С1261-301-0254	стоимость ковера	т	0,3375	449705		151775		151775		163917
											12142	
76	п.40	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,344	3465		8122		8122		8772
											650	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	п.41	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9,3755	298,39	139,44	2798	1308	0	1518	4661
				$м^3$ уплотненного грунта		158,95	65,89	1490	618		345	
78	п.42	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		0,0945	170		16				17
				т							1	
79	п.43	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		2,835	62		176				190
				т·км							14	
			Итого по разделу: 7. Протектор									2735651
			Раздел: 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
80	п.44	Е11-330202-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		2	17785,61	6665,59	35571	13331	2371	21093	61197
				опора		9934,63	3248,64	19869	6497		4533	
81	п.45	С1225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105		2	86314		172628		172628		186438
				шт.							13810	
82	п.46	Е11-330204-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,001	64221,89	6320,07	64	6	2	47	120
				км линии		56276,01	3062,3	56	3		9	
83	п.47	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		0,00102	1193871		1218		1218		1315
				км							97	
84	п.48	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		2	2097		4194		4194		4530
				шт.							336	
85	п.49	С1252-207-1208	Зажим плашечный Al 6-35		2	1721		3442		3442		3717
				шт.							275	
86	п.50	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		2	4640		9280		9280		10022
				шт.							742	
87	п.51	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной		2	3792		7584		7584		8191
				шт.							607	
88	п.52	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		8	647		5176		5176		5590
				м							414	
89	п.53	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		12	175		2100		2100		2268
				шт.							168	
90	п.54	С1252-207-4402	Корпус предохранителя VO-25		12	1594		19128		19128		20658
				шт.							1530	
91	п.55	С1247-207-0504	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-35, габарит 1, от 40А до 250А		12	1998		23976		23976		25894
				шт.							1918	
92	п.56	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		12	1359		16308		16308		17613
				шт.							1305	
93	п.57	С1252-207-2629	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения		12	2501		30012		30012		32413
				шт.							2401	
94	п.58	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный		4	3601		14404		14404		15556
				шт.							1152	
95	п.59	С1252-207-3110	Фиксатор дистанционный типа SO70		12	483		5796		5796		6260
				шт.							464	
96	п.60	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный		4	3001		12004		12004		12964
				шт.							960	
			Итого по разделу: 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ									414746
			ИТОГО:					101936566	11036421	75271649	6853740	117 081 563,93
								5155446	2282208	5150357	8291258	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							5 150 357,00		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		111 931 206,93
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1 164 084,55				
			Итого с временными									113 095 291,48
			Зимние удорожания			0,67 %		757 738,45				
			Итого с зимними удорожаниями									113 853 029,94

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 277 060,60				121 280 447,53
			Итого с непредвиденными работами и затратами									130 861 602,89
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									120 392 674,66
			итого со скидкой К=0,92			12 %		14 447 120,96				
			НДС									134 839 795,62
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тасмухан Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Амирбаев К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Токишев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)