Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №2 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (электрические сети)

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2023 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 114 497 | 128 237 | 114 497 | 128 237 | 114 497 | 128 237 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **114 497** | **128 237** | **114 497** | **128 237** | **114 497** | **128 237** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "Ремстрой"**
**Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "АРАНШЫ-К"**
**Алымжанов А.А.**

Форма-2

**Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"**
**Наименование стройки: Строительство инфраструктура в районе нового поселения по улице №2 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория» (электрические сети)**

**А К Т №1**
**приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2023 года**

Составлен(а)

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **85720** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 20111 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9839* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2190 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3135* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 87598 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛ-10кВ** | | | | **85720** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 20111 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9839* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2190 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3135* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 87598 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | | Кабели | | | | |
| **1** | **1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,029** | **390 359** | **11320** |
| | | из них: | | | | |
| 1.1 | | затраты на труд рабочих | | | 227 391 | 6594 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 111 335 | 3229 |
| 1.1.1 | 005-0137 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 1,368684 | 4 818 | 6594 |
| 1.2 | | машины и механизмы | | | 159 194 | 4617 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 40 519 | 1175 |
| 1.2.1 | 314-504-0102 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 0,1822824 | 12 145 | 2214 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0.1822824* | *2 478* | 452 |
| 1.2.2 | 334-102-0104 | Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,2151684 | 8 389 | 1805 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0.2151684* | *2 478* | 533 |
| 1.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,076734 | 7 790 | 598 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *0,076734* | *2 478* | 190 |
| 1.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 774 | 109 |
| 1.3.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,0029 | 2 261 | 7 |
| 1.3.2 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0000017 | 77 199 | 0 |
| 1.3.3 | 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0000064 | 705 879 | 5 |
| 1.3.4 | 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177- | шт. | 0,0986 | 558 | 55 |
| 1.3.5 | 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,000058 | 717 966 | 42 |
| 1.3.6 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,00145 | 1 103 | 2 |
| **2** | **243-701-0504** *РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20** | **км** | **0,029** | **582 821** | **16902** |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| **5** | **1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Гидроизоляция опор** | **$м^2$ поверхности** | **0,3** | **4 672** | **1402** |
| | | из них: | | | | |
| 5.1 | | затраты на труд рабочих | | | 1 122 | 337 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 558 | 167 |
| 5.1.1 | 002-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций | чел.-ч | 0,0687 | 4 901 | 337 |
| 5.2 | | машины и механизмы | | | 40 | 12 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 5 | 2 |
| 5.2.1 | 321-201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,006318 | 1 114 | 7 |
| 5.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,000648 | 7 790 | 5 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,000648 | *2 478* | 2 |
| 5.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 3 510 | 1053 |
| 5.3.1 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693- | кг | 0,72 | 1 351 | 973 |
| 5.3.2 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,000048 | 210 395 | 10 |
| 5.3.3 | 217-606-0201 | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0,000072 | 973 152 | 70 |
| | | Стальные конструкций | | Стальные конструкций | | |
| **7** | **252-207-1802** *РСНБ РК 2022* | **Проводник заземления В10** | **м** | **3** | **1 444** | **3971** |
| | | Металлопрокат | | | | |
| **13** | **1308-0208-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **м** | **3** | **1 480** | **4070** |
| | | из них: | | | | |
| 13.1 | | затраты на труд рабочих | | | 731 | 2010 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 356 | 979 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,4081 | 4 927 | 2011 |
| 13.2 | | машины и механизмы | | | 55 | 151 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 14 | 39 |
| 13.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0912395 | 257 | 23 |
| 13.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,006413 | 12 159 | 78 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,006413 | *3 539* | 23 |
| 13.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,006413 | 7 790 | 50 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,006413 | *2 478* | 16 |
| 13.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 694 | 1909 |
| 13.3.1 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,10175 | 1 293 | 132 |
| 13.3.2 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,02475 | 1 215 | 30 |
| 13.3.3 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,003575 | 488 407 | 1746 |
| **14** | **1308-0208-0205**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола** | **м** | **1,875** | **1 369** | **2 567** |
| | | из них: | | | | |
| 14.1 | | затраты на труд рабочих | | | 783 | 1468 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 382 | 716 |
| 14.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,298125 | 4 927 | 1469 |
| 14.2 | | машины и механизмы | | | 136 | 255 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 35 | 66 |
| 14.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1429013 | 257 | 37 |
| 14.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 0,0109313 | 12 159 | 133 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,0109313 | *3 539* | 39 |
| 14.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0109313 | 7 790 | 85 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,0109313 | *2 478* | 27 |
| 14.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 450 | 844 |
| 14.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,009375 | 705 | 7 |
| 14.3.2 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,045 | 1 293 | 58 |
| 14.3.3 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,03375 | 1 215 | 41 |
| 14.3.4 | 214-210-0103 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более | т | 0,001725 | 427 121 | 737 |
| | | Стандартные изделия | | | | |
| **15** | **217-101-0107**<br>*РСНБ РК 2022* | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0000065** | **1 510 113** | **10** |
| | **Раздел 2.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **1879** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1214 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *592* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 164 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *42* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 501 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Металлопрокат | | | | |
| **16** | **1308-0208-0202**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **м** | **0,5** | **1 480** | **8880** |
| | | из них: | | | | |
| 16.1 | | затраты на труд рабочих | | | 731 | 366 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 356 | 178 |
| 16.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,0742 | 4 927 | 366 |
| 16.2 | | машины и механизмы | | | 55 | 28 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 14 | 7 |
| 16.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,016589 | 257 | 4 |
| 16.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,001166 | 12 159 | 14 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,001166 | *3 539* | 4 |
| 16.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,001166 | 7 790 | 9 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,001166 | *2 478* | 3 |
| 16.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 694 | 347 |
| 16.3.1 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0185 | 1 293 | 24 |
| 16.3.2 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,0045 | 1 215 | 5 |
| 16.3.3 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00065 | 488 407 | 317 |
| **17** | **1308-0208-0205**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола** | **м** | **0,0833** | **976** | **81** |
| | | из них: | | | | |
| 17.1 | | затраты на труд рабочих | | | 783 | 65 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 382 | 32 |
| 17.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,01325 | 4 927 | 65 |
| 17.2 | | машины и механизмы | | | 136 | 11 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 35 | 3 |
| 17.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0063512 | 257 | 2 |
| 17.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0004858 | 12 159 | 6 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,0004858 | *3 539* | 2 |
| 17.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0004858 | 7 790 | 4 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,0004858 | *2 478* | 1 |
| 17.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 57 | 5 |
| 17.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,0004167 | 705 | 0 |
| 17.3.2 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,002 | 1 293 | 3 |
| 17.3.3 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,0015 | 1 215 | 2 |
| **18** | **1308-0208-0204**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола** | **м** | **0,7** | **1 098** | **732** |
| | | из них: | | | | |
| 18.1 | | затраты на труд рабочих | | | 783 | 522 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 382 | 255 |
| 18.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0,106 | 4 927 | 522 |
| 18.2 | | машины и механизмы | | | 120 | 80 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 30 | 20 |
| 18.2.1 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0508093 | 257 | 13 |
| 18.2.2 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0,0033213 | 12 159 | 40 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,0033213 | *3 539* | 12 |
| 18.2.3 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0,0033213 | 7 790 | 26 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | 0,0033213 | *2 478* | 8 |
| 18.3 | | материалы, изделия и конструкции | | | 195 | 130 |
| 18.3.1 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,0033333 | 705 | 2 |
| 18.3.2 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0133333 | 1 293 | 17 |
| 18.3.3 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0,0053333 | 1 215 | 6 |
| 18.3.4 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 | т | 0,0002667 | 387 658 | 103 |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | **85 720** | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | **85 720** | |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | | 5 400 | |
| | | **Итого** | Тенге | | **91 120** | |
| | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | | 4 163 | |
| | | **Итого** | Тенге | | **95 283** | |
| | | Сметная прибыль - 5% | Тенге | | 4 556 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 7% | Тенге | | 6 670 | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | **106 509** | |
| | | Итого в текущих ценах 2024 г - 100%, К=1,075 | Тенге | | 114 497 | |
| | | **НДС(12%)** | Тенге | | **13 740** | |
| | | **Всего** | | | **128 237** | |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамалов Б.Б.** _____

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "АРАЙШЫ-К"**

**Алымжанов А.** _____