Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ "**
Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ РАЙОНА ГМЗ В Г.АКТОБЕ (1 ОЧЕРЕДЬ)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		758389/2022/1	27.10.2022 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2022) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**336 142 767,56**									
В том числе освоено:										
Акт выполненных работ № 1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА		88 759 841,41	88 759 841,41						10 651 180,97	99 411 022,38
к оплате		**88 759 841,41**	**88 759 841,41**						**10 651 180,97**	**99 411 022,38**

Заказчик:
И.о. директора АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кыдыров С.К.

Начальник ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Шарапиев Б.К.

Зам.начальника ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Утаров Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Мунайгаз инжиниринг ПТД" _____ Кайрушев И.Е.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ РАЙОНА ГМЗ В Г.АКТОБЕ (1 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 758389/2022/1 от 27.10.2022

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ									
1	29	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1646,26	210,57	210,57	346653	346653	0	57916	436934
				м3 грунта		0	48,86	0	80436		32366	
2	30	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях		49,38	2853,33	0	140897	0	0	101446	261731
				м3		2853,33	0	140897	0		19388	
3	31	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		110,05	1240,76	0	136546	0	0	98313	253648
				м3		1240,76	0	136546	0		18789	
4	32	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Подсыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		220,11	37,42	37,42	8236	8236	0	1644	10671
				м3 грунта		0	10,37	0	2282		790	
5	33	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1316,07	37,42	37,42	49247	49247	0	9831	63803
				м3 грунта		0	10,37	0	13648		4725	
6	34	Е11-220501-0412 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею		1,50	3061478,28	2359720,75	4592217	3539581	0	2090712	7217564
				км трубопровода		701757,53	706129,66	1052636	1059195		534634	
7	35	С1241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм		1500,00	51467		77200500		77200500		83376541
				м							6176040	
8	40	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		1,50	34721,92	22331,84	52083	33498	0	16912	74514
				км кабеля		12390,08	6092,83	18585	9139		5520	
9	41	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		1500,00	17		25500		25500		27540
				м							2040	
10	42	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка		1500,00	295,21	123,88	442815	185820	89715	168195	659895
				м кабеля		111,52	44,22	167280	66330		48885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	43	С1243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1,50	23285		34928		34928		37722
											2794	
			Итого по разделу: 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ									92420561
			ИТОГО:					83029623	4163037	77350643	2544969	92420563
								1515944	1231030		6845971	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		961 173,86				
			Итого с временными									93 381 736,86
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%			1,29 %		1 204 624,41				
			Итого с зимними удорожаниями									94 586 361,26
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 891 727,23				
	-		**Итого с непредвиденными работами и затратами**									96 478 088,49
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=0,92			0,92						88 759 841,41
			НДС			12 %		10 651 180,97				
			Итого с НДС									99 411 022,38

Заказчик:
И.о. директора АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Кыдыров С.К.
Начальник ОКС АПФ АО «КТГА» Шарапиев Б.К.
Зам. начальника ОКС АПФ АО «КТГА» Султангереев Е.М.
Главный спец. ОКС АПФ АО «КТГА» Кумекбаева Г.Т.
Ведущий спец. ОКС АПФ АО «КТГА» Байтурин Н.М.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО «ТУР-ГАЗ» Бутаров Б.Б.
Технический надзор:
ТОО "Мунайгаз инжиниринг Лтд" Хайрушев И.Е.
Авторский надзор:
ТОО „POLIGRAM" Орлов А.А.