Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**
Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ "**
Наименование стройки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ РАЙОНА ГМЗ В Г.АКТОБЕ (1 ОЧЕРЕДЬ)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		758389/2022/1	27.10.2022 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2022) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**336 142 767,56**									
В том числе освоено:										
Акт выполненных работ № 1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА за ноябрь	**99 411 022,38**									
Акт выполненных работ № 2 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА		115 781 120,94	115 781 120,94						13 893 734,51	129 674 855,45
к оплате		**115 781 120,94**	**115 781 120,94**						**13 893 734,51**	**129 674 855,45**

Заказчик:
И.о. директора АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» _____ Кыдыров С.К.

Начальник ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Шараниев Б.К.

Зам.начальника ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Султангереев Е.М.

Главный спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Кумекбаева Г.Т.

Ведущий спец.ОКС АПФ АО «КТГА» _____ Байтурин Н.М.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ТУР-ГАЗ " _____ Утаров Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Мунайгаз инжиниринг" _____ Хайрушев И.Е.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АПФ АО "КазТрансГаз Аймак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ РАЙОНА ГМЗ В Г.АКТОБЕ (1 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 758389/2022/1 от 27.10.2022

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ									
1	29	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1646,26	210,57	210,57	346653	346653	0	57916	436934
						0	48,86	0	80436		32366	
2	30	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	49,38	2853,33	0	140897	0	0	101446	261731
						2853,33	0	140897	0		19388	
3	31	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	110,05	1240,76	0	136546	0	0	98313	253648
						1240,76	0	136546	0		18789	
4	32	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Подсыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	220,11	37,42	37,42	8236	8236	0	1644	10671
						0	10,37	0	2282		790	
5	33	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1316,07	37,42	37,42	49247	49247	0	9831	63803
						0	10,37	0	13648		4725	
6	34	Е11-220501-0412 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,50	3061478,28	2359720,75	4592217	3539581	0	2090712	7217564
						701757,53	706129,66	1052636	1059195		534634	
7	35	С1241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	1500,00	51467		77200500		77200500		83376541
											6176040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	40	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кзм=1.08 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВХ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,50	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	52083 18585	33498 9139	0	16912 5520	74514
9	41	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1500,00	17		25500		25500	2040	27540
10	42	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кзм=1.08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м кабеля	1500,00	295,21 111,52	123,88 44,22	442815 167280	185820 66330	89715	168195 48885	659895
11	43	С1243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1,50	23285		34928		34928	2794	37722
12	50	Е11-221401-1106 Кзтр и Кзм=1.11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	93,00	78720,6 3777,93	29951,57 4422,5	7321016 351347	2785497 411293	4184172	755014 646082	8722112
13	51	С1241-202-0229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 630х57,2 мм	м	93,93	132520		12447604		12447604	995808	13443412
14	52	Е11-221401-0307 Кзтр и Кзм=1.11	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	93,00	2885,68 1910,31	20,27 7,26	268368 177659	1885 675	88824	176550 35594	480512
15	53	С1241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	93,93	51467		4834295		4834295	386744	5221039
16	54	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1.11 К=0.75	Заделка концов футляров диам.600 мм битумом и прядью	футляр	1	32418,72 10336,7	4063,97 71,64	32419 10337	4064 72	18018	10304 3418	46141
17	55	С1241-704-0234	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 426х630 мм	комплект	2	103010		206020		206020	16482	222502
			Итого по разделу: 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ									120556279
			ИТОГО:					108139345	6954482	99129576	3486837	120556281
			В том числе :					2055287	1643069		8930099	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1 253 785,32				
			Итого с временными									121 810 066,32
			Зимние удорожания			1,29 %		1 571 349,86				
			Итого с зимними удорожаниями									123 381 416,18
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 467 628,32				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									125 849 044,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=0,92			**0,92**						**115 781 120,94**
			НДС			**12 %**		**13 893 734,51**				
			Итого с НДС									**129 674 855,45**

Заказчик:
И.о. директора АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»_____Кыдыров С.К.
Начальник ОКС АПФ АО «КТГА»_____Шарапиев Б.К.
Зам. начальника ОКС АПФ АО «КТГА»_____Султангереев Е.М.
Главный спец. ОКС АПФ АО «КТГА»_____Кумекбаева Г.Т.
Ведущий спец. ОКС АПФ АО «КТГА»_____Байтурин Н.М.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО «ТУР-ГАЗ»_____Утаров Б.Б.
Технический надзор:
ТОО "Мунайгаз инжиниринг Лтд"_____Хайрушев И.Е.
Авторский надзор:
ТОО «POLIGRAM»_____Абилов А.А.